

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

02-abr-18

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702	
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClaveInst 911 30MSU0940B							

DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN									
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos / administrativos			Profesor es	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	
						SI	Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO		Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino								Masculino
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,362,155.00	10,725.00	100.00			X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida. Existe un remanente de \$14,394 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X		2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 6,999,986 36,150,000 9,489,166 69,686,917				X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Esta acción es parte de un gran proyecto para desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando.	X	X	1,284	914	2,198	230	6136	09/11/11	15/10/16	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	XALAPA
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	23,418,861.00	5,765.00	45.00					Obra suspendida. Debido a que la totalidad de los recursos no fueron radicados a la Universidad Veracruzana por parte del Gobierno del Estado, se tuvo que realizar una terminación anticipada del contrato de obra. En cuanto el Gobierno radique los recursos, esta obra estará en posibilidad de reiniciarse.	X		2006 2008 2010	484,890 7,000,000 11,495,616 18,980,506				X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	31/05/18			XALAPA
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00			X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida		X						X	X	Teatro Danza			ProDES pag 8 APARTADO 2.8	Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	69	1288	01/12/11	25/03/15			XALAPA	
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00			X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X						X	X	Médico cirujano Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica			ProDES pag 7	Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14			XALAPA	
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00			X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida		X			X					Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biólogo, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	NOGALES (ANTES FAC. CONTADURIA), FAC. C. QUIMICAS EN ORIZABA	X	Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,163	1,750	2,913	203	3,978	01/03/11	26/01/13			ORIZABA - IXTACZOQUIT LAN
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION VERACRUZ	1,782,933.00	1,596,880.00	12,970.00	100.00			X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$156,053 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X								COORDINAC. DIFUSION CULTURAL, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PSICOLOGIA EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CESI EN VERACRUZ, FAC. PEDAGOGIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC. FISICA BOCA DEL RIO		Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	17/04/14			VERACRUZ
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGION XALAPA	1,073,567.00	886,460.00	8,735.00	100.00			X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$187,107 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			X								USBI XALAPA (DISTRIBULO, SALAS VIDEOCONFERENCIAL, SALA DE TESIS Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES)USBI VERACRUZ (VIDEOCONFERENCIAS, DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD CENTRAL, PLAZOLETA EN LA UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ARTES ANTES DREI, DIVULGACION ARTISTICAL, UNIDAD CENTRAL,		Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de la gestión	N/A		59	65	124	N/A	N/A	21/03/11	02/04/13			XALAPA
5	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00		91	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida. Existe un remanente de \$132 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X			FIMESUPEA S 2010	2,486,910.00												112	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16				
Total		53,422,586.53	40,676,445.53	45,857.00	93.00																					4,267	2,425	6,692	756	15,864							

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est



MODELACIÓN/ADECUACIÓN																		AMPLIACIÓN																																					
Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2				
																	0	0.00																																0	0.00				
																	0	0.00																																0	0.00				
																	0	0.00																																0	0.00				
																	0	0.00																																1	129.00	830,721.53			
																	0	0.00																																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.00	830,721.53			