

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 REMANENTE

Mes que se reporta:	Marzo 2018					
Fecha de elaboración del Documento:	02-abr-18					
Información General de la Institución	Planeación				Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez			M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional			Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701	
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		grodiles@uv.mx		
Clavelnst 911						
30MSU0940B						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE					Obra de continuidad										JUSTIFICACIÓN															
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado						Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
		FAM	OTROS RECURSOS													Total Recursos para la obra	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo							Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres					
		Nombre	Monto																																		
1	Construcción de subestación eléctrica y construcción de 4o. nivel del edificio para la Fac. de Estadística e Informática, región Xalapa.	4,000,000.00			4,000,000.00	299	100	1,609,542		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2015	2017			2014 2015 2016	PROEXORIS PROEXORIS	7,000,000 3,557,054 6,593,941 17,150,995			670	284	954	50	40	90			X	X						
2	Rehabilitación de vialidad peatonal y construcción de Plaza Gastronómica en la Zona Universitaria, región Xalapa.	3,000,000.00			3,000,000.00	823	0	0		Obra cancelada		X												0			0			X	X						
3	Conclusión de edificio administrativo del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECNA, Región Xalapa.	1,500,000.00			1,500,000.00	238	100	841,908		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2010	2017	FAM 2013 FAM 2014	1,200,000 2,400,000 3,600,000	2010	Rec. Propps UV	1,611,921.00			33	25	58	14	8	22			X	X						
4	Conclusión de la ampliación del edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA), Región Xalapa.	950,000.00			950,000.00	510	100	519,915		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2013	2017			2012	Rec. Propps UV	7,000,000.00			7	7	14	5	12	17			X	X						
5	Construcción de sala de auditoria, control y resguardo de expedientes de obra pública en la Unidad Central, Región Xalapa.	820,139.07			820,139.07	80	100	707,016		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X										12,460	13,511	25,971	1832	1457	3,289			X	X						
6	Construcción de laboratorio dental y salón de usos múltiples en la Facultad de Odontología, región Coahuila de Zaragoza.	3,800,000.00			3,800,000.00	266	0	0		Obra cancelada		X												0			0			X	X						
7	Sustitución de edificio "A" y "B" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (1a. Etapa)	5,245,451.15			5,245,451.15	884	100	3,291,357		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X										2,235	789	3,024	142	64	206			X	X						
8	Rehabilitación de plazoleta y muro de contención en la Unidad Central, región Xalapa	900,000.00			900,000.00	440	100	415,697		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X										12,460	13,511	25,971	1832	1457	3,289			X	X						
9	3a. etapa de la construcción de laboratorio de genómica y fisiología en la Facultad de Nutrición, región Xalapa	809,220.47			809,220.47	269	100	609,904		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2014	2017	FAM 2015	1,650,000.00		Rec. Propps UV	2,095,000.00			188	349	537	9	36	45			X	X						
10	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en la Facultad de Contaduría, región Veracruz	200,000.00			200,000.00	134	100	198,983		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X										430	663	1,093	30	17	47			X	X						
11	2a. etapa de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (complemento de recursos)	450,000.00			450,000.00	125	100	114,824		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2017	2017			2010	FIMEBUPRAS	2,572,662.30			2,235	789	3,024	142	64	206			X	X						
12	Obra complementaria para poner en operación las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y obra exterior en el Campus Interoceánico, región Córdoba	2,627,561.47			2,627,561.47	3,029	100	2,334,460		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.		X	2012	2017	FAM 2013	11,870,980.00		2010	FIMEBUPRAS	2,486,910.00			574	104	678	33	6	39			X	X					
SUB TOTAL		24,302,372.16			0.00	24,302,372.16	7,096.93	100.00	10,643,606.00													31,292	30,032	61,324	4,089	3,161	7,250										

Fuente: <http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogocv.aspx>

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Nombre y firma del Titular de la Institución

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Nombre y firma del Responsable de Planeación

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

[illegible]