

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado:
diciembre_2018

FECHA DEL CUENTA: 21/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana

Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad federativa: Veracruz

Clave Inst 911 30MSU0940B

Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez

Cargo: Directora de Planeación Institucional

Teléfono: (01228) 4421709 EXT. 12718

Correo electrónico: lauram@uv.mx

Planificación

Obras y Mantenimiento

Nombre: M. Aníbal P. Rodiles Jado

Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Teléfono: (01228) 4421700 EXT. 12702

Correo electrónico: anrodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que se iniciaron al avanzar ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y reparos	Mantenimiento				Espacios/m²	Área/m²	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Rehabilitación 2a etapa de cercado perimetral en el campus Mocambo, región Veracruz	X				\$ 100,001.34	\$ -	\$ 100,001.34	Rehabilitación de cercado perimetral del campus	1	79.00	En trámite de pago de anticipo para iniciar la obra	Iniciar la obra	0	10/12/18	29/12/18	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2018 Rendimientos Financieros la ministración mediante of. no. SFP/855/2018 de fecha 11/04/2018 por \$100,001.34. La 2a ministración mediante of. no. SFP/797/2018 de fecha 25/04/18 por \$53,965.92. La 3a ministración mediante of. no. SFP/892/2018 de fecha 30/04/18 por \$47,307.91. Al mes de diciembre se ha realizado la totalidad de los recursos a la UV \$231,275.07						
2	Mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos		X			\$ 53,965.92	\$ -	\$ 53,965.92	Mantenimiento a edificio	1	1,030.00	Obras en proceso	Trasmitir estimaciones	30	3/12/18	11/01/19							
3	Construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el campus Coatzacoalcos	X				\$ 47,307.91	\$ -	\$ 47,307.91	Construcción de andador	1	42.00	Obras en proceso	Trasmitir estimaciones	20	7/12/18	31/12/18							
						\$231,275.87	\$4.96	\$231,275.07															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado

diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/01/19

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


TECNOLOGIA

1

Nombre de la obra:


Rehabilitación 2a. etapa de cercado perimetral en el campus Mocambo, región Veracruz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. 55 JUAN PABLO II ENTRE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES Y
JESUS REYES HEROLAS, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO,
VER.



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%



F1: Fachada frontal y lateral



F2: Fachada frontal



F3: Fachada lateral



F4: Fachada posterior



F5: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de trámite de anticipo

Dr. Sergio León de Guzmán

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodas Aste

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado

diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/DEC/18



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

30%


2

Nombre de la obra:

Mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. UNIVERSIDAD SN (CARRETERA A MINATITLAN KM. 7.5),
COATZACOALCOS, VER.

F1: Fachada lateral



F2: Fachada lateral



F3: Fachada frontal



F4: Fachada

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso
colocación de gárgolas
pintura



[Signature]
Dra. Rosa D. Pachón de Quevedo González

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
M. Arq. Emilia P. Rodiles Aedo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

ANC

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/18


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

3

Nombre de la obra:


Construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. UNIVERSIDAD SN (CARRETERA A MINATITLAN KM. 7.5)
COATZACOALCOS, VER.

Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

20%



F1: Fachada frontal



F2: Fachada frontal



F3: Fachada lateral



F4: Acceso al Módulo Centinela

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso




Dr. José O. Luján de Guzmán González

Nombre y firma del Titular de la IES


M. Arq. Emilia P. Rodiles Azu

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.