

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**  
Entidad Federativa: **Veracruz**  
Clave Inst 911: **30MSU0940B**

Planeación  
Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**  
Cargo: **Directora de Planeación Institucional**  
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 12718**  
Correo electrónico: **lmartinez@uv.mx**

Obras y Mantenimiento  
Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo**  
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**  
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 12702**  
Correo electrónico: **erodiles@uv.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentables	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta frinquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de sistema y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Canal pluvial Cisterna Tinaco Biodigestor Muebles sanitarios Lámparas	1 1 4 2 28 325	125.00 35.00 1100.00 7000.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19								
									<b>TOTAL</b>	<b>389</b>	<b>\$260.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>												
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Aula Laboratorio Cubículos Oficinas Centro de cómputo Área común	9 4 14 13 1 1	490.00 441.00 245.00 328.00 132.00 630.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEISU mediante el Núm. 511/2019-0275 con fecha 18/feb/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Al mes de abril aún no se han radicado los recursos correspondientes a las ministraciones mensuales debido a que se encuentran en proceso las gestiones administrativas.							
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula Taller Biblioteca Administración Auditorio Área común	3 4 1 1 1 1	193.50 460.62 93.92 264.25 109.80 378.98	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19								
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional	X				\$ 2,783,094.35	\$ -	\$ 2,783,094.35	XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humanidades ( luminarias, pintura) VERACRUZ: Transversal (Inst. eléctrica) CORDOBA: DES C. Salud (pintura, aplanchados, malla, impem. e Inst.) COATZACOALCOS: DES C. Biol Agrop ( pintura, impem.)		400.00 723.00 1451.00 415.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19								
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	Videoprojector Mesa para computadores	3 50		Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19								
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipeline Strand Lighting ETC Source Four Led Clamps	1 8 8 16		Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFIPLAN	0	01/05/19	30/11/19								
						<b>\$26,432,094.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,432,094.35</b>																

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vean reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.