

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio 2019
FECHA DE EDICIÓN: 31/07/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad Federativa: Veracruz
Código Inst 011: 304003408

RESPONSABLES

Paración	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Laura Martínez Mirónez Cargo: Decana de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 5421200 EXT. 12718 Correo electrónico: lauram@uv.mx	Nombre: M. Arq. Emilio P. Rodas Aab Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: emrodas@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas		
		Obra de infraestructura	Equipamiento	Reparaciones y mejoras	Proyectos de conservación				Espe./Infraestructura	metros cuadrados	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y cuánto inaugurado?	Entrega- Recepción (Acta físico)
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisternas y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Cable panel 3 125.00 Cisterna 1 35.00 Tubo 4 1'000.00 Biodigestor 2 7000.00 Módulo sanitario 20 Lámparas 325	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	15/08/19	31/12/19	GLOBAL DEL PROYECTO						
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00	Aula 9 430.00 Laboratorio 4 441.00 Cubículos 14 245.00 Cámaras 13 338.00 Centro de cómputo 1 132.00 Área común 5 630.00	Obra por iniciar	En trámite de anticipo	0	15/08/19	01/12/19	La asignación de recursos de FAM 2019 fue autorizada por la DGESU mediante el Num. 515/2019-0275 con fecha 18/06/19. A partir de esa fecha se incluyeron los rubros ante el Gobierno del Estado para la realización de las contrataciones a la UV. Al mes de julio se han radicado \$13,210,987.17 de acuerdo a las contrataciones mensuales.						
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula 3 155.50 Taller 4 440.82 Biblioteca 1 93.92 Administración 1 264.25 Auditorio 1 109.80 Área común 1 278.96	Obra por iniciar	Licitación bajo proceso. En trámite de segundo proceso de licitación	0	15/08/19	31/12/19							
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional	X				\$ 2,763,094.35	\$ -	\$ 2,763,094.35	XALAPA, DES. Dist. Agropecuario y Humanidades (Luminarias, pintura) VERACRUZ, Transversal (Cable eléctrico) 728.00 CÓRDOBA, DES. C. Salud (Pintura, aplanchado, meta, pintura, o más) 1451.00 COAHUILCOA, COS. DES. C. Biol. Agropec. (Cable, pintura) 416.00	3 obras contratadas por iniciar, 3 contratos en elaboración	5 obras en trámite de anticipo y 3 en proceso de contratación	0	15/08/19	31/12/19							
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 430,000.00	\$ -	\$ 430,000.00	Videoproector 3 Mesa para computadora 50	Obra en proceso	Tramite cotizaciones	60	08/07/19	21/08/19							
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipeline 1 Brand Lighting 9 ETC Source Four Led 8 Campa 10	Obra por iniciar, en proceso de adquisición de equipo	Comprar equipo para concierto	0	15/08/19	31/12/19							
						\$26,432,094.35	\$0.00	\$26,432,094.35													

Dra. Laura Martínez Mirónez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodas Aab
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ En caso de tener las acciones que sustentan a la obra o prestación. En modo de ejemplo: obra de construcción.
² Por cada acción se radica en la forma física y jurídica el contrato o convenio, que se radica en el sistema de información.
³ Es importante que los fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.