

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana  
Escuela de la Universidad

Nombre: Universidad Veracruzana  
Entidad Federativa: Veracruz  
Clave Inst 911: 30MSU0940B

Planesación  
Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez  
Cargo: Directora de Planificación Institucional  
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718  
Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702  
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas?)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adscripciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentables	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																								
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisternas y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Canal pluvial Cisterna Tinaoco Biodigestor Muebles sanitarios Lámparas	1 1 4 2 26 325	125.00 35.00 1100.00 7000.00	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	01/06/19	31/12/19								
									<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>8260.00</b>													
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Aula Laboratorio Cubículos Oficinas Centro de cómputo Área común	9 4 14 13 1 1	490.00 441.00 245.00 328.00 132.00 830.00	Obra por iniciar	En proceso de concurso	0	01/06/19	31/12/19	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEIU mediante of. Núm. 811/2019-0275 con fecha 18/feb/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radiación de las ministraciones a la UV. Al mes de mayo se han radiado \$8,608,023.58 de acuerdo a las ministraciones mensuales.							
									<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>2264.00</b>													
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula Taller Biblioteca Administración Auditorio Área común	3 4 1 1 1 1	193.50 460.82 93.92 264.25 106.80 378.96	Obra por iniciar	En proceso de licitación	0	01/06/19	31/12/19								
									<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1499.06</b>													
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional	X				\$ 2,783,094.35	\$ -	\$ 2,783,094.35	XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humedades ( luminarias, pintura) VERACRUZ: Transversal (inst. eléctrica) CORDOBA: DES C. Salud (pintura, aplenados, malla, impem. e inst.) COATZACOALCOS: DES C. Biol Agrop ( pintura, Impem.)		400.00 723.00 1451.00 416.00	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	01/06/19	31/12/19								
									<b>TOTAL</b>		<b>2990.00</b>													
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	Videoproector Mesa para computadora	3 50		Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	01/06/19	31/12/19								
									<b>TOTAL</b>	<b>53</b>														
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipeline Strand Lighting ETC Source Four Led Clamps	1 8 8 16		Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	01/06/19	31/12/19								
									<b>TOTAL</b>	<b>33</b>														
						<b>\$26,432,094.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,432,094.35</b>																

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.