

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/NOV/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**
Entidad Federativa: **Veracruz**
Clave Inst: **30MSL09408**

Universidad Veracruzana

Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**
Cargo: **Directora de Planeación Institucional**
Teléfono: **(01228) 6421700 EXT. 12718**
Correo electrónico: **lmartinez@uv.mx**

RESPONSABLES

Nombre: **M. Arq. Emilio P. Rodríguez Justo**
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
Teléfono: **(01228) 6421700 EXT. 12702**
Correo electrónico: **erodrig@uv.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Moneto autorizado | Moneto ejercido | Remanente | Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------|---------------------|----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | Obras de construcción | Equipamiento | Mantenimiento y mejoras | Modernización | Programa institucional | | | | Espacio/equipo | cantidad | metros cuadrados | | | | Inicio | Termino | | | Cuenta con Actas | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega- Recepción (Acta Síntesis) | Acta Administrativa de Entrega- Recepción | Monito de Acta Administrativo |
| 1 | Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de sistema y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa | X | | | | | \$ 1,250,000.00 | \$ 460,919.07 | \$ 789,080.93 | Cable pautado Cableado Tinaque Biodigestor Módulos sanitarios Lámparas | 1 1 4 2 26 325 | 125.00 35.00 1100.00 7000.00 | Obra en proceso | Transfer estimaciones | 65 | 17/09/19 | 30/12/19 | | | | | | | |
| 2 | Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa | X | | | | | \$ 6,500,000.00 | \$ 369,034.05 | \$ 6,130,965.95 | Aula Laboratorio Cubículos Oficinas Centro de cómputo Área común | 9 4 14 13 1 1 | 490.00 441.00 245.00 325.00 132.00 630.00 | Obra en proceso | Transfer estimaciones | 25 | 14/08/19 | 10/01/20 | La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEISU mediante of. Núm. 811/2019-0275 con fecha 18/febr/19. A partir de esa fecha se asocian sus trámites ante el Gobierno del Estado para la realización de las ministraciones a la UV. Al mes de noviembre se han realizado \$22,026,745.29 de acuerdo a las ministraciones mensuales. | | | | | | |
| 3 | Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica | X | | | | | \$ 14,710,000.00 | \$ 3,389,357.35 | \$ 11,320,642.65 | Aula Taller Biblioteca Administración Auditorio Área común | 3 4 1 1 1 1 | 193.50 460.62 93.62 264.25 109.80 374.96 | Obra en proceso | Transfer estimaciones | 38 | 18/09/19 | 15/01/20 | | | | | | | |
| 4 | Programa Anual de Mantenimiento Institucional | X | | | | | \$ 2,783,094.35 | \$ 1,447,364.07 | \$ 1,335,730.28 | XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humanidades (Laboratorio, auditorio VERACRUZ: Transversal (incl. eléctrica). CORDOBA: DES C. Salud (gabinetes, aparatos, maletas, repuestos, e incl.) COATEPEC: DES C. Biol. Agrón. (planta, invernadero) | 400.00 723.00 416.00 | Obra en proceso | Transfer estimaciones | 83 | 24/06/19 | 31/12/19 | | | | | | | | |
| 5 | Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz. | X | | | | | \$ 436,000.00 | \$ 360,230.90 | \$ 77,769.10 | Videoprojector Mesa para computadores | 3 50 | | Obra concluida | | 100 | 08/07/19 | 21/08/19 | | | | | | | |
| 6 | Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Logo UV", región Xalapa | X | | | | | \$ 751,000.00 | \$ - | \$ 751,000.00 | Iluminación Pipetina Strand Lighting ETC Source Four Led Clamps | 1 9 8 16 | | Obra por iniciar en trámite de anticipo | Fabricar equipo para colocarlo | 0 | 15/12/19 | 31/12/19 | | | | | | | |
| | | | | | | | \$20,452,694.35 | \$6,626,918.44 | \$20,405,183.91 | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anular tanto filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que los fechas de inicio y término estén actualizadas. Textos en dos dígitos: dd, mes y aa.