

Anexo X
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Causas de Demoras en las Obras Apoyadas

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Aportadas	m2	30-mar-12		% de avance de la obra al 31 de marzo de 2012	En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
					Monte autorizado FAM	Monte ejercido FAM		
1	2a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	Xalapa Sur	Área Académica Humanidades Xalapa	10,725.00	13,376,349.00	0	0	Trámites ampliados en 4 a la empresa por parte la licitación en 2009, el anticipo del convenio se encuentra en trámite de pago.
2	2a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Ingeniería Ambiental región Xalapa	Xalapa Sur	Área Académica Técnica Xalapa	5,765.00	35,807,316.00	0	0	Proceso de licitación concluido. Anticipo de contrato en proceso de trámite de pago.
3	Construcción de sala para Trámites y Litigio	Xalapa	Área Académica Artes Xalapa	40	466,000.00	0	0	Proyecto en proceso de elaboración
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	Xalapa	Área Académica Ciencias de la Salud Xalapa	120	836,721.33	235,455.00	0	En espera de anticipo para inicio de obra
5	Programa Anual de Mantenimiento Región Córdoba	Orizaba Córdoba	Área Académica Económico-Administrativa-Orizaba Córdoba y Área Académica Técnica Orizaba Córdoba	6,836.00	171,500.00	153,680.00	89	Obras concluidas en proceso de cerrar financiamiento
6	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz	Veracruz	Área Académica Ciencias de la Salud Veracruz, Área Académica Económico-Administrativa Veracruz, Área Académica Técnica Veracruz y Área Académica Humanidades Veracruz	12,970.00	1,782,933.00	783,727.00	43	26 7 obras de mantenimiento contratadas 40 de ellas están finalizadas y 1 en proceso de terminación en Feb/2012
7	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa	Xalapa	Área Académica Económico-Administrativa Xalapa, Área Académica Humanidades Veracruz y Área Académica Técnica Veracruz	8,735.00	1,075,567.00	375,740.00	35	30 de 12 obras de mantenimiento contratadas 10 de ellas están finalizadas en proceso de pago y 2 en espera de anticipo para iniciar obra.
	Total			42,206.00	53,422,586.53	1,547,708.00		

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Aportadas	m2	30-mar-12		% de avance de la obra al 31 de marzo de 2012	En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
					Monte autorizado FAM	Monte ejercido FAM		
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	Veracruz	Área Académica Técnica Veracruz	1,665.00	7,894,770.00	6,914,277.00	100	Financiamiento
2	Educación y SEA en Xalapa	Xalapa Sur	Área Académica Humanidades Xalapa	2,000.00	9,440,146.00	3,029,802.00	35	Contrato contractual a Jul/2012
3	2a etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad Economía, Estadística e Informática en Xalapa (edificios, mobiliario y acondicionamiento)	Xalapa	Área Académica Económico-Administrativa Xalapa	2,687.00	11,700,470.00	7,405,476.00	90	Obras con inicio en Feb/2012 y terminación en Mar/2012
4	Xalapa	Xalapa Sur	Área Académica Técnica Xalapa	4,060.00	11,495,634.00	6,006,186.00	30	Mar/2012
5	Concluir la sala de conciertos	Xalapa	Trámites las áreas del conocimiento UV Xalapa	1,700.00	50,000,000.00	9,476,245.00	26	Inicio en proceso de ejecución y 33 mil en proceso de adjudicación
	Total			12,112.00	90,540,980.00	32,831,986.00		

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Aportadas	m2	30-mar-12		% de avance de la obra al 31 de marzo de 2012	En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
					Monte autorizado FAM	Monte ejercido FAM		
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	Xalapa Sur	Área Académica Humanidades Xalapa	6,692.00	39,130,000.00	37,063,294.00	97	Proceso de licitación concluido autorizado al 100% y contrato de ampliación de seguros suscritos con inicio en Mar/2012
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aula en el Campus Itzacocuiltán	Itzacocuiltán	Área Académica Económico-Administrativa-Orizaba Córdoba	2,525.00	8,740,000.00	4,506,540.00	72	Obras suspendidas con inicio en Mar/2012
	Total			9,217.00	47,870,000.00	41,569,834.00		

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008

Consecutivo	Descripción de la obra apoyada	Unidad Académica (Campus)	DES Aportadas	m2	30-mar-12		% de avance de la obra al 31 de marzo de 2012	En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
					Monte autorizado FAM	Monte ejercido FAM		
14	Trabajo complementario para poner en operación la USB Campus Córdoba (complemento de recursos 2)	Córdoba	Transversal (Área Académica Biológico Agropecuaria Córdoba Orizaba, Área Académica Técnica Córdoba Orizaba y Área Académica Humanidades Córdoba)	4,329.00	35,942.00	0	0	Recurso en proceso de adjudicación
15	Construcción 1a. etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) (complemento de recursos 3), Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa	Xalapa	Área Académica Humanidades Xalapa	N/A	407,345.00	0	0	programados en proceso de adjudicación
	Total			4,329.00	463,287.00	0	0.00	