

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

04-jul-14

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	Nombre Dra. Laura Martínez Márquez			M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz	Cargo Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento			
ClavelInst 911 30MSU0940B	Teléfono (01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701	
	Correo electrónico lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN																		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio									
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre					
2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,894,739	7,198,704	1,665.00	100.00	X			Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00			X			Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas							ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización.	X				101	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28	Boca del Río
2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00	X		2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,150,000 69,686,917					X	X	Pedagogía	X					ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de	X				1,243	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13		Xalapa	87	Xalapa		
1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,700,479	10,638,642	2,687.00	97.00	X		2008	6,500,000				X	X		Economía Estadística Geografía Informática	X						ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero	X				680	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	25/08/13		Xalapa	87	Xalapa	
2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	8,046,576	4,060.00	75.00	X		2006 2008	484,890 7,030,000 7,484,990					X	X	Matemáticas Física	X						ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de	X				121	218	339	49.00	4257	17/01/11	27/04/13		Xalapa	87	Xalapa	
5 Concluir la sala de conciertos	50,000,000	41,022,812	1,700.00	91.00	X			CONACULTA 2006,2007,2009,2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005,2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000		X																13,095	11,940	25,035	3,486.00	25,035	21/10/10	15/10/13		Xalapa	87	Xalapa		
Total	90,560,000.00	76,375,900.00	12,112.00																								15,240	14,523	29,763	3,896	44,011								

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						SEDE DE LA OBRA			Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																								Aulas/																						
	Descripción de la obra	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas			Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales														
								Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/cvts.)	Núm.									
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X		3,157,895.60	26.34	4,736,843.40							5	1,345			1	40																		4	120	2	60				13	1,665	7,894,739												
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		3,787,666.40	31.60	5,681,499.60			10	850	7	143	2	228	38	635																								2	100					60	2,000	9,469,166									
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	UVER 98-07	ECONOMICO ADMTVX XALAPA	FAC. ECONOMIA FAC. ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		4,680,191.60	39.04	7,020,287.40																																																			
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		4,598,246.40	38.36	6,897,369.60			17	887			15	1,186	55	657	1	324																													6	86	4	100				112	4,060	11,495,616	
5	Concluir la sala de conciertos	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA	X		20,000,000.00	166.83	30,000,000.00																																								1	1,700	Sala de conciertos	1	1,700	50,000,000						
Total											0.00	0.00	27	1,737	7	143	22	2,759	93	1,292	2	364	0	0	0	0	11	505	2	263	0	0	2	66	1	130	0	0	0	0	0	0	12	306	7	1,860	186	9,425	78,859,521.00	0											

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA												
Prioridad	Descripción de la obra	dáticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctva.)
		1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz									
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)											
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	147								58	1,346	5,384,000
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa											
5	Concluir la sala de conciertos											
Total		147.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	58	1,346.00	5,384,000.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>