

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**08-ene-15**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución: <b>Universidad Veracruzana</b>		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	
Entidad federativa: <b>Veracruz</b>		Cargo	Directora de Planeación Institucional	
Clavelnst 911 30MSU0940B		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719
		Correo electrónico	<a href="mailto:lmartinez@uv.mx">lmartinez@uv.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	38,620,606	6,602.00	98.00	X		2006 2007 2008	13,582,843 9,954,088 <del>6,999,886</del> 30,536,917				X
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Maczoquillán	8,740,000	8,600,916	2,525.00	100.00	X		2008	8,492,070.00				X
<b>Total</b>		<b>47,890,000.00</b>	<b>47,221,522.00</b>	<b>9,127.00</b>									

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009**

**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> <b>Universidad Veracruzana</b>		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
<b>Entidad federativa:</b> <b>Veracruz</b>		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Clavelnst 911 30MSU0940B		(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
		<a href="mailto:erodiles@uv.mx">erodiles@uv.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES		
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
												Femenino	Masculino			Total
1	Za. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades	X			1,243	563	1,806	161.00	5733
2	Construcción Za. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Maczoquitlán	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Admivos.				ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una región universitaria dispersa	X			610	971	1,581	96.00	2369
<b>Total</b>												<b>1,853</b>	<b>1,534</b>	<b>3,387</b>	<b>257</b>	<b>8,102</b>

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009**

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO									
	Descripción de la obra	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctva.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubi
		Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	24/08/09	11/12/14	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER-97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		15,660,000.00	130.63	23,490,000.00			18	1,109	3	318	2	228	71
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER-98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABACORDOBA	FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACION	XTACZOQUITLÁN		X	3,496,000.00	29.16	5,244,000.00			16	1,262					
<b>Total</b>																		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34</b>	<b>2,371</b>	<b>3</b>	<b>318</b>	<b>2</b>	<b>228</b>	<b>71</b>

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																												CONSTRUCCIÓN		
	Descripción de la obra	Zócos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	740					2	240	12	377	3	250			1	96	4	86	5	101	4	2,755	6	271	1	31		132	6,602	39,150,000	
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Maczoquián																						2	80	1	1,183	Circulaciones	19	2,525	8,740,000	
<b>Total</b>		<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>240</b>	<b>12</b>	<b>377</b>	<b>3</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>2,755</b>	<b>8</b>	<b>351</b>	<b>2</b>	<b>1,214</b>	<b>151</b>	<b>9,127</b>	<b>47,890,000.00</b>		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>



