

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

08-ene-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo	Directora de Planeación Institucional	
ClaveInst 911 30MSU0940B		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719
		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	

Procedid	DATOS GENERALES DE LA OBRA					Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,894,739	7,829,358	1,665.00	100.00	X				Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mastrto.	11,378,893.00		X
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00	X	2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,998 39,150,000 69,686,917					X
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,700,479	11,267,312	2,687.00	97.00	X	2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mastrto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888			X
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	9,089,340	4,060.00	78.00	X	2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890					X
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	43,910,024	1,700.00	93.00	X			CONACULTA 2006,2007,2009,2 011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005,2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000		X	
Total		90,560,000.00	81,565,200.00	12,112.00									

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701	
Veracruz	erodiles@uv.mx		
ClaveInst 911			
30MSU0940E			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra					Justificación en el ProGES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total							Profesores	Número			Nombre
2a	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz			X	Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas		ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización.	X		101	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28	Boca del Río	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ
2a	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	X			Maestría en Investigación educativa, Doctorado en Investigación educativa		ProGES, Plan maestro de construcciones	Acción que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA
3a	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	X			Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos		ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero	X		680	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMITVA XALAPA
4a	2a Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	X			Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física		ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de	X		121	218	339	49.00	4257	17/01/11	30/03/15			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA
5	Concluir la sala de conciertos							Obra de gran importancia cultural que complementa servicios de apoyo al modelo educativo actual y que	X		13,095	11,940	25,035	3,486.00	25,035	21/10/10	05/02/15			Xalapa	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA
Total											15,240	14,523	29,763	3,896	44,011									

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																													
	Descripción de la obra	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes			
						Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
2a	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X		3,157,895.60	26.34	4,736,843.40							5	1,345			1	40					1	100														
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		3,787,666.40	31.60	5,681,499.60			10	850	7	143	2	228	38	635							1	44														
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	FAC. ECONOMIA, FAC. ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		4,680,191.60	39.04	7,020,287.40																																
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		4,598,246.40	38.36	6,897,369.60			17	887			15	1,186	55	657	1	324					9	361	2	263			2	66	1	130						
5	Concluir la sala de conciertos	transversal	XALAPA	X		20,000,000.00	166.83	30,000,000.00																																
Total										0.00	0.00	27	1,737	7	143	22	2,759	93	1,292	2	364	0	0	0	0	11	605	2	263	0	0	2	66	1	130	0	0	0	0	0

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA										REMOBILIARIO																	
Prioridad	Descripción de la obra	Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo	
		Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
		1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz.	4	120	2	60		13	1,665	7,894,739																
2	2a Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	2	100				60	2,000	9,469,166																		
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)										2	186	7	525									6	254			
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	6	86	4	100		112	4,060	11,495,616																		
5	Concluir la sala de conciertos			1	1,700	Sala de conciertos	1	1,700	50,000,000																		
Total		12	306	7	1,860		166	9,425	78,859,521.00	0	0	2	186	7	525	0	0	0	0	0	0	0	0	6	254	0	0

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Proyectos	DATOS GENERALES DE LA OBRA		DELACIÓN/ADECUACIÓN																										
	Descripción de la obra		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
	2a.	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																											
	2a.	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																											
	3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)											4	140	2	236			22	1,341	6,316,479	1	62					54	1,137
	4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																											
	5	Concluir la sala de conciertos																											
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	140	2	236			22	1,341	6,316,479.00	1	62.00	0	0.00	0	0.00	54	1,137.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		AMPLIACIÓN																											
	Descripción de la obra	Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctva.)	
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																													
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																													
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)																3	147									58	1,346	5,384,000	
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																													
5	Concluir la sala de conciertos																													
Total		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	147.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58	1,346.00	5,384,000.00		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>