

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2008

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2008

Fecha de elaboración del Documento: 11-ago-14

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación					Obras y Mantenimiento				
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. Laura Martínez Marquez					M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo				
Entidad federativa:	Veracruz	Cargo	Directora de Planeación Institucional					Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento				
ClaveInst 911	30MSU0940B	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701			
		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx					erodiles@uv.mx				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							JUSTIFICACIÓN						NÚMERO DE BENEFICIADOS			CAL											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cte.)	Monto ejercido (pesos s/cte.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDEs o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		Profesores									
						SI	NO		Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cte.)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Femenino	Masculino	Total									
1	Construcción 2a etapa conclusión de la USBI DES Técnica Orizaba-Córdoba	7,524,490	7,498,535	4,329.00	100.00	X		2004 2005 2007	1,031,160 14,900,750 35,431,945	571,022.00		X	X	Químico Farmacéutico Biólogo Ing. Agronómico Ing. Química Ing. en Sist. Agrícola Químico Industrial Ing. En Alimentos			ProGes 2.3	El Actual modelo educativo requiere de espacios para el desarrollo de la autodidacta, la investigación, el	X		1,002	1,370	2,372	176	7,721	23/09/08		
2	Construcción 1a. etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 2), inc. serv. Complementarios, Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa	6,999,988	6,999,988	2,644.00	100.00	X		2006 2007 2008 2009	13,609,718 14,900,750 7,000,000 47,890,000			X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación Educativa, Doctorado en Investigación Educativa	ProGes 2.3	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una	X		2,091	1,140	3,231	162	6,394	29/06/09		
3	Construcción 2a etapa módulo de cubículos y salas de tutorías (1)	2,786,043	2,786,043	1,540.00	100.00	X		2006	8,104,086			X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Adm. Inv.			ProGes 2.3	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una	X		1,962	1,181	3,143	190	3,143	18/08/08		
4	Supervisión externa para la construcción de los edificios, 2do módulo de aulas y 1er módulo de cubículos del campus Itac.	1,149,688	1,149,688	0.00	100.00	X						X	X				N/A											15/05/08
5	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas y de Física e Inteligencia Artificial, DES Técnica Xalapa (2)	5,508,367	5,508,367	959.00	100.00	X						X	X	Náutica Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas. Maestría en Inteligencia Artificial;	ProGes 2.3	Entidad académica con grandes capacidades de investigación	X		107	205	312	37	4,665	22/09/09		
6	Construcción segundo módulo de aulas "Campus Itac" (3)	8,338,309	8,338,309	1,263.00	100.00	X						X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Adm. Inv.			ProGes 2.3	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un	X		1,962	1,181	3,143	190	3,143	18/08/08		
7	Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y en la Facultad Estadística, Geografía e Historia (4)	5,807,608	5,807,608	1,557.00	100.00	X						X	X	Economía Estadística Geografía Informática	X	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos	ProGes 2.4	Espacios insuficientes donde se han sumado	X		610	876	1,486	126	7,269	30/11/09		
8	Estudios y proyecto Ejecutivo para el edificio de las Facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos) (6)	56,679	56,679	0.00	100.00	X						X		N/A														20/05/08
9	Adecuación del proyecto del Segundo módulo de aulas Campus Itac	153,761	153,761	0.00	100.00	X						X		N/A														13/05/08
10	Estudios y proyecto Ejecutivo para el edificio de las Facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos 2)	1,313,652	1,313,652	0.00	100.00	X						X		N/A														08/06/09
11	Estudios y proyecto ejecutivo para la Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y en la Facultad Estadística e Informática	636,004	636,004	0.00	100.00	X						X		N/A														01/09/09
12	Obra complementaria para la inauguración de la USBI	1,409,444	1,409,444	2,000.00	100.00	X		2004 2005 2006 2007	16,505,134 19,955,138 343,759 39,300,688	825,715.00		X		Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Adm. Inv.					N/A			1,962	1,181	3,143	190	3,143	20/04/09	
13	Construcción Módulo de Cubículos y Sala de Tutorías Campus Ixtacuixtán (complemento de recursos 2) NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 3.	1,747,812	1,747,812	2,000.00	100.00	X		2006	idem a la obra 3			X		Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Adm. Inv.			Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un	X		1,962	1,181	3,143	190	3,143	18/08/10			
14	Trabajos complementarios para poner en operación la USBI Campus Córdoba (complemento de recursos 2)	55,982	5,795	4,329.00	100.00	X		2006 2007 2008 2009	37,802 388,626 426,428			X		Arquitectura,					N/A		1,002	1,370	2,372	176	7,721	29/10/12		
15	Construcción 1a. etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 3), Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 2.	407,345	0	0.00	0.00	X		2006 2007 2008 2009	idem a la obra 2			X		Pedagogía	X	Maestría en Investigación Educativa; Doctorado en Investigación Educativa			X		2,091	1,140	3,231	162	6,394			
	Total	43,895,170.00	43,411,683.00	20,621.00														12,660	9,685	22,345	1,437	46,342						

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**Autorización de infraestructura física** **en el marco del PIFI v. 2008**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2008

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad Veracruzana
Entidad federativa:
Veracruz
ClaveInst 911

DATOS GENERALES DE LA OBRA		ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO			COSTO																						
Prioridad	Descripción de la obra	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FANB para mantenimiento (pesos s/ctivo.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Cent idic				
		Programada	Programada	Programada		Número	Nombre							Monto	Número			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.				
1	Construcción 2a etapa conclusión de la USBI DES Técnica Orizaba-Córdoba	05/07/10	26/05/10	C. Gobernador del Estado Lic. Fidel Herrera Beltrán	Córdoba	44	Córdoba	UVER 98-18	TECNICA ORIZABA-CORDOBA	UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION CORDOBA	CORDOBA		X	3,009,796.00	25.11	4,514,694.00		5	242																1					
2	Construcción 1a etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 2), Inc. serv Complementarios, Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa	20/12/09			Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC Y SEA	XALAPA SUR	X		2,799,994.40	23.36	4,199,991.60		18	1,109	3	318	2	228	71	740									2	240	12	377	3	250	
3	Construcción 2a etapa módulo de cubículos y salas de tutorías (1)	15/10/10		Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	1,114,417.20	9.30	1,671,625.80																			1	98	2	173		
4	Supervisión externa para la construcción de los edificios. 2do módulo de aulas y 1er módulo de cubículos del campus Ixtac	25/07/09		Ixtaczoquitlán	86	Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	UVER 98-11	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	N/A	N/A	N/A																								
5	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas y de Física e Inteligencia Artificial, DES Técnica Xalapa (2)	25/10/10			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC MATEMATICAS Y FAC DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		2,203,346.80	18.38	3,305,020.20		17	887																	9	361	2	263	
6	Construcción segundo módulo de aulas "Campus Ixtac" (3)	25/11/09		Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	3,335,323.60	27.82	5,002,985.40		16	1,262																					
7	Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y en la Facultad Estadística, Geografía e Historia (4)	08/07/10			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMITVA XALAPA	FAC ECONOMIA, FAC ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		2,323,043.20	19.38	3,484,564.80																								
8	Estudio y proyecto ejecutivo para el edificio de las facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos) (5)	22/09/08			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC MATEMATICAS Y FAC DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		N/A	N/A	N/A																								
9	Adecuación del proyecto del Segundo módulo de aulas Campus Ixtac	22/05/08		Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	N/A	N/A	N/A																								
10	Estudio y proyecto ejecutivo para el edificio de las facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos 2)	26/08/09			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC MATEMATICAS Y FAC DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		N/A	N/A	N/A																								
11	Estudio y proyecto ejecutivo para la Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y la Facultad Estadística e Informática	11/03/10			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMITVA XALAPA	FAC ECONOMIA, FAC ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		N/A	N/A	N/A																								
12	Obra complementaria para la inauguración de la USBI Ixtac.	04/11/09	27/06/09	C. Gobernador del Estado Lic. Fidel Herrera Beltrán	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	563,777.60	4.70	845,666.40																								
13	Construcción Módulo de Cubículos y Sala de Tutorías Campus Ixtacozapotlán (complemento de recursos 2). NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 3.	15/10/10			Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC CONTADURA Y ADMINISTRACION	IXTACZOQUITLAN		X	699,124.80	5.83	1,048,687.20																								
14	Trabajos complementarios para poner en operación la USBI Campus Córdoba (complemento de recursos 2).	21/06/14			Córdoba	44	Córdoba	UVER 98-18	TECNICA ORIZABA-CORDOBA	UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION CORDOBA	CORDOBA		X	22,392.80	0.19	33,589.20																								
15	Construcción 1a etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 3), Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa. NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 2.				Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC Y SEA	XALAPA SUR	X		162,938.00	1.36	244,407.00																								
Total																		0.00	0.00	66	3,600	3	318	17	1,414	150	1,917	2	3,370	0	0	2	240	22	836	7	686	1		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2008

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2008

Fecha de elaboración del Documento:	Información General de la Institución
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	03116100100102

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (**Autorización de infraestructura física** **en el marco del PIFI v. 2008**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2008

Fecha de elaboración del Documento:	Información General de la Institución
Nombre de la Institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz

DATOS GENERALES DE LA OBRA			AMPLIACIÓN																									Otros												
Prestador	Descripción de la obra	es	Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				
			Especificar	Núm.	M2	Monte autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)								
1	Construcción 2a etapa conclusión de la USBI, DES Técnica Orizaba-Córdoba																																							
2	Construcción 1a etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 2), Inc. Ierv Complementarios, Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa																																							
3	Construcción 2a etapa módulo de cubículos y salas de tutorías (1)																																							
4	Supervisión externa para la construcción de los edificios. 2do módulo de aulas y 1er módulo de cubículos del campus Idac																																							
5	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas y de Física e Inteligencia Artificial, DES Técnica Xalapa (2)																																							
6	Construcción segundo módulo de aulas "Campus Idac" (3)																																							
7	Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y en la Facultad Estadística, Geografía e Historia (4)	22	1,341	3,171,996	1	62																																		
8	Estudios y proyecto Ejecutivo para el edificio de las facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos) (5)																																							
9	Adecuación del proyecto del Segundo módulo de aulas Campus Idac																																							
10	Estudios y proyecto Ejecutivo para el edificio de las facultades de Matemáticas y Física e Inteligencia artificial, región Xalapa (Complemento de recursos 2)																																							
11	Estudios y proyecto ejecutivo para la Remodelación y ampliación del edificio en la facultad de Economía y en la Facultad Estadística e Informática																																							
12	Obra complementaria para la inauguración de la USBI Idac.																																							
13	Construcción Módulo de Cubículos y Sala de Tutorías Campus Ixtacazquitán (complemento de recursos 2). NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 3.																																							
14	Trabajos complementarios para poner en operación la USBI Campus Córdoba (complemento de recursos 2).																																							
15	Construcción 1a etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento de recursos 3). Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa. NOTA: Esta obra es complemento de la obra prioridad 2.																																							
	Total			22	1,341.00	3,171,996.00	1	62.00	0	0.00	0	0.00		54	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	147	0	0	0	58	1,346	2,692,000	0	0.00	0.00