

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

11-ago-14

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana		Nombre Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
ClaveInst 911 30MSU0940B		Teléfono (01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702	
		(01228) 8422719		(01228) 8421701	
		Correo electrónico lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFIC							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					Justificación en el ProGES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura					Programas Educativos de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,894,739	7,198,704	1,665.00	100.00	X			Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Manten.	11,378,893.00		X				X	Maestría en Ciencias en micro y nanosistemas	ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta tecnología	X			101	912	1,013	
2	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00	X		2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,159,000 69,688,917			X	X			X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en investigación educativa	ProGES, Plan maestro de construcciones	Asociación que forma parte de un gran proyecto para el desarrollo de	X			1,243	563	1,806	
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,700,479	10,643,472	2,687.00	97.00	X		2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Manten. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 500,888		X	X			X	Maestría en Ing. en software; Maestría en Estadística aplicada; Especialidad en Métodos estadísticos	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios, pero	X			680	890	1,570
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	8,046,576	4,060.00	75.00	X		2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890			X	X				X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	ProGES, Plan maestro de construcciones	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de	X			121	218	339
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	41,381,645	1,700.00	91.00	X				CONACULTA 2006, 2007, 2009, 2011, REC. GOB. EDO. VERACRUZ 2005, 2006, FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C	71,116,000 10,500,000 80,000,000 131,616,000		X							Obra de gran importancia cultural que complementaría servicios de apoyo al modelo educativo actual y que	X			13,095	11,940	25,035
Total		90,560,000.00	76,739,563.00	12,112.00																				15,240	14,523	29,763

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO											
	Descripción de la obra	Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctva.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos	
				Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28	Boca del Río	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X		3,157,895.60	26.34	4,736,843.40							5	1,345		
2	2a Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	161.00	5733	18/09/10	30/06/13			Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		3,787,666.40	31.60	5,681,499.60			10	850	7	143	2	228	38	635
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	114.00	6553	22/06/10	25/08/13			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMICO ADMITVA XALAPA	FAC. ECONOMIA, FAC. ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X		4,680,191.60	39.04	7,020,287.40										
4	2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	49.00	4257	17/01/11	27/04/13			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X		4,598,246.40	38.36	6,897,369.60			17	887			15	1,186	55	657
5	Concluir la sala de conciertos	3,486.00	25,035	21/10/10	15/10/13			Xalapa	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA	X		20,000,000.00	166.83	30,000,000.00										
Total		3,896	44,011																	0.00	0.00	27	1,737	7	143	22	2,759	93	1,292

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA															
Prioridad	Descripción de la obra	Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	
	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz														
	2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)														
	3 1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)			3	147								58	1,346	5,384,000
	4 2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa														
	5 Concluir la sala de conciertos														
	Total	0	0.00	3	147.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	58	1,346.00	5,384,000.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>