

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: 05-oct-15

05-oct-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento				
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo				
Entidad federativa:		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento				
Veracruz		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8422719		(01228) 8421700 EXT. 12702		(01228) 8421701
ClaveInst 911		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx				
30MSU0940B										

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/civs.)	Monto ejercido (pesos s/civs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/civs)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/civs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión							Femenino
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	38,966,464	6,602.00	99.00	X		2006 2007 2008	13,582,843 9,954,088 6,999,989 30,536,917								X				1,243	563	1,806	161.00	5733	24/08/09	15/11/15	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Itzaczoquiltán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00	X		2008	8,492,070.00			X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Admivos.			X				610	971	1,581	96.00	2369	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba	139,084	0	649.00	0.00	X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00										112	500	612	39.00	2593				
Total		47,890,000.00	47,567,380.00	9,776.00																	1,965	2,034	3,999	296	10,695				

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIÓN																																				
Prioridad	Descripción de la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes									
			Número	Nombre							Monto	Número			Monto	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2					
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	Xalapa	87	Xalapa	JVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGÍA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		15,660,000.00	130.63	23,490,000.00		18	1,109	3	318	2	228	71	740								2	240	12	377	3	250			1	96	4	86	5	101	4	2,755					
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	JVER 98-10	ECONOMICO ADMITIVA ORIZABA-CORDOBA	FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACION	Ixtaczoquitlán		X	3,440,366.40	28.70	5,160,549.60		16	1,262																																		
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán		Técnica Orizaba Córdoba	Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Orizaba - Córdoba	Ixtaczoquitlán		X	55,633.60	0.46	83,450.40		6	649																																		
Total														0.00	0.00	40	3,020	3	318	2	228	71	740	0	0	0	0	2	240	12	377	3	250	0	0	1	96	4	86	5	101	4	2,755							

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA			REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																																		
Prioridad	Descripción de la obra	Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2								
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	6	271	1	31		132	6,802	39,150,000																																												
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán	2	80	1	1,183	Circulaciones	19	2,525	8,740,000																																												
3	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba						6	640	130,084																																												
Total		8	351	2	1,214		157	9,776	48,029,084.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Claveinst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		AMPLIACIÓN																													
	Descripción de la obra	Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales				
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cvs.)	
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa																															
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán																															
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba																															
Total			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>