

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: 02-may-16

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución: Universidad Veracruzana		Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez		Nombre: M. Arc. Emilia P. Rodiles Justo	
Entidad federativa: Veracruz		Cargo: Directora de Planeación Institucional		Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
ClaveInst 911 30MSU09408		Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718		Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702	
		Correo electrónico: lmartinez@uv.mx		Correo electrónico: erodiles@uv.mx	

Procedimiento	DATOS GENERALES DE LA OBRA									JUSTIFICACIÓN												NUMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA OE										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos sólo v.)	Monto ejercido (pesos sólo v.)	No. de m2	Avance físico	Si al avance es del 100% ¿es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?	Si Fecha probable (Favor llenar formato)	Ya fue inaugurada (Fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y causas de demora	Obra de continuidad	Obra de continuidad apoyada con otros fondos	Cobertura de la obra							Justificación en el PROCESO o en el PROYECTO	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de sismos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos / administrativos			Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para Inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES							
												SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos sólo v.)	Monto de apoyo con recursos FAM (pesos sólo v.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos sólo v.)	Transferencial (Beneficia a más de una DES)					Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUC que se benefician									Beneficia a alumnos del Programa que se beneficia	Programas Educativos de Investigación educativa	Beneficia	Femenil	Masculino	Total	Prácticos
1	Baño de construcción de la Facultad de Pedagogía e Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,548.00	13,340,763.00	10,725.00	99.00				Obra por concluir	X		2006 2007 2008 2009 2010	13,982,843 9,954,088 6,399,088 38,150,000 8,262,135 69,696,117				X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa, Investigación educativa	X	PROCES (AUTOREV/AU/AOCC/Y/SERUM/DE/ LA GESTION/INET)	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en	X	X	1,264	914	2,198	233	6136	09/11/11	31/06/16	13/05/14	Dra. Sara D Ladrón de Guevara Cruz	XALAPA	87	XALAPA	UVER 97-03	HAMMIDEDES XALAPA
2	Baño construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	21,918,177.00	5,765.00	26.00				Obra suspendida debido a que durante el proceso constructivo los académicos actualizaban sus programas de estudio solicitando ajustes al proyecto (net, electrónica, inst. especiales, voz y datos) en centros de computo, laboratorios y áreas administrativas. Actualmente se están realizando los ajustes al	X		2006 2008 2009 2010	484,690 7,000,000 12,466,418 18,960,509				X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa, Doctorado en Matemáticas, Maestría en Inteligencia Artificial, Especialidad Enseñanza de la Física	X	PROCES (AUTOREV/AU/AOCC/Y/SERUM/DE/ LA GESTION/INET. AFARTADO R)	Entidad académica con grandes capacidades de estudio y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543	02/01/12	30/06/16			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-13	TECNICA XALAPA
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, los actos de entrega recepción se encuentran en proceso de envío.	X					X	X			Teatro Danza				PROCES pag 8 AFARTADO 2.8	Beneficia a los programas educativos			204	61	265	69	1288	01/12/11	25/03/15			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-15	ARTES XALAPA
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00		X		Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, los actos de entrega recepción ya fueron enviados.	X					X	X			Médico cirujano Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica				PROCES pag 7	Los programas de la salud, requieren alto grado de calidad.			2,660	1,237	3,897	93	3897	31/10/11	12/09/14			XALAPA	87	XALAPA	UVER 98-14	CENCIAS DE LA SALUD XALAPA
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00		X		Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X				X					Administración, Contratación, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biologo.	X	NOGALES (ANTES FAC X CONDOLINA)	Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora de condiciones de aprendizaje	INA		1,163	1,780	2,913	203	3,078	01/03/11	26/01/13			CORDOBA (PARTIDO) TLAN	118-85	CORDOBA	UVER 98-10	ECONOMICO ADMINISTRATIVA CORDOBA - CORDOBA y TECNICA CORDOBA - CORDOBA	
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	93.00				En este programa se encuentran 13 contratos concluidos, y el resto del recurso disponible (7%) se encuentran en proceso de liquidación.	X				X							X	ANALISIS DE LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA	Acciones para la mejora de condiciones de aprendizaje	INA		1,138	2,890	4,028	273	7,537	07/04/11	30/06/16			VERACRUZ	193	VERACRUZ	UVER 97-06	CENCIAS DE LA SALUD VERACRUZ, ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ Y HAMMIDEDES VERACRUZ	
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	1,078,567.00	757,729.00	8,735.00	100.00		X		Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	X				X							X	ANALISIS DE LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA	Acciones para la mejora de condiciones de aprendizaje y de la gestión	INA		59	65	124	NA	NA	21/03/11	02/04/13			XALAPA	87	XALAPA	NA	NA	
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Electrónica del Campus Interoportual, región Orizaba Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00		45	649.00	0.00			Análisis en proceso de pago	X																112	500	612	99.00	2593	01/05/16	01/08/16								
Total		51,422,598.53	39,034,992.53	45,857.00																							4,247	2,425	6,682	756	18,864									

FUENTE: CLAVE DE MANIPROS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k7c646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIP
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

Proceder	DATOS GENERALES DE LA OBRA										AMPLIACIÓN																														
	Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/sabines		Talleres	Laboratorios	Cubículos	Bibliotecas	Auditorios	Oficinas académicas	Oficinas administrativas	Centros de cómputo	Centros de idiomas	Aulas magras	Aulas usos múltiples	Aulas distáncas	Áreas comunes	Sanitarios	Otros	Totales													
	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Monto autorizado al FAMI para remodelación y adobección										
1	Etapas de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa																																	0	0.00						
2	Etapas construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa																																			0	0.00				
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa																																				0	0.00			
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa																				1	129															1	129.00	830,721.53		
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA																																								
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ																																								
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA																																								
8	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlan, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)																						1	129													1	129.00	850,721.53		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.00	850,721.53				

FUENTE: CLAVE DE MANEJOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>