

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

01-abr-16

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Cargo	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421700 EXT. 12702
Veracruz		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
Clavelnst 911						
30MSU0940B						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	39,147,309	6,602.00	100.00	X		2006 2007 2008	13,582,843 9,954,088 6,999,986 30,536,917				X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa		ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando automáticamente a toda la DES Humanidades
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00	X		2008	8,492,070.00				X	X	Administración Contaduría Gestión y Dir. Neg. Sist. Comp. Admtvos.			ProGES, Plan Maestro de Construcciones	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en una región universitaria dispersa	
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba *	139,084	69,541	649.00	0*	X				FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00									
Total		47,890,000.00	47,817,766.00	9,776.00																

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	
Universidad Veracruzana	
Entidad federativa:	1701
Veracruz	
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derr			
	Descripción de la obra	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Ge	
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre								Monto
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	X		1,243	563	1,806	161.00	5733	24/08/09	15/12/15	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X			15,660,000.00
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	X		610	971	1,581	96.00	2369	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo	Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMTVA ORIZABA-CORDOBA	FAC. CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN	IXTACZOQUITLÁN		X		3,440,366.40
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba *			112	500	612	39.00	2593	01/04/16	01/08/16			Ixtaczoquitlán	85	Ixtaczoquitlán		Técnica Orizaba Córdoba	Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Orizaba - Córdoba	IXTACZOQUITLÁN	X			55,633.60
Total				1,965	2,034	3,999	296	10,695															

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Clasificación económica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																												
	Descripción de la obra	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios	
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	130.63	23,490,000.00			18	1,109	3	318	2	228	71	740					2	240	12	377	3	250			1	96	4	86	5	101	4	2,755	6	271
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	28.70	5,160,549.60			16	1,262																											2	80
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba *	0.46	83,450.40			6	649																												
Total				0.00	0.00	40	3,020	3	318	2	228	71	740	0	0	0	0	2	240	12	377	3	250	0	0	1	96	4	86	5	101	4	2,755	8	351

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
ClaveInst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA						
Prioridad	Descripción de la obra	Otros			Totales	
		Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa					
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán					
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba *					
Total		0	0.00		0	0.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>