

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Obras ratificadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013
Fecha de elaboración del documento

03-oct-16

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Veracruzana Entidad federativa: Veracruz Claveinst 911 30MSU0940B | Responsable institucional de: Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12719 Correo electrónico: lmarinez@uv.mx | Planeación M. Anq. Emilia P. Rodiles Juato Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (01228) 8421700 EXT. 12702 y (01228) 8421701 emrodiles@uv.mx |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Procesos | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | NUMERO DE BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos sívicos.) | Monto ejecutado (pesos sívicos.) | No. de m=2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora | | | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el Presidente de la República Mexicana? | Si Fecha probable (Favor dejar formato dd/mm/yy) | NO | Ya fue inaugurada (Fecha y funcionario que la inauguró) | Observaciones y/o causas de demora | Si | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (para sívicos) | Monto del apoyo con recursos FAM (para sívicos) | Nombre del Fondo | Monto (pesos sívicos) | Tránsfere Beneficia a más de una DES? | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de P+U Licenciatura | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de P+U que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Justificación en el ProDES o en el ProDES II | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de impacto de suelos | Se incluyen planes arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | | | |
| Femenino | Masculino | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA | 8,000,000.00 | 5,214,014.00 | 2,497.00 | 65.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 8,242 | 6,995 | 15,237 | 1,316 | | | | |
| 2 | PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ | 5,000,000.00 | 4,982,390.00 | 20,636.00 | 91.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,412 | 3,663 | 6,075 | 491 | | | | |
| 3 | PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA | 3,000,000.00 | 2,965,935.00 | 1,142.00 | 92.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,016 | 2,167 | 4,173 | 366 | | | | |
| 4 | PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA | 2,000,000.00 | 1,164,010.00 | 5,685.00 | 68.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,311 | 1,239 | 3,550 | 322 | | | | |
| 5 | PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS | 2,000,000.00 | 1,668,701.00 | 2,646.00 | 96.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,726 | 2,872 | 5,598 | 366 | | | | |
| 6 | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA | 4,300,000.00 | 3,411,465.00 | 32,308.00 | 83.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 12,403 | 11,616 | 26,019 | 2,128 | | | | |
| 7 | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ | 2,500,000.00 | 2,257,183.00 | 13,011.00 | 98.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,412 | 3,663 | 6,075 | 491 | | | | |
| 8 | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA | 1,500,000.00 | 1,414,276.00 | 5,989.00 | 97.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 3,318 | 4,235 | 7,553 | | | | | |
| 9 | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA | 1,000,000.00 | 666,233.00 | 2,014.00 | 90.00 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 2,748 | 2,723 | 5,471 | 439 | | | | |
| 10 | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS | 1,000,000.00 | 973,441.00 | 3,012.00 | 100.00 | | X | | Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de emitir. | X | | | | | | | | | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 1,400 | 810 | 2,210 | 131 | | | | |
| 11 | 5ª ETAPA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA | 1,200,000.00 | 871,699.00 | 120.00 | 100.00 | | X | | Se inaugurará hasta concluir la 3ª Etapa que contempla la construcción de 2 niveles más. | X | | | | Fondo 112 (Recursos propios UV) | 1,500,000.00 | | X | 1,289.00 | | | | | | X | Pro DES, pag 7, Apartado 2.3 | | | | X | 780 | 641 | 1,421 | 128 | | | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ | 232,000.00 | 116,994.00 | 16.00 | 100.00 | | X | | Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso. | X | | | | | | | X | 4,643.00 | | | | | X | Autorevaluación ProDES 393 | | | | X | 1,700 | 2,454 | 4,154 | 360 | | | | |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA | 3,500,000.00 | 3,499,833.00 | 308.00 | 100.00 | | X | | 25/Nov/16 Dra. Sara Ladrón de Guevara González | X | | | | | | | X | 3,953.00 | | | | | X | Autorevaluación ProDES 394 | | | | X | 1,405 | 2,700 | 4,105 | 391 | | | | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS | 2,142,000.00 | 2,079,661.00 | 306.00 | 100.00 | | X | | Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de emitir. | X | | | | | | | X | 1,341.00 | | | | | X | Autorevaluación ProDES 390 | | | | X | 506 | 864 | 1,372 | 120 | | | | |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO DE PROCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE Y CURSULO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS | 679,000.00 | 679,000.00 | 97.00 | 100.00 | | X | | Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de emitir. | X | | | | | | | X | 1,341.00 | | | | | X | Pro DES, pag 10 | | | | X | 506 | 864 | 1,372 | 120 | | | | |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2) | 1,500,000.00 | 278,108.00 | 80.00 | 100.00 | | X | | Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de emitir. | X | | | | | | | X | 1,427.00 | | | | | X | Autorevaluación ProDES 394 | | | | X | 740 | 688 | 1,427 | 207 | | | | |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UV HUAZUILAN, REGIÓN COATZACOALCOS | 464,489.00 | 464,489.00 | 9.00 | 100.00 | | X | | El 23/Nov/11 el Dr. Raúl Asís Loubé inauguró la UV, pero el parabús por ser obra complementaria ya no se inauguró. | X | | | | | | | X | 111.00 | | | | | X | Autorevaluación ProDES 1050 | | | | X | 35 | 78 | 113 | 2 | | | | |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULAS CAMPUS XTACZOOQUITLAN, REGIÓN CORDOBA | 11,879,979.99 | 7,206,316.00 | 2,522.00 | 100.00 | | X | | Esta obra se concluyó la etapa de obra civil, quedando pendiente obra complementaria para su funcionamiento. | X | | | | | | | X | 2,468.00 | | | | | X | ProDES (Autorización y seguimiento de la gestión inst. apartado II) | | | | X | 1,360 | 1,030 | 2,423 | 265 | | | | |
| 19 | Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlan, región Oaxaca-Córdoba (complemento de recursos 4) | 80,511.00 | 80,511.00 | 649.00 | 100.00 | | X | | Esta obra se concluyó la etapa de obra civil, quedando pendiente obra complementaria para su funcionamiento. | X | | | | | FIMESUPEAS 2010 | 2,498,910.00 | | | | | | | X | Autorevaluación ProDES 390 | | | | X | 112 | 900 | 612 | 39.00 | | | | |
| Total | | 61,668,979.99 | 38,194,861.00 | 97,047.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,066.00 | 51,062.00 | 98,158.00 | 7,683.00 |

| Chros | | | Totales | | |
|-------|------|------------|---------|------|----------------------------|
| Num. | M2 | Especifico | Num. | M2 | Metrica |
| | | | | | de aplicacion (puntuacion) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |