

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: 01-sep-16

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Responsable Institucional de:	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Jusio	
Universidad Veracruzana	Cargo:	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:	Teléfono:	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	(01228) 8421701
Veracruz	Correo electrónico:	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClaveInst 911					
30MSU0940B					

Proced.	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cte.)	Monto ejercido (pesos s/cte.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProGES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra			
						SI	NO	SI		NO	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total																
						Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cte.)	Nombre del Fondo		Monto (pesos s/cents.)																										
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	39,150,000	39,148,087	6,602.00	100.00	X		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrión de Guereña González		2008	2007	2008	13,582,843 9,954,088 6,999,986 30,536,917												X					5733	24/08/09	15/12/15	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrión de Guereña Glez.	
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Itzaczoquiltán	8,600,916	8,600,916	2,525.00	100.00	X		X	30/ago/12 Dr. Raúl Arias Lovillo		2008			8,492,070.00		X	X									X					2369	13/09/10	31/12/12	30/08/12	Dr. Raúl Arias Lovillo	
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba	139,084	139,082	649.00	100.00	X		X	Obra concluida					FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00																2593	03/05/16	30/08/16			
Total		47,890,000.00	47,888,095.00	9,776.00																										1,965	2,034	3,999	296	10,695		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES M
Autorización de infraestructur
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución: Universidad Veracruzana	
Entidad federativa: Veracruz	
Claveinst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																					
Prioridad	Descripción de la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctve.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		To				
			Número	Nombre							Monto	Número			Monto en Bienes y Servicios	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X		15,600,000.00	130.03	23,490,000.00		18	1,108	3	318	2	228	71	740					2	240	12	377	3	250			1	96	4	86	5	101	4	2,755	6	271	1	31		132	6,602		
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Itzaczoquitlán	Itzaczoquitlán	85	Itzaczoquitlán	UVER 98-10	ECONOMICO ADMITVA ORIZABA-CORDOBA	FAC. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN	ITACZOQUITLÁN		X	3,440,366.40	28.70	5,160,549.60		16	1,262																							2	80	1	1,163		6	649	19	2,525				
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Médica Eléctrica del Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	Itzaczoquitlán	85	Itzaczoquitlán		Técnica Orizaba Córdoba	Facultad de Ingeniería Médica Eléctrica Orizaba - Córdoba	ITACZOQUITLÁN	X		55,633.60	0.46	83,450.40		6	649																														6	649				
Total														0.00	0.00	40	3,020	31	318	2	228	71	740	0	0	0	0	2	240	12	377	3	250	0	0	1	96	4	86	5	101	4	2,755	8	351	2	1,214		187	9,778	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES N
Autorización de infraestructur
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana
Entidad federativa:	Veracruz
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

DATOS GENERALES DE LA OBRA										
Proyecto	Descripción de la obra	Sanitarios		Otros			Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctes.)	
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.
		Especificar		Especificar		Especificar		Especificar		
1	2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xilapa									
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquiltán									
2	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba									
Total		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS