

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: 01-sep-16

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsible Institucional de:</b>		<b>Planeación</b>			<b>Obras y Mantenimiento</b>		
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez			M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo		
<b>Universidad Veracruzana</b>		Cargo		Directora de Planeación Institucional			Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento		
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718			(01228) 8422719		
<b>Veracruz</b>		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx			erodiles@uv.mx		
<b>Clavelnet 911</b>									
<b>30MSU0940B</b>									

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m <sup>2</sup>	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProGES		Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino				
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Si	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician							Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
12a	Etapla Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358	7,829,358	1,666.00	100.00		X	NO	11nov/11 Dr. Raúl Arias Lovillo			Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto.	11,378,893.00			X							ProGES, Plan maestro de construcciones	Requerimiento para un nuevo centro de investigación de alta especialización tecnológica	X			101	
22a	Etapla de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166	9,469,166	2,000.00	100.00		X	NO	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González		2006 2007 2008 2009	13,582,843 9,954,088 6,999,986 39,159,000 69,686,917																	1,243
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312	11,267,312	2,687.00	100.00		X	NO	1/sep/12 Dr. Raúl Arias Lovillo		2008	6,500,000	Fondo Op. Ord. Estratégico Obra y Mantto. / Fondo Op. Ord. Estratégico UV	500,000 80,888 580,888															680
42a	Etapla Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	11,495,616	10,850,066	4,060.00	99.00						2006 2008	484,890 7,000,000 7,484,890																	121
5	Concluir la sala de conciertos	50,000,000	46,631,200	1,700.00	93.00								CONACULTA 2006/2007/2009/2011, RES. 508, EDO. VERACRUZ 2005/2008, FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C 2010	71,116,000 10,500,000 50,000,000 131,616,000															13,095
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548	249,270	649.00	100.00		X	NO					FINESURPEAS 2010	2,486,910.00															112
<b>Total</b>		<b>90,560,000.00</b>	<b>86,296,372.00</b>	<b>12,761.00</b>																									<b>15,240</b>

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/7c-646&s=est>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010**  
**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Clavelnet 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTENIMIENTO		RECURSOS													
	Descripción de la obra	Alumnos		Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctva.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Audit				
		Masculino	Total							Profesores	Programada							Programada	Programada			Número	Nombre	Monto	Número	Monto	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		M2	Núm.	M2	
12a	Etapla Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	912	1,013	86.00	2433	12/07/10	20/11/11	01/11/11	Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la UV	Boca del Río	28	Boca del Río	UVER 98-19	TECNICA VERACRUZ	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA	VERACRUZ	X			3,131,743.20	26.12	4,697,614.80									5	1,345			1	40
22a	Etapla de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	563	1,806	161.00	5733	18/09/10	30/06/13	12/05/14	Dra. Sara D. Ladrón de Guevara Glez.	Xalapa	87	Xalapa	UVER 97-03	HUMANIDADES XALAPA	FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUC. Y SEA	XALAPA SUR	X			3,787,686.40	31.60	5,681,499.60	10	850	7	143	2	228	38	635						
31a	etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	890	1,570	114.00	6553	22/06/10	14/07/14			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-07	ECONOMIA ADMITVA XALAPA	FAC. ECONOMIA FAC. ESTADISTICA E INFORMATICA	XALAPA	X			4,506,924.80	37.60	6,760,387.20														
42a	Etapla Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa	218	339	49.00	4257	17/01/11	30/09/16			Xalapa	87	Xalapa	UVER 98-13	TECNICA XALAPA	FAC. MATEMATICAS Y FAC. DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	XALAPA SUR	X			4,598,246.40	38.38	6,897,369.60	17	887				15	1,186	55	657	1	324			
5	Concluir la sala de conciertos	11,940	25,035	3,486.00	25035	21/10/10	30/09/16			Xalapa	87	Xalapa	transversal	TODAS LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO UV XALAPA	transversal	XALAPA	X			20,000,000.00	166.83	30,000,000.00														
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Itzacozquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	500	612	39.00	2593	03/05/16	30/08/16													199,419.20	1.66	299,128.80	6	649												
<b>Total</b>		<b>14,523</b>	<b>29,763</b>	<b>3,886</b>	<b>44,011</b>																	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>2,386</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>22</b>	<b>2,759</b>	<b>93</b>	<b>1,292</b>	<b>2</b>	<b>364</b>	<b>0</b>		

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010  
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	<b>Universidad Veracruzana</b>
Entidad federativa:	<b>Veracruz</b>
Clavelnst 911	
30MSU0940B	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AMPLIACIÓN																																		
	Descripción de la obra	Años		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales	
		M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctva.)	
12a	Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz																																								
22a	Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)																																								
31a	etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economía y la Fac. de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	140	2	236		22	1,341	6,316,479	1	62				54	1,137													3	147								58	1,346	5,384,000		
42a	Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa																																								
5	Concluir la sala de conciertos																																								
13	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)																																								
<b>Total</b>		<b>140</b>	<b>2</b>	<b>236</b>		<b>22</b>	<b>1,341</b>	<b>6,316,479.00</b>	<b>1</b>	<b>62.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>54</b>	<b>1,137.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>147.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>58</b>	<b>1,346.00</b>	<b>5,384,000.00</b>

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS  
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>