



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No.1

PERIODO DEL INFORME del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
FECHA 19 de abril de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

- Este informe deberá ser llenado en su totalidad, firmado y autorizado por cada uno de los miembros del Comité de Seguimiento en la entidad.
- Se deberá enviar a la Coordinación del PAICE un original impreso junto con los anexos correspondientes, así como en versión digital (vía correo electrónico o CD).

I. RESPONSABLE OPERATIVO PARA ESTE PROYECTO

NOMBRE M. ARQ. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO
CARGO DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.
TELÉFONO Y FAX 01 (228) 8421700 EXT 11701/ 228 8421701
CORREO ELECTRÓNICO ERODILES@UV.MX

II. TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO JURÍDICO

- En caso de haberse signado convenios modificatorios al mismo, deberá suscribirlos en este apartado.

SC/DGVC/COLAB/0625/16

RECURSOS ASENTADOS:

▪ PAICE	\$ 6,000,000.00
▪ ENTIDAD	\$ 5,000,000.00
▪ MUNICIPIO /DELEGACIÓN PÓLITICA	\$ _____
▪ I.P.	\$ _____
TOTAL	\$ 11,000,000.00

III. BANCO Y NÚMERO DE CUENTA

- anexar al presente los estados de cuenta bancarios del periodo que se reporta.

**BANCO: BANAMEX; CUENTA PAICE: 7011 / 1539411
CUENTA UV: 7011 / 1539438**

IV. MONTOS DE FINANCIAMIENTO

PAICE		UNIVERSIDAD VERACRUZANA		NO CONSIDERADO EN EL DOCUMENTO JURÍDICO		TOTAL
cantidad	fecha del depósito	cantidad	fecha del depósito	cantidad	fecha del depósito	cantidad
\$6,000,000.00	3/NOVIEMBRE/2016	\$5,000,000.00	22/DICIEMBRE/2016			\$11,000,000.00

- adjuntar fichas de los depósitos efectuados por la instancia beneficiaria.

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No.1

PERIODO DEL INFORME del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
FECHA 19 de abril de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

V.- DESCRIBA BREVEMENTE Y EN ORDEN CRONOLÓGICO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MARCO DE OPERACIÓN QUE ABARCA ESTE INFORME. NO OLVIDE DETALLAR EN FORMA ENUNCIATIVA EL (LOS) PROCESO(S) DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES:

El período que abarca este reporte se publicaron las convocatorias para los concursos mediante invitación, seguido de esto se realizaron las visitas, juntas de aclaraciones y se recibieron las propuestas.

Las convocatorias fueron las siguientes:

- Concurso por invitación a cuando menos Tres personas No. IO-930019987-E1-2017 de carácter nacional: Instalaciones Especiales "Tlaqná Centro Cultural"
- Concurso por invitación a cuando menos Tres personas No. IO-930019987-E2-2017 de carácter nacional: Albañilería y Acabados "Tlaqná Centro Cultural"
- Concurso por invitación a cuando menos Tres personas por medios remotos electrónicos UV/ITP/016/2017: Adquisición de equipo audiovisual para la Sala de Conciertos Tlaqná

Los fallos serán emitidos en abril de 2017 y se procederá al pago de anticipos para iniciar los trabajos en sitio

VER ANEXO I

→ Anexe copia de la siguiente documentación:

- **Adjudicación directa:** tres cotizaciones realizadas (como mínimo) y facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de transferencia bancaria, cuadro comparativo (de existir), dictamen de fallo, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.) oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Invitación a cuando menos tres proveedores:** evidencia de la excepción al procedimiento de licitación pública, invitaciones giradas a los proveedores, evidencia de la publicación en CompranNet, actas de visita al lugar, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación así como de pedido, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- **Licitación Pública Nacional:** convocatoria, bases, evidencia de la publicación en CompranNet, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.
- Licencia definitiva del INAH o INBA, cuando sea el caso.
- Fichas de depósitos ejecutados por la contraparte.
- Estados de cuenta mensuales.
- Propuesta de reglamento interno y/o manual de operación y de mantenimiento, cuando sea el caso.

De acuerdo con las Reglas de Operación del PAICE, la falta de estos informes, implicará incumplimiento por parte de los beneficiarios.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No.1

PERIODO DEL INFORME del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
FECHA 19 de abril de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

VI. ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PAICE*		ANOTE LAS FECHAS EN LAS QUE SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DE LOS SUBCOMITÉS QUE CORRESPONDAN	
FECHA	SESIÓN	FECHA	SESIÓN
29 noviembre de 2016	Instalación de Comité de seguimiento		
29 noviembre de 2016	1ª Sesión del Comité de seguimiento		

VER ANEXO III

VII. REALIZAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA	PERIODO DE EJECUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo 	
Construcción:	
Remodelación:	
Rehabilitación:	<p>Nota: En el período que abarca este reporte, se realizaron las licitaciones públicas aún en proceso de fallo, tal como se describe en el punto V. Los trabajos de construcción iniciarán en el mes de abril de 2017</p>
Equipamiento:	
Mantenimiento:	

[Handwritten signatures in blue ink]

* Adjuntar copia de las actas levantadas.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No.1

PERIODO DEL INFORME del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
FECHA 19 de abril de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

IX. EN CASO DE QUE EL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO SUFRA ALTERACIONES EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO, FAVOR DE ANOTAR LAS CAUSAS Y LA REFERENCIA DE AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA FECHA DEL DOCUMENTO EN QUE SE INFORMÓ AL PAICE. ANEXE EL CRONOGRAMA PRESUPUESTADO MODIFICADO A PARTIR DE LA FECHA DE LOS CAMBIOS REALIZADOS.

El Proyecto aprobado a la fecha de este reporte se mantiene sin cambios al programado

VER ANEXO IV

X.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES SUFRIDAS ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EL EJERCIDO Y EL DE METAS. FAVOR DE INCLUIR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO				
Autorizado	Modificado	Ejercido	Meta	Justificación
\$6,000,000.00 (PAICE)	No ha sufrido modificaciones	\$0.00	0.00%	El monto autorizado no ha sufrido modificaciones.
\$5,000,000.00 (UV)				

XIII.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS QUE DESEE HACER EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL PAICE.

XIV.- INCLUIR EN EL PRESENTE INFORME EL MATERIAL GRÁFICO EN BUENA RESOLUCIÓN (FOTOGRAFÍAS, VIDEO, ETC.) QUE ILUSTRE LA APLICACIÓN DEL APOYO DEL PAICE (ANTES... DESPUÉS).

VER ANEXO V

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and initials)



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS

Reporte de Avances No.1

PERIODO DEL INFORME del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017
FECHA 19 de abril de 2017

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TLAQNÁ CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Firmas de los miembros del Comité de Seguimiento.

Mtro. Alberto Islas Reyes
PRESIDENTE

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
SECRETARIO EJECUTIVO

Mtro. Gerardo García Ricardo
REPRESENTANTE FINANCIERO DE LA
UNIVERSIDAD

Dr. Octavio A. Ochoa Contreras
ASESOR
REPRESENTANTE DE LA RECTORÍA

Mtra. Delfina Acosta Argüello
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DE LA
UNIVERSIDAD

Arq. Miguel A. Cano Asseleih
RESPONSABLE DEL ESPACIO

Dr. Miguel Flores Covarrubias
REPRESENTANTE DEL AREA ACADÉMICA DE
ARTES

Mtro. Lanfranco Marcelletti Jr.
REPRESENTANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
XALAPA

Ing. Jesús A. López Rosas
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
(PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL)

→ Se deberá firmar y rubricar en su totalidad. Los representantes del PAICE no suscribirán este documento.