## FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Obras ratificadas en el marco del PIFI v. 2012-2013

## AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del documento 03

i echa de elaboración del documento	us-jui-	II.	
Información General de la Institución		Planeación	Obras y Mantenimiento
	Responsable Institucional de:		
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Marquez	M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718 (01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702 y (01228) 8421701
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	erodiles@uv.mx
Claveinst 911			

DATOS GENERALES DE LA OBRA					Si el avance es de	I 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por	el				Obra de continuid	iad apoyada cor			JUSTIFICACIÓN							N	IÚMERO DE E	ENEFICIADO	S
					C.	Presidente de la República Mexicana?		-	Obra de continuio	180	otro F		1		Cobertura de la	ia obra		4					Alumnos		1
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inaugur	Observaciones y/o causas de demora	SI	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	apoyo con recursos FAM	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	e Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	estudio de mecánica de	Se incluyen planos quitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profeso
ROGRAMA ANJAL DE REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN LIAPA	N 8,000,000.00	5,334,095.00	2,497.0	66.1	00		En este programa se encuentran 6 contratos concludos, que representan el 65%; el recurso tatante en proceso de adjudicación.		x				x		Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Vasual, Folografía, liopeneira Civil, Educación Artistica, Teatos, Bologia, Ecestión y Dirección de Negociós. Contadurias, Carlos Giologia, Gesetión y Dirección de Negociós. Contadurias, Camputación-Res Administrativos, Anquiectura, Ciencias y técnicas estadiaticas, Informatica, Educación Masical, Música, Químico Farmacedico Biologia, ingeliería Farmacedico Biologia, ingeliería paramedida, Judinica, Ing. Alimentación, Mariera Mariera, Agricomo, Administración de Negociós internacionales, Pagínomo, Administración de Negociós internacionales, Pagínomo, Administración de Negociós individual de la principa de la comunicación de Negociós individual de Negociós indiv	E	Arise Esciencias, Administración del Comercio Esterior Methoda Estadisticos, Ingeniería en Software, Neuroetóogia, Ingeniería en Software, Neuroetóogia, Ingeniería Eneglegiac, Contabilidad y Gestión Gubernamental, Caencias Architectura de Carlos	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestion inst. apartado II)			х	8.242	6,995	15,237	1,316
ROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN RECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN RACRUZ	N 5,000,000.00	4,167,427.00	20,636.0	100.1	00	Como se trata de varios contratos rehabilitación, no fueron insugurados, pero las ostas de entrega reagoción se encuentran e proceso de enviaer.	cierre administrativo de 1 contrato.		x				х	5,941.00	Educación física, deporte y recreación, Ciencias de la comunicación, Readriogía, Medico conjeno, Cirujano Readriogía, Medico conjeno, Cirujano Padriogía, Derecho, Nutrición, Pedagogía, Hastopatología embalsamador.		Administración de Sistemas de Salud.  Investigación Cilinca, Didactica de las Celoricas Sociales Medicina Forente.  Al Celoricas Sociales de las Celoricas de la Celoricas Aplicatas a la Actividad Fisica. Educación Virtual, Renhalitación Oral, Salud Pública, Ciencias Químico Biológicas	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			х	2,412	3,663	6,075	491
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REIMOGELACIÓN ABECUACIÓN DE ESPACIOS EBUCATIVOS REGIÓN ORDOBA	N 3,000,000.00	2,177,684.00	1,142.0	00 100.1	90	Corro se trata de varido contratos estabilisación, se tueson iniquiparados, por las actas de entrega recepción se encuentran é proceso de enviar.	cierre administrativo de 2 contratos.		x				х	4,139.00	Colimica fermacéutico bólogo, Ing. Agroculmico, Ing. Calminso, Outrisico Agricola, Ing. Cultimo Industrial, Ing. Bra Alimentos, Médoc Cirujano, Enfermenta, Cirujano Deristia, Arquitectura Ing. Industrial, Ing. Medicaca electria, Ing. Civil. Ing. Medicaca electria, Ing. Civil. Ing. Medicaca e Ing. Medicaca.	34.00	Investigación Cilhica, Ciencias en X Procesos Budgicos	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			х	2,016	2,157	4,173	386
ROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN ZA RICA	N 2,000,000.00	1,164,010.00	5,685.0	68.1	000		En este programa se encuentran 2 contratos concluidos y 1 por iniciar; el recurso fatante en proceso de adjudicación.		x				x	3,477.00	Agronegocios Internacionales, Biologis, Biologis Marine, Ing. Agronomo, Medico Velerinaria Agronomo, Medico Velerinaria Cambiental, Ing. Petroria, Ing. Oul. Ing. Electroria cy Comunicaciones, Ing. Medinica Esterica, Arquitectus, Ing. Electrica, Ing. Tec. Computacionales, Ing. Industrial, Ing.		Desarrollo Rural, Manejo de Ecosistemas Marino y Costeinos, Gestón de Impacto Ambienta, Cierciais de Ambienta, Manejo Impagia de Sauciano Automatica de el Tropco, Homedo	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)			х	2,311	1,239	3,550	322
PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	2,000,000.00	1,788,728.00	2,546.0	00 100.4	00	Como se trata de varios contratos rehabilitación, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran e proceso de enviar.	cierre administrativo de 3 contratos.		х				X		Medarica.  Radiologia, Medico Cirujano, Ing. Quinrica, Ing. Ambiental, Ing. Petrobera Contadrura, Protessi dental, Crujano, Dentista, Manejo de Vida Silvestre, Ing. En Slat. Prod. Agropecuaria, Gestión Intercultural para el Desarrollo, Enfemené, Ing. Medarica Electrica, Ing. CNI, Gestión Dirección de Negocios. Administrativos, Ing. Electrica, Ing. en Biotecnologia, Ing. Medarica, Ing. en Biotecnologia, Ing. Medarica.	84.00	Gestión de la Calidad, Endodonosa, Odontopediaria, Ordodonia, Periodonosa, Prostodonia Integral, Educación Intercultural, Investigación Cibica, Construcción, Igereferá, Ingeniería en Procesos	ProGES (Autoevaluación y segulmiento de la gestión inst. apartado II)			x	2,726	2,872	5,598	386

DATOS GENERALES DE LA OBRA																	JUSTIFICACIÓN							N	ÚMERO DE B	ENEFICIADO	S
					Si el avance es	cel 100%. ¿Es C. Presidente de	una obra susceptible de inaugurar por el e la República Mexicana?			Obra de continuio	lad	Obra de continuio otro F			ı	T	Cobertura de I	a obra							Alumnos		
Per Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance fisi	co SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto	NO NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró	Observaciones y/o causas de demora	SI NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician  Gestic	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores
6 PROGRAMA ANIAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	4,000,000.00				0.00	x	entrega ricepción se encuentran en proceso de enviar.	dere administrativo de 1 contrato.	x					×		25.035.00	Protesia dental, Cirujano denistra, Artes visuales, Tiesno de la comunicación visual. Fotografia, Ing. CMI. Educación Artesia. Teatro, 1900. Educación Artesia. Teatro, 1900. Educación Artesia. Para el 1900. Educación Artesia. Perecho Cencias y técnosa estudisticas. Sistemas computarios Arquitectura. Derecho Cencias y técnosa estudisticas. Informática. Arquiedoja ingúlsica. Informática. Arquiedoja ingúlsica. Educación musical. Másica. Educación resistan. Palación prima. Pacidopia. Medico ruijano. Pacidopia. Carlmos farmadellico. Educación resistante Educación resistante Educación resistante Educación resistante Educación resistante Educación resistante Educación resistante Educación resistante Lengua francesa. Lengua inglesa. Culminea clinica. Lengua inglesa. Culminea clinica. Lengua inglesa. Culminea clinica. Lengua inglesa. Quimea clinica. Al mantesia de la companio de proportos. Aminestación de pagoloco. Aminestación. Lengua inglesa. Quimea clinica. Al mantesia. Quimea clinica. Al mantesia. Quimea clinica. Al mantesia. Quimea clinica. Al mantesia. Al mantesia. Protesia de Companio de Protesia. Prote	984.00	Colonologia Infantii, Artes Esciencias, X Administration del Comercio Elettrior, Medioda Estadisticos, Ingenieria en Sochware, Filoroda, Filosofia, Medioda Estadisticos, Ingenieria en Sochware, Filosofia, Pictoria, Medioda Estadisticos, Ingenieria Englisheria en Pictoria, Pictoria, Medioda en Medioda, Medioda en Pictoria, Medioda en Medioda, Medioda en Mediod	ProGES (Autoevaluación) y seguimiento di la gestión mix.l. apartado II)	n e		x	12.403	13,616	26.019	2,128
7 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	2,500,000.00	2,257,183.00	13,011.	.00 10	0.00	x	Como se trata de varios contratos di mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	cierre administrativo de 1 contrato.	x					х		5,941.00	Educación física, deporte y recreación. Ciencias de la comunicación. Radiología. Médico cirujano, Cirujano dentista. Enfermeria, Química cilricia. Psicología. Derecho, Nutrición, Pedagogía. Histopatología embalsamador	134.00	Administración de Sistemas de Salut, Investigación (Inica). Didectica de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Comunicación (Oppisaziolón, Celencia Oppisaziolón, Celencia Oppisaziolón, Celencia Ovirtual, Rembilitación Oral, Salud Pública, Ciencias Quimos Biológicas	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)	n de		x	2,412	3,663	6,075	491
8 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	1,500,000.00	1,414,276.00	9,589.	.00 10	0.00	x	Cono se trata de varias contratos di martenimiento, no tienon inaugurados, pero las actas de entrega recopión se encuentran en proceso de enviar.	i Obra conduda. En proceso de ciere administrativo de 1 confrato.	x					x			Gestion y direction de negocios, Contaduria, Aministración, Informática, Sistemas computacionale administrativos, Químico farmaceluto biologo, Ing. Agroquimico, Ing. Química, Químico agrícola, Ing. Química Químico agrícola, Ing. Química Químico acología, Derecho Medico criugno. Sociología, Derecho del desarrolio. Cirpuno dentelas, Arquiectura, Ing. Industrial, Ing. mecálnica, Ing. midiatrial, Ing. decircios, Ing. del. Ing. mecálnica, Ing. mecaliforica.	54.00	Educación Intercultural, Gestión de la X Calidad, Investigado Cilinica, Cendias en Procesos Biológicos, Ciencias en Procesos Biológicos, Ciencias Administrativas	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. spartado II)	n Le		x	3,318	4,235	7,553	
9 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	1,000,000.00	686,735.00	2,014.	.00 10	0.00	X	Como se trata de varios contratos di mantenimiento, no becon inacquirados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 3 contratos.	x					х		5,432.00	Médico cirujano, Prótesis dental, Crujano derista, Coritaduria, petrolera Comitaca, ing. Armental, ing. Petrolera Enfermenia, ing. Civil, ing. Electrónica selectrica, cesta in herocultural para el desarrollo, Palcologia, Arqualectura, Gestión y dirección en espocios. Sistemas computacionnales administrativos, ing. eléctrica, ing. en tecnologias computacionales, ing. industrial, ing. mecánica.	39.00	Administración Flacil, Cencias X Administración Gellón de la Caldida, Administración de Satemas de Salud	ProGES (Autoevaluación y seguimiento di la gestión inst. apartado II)	n Ne		x	2,748	2,723	5,471	439
10 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	1,000,000.00	973,441.00	3,012	.00 10	0.00	х	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción se encuentran en trámite.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 1 contrato.	x					х		1,974.00	Ing. Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Gestión intercultural para el desarrollo, Ing. Mecánica eléctrica, Ing Civil, Ing. Eléctrica, Ing. en biotecnología, Ing. Mecánica	36.00	Educación intercultural, Construcción, X Ingeniería, Ingeniería en Procesos	ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)	n e		x	1,400	610	2,010	131
11 2A ETAPA (BIBLIOTECA) DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLICADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA	1,200,000.00	1,200,000.00	120.	.00 10	0.00	х	Se inaugurará hasta concluir la 3a. Etapa que contempla la construcción de 2 niveles más.	Obra concluida	x			Fondo 112 (Recursos propios UV)	1,500,000.00		х	1,269.00	Biología, Ing. Agrónomo	152.00	Neuroetologia, Neuroetologia, Ecologia Tropical, Ecologia Tropical, Ecologia y Biotecnologia Aplicada, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad	Pro DES, pag. 7 Apartado 2, 3	7.	х	x	780	641	1,421	128
12 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ	232,000.00	115,994.00	16.	.00 10	0.00	х	Esta obra fue entregada a los usuarios perno no lue insugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo	х						х	4,043.00	Educación física, deporte y recreación, Radiologia, Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermerá, Quimica dicentista, Psicología, Nutrición, Histopatología embalsamador	111.00	Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clinica, Medicina Forense, Clenicas Aplicadas a la Activida de Bica, Educación Virtual, Rehabilitación Orial, Salud Pública, Ciencias Químico Biológicas	Autoevalaución ProDES 393	1		х	1,700	2,454	4,154	360

DATOS GENERALES DE LA OBRA																	JUSTIFICACIÓN								NÚMERO DE B	ENEFICIADO	s
							na obra susceptible de inaugurar por el a República Mexicana?			Obra de continuida	ad	Obra de continuida otro Fo					Cobertura de la	a obra							Alumnos		
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance fisico			Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	SI NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	Profesores
13 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA GOCNTOLÓGICA EN FÁCULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA	3,500,000.00	3,499,833.00	308.	100.	900	x	Dra. Sara Ladrón de Guevara	Obra concluida. Existe un remanente de \$167 en proceso de reprogramar.	x						x	3,953.00	Prótesis dental, Cirujano dentista, Radiologia, Médico cirujano, Psicologia, Enfermeria, Química clínica Nutrición	152.00	Octorbooja Infertil, Saud Publica, Investigación en Pelicologia Aplicada a la Educación, Desamolo Humano, Prevención del Consumo de Drogas. Ciencias Biomédicas. Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ciencias del Comportamento, Psicología	Autoevalaución ProDES 394			х	1,405	2,700	4,105	391
14 CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS	2,142,000.00	2,079,661.00	306.	100.	00	×	usuarios pero no fue inaugurada, las	Obra concluida. Existe un remanente de \$62,339 en proceso de reprogramar.	×						х	1,341.00	Radiología, Médico Cirujano, Prótesis dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	Endodoncia, Odontopediatria, Ortodoncia, Periodoncia, Prostodoncia Integral, Investigación Clínica	Autoevalaución ProDES 390			х	508	864	1,372	120
15 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO DE PCOCCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBÍCULO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS	679,000.00	679,000.00	97.	100.	00	x	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida	х						х	1,341.00	Radiología, Médico cirujano, Prótesis dental, Cirujano dentista, Enfermería	31.00	Endodoncia, Odontopediatria, Ortodoncia, Periodoncia, Prostodoncia Integral, Investigación Clínica	Pro DES, pag. 19			x	508	864	1,372	120
16 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	1,500,000.00	380,592.00	80.	100.	00	x	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no tien inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.	х						x	1,427.00	Artes plásticas, Artes visuales, Diseño de la comunicación visual, Fotografía, Educación artistica, Teatro, Educación musical, Música, Danza, Estudios de jazz	10.00	Artes Escénicas	Autoevaluación ProDES 384			x	749	688	1,437	207
17 CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UVI HUAZUNTLÁN, REGIÓN COATZACOALCOS	464,489.00	464,489.00	9.	100.	00	х	El 25/oct/11, el Dr. Raúl Arias Lovillo inauguró la UVI, pero el parabús por ser obra complementaria ya no se inauguró	Obra concluida	×						X	111.00	Gestión intercultural para el desarrollo	2.00	Educación Intercultural	Autoevalaución ProDES 1050			x	35	78	113	2
18 CONSTRUCCIÓN DE MÓDILIO DE AULAS CAMPUS IXTACZOQUITLÂN, REGIÓN CÓRDOBA	11,870,979.99						Esta obra se concluyo la etapa de obra civili, quedando pendiente obra complementaria para su funcionamiento.	cierre administrativo.	x						х	2,408.00	Programas de las Licenciaturas de: Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos, Dirección y Gestión de Negocios e Informática.			ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión inst. apartado II)		х	х	1,393	1,030	2,423	265
17º Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixiaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 4)		80,511	649.	100.	000	x	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	х			FIMESUPEAS 2010	2,486,910.00											112	2 500	612	39.00
Total	51,668,979.99	41,301,103.00	97,047.	00																				47,066.00	51,092.00	98,158.00	7,683.00

	CA	ALENDARIO	DE EJECUCIO	ĎN	1				SEDE DE LA C	OBRA				De	errama econón	mica	MANTEN	NIMIENTO	I										n	ONSTRU	CCIÓN												I
	Fecha de Inicio	Fecha de	Fecha de Inauguración		1	Mu	ınicipio							Empleos (					Aulas/sal	lones Ta	alleres La	oratorios	Cubiculos	Bibliotecas	Auditor	ios O	ficinas dámices -	Oficinas administrativas.	Centros de	Centr	os de Au	ulas magnas	Aulas usos	S Aulas o	didácticas	Áreas comu	unes Sanita	arios	Otros		Total	28	Aulas/s
N/S		ermino	auguración	1	1			1								1	1	Monto	H						1	aca	ucinitals 8	ATTENISTIBLIVAS.	computo	idio		1	muniples				1 1						
Número total de alumnos de la DES	Programada		Programada	Funcionario par inaugurar la obri	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre	Clave de la DE	DES	Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2 Núm.	M2 Núr	. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm.	M2 Núm.	M2 I	Núm. M2	Núm. M2	2 Núm.	M2 No	úm. M2	Núm. M	l2 Núm.	M2	Núm. N	M2 Núm.	M2 No	úm. M2	Especifi car N	úm. M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Num.
15,227	21/09/13	30/08/17			XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-02 UVER 98-15 UVER-98-07 UVER 98-13	BIOLÓGICO AGROP. ARTES, ECON ADMTYO, TÉCNICA	U. CIENCIAS AGRICOLAS, SO FAC DE MEDICINA, FAC DE FÍSICE E NOTE ARTIFICACI ARTIFICACI CION CION ELECTRONICO U. DE INGENERIA Y CIENCIAS QUÍMICAS, U. CENTRAL	A .			3.200,000.00	26.69	4,800,000.00																									0 0.00		
6,075	21/10/13	02/07/16			VERACRUZ, BOGA DEL RÍO		VERACRUZ, BOGA DEL RÍ		HUMANIDADE TRANSVERSA	ES FORENSE, FAC. DE EDUC FÍSICA, FAC. MEDICINA, FAC. DE CIENCIAS Y TÉC. DE LA COM., USBI, COORD. REG DE DIFUSIÓN CULTURAL, VICERECTORÍ.	A			2,000,000.00	16.68	3,000,000.00																									0 0.00		
4,173	21/10/13	12/06/15			CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUIT ÁN	ı	CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUIT ÁN		TRANSVERSA	AL QUÍMICAS, FAC. ARQUITECTUR A, USBI CÓRDOBA	S IXTACZOQUITL ÁN			1,200,000.00		1,800,000.00																									0 0.00		
3,550	19/09/13	30/08/17			POZA RICA, TUXPAN			UVER 98-04 UVER 98-17	TÉCNICA	FAC. CIENCIA: BIOLOG. AGROP., FAC CIENCIAS QUÍMICAS				800,000.00		1,200,000.00																									0 0.00		
5,598	21/10/13	29/03/16			COATZACOAL OS, MINATITLÁN	C 036,108	COATZACOAL OS, MINATITLÂN	UVER 98-20 UVER-98-06 UVER 97-08 UVER 98-16	TÉCNICA, ECONO- ADMTVO., C. DE LA SALUD BIOLÓGICO AGROP., TRANSVERSA	FAC. CIENCIA: QUÍMICAS, FAC. CONTADURÍA ' ADMÓN., FAC ENFERMERÍA LUSBI COATZA FAC. ING. EN SIST. DE PROD. AGROP., VICEF ECTORÍA				800,000.00	6.67	1,200,000.00																									0 0.00		

	C		DE EJECUCIÓN					SEDE DE LA OB	RA				De	errama econó	mica	MANTE	NIMIENTO												TRUCCIÓN											
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración		Mur	nicipio	1						Empleos G	Generados				Aulas/sald	ones Taller	es Labora	atorios Ci	ubículos	Bibliotecas	Auditorios	Oficina académic	s Offic as adminis	nas Ce rativas. o	entros de ómputo	Centros de idiomas	ulas magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didáctica	as Áreas comu	unes Sanitar	ios C	Otros	<u> </u>	Totales		Aulas/s
Número total de alumnos de la DES	Programada	Programada	Funcionario para	Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre	Clave de la DE	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Biene y Servicios	s M2	Monto autorizado al FAM para mantenimient (pesos s/ctvs.	Núm.	M2 Núm.	M2 Núm.	M2 Núm	. M2 N	Núm. M2	Núm. M	2 Núm.	M2 Núm.	M2 Núm			lúm. M2	Núm. M2	Núm. M2	Núm. I	M2 Núm.	M2 Núm.	M2 Especifi	Núm.	M2 auto	Monto orizado para nstrucción sos s/ctvs.)	Núm.
26.019	20/09/13	29/03/15		XALAPA	067		UVER 98-02 UVER 97-03 UVER 96-13	AGRICP, CIENCIAS DE LA SALUC LA SALUC TACAMES TECHNICA TRANSVERSAL	CONTADURIAY ADMON, UNIDAD OF HIRE, GRISL DIREC, GRISL INV., UNIDAD CENTRAL				1,600,000.00																									0.00		
6,075	21/10/13	21/07/15		VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	030, 028	VERACRUZ, BOCA DEL RÍO	UVER 97-06 UVER 97-05		FAC, EDUC. FÍSICA, FAC. MEDICINA, FAC. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMINICACIÓN				1,000,000.00	8.34	1,500,000.00	13,01	1 2,500,01	00																			0	0.00		
7,553	09/09/13	07/08/15		CORDOBA, ORIZABA, IXTACZOQUITL AN	044, 118, 085	IXTACZOQUITL ÁN	UVER 97-10 UVER 98-18	HUMANIDADES , ECONÓMICO ADMINISTRATI VO, CIENCIAS DE LA SALUD Y TÉCNICA, TRANSVERSAL	CONTADURÍA, FAC. MEDICINA, FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y USBI IXTAC	IXTACZOQUITL ÁN			600,000.00	5.01	900,000.00	9,58	1,500,00	00																			0	0.00		
5,471	11/11/13	07/09/15		POZA RICA, TUXPAN	131,189		UVER 98-17	TÉCNICA	FAC. CONTADURÍA, FAC. DE INGENIERÍA MEC. ELÉCTRICA, ARQUITECTUR A				400,000.00	3.34	600,000.00																							0.00		
2,010	07/10/13	21/08/14		COATZACOALC OS, HUAZUNTLÁN	036,108	COATZACOALC OS, MECAYAPAN	UVER 98-20 UVER 08-27	UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTUR AL, TÉCNICA	FAC.	COATZACOALC OS, HUAZUNTLÁN			400,000.00	3.34	600,000.00	3,01	2 1,000,0	00																			0	0.00		
1,421	28/04/14	01/12/16		XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-02	BIOLÓGICO AGROPECUARI O	INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍ A APLICADA	XALAPA			480,000.00	4.00	720,000.00								1 120.00														1 1	20.00 1,2	200,000.00	
4,154	01/05/13	04/07/16		BOCA DEL RÍO	028	BOCA DEL RÍO	UVER 97-06	CIENCIAS DE LA SALUD	INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE	BOCA DEL RÍO			92,800.00	0.77	139,200.00																				1 1	6.00 PLANT A DE TRATA MIENT O		16.00 23	32,000.00	

	C		DE EJECUCIÓ	ÓN			-	S	EDE DE LA O	BRA				Dei	rama económ	iica	MANTEN	IMIENTO									CONSTRU									-			<u> </u>
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración			Mur	nicipio							Empleos G	enerados				Aulas/salo	nes Talleres L	aboratorios	Cubiculos Biblioteca	s Auditorio	ios Or acar	Oficinas Oficinas adémicas administrativas	Centros de cómputo	e Cent	ros de omas Au	ilas magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didá	icticas Área	as comunes	Sanitarios	0	Itros	Tota	ales	Aulas/s
Número total de alumnos de la DES	Programada			Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Cludad	Número	Nombre	Clave de la DE	S Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2 Núm. M2 N	m. M2	Núm. M2 Núm. N	//2 Núm. N											Núm. M2	Núm. I	M2 Especifi car	Núm. M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Num.
4,105	25/02/14	03/11/14			XALAPA	087				ODONTOLOGÍA				1,400,000.00							308.00																	3,500,000.00	
1,372	12/05/14	07/07/15			MINATITLÁN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. DE MEDICINA	MINATITLÁN			856,800.00	7.15	1,285,200.00					306.00																2 306.00	2,142,000.00	
1,372	12/05/14	07/07/15			MINATITLÁN	108	MINATITLAN	UVER 97-08	CIENCIAS DE LA SALUD	FAC. ENFERMERÍA	MINATITLÁN			271,600.00	2.27	407,400.00					97.00																1 97.00	679,000.00	
1,437	12/05/14	25/03/15			XALAPA	087	XALAPA	UVER 98-15	ARTES	FAC. TEATRO Y FAC. DANZA	XALAPA			600,000.00	5.01	900,000.00			2 8	0.00																	2 80.00	1,500,000.00	
113	21/04/14	30/05/14			HUAZUNTLÁN	104	MECAYAPAN	UVER 08-27	UVI	UVI HUAZUNTLÁN	HUAZUNTLÁN			185,795.60	1.55	278,693.40																			1 9	0.00 PARAB US Y CERCA DO		464,489.00	
2,408	13/10/14	11/03/17			IXTACZOQUITL ÁN	085	IXTACZOQUIT ÁN	L UVER 98-18	Administrativa	FAC. CONTADURÍA Y B ADMINISTRACI ÓN	IXTACZOQUITL ÁN		х	4,748,392.00	39.61	7,122,587.99			16 1,2	52.40												2	1,181.80	2 77.80			20 2,522.00	11,870,979.99	
2593	03/05/16	30/08/16												32,204.40	0.27	48,306.60			6 64																		6 649.00	80,51	
98,143.00														20,667,592.00	172.40	31,001,387.99	60,334.00	10,000,000.00	24 1,9	91.40 0 0.00	711.00	0 0.00 1 120	0.00 0 0.	0.00 0	0.00 0 0.00	0 0.0	0 0	0.00	0.00	0 0.00	0	0.00 2	1,181.80	2 77.80	2 2	5.00	29 4,107.00	21,668,979.99	0

								RE	MODELA	CIÓN/ADE	ECUACIÓN	1																						AMPLIACIO	ĎΝ										
alones Talleres	Laboratorios	Cubículo	Bibliotecas	Audit	orios Office	cinas émicas	Oficinas administrativ	as. có	ntros de imputo	Centros de idiomas	e Aulas n	nagnas	Aulas usos múltiples	Aulas didá	ácticas Áreas comur	nes Sanit	arios	Otro	S		Totales	1	Aulas/salones	Taller	res Lab	oratorios	Cubículos	Bibliote	ecas	Auditorios	Oficina académi	as Oficir icas administr	nas rativas.	Centros de C cómputo	entros de diomas	Aulas magna	as Aula	las usos núltiples Au	ılas didáctir	cas Áreas	comunes	Sanitarios	Otros		Totales
M2 Núm. M2															M2 Núm. M			im. M2	Especifi car	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para	Núm. M2	Núm.	M2 Núm.	M2	Núm. M2	Núm.	M2 No					lúm. M2 Núr			2 Núm.			12 Núm.			M2 Espe	cifi Núm.	Monto autoriza do al FAM M2 para ampliac Ión (pesos s/chs.)
																						remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)																					cai		ampliac ión (pesos s/ctvs.)
	1 114.00 3	463	.00				42 1,16	4.00 1	15.00									741.0	ANFITE ATRO HERBA RIO	78	2,497.00	8,000,000.00																							
	2 64.00												1 50.00		2 318			2 20,204	.00 PISTA ATLETI SMO ANFITE ATRO			5,000,000.00																							
5 414.00	2 289.00							1	39.00						1 400	.00		4 5400				3,000,000.00																							
	2 285.00																		A			2,000,000.00																							
				1	149.00		26 1,20	4.00 5	116.00				6 122.00	3 7	769.00			88 286.C	GALER AS, QUIRÓ FANO, CONSU LTORI O	49	2,646.00	2,000,000.00																							

									REMODE	LACIÓN/	/ADECUACIÓ	ÓΝ																						AMPLI	IACIÓN										
alones Tallere	s Laboratorio	os Cub	ículos B	bliotecas	Auditorios	Oficinas académica	O as admir	Oficinas Inistrativas.	Centros de cómputo	Centro	ros de omas Aulas	s magnas	Aulas usos múltiples	Aulas didáctio	as Áreas com	unes Sa	nitarios	(	Otros		Tota	iles	Aulas/sal	ones T	alleres	Laboratorio	os Cubíc	ulos	Bibliotecas	Auditorio	Officinal académic	Oficia as administ	nas Ce	entros de ómputo	Centros de idiomas	Aulas magr	nas Aula múi	as usos Aula	s didácticas	Áreas con	nunes Sanit	tarios	Otros		Totales
																			E	onnoifi.		Monto autorizado																						Ennoifi	Monto autoriza do al FAM M2 para ampliac ión (pesos s/ct/s.)
M2 Núm.	M2 Núm. M	//2 Núm.	M2 Núr	n. M2	Núm. M2	! Núm. N	12 Núm.	M2	Núm. M2	Núm.	M2 Núm.	. M2	Núm. M2	Núm. M	Núm.	M2 Nún	. M2	Núm.	M2 Es	car Núm.	M2	Monto autorizado FAM para remodelació adecuació (pesos s/ctv	n/ Núm. n s.)	M2 Núm	. M2	Núm. M2	12 Núm.	M2 N	lúm. M2	Núm. I	M2 Núm. I	//2 Núm.	M2 Nún	n. M2	Núm. M2	Núm. N	//2 Núm.	M2 Nú	m. M2	Núm.	M2 Núm.	M2 Nún	n. M2	car Núm.	M2 para ampliac ión (pesos
																				0	0.00																								s/ctvs )
																				0	0.00																								
																				0	0.00																								
																				0	0.00																								
																				0	0.00																								
																				0	0.00																								
																				0	0.00																								

-												REMODE																											AM	IPLIACIÓN	N												
alones	Talleres	Laboral	atorios	Cubículos	Biblio	otecas	Auditori	os (	Oficinas cadémicas	Ofic administ	inas trativae	Centros de cómputo	Centros	de Au	las magnas	Aulas uso	Aulas di	lácticas Área	s comunes	Sanitari	os	Oti	tros		Tota	les	Aulas/sa	alones	Talleres	Labora	torios	Cubículos	Bibliotec	cas A	uditorios	Oficin	as C nicas admir	Oficinas	Centros d	le Cent	ntros de	Aulas magna	s Aula	s usos tiples Aul	as didáctica	as Áreas co	omunes	Sanitarios		Otros		Tot	tales
M2	Núm. M2	Núm.	M2 Nó	lúm. N	12 Núm.	M2	Núm.		m. M2			Núm. M2								Núm.	M2 Núi	im. M	И2 Esp	ecifi ar Núm.	M2	Monto autorizado FAM para remodelaci adecuació (pesos s/ct	Núm.	M2 N	im. M2	Núm.	M2 N	lúm. M2	Núm.	M2 Nún	n. M2		M2 Núm					Núm. M2								. M2	Especifi car	Núm. 1	Monto autoriza do al FAM para ampliac ión (pesos s/ctvs.)
																								0	0.00																												
																									0.00																												
																								0	0.00																												
																								0	0.00																												
																								0	0.00																												
																								0	0.00																												
																									0.00																												
0.00	5 414.00	7	752.00	32 463	3.00 0	0.00	1 14	9.00	0.00	68	2,368.00	7 170.00	0	0.00	0.00	7 172	2.00 3	769.00 3	718.00	0 0	0.00 13	3 26,63	31.00	0.00 146	32,606.01	20,000,000	00 0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0 (	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0 0.	00 0	0.00	0.0	0 0	0.00	0.00	0 0	0.00	0.0	0 0	0.00	0.00	0 0	.00 0.00