

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

03-ene-18

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana		Cargo		Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono		(01228) 8421700 EXT. 12718		(01228) 8421700 EXT. 12702	
Veracruz		Correo electrónico		lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClaveInst 911							
30MSU0940B							

DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIARIOS					
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/civs.)	Monto ejercido (pesos s/civs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos / administrativos			Número total de alumnos de la DES		
						SI	NO		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cnts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAUIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino		Total	Profesores
1*	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa	13,376,549.00	13,362,155.00	10,725.00	100.00		X	12/May/14 Dra. Sara Ladrón de Guevara González	Obra concluida.	X	2006 2007 2008 2009 2010	13,582,843 9,954,088 6,990,986 39,150,000 9,469,166 69,686,917				X	X	Pedagogía	X	Maestría en Investigación educativa; Doctorado en Investigación educativa	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Esta acción es parte de un gran proyecto para el desarrollo de un campus en Xalapa, beneficiando	X	X	1,284	914	2,198	230	6136
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa	35,807,316.00	23,418,913.00	5,765.00	45.00				Obra suspendida. Debido a que la totalidad de los recursos no fueron radicados a la Universidad Veracruzana por parte del Gobierno del Estado, se tuvo que realizar una terminación anticipada del contrato de obra. En cuanto el Gobierno radique los recursos, esta obra estará en posibilidad de reiniciarse.	X	2006 2008 2010	484,890 7,000,000 11,495,616 18,980,506				X	X	Matemáticas Física	X	Maestría en Matemática educativa; Doctorado en Matemáticas; Maestría en Inteligencia artificial; Especialidad Enseñanza de la Física	X	ProGES (AUTOEVALUACION Y SEGUIM. DE LA GESTION INST. APARTADO II)	Entidad académica con grandes carencias de espacios y sin posibilidad de crecimiento	X	X	119	213	332	364	4543
3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa	408,000.00	408,000.00	48.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida	X						X	X	Teatro Danza				ProDES pag 8 APARTADO 2.8	Beneficia a dos programas educativos			204	61	265	69	1288
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	129.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida	X						X	X	Médico cirujano Cirujano dentista Nutrición Enfermería Química clínica				ProDES pag 7	Los programas de las ciencias de la salud, requieren alto grado de calidad			2,660	1,237	3,897	93	3897
5	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	173,277.00	173,277.00	6,836.00	100.00		X	Como se trata de varios contratos de mantenimiento, no fueron inaugurados, pero las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida	X					X			Administración, Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Informática, Ing. Alimentos, Ing. Biotecnología, Ingeniería Química, Química Industrial y Químico Farmaco Biólogo, Maestría en ciencias de procesos biológicos	X	NOGALES (ANTES FAC CONTADURIA), FAC C. QUIMICAS EN ORIZABA	X	Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,163	1,750	2,913	203	3,978
6	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	1,752,933.00	1,596,880.00	12,970.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción ya fueron enviadas.	Obra concluida. Existe un remanente de \$156,053 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X					X				COORDINAC. DIFUSION CULTURAL, FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO, FAC. PSICOLOGIA EN VERACRUZ, INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL RIO, CIES EN VERACRUZ, FAC. PEDAGOGIA BOCA DEL RIO, FAC. EDUC. FISICA BOCA DEL RIO		Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje	N/A		1,138	2,890	4,028	273	7,537	
7	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	1,073,567.00	886,460.00	8,735.00	100.00		X	Esta obra fue entregada a los usuarios pero no fue inaugurada, las actas de entrega recepción se encuentran en proceso de enviar.	Obra concluida. Existe un remanente de \$187,107 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.	X				X				UBI XALAPA (DISTRIBUCION, SALAS DE INVESTIGACIONES, SALA DE RESES Y CONTROL, COORD. DESARROLLO DE COLECCIONES) UBI VERACRUZ (INVESTIGACIONES, DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN UNIDAD CENTRAL, PLANTILLA EN LA UNIDAD CENTRAL, INSTITUTO DE INV. MULTIDISCIPLINARIAS, AREA ACAD. HUMANIDADES EN UNIDAD CENTRAL, UNIDAD ACAD. ANTES DIREC. DIFUSIONACION ARTISTICAL, UNIDAD CENTRAL)		Análisis de la capacidad física instalada	Acciones para la mejora común de condiciones de aprendizaje y de la gestión	N/A		59	65	124	N/A	N/A		
5	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2)	223.00	91	649.00	100.00		X	Se inaugurará cuando otros edificios del Campus se concluyan	Obra concluida	X				FIMESUPEA S 2010	2,486,910.00											112	500	612	39.00	2593
Total		53,422,586.53	40,676,497.53	45,857.00																					4,267	2,425	6,692	756	15,864	

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

30MSU0940B

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS
<http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est>

