

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mes que se reporta:	Marzo 2018		
Fecha de elaboración del Documento:	02-abr-18		
Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez	M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Universidad Veracruzana	Cargo	Directora de Planeación Institucional	Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Entidad federativa:	Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8421700 EXT. 12702
Veracruz	Correo electrónico	lmartinez@uv.mx	erodiles@uv.mx
ClaveInst 911			(01228) 8421701
30MSU0940B			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE							JUSTIFICACIÓN															
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad						Cobertura de la obra									
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra								SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			
			Nombre	Monto													Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
1	Rehabilitación de fosa séptica e instalación sanitaria en la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan	297,042.52			297,042.52	12	100	286,586		Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.			X								Contaduría Gestión y Dirección de Negocios Sistemas Computacionales Administrativos Maestría en Ciencias Administrativas	539	289	828	29	21	50	
SUB TOTAL		297,042.52		0.00	297,042.52	12.00	100.00	286,586.00														539	289	828	29	21	50	

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
Nombre y firma del Titular de la Institución

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Nombre y firma del Responsable de Planeación

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

					CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO			
Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)
					Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre				
		X	X	Se trata de una obra de infraestructura sanitaria que permitirá ofrecer servicios adecuados a la comunidad universitaria.	2018-01-08	2018-04-11		0001	Tuxpan de Rodríguez Cano	189	Tuxpan	Carretera a la Barra Norte S/N Colonia Ejido La Calzada Tuxpan, Ver. CP.92880	Tuxpan			UVER-98-08	Área Académica Económico Admiistrativa Poza Rica Tuxpan	12	297,042.52		
																		12.00	297,042.52		0.00

[illegible]

[illegible]