

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2018  
Oficio Núm. 511-3/2018.-0455

**DRA. SARA DEIFILIA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ**  
**RECTORA**  
**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**PRESENTE**

En relación a los Oficios Nos. 130/DPI/18 y 158/DPI/18, signados por la Dra. Laura E. Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional, mediante los cuales se envían los informes de avance de las obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicios fiscales 2009-2017, de la institución que dignamente dirige, con fechas de corte a los meses de febrero y marzo del año en curso, así como formatos anexos adicionales correspondientes a nuevos programas soportados con recursos remanentes y rendimientos financieros del FAM 2017.

Comunico a usted que como resultado de la revisión a los documentos anexos a los oficios arriba citados, la Dirección General de Educación Superior Universitaria a través de esta Dirección de Fortalecimiento Institucional, ha tomado nota y actualizado sus registros, quedando de la siguiente forma:

FAM 2009							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	2a. Etapa Construcción de Facultad de Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa.	39,150,000.00	39,150,002.00	-2.00	100.00	24/08/09	15/12/15
2	Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán	8,600,916.00	8,600,916.00	0.00	100.00	13/09/10	31/12/12
2'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	139,084.00	139,082.00	2.00	100.00	03/05/16	30/08/16
<b>Total</b>		<b>47,890,000.00</b>	<b>47,890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		

Mucho agradeceré que este informe ya no sea enviado, dado que las obras han sido concluidas, no hay remanentes y las Actas Administrativas ya han sido enviadas.

FAM 2010							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en Veracruz	7,829,358.00	7,829,358.00	0.00	100.00	12/07/10	20/11/11
2	2a. Etapa de Construcción de Facultad de Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)	9,469,166.00	9,469,166.00	0.00	100.00	18/09/10	30/06/13
3	1a etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad de Economía y la Facultad de Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)	11,267,312.00	11,267,312.00	0.00	100.00	22/06/10	14/07/14
4	2a. Etapa Construcción de Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en Xalapa. (1)	11,495,616.00	11,008,617.00	486,999.00	100.00	17/01/11	16/01/17
5	Concluir la sala de conciertos. (2)	50,000,000.00	46,631,200.00	3,368,800.00	100.00	21/10/10	30/03/17

Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

FAM 2010							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1'3'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 1)	498,548.00	498,540.00	8.00	100.00	03/05/16	30/08/16
<b>Total</b>		<b>90,560,000.00</b>	<b>86,704,193.00</b>	<b>3,855,807.00</b>	<b>100.00</b>		

(1) Obra concluida. Existe un remanente de \$486,999 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV

(2) Se realizará una terminación anticipada en virtud de que una parte de los recursos no fueron radicados a la Universidad Veracruzana por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Para la obra No. 5 del FAM 2010, favor de informar por escrito que acciones se han tomado para la realización de la terminación anticipada.

FAM 2011							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa (1)	13,376,549.00	13,362,155.00	14,394.00	100.00	09/11/11	15/10/16
2	3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial región Xalapa (2)	35,807,316.00	23,418,861.00	12,388,455.00	45.00	02/01/12	31/05/18
3	Construcción de aula para Teatro y Danza	408,000.00	408,000.00	0.00	100.00	01/12/11	25/03/15
4	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa	830,721.53	830,721.53	0.00	100.00	31/10/11	12/09/14
5	Programa anual de mantenimiento región Córdoba	173,277.00	173,277.00	0.00	100.00	01/03/11	26/01/13
6	Programa anual de mantenimiento región Veracruz (3)	1,752,933.00	1,596,880.00	156,053.00	100.00	07/04/11	17/04/14
7	Programa anual de mantenimiento región Xalapa (4)	1,073,567.00	886,460.00	187,107.00	100.00	21/03/11	02/04/13
5'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 2) (5)	223.00	91.00	132.00	100.00	03/05/16	30/08/16
<b>Total</b>		<b>53,422,363.53</b>	<b>40,676,445.53</b>	<b>12,746,141.00</b>	<b>63.14</b>		

(1) Obra concluida. Existe un remanente de \$14,394 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.

(2) Obra suspendida. Debido a que la totalidad de los recursos no fueron radicados a la Universidad Veracruzana por parte del Gobierno del Estado, se tuvo que realizar una terminación anticipada del contrato de obra. En cuanto el Gobierno radique los recursos, esta obra estará en posibilidad de reiniciarse.

(3) Obra concluida. Existe un remanente de \$156,053 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.

(4) Obra concluida. Existe un remanente de \$187,107 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.

(5) Obra concluida. Existe un remanente de \$132 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.

Para la obra No. 1 del FAM 2011, existe un remanente de \$14,394.00 (Catorce mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), favor de indicar el uso que se le dará o colocar la nota correspondiente.

FAM 2012							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa anual de mantenimiento y modernización región Coahuila (1)	4,000,000.00	3,668,271.00	331,729.00	100.00	20/08/12	06/10/14
2	Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica (2)	4,000,000.00	2,887,287.00	1,112,713.00	100.00	20/08/12	22/12/14
3	Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba (3)	4,000,000.00	3,730,877.00	269,123.00	100.00	20/08/12	14/10/14





Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

FAM 2012							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
4	Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz (4)	6,000,000.00	4,993,631.00	1,006,369.00	100.00	20/08/12	01/09/14
5	Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa (5)	12,000,000.00	8,049,595.00	3,950,405.00	100.00	06/08/12	05/09/16
6	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	265,968.00	265,968.00	0.00	100.00	12/11/12	15/09/14

FAM 2012							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
7	Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan (6)	2,227,000.00	2,078,755.00	148,245.00	100.00	24/09/12	21/12/14
8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	140,836.00	140,836.00	0.00	100.00	15/10/12	15/07/13
9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	588,278.00	0.00	100.00	12/05/14	25/03/15
10	Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz (7)	1,819,000.00	1,232,241.00	586,759.00	100.00	24/09/12	10/07/14
11	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz (8)	426,000.00	359,802.00	66,198.00	100.00	19/11/12	15/07/13
12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH. (9)	15,727,000.00	15,296,676.00	430,324.00	100.00	01/12/14	31/08/17
13	Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coahuila	944,957.00	944,957.00	0.00	100.00	08/10/12	17/04/14
6'8' 13'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 3)	206,788.00	187,023.00	19,765.00	100.00	03/05/16	30/08/16
<b>Total</b>		<b>52,345,827.00</b>	<b>44,424,197.00</b>	<b>7,921,630.00</b>	<b>100.00</b>		

- (1) Obra concluida. Existe un remanente de \$331,729 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.
- (2) Obra concluida. Existe un remanente de \$1,112,713 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.
- (3) Obra concluida. Existe un remanente de \$269,123 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.
- (4) Obra concluida. Existe un remanente de \$1,006,369 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.
- (5) Obra concluida. Existe un remanente de \$3,950,405 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.
- (6) Obra concluida. Existe un remanente de \$148,245 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV, motivo por el cual aún no ha sido reprogramado de acuerdo con oficio 075 DPI/17.
- (7) Obra concluida. Existe un remanente de \$586,759 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV, motivo por el cual aún no ha sido reprogramado de acuerdo con oficio 075 DPI/17.
- (8) Obra concluida. Existe un remanente de \$66,198 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV, motivo por el cual aún no ha sido reprogramado de acuerdo con oficio 075 DPI/17.
- (9) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (10) Obra concluida. Existe un remanente de \$19,765 que el Gobierno estatal no ha radicado a la UV.

Para la obra No. 12 del FAM 2012, existe un remanente de \$430,324.00 (Cuatrocientos treinta mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), favor de indicar el uso que se le dará o colocar la nota correspondiente.

FAM 2013							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa (1)	8,000,000.00	6,403,650.00	1,596,350.00	81.00	21/08/13	31/05/18

Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

FAM 2013							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
2	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Veracruz (2)	5,000,000.00	4,170,465.00	829,535.00	100.00	21/10/13	02/07/16
3	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba (3)	3,000,000.00	2,177,684.00	822,316.00	100.00	21/10/13	12/06/15
4	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Poza Rica (4)	2,000,000.00	1,164,010.00	835,990.00	68.00	19/09/13	31/05/18
5	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Coahuila de Zaragoza (3)	2,000,000.00	1,862,910.00	137,090.00	100.00	21/10/13	29/03/16

FAM 2013							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
6	Programa anual de mantenimiento región Jalapa (9)	4,000,000.00	3,477,707.00	522,293.00	100.00	20/09/13	29/03/15
7	Programa anual de mantenimiento región Veracruz (2)	2,500,000.00	2,257,183.00	242,817.00	100.00	21/10/13	21/07/15
8	Programa anual de mantenimiento región Córdoba (2)	1,500,000.00	1,414,276.00	85,724.00	100.00	09/09/13	07/08/15
9	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica (2)	1,000,000.00	694,225.00	305,775.00	100.00	11/11/13	07/09/15
10	Programa anual de mantenimiento región Coahuila de Zaragoza (2)	1,000,000.00	973,441.00	26,559.00	100.00	07/10/13	21/08/14
11	2a Etapa (biblioteca) del edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA, región Jalapa (5)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	28/04/14	01/12/16
12	Construcción de planta de tratamiento en el Instituto de Medicina Forense, región Veracruz (10)	232,000.00	231,987.00	13.00	100.00	15/06/15	07/03/16
13	Construcción de clínica odontológica en Facultad de Odontología región Jalapa (7)	3,500,000.00	3,499,833.00	167.00	100.00	25/02/14	03/11/14
14	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de Competencias en la Facultad de Medicina, región Coahuila de Zaragoza (8)	2,142,000.00	2,079,661.00	62,339.00	100.00	12/05/14	07/07/15
15	Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería, región Coahuila de Zaragoza (6)	679,000.00	679,000.00	0.00	100.00	12/05/14	07/07/15
16	3a Etapa construcción de 2 aulas para teatro y danza en Unidad de Artes, región Jalapa (6)	1,500,000.00	1,090,549.00	409,451.00	100.00	12/05/14	25/03/15
17	Construcción de Parabus y cercado perimetral en la UVI Huautlán, región Coahuila de Zaragoza (5)	464,489.00	464,489.00	0.00	100.00	21/04/14	30/05/14
18	Construcción de módulo de aulas campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba (6)	11,870,979.99	11,682,917.00	188,062.99	100.00	13/10/14	11/03/17
17'	Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos 4) (5)	80,511.00	80,511.00	0.00	100.00	03/05/16	30/08/16
<b>Total</b>		<b>51,668,979.99</b>	<b>45,604,498.00</b>	<b>6,064,481.99</b>	<b>95.82</b>		

- (1) En este programa se encuentran 7 contratos concluidos y 1 en proceso, que representan el 78%; el recurso faltante en proceso de adjudicación.
- (2) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 1 contrato.
- (3) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo de 2 contratos.
- (4) En este programa se encuentran 2 contratos concluidos y 1 por iniciar; el recurso faltante en proceso de adjudicación.
- (5) Obra concluida.





Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

- (6) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.  
 (7) Obra concluida. Existe un remanente de \$167 en proceso de reprogramar.  
 (8) Obra concluida. Existe un remanente de \$62,339 en proceso de reprogramar.  
 (9) Obra concluida. Existe un remanente de \$522,293 por reprogramar.  
 (10) Obra concluida. Existe un remanente de \$13 por reprogramar.

FAM 2014							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Xalapa (1)	10,000,000.00	4,913,043.00	5,086,957.00	50.00	24/11/14	31/05/18
2	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Veracruz (2)	6,500,000.00	3,900,705.00	2,599,295.00	74.00	13/10/14	31/05/18
3	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Córdoba (3)	4,000,000.00	2,920,353.00	1,079,647.00	85.00	13/10/14	31/05/18
4	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Poza Rica (4)	2,500,000.00	974,103.00	1,525,897.00	61.00	24/11/14	31/05/18
5	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Coahuila de Zaragoza (5)	3,000,000.00	1,845,146.00	1,154,854.00	71.00	24/11/14	31/05/18
6	Programa anual de mantenimiento Región Xalapa (6)	5,500,000.00	3,621,312.00	1,878,688.00	69.00	13/01/14	31/05/18
7	Programa anual de mantenimiento Región Veracruz (7)	3,500,000.00	2,716,820.00	783,180.00	85.00	13/10/14	31/05/18
8	Programa anual de mantenimiento Región Córdoba (8)	2,000,000.00	1,722,852.00	277,148.00	88.00	24/11/14	31/05/18
9	Programa anual de mantenimiento Región Poza Rica (9)	1,500,000.00	591,751.00	908,249.00	80.00	01/05/14	31/05/18
10	Programa anual de mantenimiento Región Coahuila de Zaragoza (10)	1,500,000.00	757,612.00	742,388.00	70.00	01/05/14	31/05/18
11	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la UV, región Xalapa (11)	13,420,784.00	13,313,737.00	107,047.00	100.00	01/05/14	12/07/15
12	3a Etapa (cubículos) del edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA, Región Xalapa (12)	2,400,000.00	1,463,447.00	936,553.00	70.00	07/03/16	31/05/18
<b>Total</b>		<b>55,820,784.00</b>	<b>38,740,881.00</b>	<b>17,079,903.00</b>	<b>76.58</b>		

- (1) Obra en la que se encuentran 8 contratos concluidos que representan el 50%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (2) Obra en la que se encuentran 13 contratos concluidos. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (3) Obra en la que se encuentran 10 contratos concluidos que representan el 85%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (4) Obra en la que se encuentran 4 contratos concluidos que representan el 61%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (5) Obra en la que se encuentran 8 contratos concluidos que representan el 71%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (6) Obra en la que se encuentran 12 contratos concluidos que representan el 69%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (7) Obra que comprende 17 contratos concluidos que representan el 85%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (8) Programa que comprende 6 contratos concluidos que corresponde al 88%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (9) Programa que comprende 6 contratos concluidos que corresponde al 80%. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (10) Programa que comprende 3 contratos concluidos y 1 en espera de anticipo. El recurso restante se adjudicará cuando el recurso sea ministrado a la UV por el Gobierno estatal.  
 (11) Obra concluida.  
 (12) Obra suspendida.

Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

Para la obra No. 11 del FAM 2014, existe un remanente de \$ 107,047.00 (Ciento siete mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), favor de indicar el uso que se le dará o colocar la nota correspondiente.

FAM 2015							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa (1)	8,500,000.00	8,218,205.00	281,795.00	100.00	05/08/15	14/06/17
2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz (2)	4,500,000.00	4,094,920.00	405,080.00	100.00	31/08/15	15/12/17
3	Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba (3)	2,600,000.00	2,321,834.00	278,166.00	100.00	17/08/15	28/05/17
4	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica (4)	1,900,000.00	1,650,523.00	249,477.00	100.00	24/10/15	09/09/17
5	Programa Anual de Mantenimiento. región Coatzacoalcos (5)	763,539.00	480,466.00	283,073.00	100.00	15/08/15	30/09/17
6	Construcción 2a. etapa módulo de laboratorio, aula electrónica y centro de autoacceso en Facultad de Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos (6)	5,500,000.00	5,131,136.00	368,864.00	100.00	02/05/15	10/08/17
7	Construcción de laboratorio de genómica y fisiología en la Facultad de Nutrición, región Xalapa (7)	1,650,000.00	1,607,274.00	42,726.00	95.00	02/05/16	30/04/18
8	Construcción de aula, cubículos y área administrativa en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica (8)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	15/06/15	31/12/17
9	Construcción 1a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica (5)	5,000,000.00	3,841,290.00	1,158,710.00	100.00	23/09/16	31/12/17
10	Construcción de módulo de aulas, centro de cómputo, cubículos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa (5)	3,500,000.00	3,489,818.00	10,182.00	100.00	08/05/17	31/12/17
11	Construcción de laboratorio de hidráulica en Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica (5)	2,500,000.00	1,664,459.00	835,541.00	100.00	23/09/16	31/12/17
12	Construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz (5)	4,500,000.00	4,162,198.00	337,802.00	100.00	13/01/17	09/08/17
13	Construcción de clínica dental y aula en la Facultad de Odontología, región Veracruz (5)	2,600,000.00	2,466,505.00	133,495.00	100.00	08/01/16	25/06/16
14	Construcción de módulo de aulas en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba. (9)	10,000,000.00	9,993,206.00	6,794.00	100.00	14/09/15	28/11/16
<b>Total</b>		<b>54,713,539.00</b>	<b>50,328,135.00</b>	<b>4,385,404.00</b>	<b>99.85</b>		

- (1) Obra concluida. 6 contratos finiquitados y 3 en proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (2) Obra concluida. 14 contratos finiquitados y 2 en proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (3) Obra concluida. Existe un remanente de \$278,166 por reprogramar. El acta finiquito ya fue enviada.
- (4) Obra concluida. 4 contratos finiquitados y 1 en proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (5) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (6) Obra concluida. 2 contratos finiquitados y 1 en proceso de cierre administrativo del finiquito.
- (7) Obra que incluye 1 contrato concluido y 1 contrato en proceso.
- (8) Obra concluida.
- (9) Obra concluida. Existe un remanente de \$6,794 por reprogramar.

Para las obras Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 se han ejercido \$47,520,861.00 (Cuarenta y siete millones quinientos veinte mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100



Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

M.N.), favor de indicar por escrito el uso que se le dará a los \$ 4,342,678.00 (Cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) restantes.

FAM 2016							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	01/10/16	31/05/18
2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	01/10/16	31/05/18
3	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	01/10/16	31/05/18
4	Construcción de sala digital en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, región Veracruz	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	01/10/16	31/05/18
5	Construcción de espacio de usos múltiples para materias selectivas en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	3,929,126.00	0.00	3,929,126.00	0.00	01/10/16	31/05/18
6	Construcción de centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Arquitectura, región Córdoba	1,031,955.00	0.00	1,031,955.00	0.00	01/10/16	31/05/18
<b>Total</b>		<b>21,261,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,261,081.00</b>	<b>0.00</b>		

Las obras no han sido iniciadas en virtud de que los recursos no han sido radicados por el Gobierno del Estado a la Universidad Veracruzana.

FAM 2017							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa	8,337,209.35	5,758,747.00	2,578,462.35	100.00	11/12/17	28/03/18
2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz	4,500,000.00	2,728,479.00	1,771,521.00	100.00	17/11/17	31/03/18
3	Programa Anual de Mantenimiento región Córdoba	2,600,000.00	1,994,370.00	605,630.00	100.00	11/12/17	23/03/18
4	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica	2,200,000.00	1,498,064.00	701,936.00	100.00	11/12/17	23/03/18
5	Programa Anual de Mantenimiento región Coatzacoalcos	2,200,000.00	1,276,116.00	923,884.00	100.00	18/12/17	08/03/18
<b>Total</b>		<b>19,837,209.35</b>	<b>13,255,776.00</b>	<b>6,581,433.35</b>	<b>100.00</b>		

Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.

Para todas las obras se han ejercido \$13,255,776.00 (Trece millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), favor de indicar por escrito el uso que se le dará a los \$ 6,581,433.35 (Seis millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.) restantes.

Información contenida en formatos anexos adicionales correspondientes a nuevos programas soportados con recursos remanentes y rendimientos financieros del FAM 2017.

FAM REMANENTE 2017							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Construcción de subestación eléctrica y construcción de 40. nivel del edificio para la Facultad de Estadística e Informática, región Xalapa. (1)	4,000,000.00	1,609,542.00	2,390,458.00	100.00	08/01/18	07/04/18

Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

FAM REMANENTE 2017							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
2	Rehabilitación de vialidad peatonal y construcción de Plaza Gastronómica en la Zona Universitaria, región Xalapa. (2)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	08/01/18	31/03/18
3	Conclusión de edificio administrativo del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA, Región Xalapa. (3)	1,500,000.00	841,908.00	658,092.00	100.00	08/01/18	31/03/18
4	Conclusión de la ampliación del edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA), Región Xalapa. (4)	950,000.00	519,915.00	430,085.00	100.00	27/11/17	31/01/18
5	Construcción de sala de auditoría, control y resguardo de expedientes de obra pública en la Unidad Central, Región Xalapa. (1)	820,139.07	707,016.00	113,123.07	100.00	08/01/18	31/03/18
6	Construcción de laboratorio dental y salón de usos múltiples en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos-Minatitlán(2)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	08/01/18	31/03/18
7	Sustitución de edificio "A" y "B" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (1a. Etapa) (1)	5,245,451.15	3,291,357.00	1,954,094.15	100.00	08/01/18	07/04/18
8	Rehabilitación de plazoleta y muro de contención en la Unidad Central, región Xalapa(1)	900,000.00	415,697.00	484,303.00	100.00	08/01/18	31/03/18
9	3a. etapa de la construcción de laboratorio de genómica y fisiología en la Facultad de Nutrición, región Xalapa(1)	809,220.47	609,904.00	199,316.47	100.00	08/01/18	31/03/18
10	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en la Facultad de Contaduría, región Veracruz(4)	200,000.00	198,983.00	1,017.00	100.00	08/01/18	27/01/18
11	2a. etapa de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (complemento de recursos) (1)	450,000.00	114,824.00	335,176.00	100.00	08/01/18	31/03/18
12	Obra complementaria para poner en operación las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y obra exterior en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba(1)	2,627,561.47	2,334,460.00	293,101.47	100.00	08/01/18	31/03/18
<b>Total</b>		<b>24,302,372.16</b>	<b>10,643,606.00</b>	<b>13,658,766.16</b>	<b>100.00</b>		

(1) Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.

FAM: 2017 RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Rehabilitación de fosa séptica e instalación sanitaria en la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan	297,042.52	286,586.00	10,456.52	100.00	08/01/18	11/04/18
<b>Total</b>		<b>297,042.52</b>	<b>286,586.00</b>	<b>10,456.52</b>	<b>100.00</b>		

Obra concluida. En proceso de cierre administrativo.

FAM: 2017 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	2a. etapa de la Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz	459,097.72	137,729.00	321,368.72	15.00	08/01/18	31/03/18
<b>Total</b>		<b>459,097.72</b>	<b>137,729.00</b>	<b>321,368.72</b>	<b>15.00</b>		

La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo.

Finalmente, para las obras concluidas al 100% del FAM 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que se muestran en el siguiente cuadro, quedamos en espera del envío a esta Dirección de Fortalecimiento Institucional y a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx, de copia de las Actas de Finiquito, en cuanto cuenten con las mismas, acompañadas del formato anexo, mismo que



Oficio Núm. 511-3/2018.- 0455

se enviará a la cuenta de correo de la Dra. Laura E. Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional.

FAM 2011-2015		
Año	No.	Obra
2011	3	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa
2012	8	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música
2012	9	Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)
2012	12	Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH.
2013	2	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Veracruz
2013	3	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Córdoba
2013	5	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Coahuila
2013	7	Programa anual de mantenimiento región Veracruz
2013	8	Programa anual de mantenimiento región Córdoba
2013	9	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica
2013	11	2A Etapa (Biblioteca) edificio Instituto de Biotecnología aplicado, Inbioteca, Región Xalapa.
2013	16	3a Etapa construcción de 2 aulas para teatro y danza en Unidad de Artes, Región Xalapa
2013	18	Construcción de módulo de aulas Campus Ixtaczoquitlán, Región Córdoba
2014	11	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la UV, región Xalapa
2015	1	Programa Anual de Mantenimiento región Xalapa
2015	2	Programa Anual de Mantenimiento región Veracruz
2015	4	Programa Anual de Mantenimiento región Poza Rica
2015	5	Programa Anual de Mantenimiento. región Coahuila
2015	6	Construcción 2a. etapa módulo de laboratorio, aula electrónica y centro de autoacceso en Facultad de Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coahuila
2015	8	Construcción de aula, cubículos y área administrativa en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica
2015	9	Construcción 1a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica
2015	10	Construcción de módulo de aulas, centro de cómputo, cubículos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa
2015	11	Construcción de laboratorio de hidráulica en Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica
2015	12	Construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz
2015	13	Construcción de clínica dental y aula en la Facultad de Odontología, región Veracruz
2015	14	Construcción de módulo de aulas en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba.

Finalmente, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los recursos deben quedar totalmente devengados al 31 de diciembre del año en que se otorgan.

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**

**ISAÍAS ELIZARRÁRAZ ALCARAZ**  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

Turnos: 18-1276, 18-1880 785-18, 1009-18

c.c.p. Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior.- Presente  
Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria.- Presente  
Dra. Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana.- Presente  
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo, Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana.- Presente

