

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTE (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo\_2019

FECHA DE CORTE: 31/MAYO/2019

## REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MSU0940B

## RESPONSABLES

## Planeación

Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez

Cargo: Directora de Planeación Institucional

Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718

Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

## Obras y Mantenimiento

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702

Correo electrónico: erodiles@uv.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto                                                                                                                  | Tipo de proyecto    |              |                         |               | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente     | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup> |                |          | Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup> | Acciones por realizar | % de avance  | Fechas <sup>3</sup> |          | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)                         | Si ya fue inaugurada |                               |                           |                                    |                                          | Cuenta con Actas             |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
|           |                                                                                                                                      | Otra de continuidad | Equipamiento | Adquisiciones y mejoras | Mantenimiento |                  |                |               | Proyecto sustentable                                                                                | Espacio/equipo | cantidad |                                               |                       |              | metros cuadrados    | Inicio   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Término              | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta finiquito) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción | Monto de Acta Administrativa |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               |                  |                |               |                                                                                                     |                |          |                                               |                       |              |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
| 1         | Rehabilitación 2a. etapa de cercado perimetral en el campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos                        |                     |              | X                       |               | \$ 160,915.03    | \$ 160,892.06  | \$ 22.97      | Rehabilitación de cercado perimetral del campus                                                     | 1              | 79.00    | Obra concluida                                |                       | 100          | 07/01/19            | 26/01/19 | El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2018 remanente rendimientos financieros 1a. ministración mediante of. no. SFP/655/2018 de fecha 11/jul/2018 por \$160,915.03. La 2a. ministración mediante of. no. SFP/797/2018 de fecha 28/ago/18 por \$73,823.58. La 3a. ministración mediante of. no. SFP/0892/2018 de fecha 30/sep/2018 por \$38,469.25. Al mes de diciembre se radicaron a la UV la totalidad de las 3 ministraciones por \$273,207.86. Con fecha 08/feb/19 se recibió of. no. SFP/0396/2019 informando la 4a. ministración por \$215,556.77. Con fecha 20/mar/19 se recibió of. no. SFP/0590/2019 informando la 5a. ministración por \$190,192.74. Al mes de mayo ya fueron radicados los recursos de la 4a y 5a ministraciones por \$405,749.51. | No, ya que se requiere continuar con otra etapa para su conclusión. |                      |                               | Si                        | Si                                 | 160,892.06                               |                              |  |
| 2         | Mantenimiento general en el edificio "E" de la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, complemento de recursos |                     |              |                         | X             | \$ 73,823.58     | \$ 73,823.58   | -             | Mantenimiento a edificio                                                                            | 1              | 1,030.00 | Otra concluida                                |                       | 100          | 18/12/18            | 11/01/19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No, ya que sólo se dio mantenimiento                                |                      |                               | Si                        | Si                                 | 73,823.58                                |                              |  |
| 3         | Construcción de andador de acceso al Centro Centinela en el campus Coatzacoalcos, complemento de recursos                            | X                   |              |                         |               | \$ 38,469.25     | \$ 38,469.25   | -             | Construcción de andador                                                                             | 1              | 42.00    | Otra concluida                                |                       | 100          | 7/12/18             | 31/12/18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No, ya que se requieren recursos adicionales para su equipamiento   |                      |                               | Si                        | Si                                 | 38,469.25                                |                              |  |
| 4         | Trabajos complementarios en el edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa                                  | X                   |              |                         |               | \$ 215,556.77    | \$ -           | \$ 215,556.77 | Protecciones                                                                                        | 1              | 82.00    | Otra por iniciar                              | En proceso de         | 0            | 1/06/19             | 31/12/19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               |                  |                |               | Domos                                                                                               | 1              | 31.00    |                                               |                       | contratación |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               |                  |                |               | Alimentación hidráulica                                                                             | 1              | 150.00   |                                               |                       |              |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
| 5         | Trabajos complementarios en el edificio "O" de la Facultad de Ingeniería, región Veracruz.                                           | X                   |              |                         |               | \$ 190,192.74    | \$ -           | \$ 190,192.74 | Clima                                                                                               | 4              |          | Otra por iniciar                              | En proceso de         | 0            | 1/06/19             | 31/12/19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               |                  |                |               | Sanitario                                                                                           | 1              | 28.45    |                                               |                       | contratación |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               |                  |                |               |                                                                                                     |                |          |                                               |                       |              |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |
|           |                                                                                                                                      |                     |              |                         |               | \$678,957.37     | \$273,184.89   | \$405,772.48  |                                                                                                     |                |          |                                               |                       |              |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                      |                               |                           |                                    |                                          |                              |  |

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.