


REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

 <p>Universidad Veracruzana</p> <p>Escudo de la universidad</p>	Nombre: <b>Universidad Veracruzana</b>				
	Entidad Federativa: <b>Veracruz</b>				
	Clave Inst 911: 30MSU0940B				
	RESPONSABLES				
	<table border="1"> <tr> <th>Planeación</th> <th>Obras y Mantenimiento</th> </tr> <tr> <td>Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx</td> <td>Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: erodiles@uv.mx</td> </tr> </table>	Planeación	Obras y Mantenimiento	Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx	Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: erodiles@uv.mx
Planeación	Obras y Mantenimiento				
Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx	Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: erodiles@uv.mx				

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa			X			\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Canal pluvial	1	125.00	Obra por iniciar	En proceso de contratación	0	15/09/19	31/12/19							
Cisterna	1	35.00																						
Tinaco	4	1100.00																						
Biodigestor	2	7000.00																						
Muebles sanitarios	26																							
Lámparas	325																							
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>8260.00</b>																						
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Aula	9	490.00	Obra en proceso	En trámite de anticipo	2	14/08/19	10/01/20	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEU mediante of. Núm. 511/2019-0275 con fecha 18/feb/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Al mes de agosto se han radicado \$15,418,721.70 de acuerdo a las ministraciones mensuales.							
Laboratorio	4	441.00																						
Cubículos	14	245.00																						
Oficinas	13	328.00																						
Centro de cómputo	1	132.00																						
Área común	1	630.00																						
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>2266.00</b>																						
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula	3	193.50	Obra por iniciar	Licitación fallo desierto. En trámite de segundo proceso de licitación	0	15/09/19	31/12/19								
Taller	4	460.62																						
Biblioteca	1	93.92																						
Administración	1	264.25																						
Auditorio	1	109.80																						
Área común	1	376.96																						
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1499.05</b>																						
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional		X			\$ 2,783,094.35	\$ -	\$ 2,783,094.35	XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humanidades ( luminarias, pintura)		400.00	3 obras contratadas en proceso. 3 contratos en elaboración	3 obras por contratar	23	24/06/19	31/12/19								
VERACRUZ: Transversal (inst. eléctrica)		723.00																						
CÓRDOBA: DES C. Salud (pintura, aplastados, malla, impem, e inst.)		1451.00																						
COATZACOALCOS: DES C. Biol Agropecuarias ( pintura, impem.)		416.00																						
<b>TOTAL</b>		<b>2990.00</b>																						
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	Videoproector	3		Obra en proceso	Tramitar estimaciones	100	08/07/19	21/08/19								
Mesa para computadora	50																							
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>																							
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa		X			\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipeline	1		Obra por iniciar, en proceso de adquisición de equipo.	Comprar equipo para colocarlo	0	15/09/19	31/12/19								
Strand Lighting	8																							
ETC Source Four Led	8																							
Clamps	16																							
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>																							
						<b>\$26,432,094.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,432,094.35</b>																

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tarta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.