

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MDU09409

RESPONSABLES

Universidad Veracruzana

Nombre: Dra. Laila Martínez Márquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (01228) 9421700 EXT. 12718
Correo electrónico: smartinez@uv.mx

Nombre: M. Ara. Emilia P. Rodas Jato
Cargo: Directora de Proyectos, Contribuciones y Mantenimiento
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: arodas@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Moneto autorizado	Moneto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de infraestructura	Obras de mantenimiento	Obras de equipamiento	Obras de mobiliario				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																					Entrega-Recopilación (Acta Frikuito)	Acta Administrativa de Entrega-Recopilación	Monio de Acta Administrativa
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisternas y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,260,000.00	\$ 1,170,343.48	\$ 79,656.52	Canal plúmbil Cisternas Trinco Biodigestor Muebles sanitarios Lámparas	1 1 4 2 26 325	125.00 30.00 1100.00 7900.00	Obras concluidas	Tramitar friquito	100	17/03/19	30/12/19							
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa		X			\$ 6,900,000.00	\$ 2,309,686.17	\$ 4,290,313.83	Asa Laboratorio Cubículos Oficinas Centro de computo Área común	9 4 14 13 1 1	490.00 441.00 245.00 326.00 132.00 830.00	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	60	14/08/19	20/02/20	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DUEBU mediante of. Núm. 511/2019-0275 con fecha 16/06/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la redacción de las modificaciones a la LUV. Al mes de diciembre se han restringido la totalidad de las modificaciones mensuales.						
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica		X			\$ 14,740,000.00	\$ 8,236,539.20	\$ 6,473,160.80	Asa Taller Bibliotecas Administración Auditorio Área común	3 4 1 1 1 1	193.50 490.52 33.52 254.25 109.90 376.94	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	75	18/09/19	05/02/20							
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional			X		\$ 2,783,034.35	\$ 2,132,592.26	\$ 650,402.09	XALAPA: DES Bot. Agropecuarias y Humanidades (luminarias, pintura, etc.) VERACRUZ: Transversal (Incl. medición) COATZACOALCOS: DES C. Bot Agrop (pintura, etc.)		400.00 723.00 416.00	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	98	24/06/19	30/01/20							
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.		X			\$ 430,000.00	\$ 368,235.30	\$ 77,764.70	Videoproector Mesa para computadora	3 50		Obras concluidas		100	08/07/19	21/08/19							
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa		X			\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Distand Pipeño Strand Lighting ETC Source Four Led Cable	1 8 8 16		Obras en proceso	Fabricar equipo para colocarlo	16	15/12/19	31/01/20							
						\$26,432,034.35	\$14,169,794.61	\$12,322,289.34															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se centran los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.