

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo 2019
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: Veracruz

Clevo Inst 911: 30MSU0940B

RESPONSABLES

Planación
Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**
Cargo: Directora de Planación Institucional
Teléfono: (01228) 9421700 EXT. 12718
Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: **M. Arq. Emilio P. Rodiles Justo**
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (01228) 9421700 EXT. 12702
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto asistencial	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta fríquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X				\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Canal pluvial	1	125.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19							
								Cisterna	1	35.00													
								Tinaco	4	1100.00													
								Biodigestor	2	7000.00													
								Módulos sanitarios	26														
								Lámparas	325														
								TOTAL	359	9266.00													
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Aula	9	490.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEBSU mediante of. Núm. 0110019-0276 con fecha 18/04/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Al mes de marzo aún no se han radicado los recursos correspondientes a las ministraciones manuales debido a que se encuentran en proceso las gestiones administrativas.						
								Laboratorio	4	441.00													
								Cubículos	14	245.00													
								Oficinas	13	328.00													
								Centro de cómputo	1	132.00													
								Área común	1	630.00													
								TOTAL	42	2266.00													
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aula	3	193.50	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19							
								Taller	4	460.62													
								Biblioteca	1	93.92													
								Administración	1	264.25													
								Auditorio	1	109.80													
								Área común	1	376.96													
								TOTAL	11	1498.05													
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional		X			\$ 2,783,094.35	\$ -	\$ 2,783,094.35	XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humedades (laminarias, ostras)		400.00	Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19							
								VERACRUZ: Transversal (ref. eléctrica)		723.00													
								CÓRDoba: DES C. Salud (gabinetes, aparatos, malla, insumos, e inst.)		1451.00													
								COATZACOALCOS: DES C. Biol Agrap (pintura, insumos)		416.00													
								TOTAL		2998.00													
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 438,000.00	\$ -	\$ 438,000.00	Videoproector	3		Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19							
								Mesa para computadora	50														
								TOTAL	53														
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Pantalla de proy. De video	1		Obra por iniciar	Gestión administrativa en SEFPLAN	0	01/05/19	30/11/19							
								Proyector de video	1														
								Slid. De lente inteligente para proyector de video	1														
								TOTAL	3														

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anovar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.