

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad Federativa: Veracruz
Código Inst 911: 50MSJ09408

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dra. Luzia Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: (01228) 9421170 EXT. 127-8 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx	Nombre: M. Arg. Emilia P. Rodón, Auto. Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (01228) 9421170 EXT. 12702 Correo electrónico: erodon@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y Fomento	Mantenimiento	Proyecto puntual				Espacios físicos	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativo de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativo		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodegestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa	X					\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	Cerámicas plást.	1	125.00		Obras por iniciar	En trámite de anticipo	0	15/10/19	31/12/19						
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X					\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ 6,500,000.00	Aux	9	490.00		Obras en proceso	Tramitar estimaciones	2	14/08/19	10/01/20	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEUJ mediante of. Num. 511/2019-0275 con fecha 19/04/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Al mes de septiembre se han radicado \$17,521,390.23 de acuerdo a las ministraciones mensuales.					
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X					\$ 14,710,000.00	\$ -	\$ 14,710,000.00	Aux	3	150.50		Obras en proceso	Tramitar estimaciones	10	17/09/19	31/12/19						
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional	X					\$ 2,783,004.35	\$ 376,029.00	\$ 2,407,065.35	XALAPA: DES Bot. Agroporamiento y Humaredades (Luminarias, tanks), MEDICACIÓN Transversal (med. Alkation)		723.00		4 obras contratadas en proceso. 2 contratos en elaboración	2 obras por contratar	35	24/06/19	31/12/19						
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X					\$ 438,000.00	\$ 304,561.41	\$ 133,438.59	Video proyector	3			Obras concluidas	Tramitar finiquito	100	08/07/19	21/08/19						
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X					\$ 751,000.00	\$ -	\$ 751,000.00	Blizzard Pipe line	1			Obras por iniciar, en proceso de adquisición de equipo	Comprar equipo para colocarlo	0	15/10/19	31/12/19						
							\$26,432,004.35	\$680,610.41	\$25,751,483.94															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se radió ante las estimaciones, que caracterizan a la obra o proyecto. Se otorgó un valor fijo como valor necesario.
2 En esta sección se muestra de forma breve y resumida los trabajos a realizar, con los que se sustentan en el soporte documental.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.