

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana

Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad Federativa: Veracruz

Clave Int 911: 30M6U9400

Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (01226) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

RESPONSABLES

Nombre: M. Anq. Emilio P. Rodas Justo
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (01226) 8421700 EXT. 12762
Correo electrónico: emrodas@uv.mx


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Facturas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Accesorios y mejoras a instalaciones y equipos	Mantenimiento				Proyectos sustanciables	Espacios/equipos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega Recepción (Acta Iniquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con foto del evento?
1	Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos)	X				\$ 180,517.74	\$ 180,517.74	\$ 0.00	Trabajos complementarios	1	663	Otra concluida	Transferir tributo	100	21/12/20	30/12/20	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIN) ANQ notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2020 Rendimientos Financieros, mediante OF. No. SP/19/04/0200 de fecha 08/Nov/2020 por \$180,517.74. Los recursos ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.	SI	SI	Sección De. Serv. O. Lección de Veracruz, 28/12/20	SI	SI	\$180,517.74
GLOBAL DEL PROYECTO																							
						\$180,517.74	\$180,517.74	\$0.00															

NOTA: Con este reporte se constata el ejercicio de la totalidad de los recursos.



Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- 1 Se cubren los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2021

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Estado y/o localidad

Porcentaje de avance

100%

1 Nombre de la obra: **Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 5 COL INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3:



F4:



F5:

Dra. Sara D. Ledezma de Guaymas González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Estela P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.