

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2018

CORTE 30 DE JUNIO 2018

REGION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	OBRAS CANCELADA	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	123,389,517.98	72	36	16	93	2	147
VERACRUZ	33,770,963.00	74	10	6	67	2	85
ORIZABA-CÓRDOBA	17,230,572.13	77	7	3	34		44
POZA RICA-TUXPAN	22,890,952.63	78	15	3	41		59
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	19,751,556.53	72	8	6	35		49
TOTAL	217,033,562.27	75	76	34	270	4	384

Nº. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2018	AUTORIZADO 2018 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN XALAPA														
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	112	11912	7361	63102	2,298,499.80	0.00	2,298,499.80	0.00	\$0.00			96%	0%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	24,350.64	1,933.49	\$0.00			100%	0%
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	357,918.53	0.00	357,918.53	0.00	\$0.00			100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	135,384.48	0.00	135,384.48	0.00	\$0.00			65%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	118,513.44	0.00	118,513.44	0.00	\$0.00			65%	0%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	705,058.97	0.00	705,058.97	0.00	\$0.00			100%	0%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	140,000.00	0.00	140,000.00	69,905.00	\$0.00			100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	130,000.00	0.00	130,000.00	64,880.00	\$0.00			100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	286.43	0.00	286.43	286.43	\$0.00			100%	0%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	648,688.98	0.00	648,688.98	193,120.71	\$68,638.99			90%	11%
TOTAL FONDO 112						\$4,558,701.27	\$0.00	\$4,558,701.27	\$330,125.63	\$68,638.99	\$0.00		95%	2%
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	37,685.92	0.00	37,685.92	0.00	\$0.00			100%	0%
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	1,268.79	0.00	1,268.79	1,268.79	\$0.00			100%	0%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	85,259.18	0.00	85,259.18	19,302.24	\$0.00			100%	0%
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	57,311.70	0.00	57,311.70	6,841.61	\$0.00			100%	0%
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	96,918.38	0.00	96,918.38	0.00	\$0.00			100%	0%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	1,017,050.02	0.00	1,017,050.02	110,335.98	\$94,638.72			93%	9%
TOTAL FONDO 115						\$1,295,493.99	\$0.00	\$1,295,493.99	\$137,748.62	\$94,638.72	\$0.00		99%	7%

141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	59,783.35	0.00	59,783.35	0.00	\$0.00		100%	0%	
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videoconferencias de la USBI región Xalapa	131	11969	7141	56108	0.00	3,232.57	3,232.57	0.00	\$0.00		100%	0%	
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	107,415.00	0.00	107,415.00	0.00	\$0.00	107,415.00	TO XALM/016/18	0%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	71,728.63	0.00	71,728.63	0.00	\$0.00			100%	0%
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	131	11215	7141	16129	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	\$0.00			100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18401	200,000.00	0.00	200,000.00	98,088.75	\$0.00			100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	168,094.80	0.00	168,094.80	85,958.65	\$0.00			100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18404	364.74	0.00	364.74	0.00	\$0.00			100%	0%
165001	Construcción de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neurootología	131	11505	7141	17162	35.50	0.00	35.50	0.00	\$0.00			100%	0%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinilica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	131	11112	7141	17105	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	\$41,726.41			100%	73%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinilica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	131	11112	7141	16107	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	\$22,155.09			100%	74%
171021	Mantenimiento a servicios sanitarios del Centro de Idiomas	131	11802	7141	18401	160,000.00	0.00	160,000.00	155,466.74	\$126,714.99			100%	79%
171023	Ampliación y Remodelación del laboratorio de Materiales	131	11102	7141	15102	16,431.37	0.00	16,431.37	16,431.37	\$16,431.37			100%	100%
171023	Ampliación y Remodelación del laboratorio de Materiales	131	11102	7141	16208	883,568.63	0.00	883,568.63	433,568.22	\$862,085.26			100%	98%
171034	Sustitución de piso y trabajos de carpintería en el Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 131						\$1,857,772.02	\$3,232.57	\$1,861,004.59	\$876,513.73	\$1,069,113.12	\$107,415.00		82%	57%
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	22,213.50	0.00	22,213.50	0.00	\$0.00	22,213.50	TO XAL/007/18	100%	0%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	34,747.30	0.00	34,747.30	33,139.39	\$0.00			100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	75,389.73	0.00	75,389.73	19,816.74	\$0.00			100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	284,049.78	0.00	284,049.78	96,377.12	\$0.00			100%	0%
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	1,857.20	0.00	1,857.20	0.00	\$0.00			100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	86,074.78	0.00	86,074.78	0.00	\$0.00			100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	254,435.74	0.00	254,435.74	145,080.84	\$220,892.12			100%	87%
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	92,571.50	0.00	92,571.50	56,067.25	\$56,067.25			100%	61%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14147	3,824.78	0.00	3,824.78	3,824.61	\$0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	132	11701	7141	14240	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%

171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	132	11701	7141	14241	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
171010	Mantenimiento general y Rehabilitación de la cubierta del Edificio "D Región Xalapa"	132	11108	7141	14107	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	\$200,000.00			100%	100%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14103	0.00	82,703.80	82,703.80	0.00	\$0.00			0%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14116	0.00	55,296.87	55,296.87	0.00	\$0.00			0%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14201	0.00	36,335.68	36,335.68	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 132						\$1,115,164.31	\$524,336.35	\$1,639,500.66	\$554,305.95	\$476,959.37	\$22,213.50		83%	29%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14141	14,251.33	0.00	14,251.33	7,125.68	\$0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14140	2,603.84	0.00	2,603.84	0.00	\$0.00			100%	0%
171010	Mantenimiento general y Rehabilitación de la cubierta del Edificio "D Región Xalapa"	133	11108	7141	14107	200,000.00	0.00	200,000.00	198,634.94	\$198,634.94			100%	99%
181001	Análisis estructural del Edificio D de la Facultad de de Arquitectura	133	11108	7141	14107	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103	0.00	637,318.97	637,318.97	0.00	\$0.00			0%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14201	0.00	555,032.01	555,032.01	0.00	\$0.00			0%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14116	0.00	633,312.67	633,312.67	0.00	\$0.00			0%	0%
181006	Trabajos de Remodelación en el área de simuladores de Ciencias de la Salud, región Xalapa	133	11402	7141	14160	0.00	316,390.00	316,390.00	0.00	\$0.00			25%	0%
TOTAL FONDO 133						\$216,855.17	\$2,242,053.65	\$2,458,908.82	\$205,760.62	\$198,634.94	\$0.00		65%	8%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63227	1,016,183.54	0.00	1,016,183.54	212,967.68	\$0.00			100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63228	1,065,669.94	0.00	1,065,669.94	126,850.29	\$0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63102	738,954.99	0.00	738,954.99	469,621.24	\$0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63226	18,033.52	0.00	18,033.52	1.17	\$0.00			100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63232	1,402,843.57	0.00	1,402,843.57	100,071.30	\$0.00	800,000.00		100%	0%
TOTAL FONDO 273						\$4,241,685.56	\$0.00	\$4,241,685.56	\$909,511.68	\$0.00	\$800,000.00		99%	0%
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	585,568.30	0.00	585,568.30	393,356.64	\$0.00			100%	0%
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	1,912,335.79	0.00	1,912,335.79	0.00	\$0.00			0%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacios de las Facultades Teatro y Danza	276	11603	7141	46117	404,393.83	0.00	404,393.83	202,196.91	\$41,475.98			100%	10%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacios de las Facultades Teatro y Danza	276	11605	7141	46117	404,393.83	0.00	404,393.83	202,196.90	\$41,475.98			100%	10%
TOTAL FONDO 276						\$3,306,691.75	\$0.00	\$3,306,691.75	\$797,750.45	\$82,951.96	\$0.00		67%	3%
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	165.17	0.00	165.17	0.00	\$0.00	165.17	TO XAL/007/18	100%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	301,920.79	0.00	301,920.79	150,789.47	\$0.00			100%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	409,109.17	0.00	409,109.17	257,977.85	\$0.00			100%	0%
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	679,566.82	0.00	679,566.82	35,286.61	\$35,284.11			100%	5%
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7141	63103	32,369.00	0.00	32,369.00	0.00	\$0.00			100%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	1,010,250.00	0.00	1,010,250.00	632,539.66	\$725,384.29			100%	72%
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	203,857.00	0.00	203,857.00	0.00	\$0.00	203,857.00	TO XALM/015/18	0%	0%
TOTAL FONDO 277						\$2,637,237.95	\$0.00	\$2,637,237.95	\$1,076,593.59	\$760,668.40	\$204,022.17		83%	29%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	294	11912	7361	63102	3,379,255.98	0.00	3,379,255.98	2,948,198.97	\$0.00			100%	0%

091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	243,498.01	0.00	243,498.01	0.00	\$0.00			100%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	243,498.10	0.00	243,498.10	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 294						\$3,866,252.09	\$0.00	\$3,866,252.09	\$2,948,198.97	\$0.00	\$0.00		100%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	12,388,456.74	0.00	12,388,456.74	6,193,379.67	\$0.00			45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	12,386,759.33	0.00	12,386,759.33	6,193,379.65	\$0.00			45%	0%
TOTAL FONDO 295						\$24,775,216.07	\$0.00	\$24,775,216.07	\$12,386,759.32	\$0.00	\$0.00		45%	0%
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	430,326.47	0.00	430,326.47	430,322.81	\$0.00			100%	0%
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	660,352.97	0.00	660,352.97	0.00	\$0.00	660,352.97	TO XALM/019/18	100%	0%
151518	Mantenimiento a espacios y en el patio central del Instituto de Históricas Sociales	298	11214	7141	61101	300,678.30	0.00	300,678.30	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 298						\$1,391,357.74	\$0.00	\$1,391,357.74	\$430,322.81	\$0.00	\$660,352.97		67%	0%
094010	Construcción de la sede UV Intercultural Espinal	722	11704	7361	46119	1,178,081.00	0.00	1,178,081.00	1,171,280.62	\$1,171,280.62	6,800.38	DO0898/18	100%	99%
TOTAL FONDO 722						\$1,178,081.00	\$0.00	\$1,178,081.00	\$1,171,280.62	\$1,171,280.62	\$6,800.38		100%	99%
151001	Construcción del Edificio de Aulas, para la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa	725	11304	7361	63286	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181004	Construcción de cisterna para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, Región Xalapa	725	11927	7361	63102	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181005	Rehabilitación Integral del Centro Cultural "Casa del Lago 1ra. Etapa, Región Xalapa	725	11977	7141	63103	0.00	4,666,666.67	4,666,666.67	0.00	\$0.00			0%	0%
181011	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11101	7141	61101	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181012	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11109	7141	61101	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181013	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11927	7141	61101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181014	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11309	7141	61101	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181015	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11927	7141	61101	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181016	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11702	7141	61101	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181017	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11204	7141	61101	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181018	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11902	7141	61101	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181020	Construcción 1A Etapa de muros de contención y escaleras en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	725	11927	7361	63286	0.00	590,733.12	590,733.12	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 725						\$0.00	\$12,037,399.79	\$12,037,399.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	1,337,923.97	0.00	1,337,923.97	936,534.92	\$0.00			100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	107,047.28	0.00	107,047.28	107,017.28	\$0.00			100%	0%
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	388,063.13	0.00	388,063.13	263.32	\$0.00			100%	0%

141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	67,268.25	0.00	67,268.25	31,955.06	\$0.00			100%	0%
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	27,150.93	0.00	27,150.93	27,001.36	\$0.00			100%	0%
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	61101	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	128,134.07	0.00	128,134.07	0.00	\$0.00	128,134.07	TO XALM/017/18	100%	0%
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	187,987.11	0.00	187,987.11	111,576.68	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 732						\$7,586,474.74	\$0.00	\$7,586,474.74	\$1,214,348.62	\$0.00	\$128,134.07		39%	0%
161012	Rehabilitación del Museo de Antropología Xalapa	735	11212	7141	63241	1,550,485.62	0.00	1,550,485.62	971,558.04	\$1,430,578.05			100%	92%
TOTAL FONDO 735						\$1,550,485.62	\$0.00	\$1,550,485.62	\$971,558.04	\$1,430,578.05	\$0.00		100%	92%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63226	151,763.38	0.00	151,763.38	0.00	\$0.00			89%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63228	2,046,153.58	0.00	2,046,153.58	0.00	\$0.00			0%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural.	736	11912	7361	63242	2,117,010.92	0.00	2,117,010.92	1,698,303.99	\$2,110,348.37			98%	100%
TOTAL FONDO 736						\$4,314,927.88	\$0.00	\$4,314,927.88	\$1,698,303.99	\$2,110,348.37	\$0.00		62%	49%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición ubicado en Región Xalapa	738	11405	7361	63103	0.40	0.00	0.40	0.00	\$0.00			100%	0%
151509	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	738	11501	7141	61101	424,534.17	0.00	424,534.17	279,058.48	\$404,995.86	19,538.31	TO XALM/035/18 23/05/18	100%	95%
151510	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias de la Salud	738	11401	7141	61101	8,785.45	0.00	8,785.45	3,103.07	\$3,103.07	5,682.38	TO XALM/034/18 24/05/18	100%	35%
151511	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Artes	738	11601	7141	61101	2,828.32	0.00	2,828.32	1,232.01	\$1,232.01	1,596.31	TO XALM/033/18 24/05/18	100%	44%
171007	Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	738	11927	7361	63102	545,950.93	0.00	545,950.93	379,442.93	\$542,070.02			100%	99%
TOTAL FONDO 738						\$982,099.27	\$0.00	\$982,099.27	\$662,836.49	\$951,400.96	\$26,817.00		100%	97%
121020	Ampliación del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolución analítica, Región Xalapa	746	11113	7361	63286	861,361.65	0.00	861,361.65	665,656.83	\$858,083.98	3,277.67	SIN T.O YA QUE TIENEN OTROS FONDOS/ REINTEGROS A LA TESOFE	100%	100%
131008	3a etapa (cubículos del edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBOTECA	746	11508	7361	63286	1,499,156.92	0.00	1,499,156.92	1,477,375.03	\$1,477,375.03	21,781.89	SIN T.O YA QUE TIENEN OTROS FONDOS/ REINTEGROS A LA TESOFE	100%	99%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición, Región Xalapa	746	11405	7361	63286	808,400.00	0.00	808,400.00	808,334.87	\$808,334.87	65.13	SIN T.O YA QUE TIENEN OTROS FONDOS/ REINTEGROS A LA TESOFE	100%	100%
151001	Construcción del Edificio de Aulas, para la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa	746	11304	7361	63286	3,996,761.38	0.00	3,996,761.38	3,996,741.96	\$3,996,741.96	19.42	SIN T.O YA QUE TIENEN OTROS FONDOS/ REINTEGROS A LA TESOFE	100%	100%
171011	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11108	7141	61101	1,315,508.22	0.00	1,315,508.22	1,051,698.61	\$1,311,800.43	3,707.79	TO XALM021/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171012	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11106	7141	61101	398,304.21	0.00	398,304.21	398,158.53	\$398,158.53	145.68	TO XALM/022/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171013	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11501	7141	61101	515,003.94	0.00	515,003.94	496,331.77	\$496,331.77	18,672.17	TO XALM/023/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	96%
171014	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11601	7141	61101	343,066.93	0.00	343,066.93	336,605.76	\$336,605.76	6,461.17	TO XAL/010/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	98%

171015	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11201	7141	61101	569,730.07	0.00	569,730.07	287,338.72	\$287,338.72	282,391.35	TO XALM/024/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	50%
171016	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11980	7141	61101	506,874.38	0.00	506,874.38	307,664.77	\$506,829.19	45.19	TO XALM025/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171017	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11927	7141	61101	827,438.28	0.00	827,438.28	827,257.39	\$827,257.39	180.89	TO XAL/011/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171018	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11902	7141	61101	198,787.00	0.00	198,787.00	188,582.13	\$188,582.13	10,204.87	TO XALM/026/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	95%
171019	Programa Anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11911	7141	61101	478,279.17	0.00	478,279.17	444,588.85	\$444,588.85	33,690.32	TO XALM/027/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	93%
171020	Construcción de sala de auditoria, control y resguardo de expedientes de obra publica en la Unidad Central, Región Xalapa	746	11912	7361	63286	819,722.71	0.00	819,722.71	406,279.91	\$816,141.26	3,581.45	TO XAL/009/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171027	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11101	7141	61101	498,577.86	0.00	498,577.86	478,682.24	\$478,682.24	19,895.62	TO XALM/028/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	96%
171028	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11401	7141	61101	819,588.95	0.00	819,588.95	818,918.81	\$818,918.81	670.14	TO XALM/029/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171029	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11202	7141	61101	697,923.98	0.00	697,923.98	696,780.49	\$696,780.49	1,143.49	TO XALM/030/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171030	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11301	7141	61101	447,837.46	0.00	447,837.46	447,078.41	\$447,078.41	759.05	TO XALM/031/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
171031	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	746	11302	7141	61101	548,813.62	0.00	548,813.62	548,813.56	\$548,813.56	0.06	TO XALM/032/18	100%	100%
171035	Rehabilitación de plazoleta y muro de contención en la Unidad Central	746	11902	7141	63286	897,578.02	0.00	897,578.02	860,821.97	\$860,821.97	36,756.05	TO XALM/020/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	96%
TOTAL FONDO 746						\$17,048,714.75	\$0.00	\$17,048,714.75	\$15,543,710.61	\$16,605,265.35	\$443,449.40		100%	97%
171033	Remodelación y Adecuación de espacios en la Fac.de contaduría y Administración, Región Xalapa	758	11301	7141	63103	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,591,928.96	\$0.00			15%	0%
TOTAL FONDO 758						\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$3,591,928.96	\$0.00	\$0.00		15%	0%
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	75,281.82	0.00	75,281.82	0.00	\$0.00			100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	2,074.64	0.00	2,074.64	0.00	\$0.00			100%	0%
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	37,831.94	0.00	37,831.94	0.00	\$0.00			100%	0%
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	37,831.25	0.00	37,831.25	0.00	\$0.00			100%	0%
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	27,688.33	0.00	27,688.33	0.00	\$0.00			100%	0%
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	17,023.71	0.00	17,023.71	0.00	\$0.00			100%	0%

141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	\$0.00		100%	0%
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	9,281.11	0.00	9,281.11	0.00	\$0.00		100%	0%
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	\$0.00		0%	0%
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	66,483.27	0.00	66,483.27	0.00	\$0.00		100%	0%
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	811	11701	7141	61101	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	\$0.00		100%	0%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	574,749.80	0.00	574,749.80	273,794.13	\$24,492.63		100%	4%
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	811	11919	7141	34309	172,962.13	0.00	172,962.13	83,577.51	\$0.00		60%	0%
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sótano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	265,000.00	0.00	265,000.00	130,086.71	\$0.00		100%	0%
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	66.40	0.00	66.40	0.00	\$0.00		100%	0%
TOTAL FONDO 811						\$2,631,194.40	\$0.00	\$2,631,194.40	\$487,458.35	\$24,492.63	\$0.00	93%	1%
121015	Construcción del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Región Xalapa	812	11711	7361	63102	2,101,389.58	0.00	2,101,389.58	1,148,819.24	\$445,797.43		50%	21%
131008	2a Y 3a Etapa (Cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	812	11508	7361	63102	366,596.00	0.00	366,596.00	0.00	\$0.00		0%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	315,580.58	0.00	315,580.58	0.00	\$0.00		50%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	855,273.63	0.00	855,273.63	427,636.82	\$0.00		100%	0%
131516	Adecuación de espacio en la Dirección de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	96,265.35	0.00	96,265.35	0.00	\$0.00		90%	0%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14347	8,968.85	0.00	8,968.85	6,278.19	\$0.00		98%	0%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14348	4,925.81	0.00	4,925.81	3,448.07	\$0.00		98%	0%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14349	9,005.43	0.00	9,005.43	6,169.92	\$0.00		98%	0%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cideo Conferencia de la USBI Región Xalapa	812	11911	7141	45106	1,592.89	0.00	1,592.89	0.00	\$0.00		100%	0%
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	5.86	0.00	5.86	0.00	\$0.00		100%	0%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	453,741.70	0.00	453,741.70	125,703.11	\$0.00		100%	0%
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	\$0.00		0%	0%
151007	Suministro y Colocación del Sistema Automatizado Contra Incendios en Área de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	\$0.00		100%	0%
151010	Remodelación de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	66,699.35	0.00	66,699.35	0.00	\$0.00		100%	0%
151500	Rehabilitación e incremento de luminaria en área exterior, construcción de drenaje y conectar a red principal en área de venta de alimentos y rehabilitación de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	286,930.39	0.00	286,930.39	0.00	\$0.00		100%	0%

161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	812	11920	7141	61101	45,310.59	0.00	45,310.59	22,619.84	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 812						\$4,725,166.01	\$0.00	\$4,725,166.01	\$1,740,675.19	\$445,797.43	\$0.00		78%	9%
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	813	11204	7141	14121	40,293.99	0.00	40,293.99	0.00	\$0.00			100%	0%
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	813	11911	7141	51103	81.15	0.00	81.15	0.00	\$0.00			100%	0%
161011	Adecuación de espacio para el laboratorio de Unidad quirúrgica animal	813	11408	7141	24299	5,209.12	0.00	5,209.12	5,134.83	\$0.00			100%	0%
161016	Adecuación e Instalación eléctrica del laboratorio de docencia de mecánica (saña de usos múltiples) y laboratorio de investigación de óptica en la Facultad de Física.	813	11106	7141	14105	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
171003	Mantenimiento General Edificio E (aulas) Facultad de Medicina	813	11402	7141	14160	55,642.54	0.00	55,642.54	37,554.77	\$53,690.59			100%	96%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	813	11112	7141	61101	320,000.00	0.00	320,000.00	319,863.25	\$230,531.18			100%	72%
171006	Mantenimiento a foro, centro de computo y cambio de duela en la Sala I y Sala e la Facultad de Teatro	813	11605	7141	14193	220,488.80	0.00	220,488.80	218,799.83	\$136,807.08			0%	62%
174004	Mantenimiento a UVI Ixhuatlán en la Región Poza Rica	813	11704	7141	61101	801,500.00	0.00	801,500.00	800,775.79	\$324,378.40			100%	40%
174005	Mantenimiento a UI Espinal en la región Poza Rica	813	11704	7141	61101	275,900.00	0.00	275,900.00	274,012.76	\$174,521.51			100%	63%
TOTAL FONDO 813						\$1,779,115.60	\$0.00	\$1,779,115.60	\$1,656,141.23	\$919,928.76	\$0.00		78%	52%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videoconferencias de la USBI región Xalapa	814	11911	7141	56109	38,557.00	0.00	38,557.00	0.00	\$0.00			100%	0%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videoconferencias de la USBI región Xalapa	814	11911	7141	45106	20,123.43	0.00	20,123.43	0.00	\$0.00			100%	0%
161002	Remodelación y Sustitución de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	814	11902	7141	63103	74,916.00	0.00	74,916.00	74,915.34	\$74,915.34	0.66	TO XAL/012/18 4/06/18	100%	100%
171002	Trabajos de reposición en Instalaciones sanitarias y pluviales en los Institutos de Investigaciones	814	11927	7141	51102	29,510.07	0.00	29,510.07	7,653.09	\$7,653.09	21,856.98	TO XAL/013/18	100%	26%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	814	11112	7141	25299	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	\$31,714.68			100%	74%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	814	11919	7141	34309	109,341.19	0.00	109,341.19	0.00	\$0.00			0%	0%
171024	Mantenimiento General en las oficinas de la dirección General de recursos Humanos	814	11957	7141	55107	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
171026	Mantenimiento baños, pintura escalera y fosa séptica	814	11976	7141	41101	211,540.38	0.00	211,540.38	211,540.38	\$181,433.48			100%	86%
171032	Rehabilitación de cubierta de domos arco cañón del Museo de Antropología	814	11212	7141	42101	111.47	0.00	111.47	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 814						\$707,099.54	\$0.00	\$707,099.54	\$337,108.81	\$295,716.59	\$21,857.64		88%	42%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videoconferencias de la USBI región Xalapa	818	11911	7141	45106	0.00	23,111.00	23,111.00	0.00	\$0.00			100%	0%
181002	Mantenimiento de Impermeabilización del Techo del Edificio de la Usbi	818	11976	7141	41101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181007	Mantenimiento a servicios sanitarios de la Facultad de Derecho	818	11701	7141	14220	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181008	Trabajos e albañilería ,pintura y desmantelamiento de lámpara existente y sustitución por LED en la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	818	11928	7141	47102	0.00	154,999.32	154,999.32	0.00	\$0.00			100%	0%
181009	Mantenimiento en aulas del edificio B de la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14240	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
181009	Mantenimiento en aulas del edificio B de la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14241	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 818						\$0.00	\$1,048,110.32	\$1,048,110.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		40%	0%
121000	Conectividad (voz y datos) de construcción del Edificio para el Laboratorio de Investigación y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	912	11927	7361	63102	48,908.30	0.00	48,908.30	0.00	\$0.00			100%	0%

121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliación del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA)	912	11113	7361	63103	35,558.68	0.00	35,558.68	12,593.06	\$29,582.36			100%	83%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	\$0.00			10%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	\$0.00			15%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	\$0.00			15%	0%
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelación y ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	912	11410	7361	63103	11,482.08	0.00	11,482.08	8,687.12	\$0.00			100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición Región Xalapa	912	11405	7361	63103	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	912	11704	7361	49316	125,703.07	0.00	125,703.07	0.00	\$0.00			0%	0%
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	21,344.94	0.00	21,344.94	0.00	\$0.00			100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	19,957.71	0.00	19,957.71	0.00	\$0.00			100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	\$0.00			100%	0%
151001	Construcción de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	912	11304	7361	63102	128,464.71	0.00	128,464.71	0.00	\$0.00			40%	0%
151004	Mantenimiento General del Museo de antropología	912	11212	7141	61101	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
151005	Remodelación y Mantenimiento del Instituto de Antropología	912	11211	7141	61101	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
161002	Remodelación y Sustitución de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	912	11902	7141	63103	758.25	0.00	758.25	0.00	\$0.00	0.00	TO XAL/012/18 4/06/18	100%	0%
171007	Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	912	11927	7361	63102	196,633.01	0.00	196,633.01	0.00	\$0.00			25%	0%
TOTAL FONDO 912						\$7,488,281.86	\$90,000.00	\$7,578,281.86	\$21,280.18	\$29,582.36	\$0.00		49%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	913	11912	7361	63242	3,413,727.67	0.00	3,413,727.67	2,185,926.85	\$3,121,527.09			100%	91%
TOTAL FONDO 913						\$3,413,727.67	\$0.00	\$3,413,727.67	\$2,185,926.85	\$3,121,527.09	\$0.00		100%	91%
141556	Ampliación de la red eléctrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agrícolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	36,352.56	0.00	36,352.56	120.65	\$0.00			100%	0%
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	922	11922	7141	34496	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
151501	Remodelación y Adecuación de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agrícolas	922	11503	7141	34471	12,503.80	0.00	12,503.80	0.00	\$0.00			100%	0%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	922	11919	7361	34485	129,272.76	0.00	129,272.76	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 922						\$218,129.12	\$0.00	\$218,129.12	\$120.65	\$0.00	\$0.00		75%	0%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	953	11919	7361	34437	58,459.92	0.00	58,459.92	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 953						\$58,459.92	\$0.00	\$58,459.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$107,444,385.30	\$15,945,132.68	\$123,389,517.98	\$51,936,269.96	\$29,857,523.71	\$2,421,062.13		72%	24%
REGIÓN VERACRUZ														
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	483,595.29	0.00	483,595.29	177,081.61	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 112						\$483,595.29	\$0.00	\$483,595.29	\$177,081.61	\$0.00	\$0.00		100%	0%
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto, y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	218,907.72	0.00	218,907.72	163,301.86	\$0.00			100%	0%

162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	115	22101	7361	46112	1,358,329.36	0.00	1,358,329.36	788,864.46	\$0.00			75%	0%
TOTAL FONDO 115						\$1,577,237.08	\$0.00	\$1,577,237.08	\$952,166.32	\$0.00	\$0.00		88%	0%
152000	Construcción de jaula de bateo en la Facultad de Educación física en la Región Veracruz	131	22402	7361	41204	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	\$0.00	28,000.00	TO VER/017/18	0%	0%
152001	Conclusión de la construcción de aulas y escaleras en la Facultad de Administración de la Región Veracruz	131	22901	7141	16144	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
162006	Mantenimiento general al Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería	131	22901	7141	16232	84,108.07	0.00	84,108.07	30,423.46	\$54,781.75			100%	65%
162012	Remodelación y rehabilitación de laboratorio de análisis clínicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	131	22907	7141	34202	136,687.75	0.00	136,687.75	95,560.19	\$136,379.74			100%	100%
TOTAL FONDO 131						\$710,795.82	\$0.00	\$710,795.82	\$125,983.65	\$191,161.49	\$28,000.00		50%	27%
112007	Remodelación de Edificios en la Unidad de Ingeniería	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	85,086.52	21,524.26	\$0.00			100%	0%
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	132	22302	7361	14140	107,307.09	0.00	107,307.09	96,079.48	\$63,826.05			100%	59%
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	302,621.72	0.00	302,621.72	0.00	\$0.00	302,621.72	TO VER/054/18 06/06/2018	100%	0%
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	42,783.03	0.00	42,783.03	38,487.60	\$0.00			100%	0%
142037	Construcción de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	46,684.42	0.00	46,684.42	4.00	\$4.00	46,680.42	TO VER/050/18 28/05/18	100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	208,395.27	0.00	208,395.27	205,600.57	\$110,454.40			100%	53%
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
152017	Construcción de Clínica dental y aula	132	22401	7361	14161	140,000.00	0.00	140,000.00	133,476.04	\$133,476.04			100%	95%
162004	Adecuación de espacio para el suministro e instalación de elevador en la Facultad de Medicina	132	21402	7141	14160	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	\$9,339.23			45%	1%
TOTAL FONDO 132						\$2,267,878.05	\$0.00	\$2,267,878.05	\$1,695,171.95	\$317,099.72	\$349,302.14		94%	14%
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz	133	22302	7361	14140	0.00	668,000.00	668,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
142037	Construcción de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	133	21402	7361	14160	3,169.23	0.00	3,169.23	0.00	\$0.00	3,169.23	TO VER/050/18 28/05/18	100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	133	22401	7141	14161	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	\$471,861.29			0%	56%
152001	Conclusión de la construcción de aulas y escaleras en la Facultad de Administración de la Región Veracruz	133	21301	7361	14144	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14101	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	\$0.00			25%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14109	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	\$0.00			25%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14204	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	\$0.00			25%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14202	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	\$0.00			25%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14119	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	\$0.00			25%	0%
162004	Adecuación de espacios para el suministro e instalación de elevador en la Facultad de Medicina	133	21402	7141	14160	123,000.00	0.00	123,000.00	122,067.63	\$120,000.00			45%	98%
162005	Mantenimiento de redes eléctricas e baja y media tensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	133	21501	7141	14182	148,131.76	0.00	148,131.76	61,084.64	\$96,136.10			100%	65%
162010	Mantenimiento general en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación.	133	22402	7141	14166	3,639.49	0.00	3,639.49	0.00	\$0.00	3,639.49	TO VER/018/18	100%	0%
172004	Rehabilitación de barda perimetral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veracruz	133	21501	7141	14384	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	\$0.00	80,000.00	TO VER/051/18 28/05/18	0%	0%
172004	Rehabilitación de barda perimetral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veracruz	133	21501	7141	14182	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	\$0.00	80,000.00	TO VER/051/18 28/05/18	0%	0%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14101	158,838.22	0.00	158,838.22	158,838.22	\$158,838.22			100%	100%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14111	89,793.47	0.00	89,793.47	19,431.52	\$19,431.52			100%	22%

172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14107	49,197.00	0.00	49,197.00	0.00	\$0.00			100%	0%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14240	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14220	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
182000	Mantenimiento a edificios en la Facultad de Contaduría	133	22302	7141	14140	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
182001	Conclusión de mantenimiento de pintura en la Facultad de Contaduría . Veracruz	133	22302	7141	14140	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 133						\$2,252,130.17	\$1,629,000.00	\$3,881,130.17	\$1,211,422.01	\$866,267.13	\$166,808.72		56%	22%
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	253,650.66	0.00	253,650.66	172,715.69	\$0.00			100%	0%
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	311,756.02	0.00	311,756.02	0.00	\$0.00	311,756.02	TO VER/019/18	100%	0%
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	23,192.78	0.00	23,192.78	0.00	\$0.00	23,192.78	TO VER/020/18	100%	0%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	148,001.89	0.00	148,001.89	19,499.18	\$93,500.12			100%	63%
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	12.61	0.00	12.61	0.00	\$0.00	12.61	TO VER/021/18	100%	0%
TOTAL FONDO 277						\$736,613.96	\$0.00	\$736,613.96	\$192,214.87	\$93,500.12	\$334,961.41		100%	13%
182002	Conclusión de laboratorio aula y centro de computo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz	725	22402	7361	63102	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 725						\$0.00	\$3,700,000.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	96,922.31	0.00	96,922.31	29,760.80	\$0.00			100%	0%
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	3,620.97	0.00	3,620.97	0.00	\$0.00	3,620.97	TO VER/042/18 25/05/18	100%	0%
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	109,134.09	0.00	109,134.09	52,104.99	\$0.00			100%	0%
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	27,904.61	0.00	27,904.61	12,474.64	\$0.00			100%	0%
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	33,368.67	0.00	33,368.67	0.00	\$0.00	33,368.67	TO VER/043/18	100%	0%
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	105,865.71	0.00	105,865.71	55,658.85	\$55,658.85			100%	53%
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	1,247.18	0.00	1,247.18	0.00	\$0.00	1,247.18	TO VER/044/18 25/05/18	100%	0%
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	12,766.29	0.00	12,766.29	0.00	\$0.00	0.00	TO VER/045/18 25/05/18	100%	0%
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	92,848.24	0.00	92,848.24	88,259.98	\$0.00			100%	0%
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	550,000.00	0.00	550,000.00	245,661.36	\$0.00			100%	0%
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	124,435.42	0.00	124,435.42	20,283.05	\$0.00			100%	0%
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	93,898.54	0.00	93,898.54	0.00	\$0.00	93,898.54	TO VER/046/18 25/05/18	100%	0%
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	186,311.50	0.00	186,311.50	0.00	\$0.00	186,311.50	TO VER/047/18 25/05/18	100%	0%
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	145,328.36	0.00	145,328.36	95,762.38	\$0.00			100%	0%
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	78,933.15	0.00	78,933.15	39,640.27	\$0.00			100%	0%
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103	17,866.76	0.00	17,866.76	4,714.30	\$4,714.30	13,152.46	TO VER/048/18 28/05/18	100%	26%

142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103	130,831.19	0.00	130,831.19	1,219.18	\$1,219.18	129,612.01	TO VER/049/18 28/05/18	100%	1%
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	129,744.18	\$0.00			100%	0%
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 732						\$3,661,282.99	\$0.00	\$3,661,282.99	\$775,283.98	\$61,592.33	\$461,211.33		78%	2%
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	738	22101	7141	61101	347,340.52	0.00	347,340.52	76,033.24	\$174,349.43	172,991.09	TO VER/052/18 31/05/18	100%	50%
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de computo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	738	22402	7361	63103	337,802.39	0.00	337,802.39	324,465.69	\$324,465.69	13,336.70	TO VER/053/18 31/05/18	100%	96%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	738	22401	7361	63103	133,494.90	0.00	133,494.90	133,494.90	\$133,494.90			100%	100%
TOTAL FONDO 738						\$818,637.81	\$0.00	\$818,637.81	\$533,993.83	\$632,310.02	\$186,327.79		100%	77%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	746	22101	7361	63285	459,097.72	0.00	459,097.72	459,097.50	\$459,097.50	0.22	TO VER/040/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	746	22101	7361	63286	382,745.18	0.00	382,745.18	382,745.18	\$382,745.18	0.00	TO VER/040/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172005	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	21404	7141	61101	158,828.95	0.00	158,828.95	158,828.95	\$158,828.95	0.00	TO VER/024/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172006	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22403	7141	61101	280,000.00	0.00	280,000.00	279,927.85	\$279,927.85	72.15	TO VER/030/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172007	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	21403	7141	61101	343,656.46	0.00	343,656.46	336,402.68	\$336,402.68	7,253.78	TO VER/031/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	98%
172008	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22402	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	299,995.45	\$299,995.45	4.55	TO VER/032/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172009	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	21407	7141	61101	370,001.77	0.00	370,001.77	370,001.46	\$370,001.46	0.31	TO VER/033/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172010	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	22102	7141	61101	249,966.23	0.00	249,966.23	249,944.88	\$249,944.88	21.35	TO VER/025/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172011	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22101	7141	61101	378,524.70	0.00	378,524.70	378,524.70	\$378,524.70	0.00	TO VER/034/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172012	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	21301	7141	61101	238,959.78	0.00	238,959.78	238,959.78	\$238,959.78	0.00	TO VER/026/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172013	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	21501	7141	61101	199,934.56	0.00	199,934.56	199,934.56	\$199,934.56	0.00	TO VER/027/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172014	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22201	7141	61101	249,620.53	0.00	249,620.53	222,196.58	\$222,196.58	27,423.95	TO VER/035/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	89%
172015	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	22801	7141	61101	264,161.13	0.00	264,161.13	255,216.16	\$255,216.16	8,944.97	TO VER/028/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	97%
172016	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22202	7141	61101	106,798.10	0.00	106,798.10	103,695.86	\$103,695.86	3,102.24	TO VER/036/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	97%
172017	Programa anual de Mantenimiento Región Veracruz	746	22904	7141	61101	309,545.14	0.00	309,545.14	284,274.05	\$284,274.05	25,271.09	TO VER/029/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	92%
172018	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22906	7141	61101	347,479.72	0.00	347,479.72	347,478.46	\$347,478.46	1.26	TO VER/037/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172019	Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz	746	22907	7141	61101	409,949.38	0.00	409,949.38	409,801.60	\$409,801.60	147.78	TO VER/038/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%

172021	Sustitución de edificio A y B en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz (1a Etapa)	746	22101	7361	63286	4,485,620.90	0.00	4,485,620.90	4,484,661.32	\$4,484,661.32	959.58	TO VER/041/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
172023	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en la Facultad de Contaduría. Región Veracruz	746	22302	7141	63286	198,983.20	0.00	198,983.20	198,983.20	\$198,983.20	0.00	TO VER/039/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
TOTAL FONDO 746						\$9,733,873.45	\$0.00	\$9,733,873.45	\$9,660,670.22	\$9,660,670.22	\$73,203.23		100%	99%
172022	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Campus Mocambo, región Veracruz.	758	22906	7141	61101	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,087,226.50	\$0.00			45%	0%
TOTAL FONDO 758						\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,087,226.50	\$0.00	\$0.00		45%	0%
112017	Conclusión de la construcción del aula en la Facultad de Pedagogía, Veracruz	812	22202	7361	14121	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7361	14140	130,274.45	0.00	130,274.45	130,274.45	\$88,140.74			100%	68%
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	86.29	0.00	\$0.00			100%	0%
152021	Remodelación de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	319,883.27	0.00	319,883.27	168.51	\$168.51			100%	0%
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7141	14140	9,368.16	0.00	9,368.16	9,364.47	\$9,364.47			100%	100%
162003	Mantenimiento de Impermeabilización en la Clínica de Diagnóstico y sala de espera de la Facultad de Odontología.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 812						\$568,612.17	\$0.00	\$568,612.17	\$139,807.43	\$97,673.72	\$0.00		83%	17%
162011	Mantenimiento de la USBI Veracruz	813	22906	7141	41101	5,586.43	0.00	5,586.43	0.00	\$0.00	5,586.43	TO VER/022/18	100%	0%
TOTAL FONDO 813						\$5,586.43	\$0.00	\$5,586.43	\$0.00	\$0.00	\$5,586.43		100%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice-Rectoría Veracruz	814	22901	7141	51103	317,125.00	0.00	317,125.00	316,442.93	\$304,351.81			100%	96%
172001	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado en la USBI Veracruz	814	22906	7141	41101	208.61	0.00	208.61	0.00	\$0.00	208.61	TO VER/023/18	100%	0%
172003	Rehabilitación de auditorio y azotea en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Veracruz	814	21801	7141	13124	83,950.04	0.00	83,950.04	78,279.92	\$64,678.02			100%	77%
TOTAL FONDO 814						\$401,283.65	\$0.00	\$401,283.65	\$394,722.85	\$369,029.83	\$208.61		100%	92%
182003	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de contaduría, Región Veracruz incluye sustitución de elementos necesarios	818	22302	7141	61101	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 818						\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	\$0.00			0%	0%
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	\$0.00			100%	0%
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreón del Molino	912	21501	7141	45113	680,000.00	0.00	680,000.00	240,560.23	\$0.00			20%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoría Veracruz	912	22901	7141	49132	182,068.21	0.00	182,068.21	2,317.37	\$2,317.37			100%	1%
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	912	21501	7141	45113	139,600.18	0.00	139,600.18	0.00	\$0.00			100%	0%
172000	Reposición del sistema integral del aire acondicionado del edificio USBI Veracruz	912	22906	7141	61101	628,726.90	0.00	628,726.90	457,911.15	\$294,569.24			100%	47%
TOTAL FONDO 912						\$1,734,185.29	\$0.00	\$1,734,185.29	\$700,788.75	\$296,886.61	\$0.00		70%	17%
172002	Mantenimiento de instalaciones en el Instituto de Medicina Forense	921	22403	7141	13126	90,250.84	0.00	90,250.84	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 921						\$90,250.84	\$0.00	\$90,250.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$27,541,963.00	\$6,229,000.00	\$33,770,963.00	\$18,646,533.97	\$12,586,191.19	\$1,605,609.66		74%	37%
REGIÓN CORDOBA														
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	3,479.13	0.00	3,479.13	3,455.94	\$0.00			100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	3,354.07	0.00	3,354.07	3,187.54	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 112						\$6,833.20	\$0.00	\$6,833.20	\$6,643.48	\$0.00	\$0.00		100%	0%

143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	\$0.00	34,000.00	TO COR/012/18	100%	0%
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Región Orizaba	131	31101	7361	41204	4.31	0.00	4.31	0.00	\$0.00	4.31	TO COR/013/18	100%	0%
173008	Remodelación del centro de Idiomas Córdoba	131	32801	7141	18401	300,000.00	0.00	300,000.00	295,594.94	\$224,166.67			100%	75%
TOTAL FONDO 131						\$334,004.31	\$0.00	\$334,004.31	\$295,594.94	\$224,166.67	\$34,004.31		100%	67%
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	2,682.06	0.00	2,682.06	0.00	\$0.00			100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	13,594.02	0.00	13,594.02	1,143.55	\$2,287.11			100%	17%
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	271,872.66	0.00	271,872.66	0.00	\$0.00			100%	0%
153002	Mantenimiento Región Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14240	89,502.05	0.00	89,502.05	0.00	\$0.00			100%	0%
153002	Mantenimiento Región Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14220	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
183000	Mantenimiento a lucernario y plafón en el edificio de aulas de la Facultad de Contaduría, campus Ixtac	132	31701	7141	14240	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	\$0.00			100%	0%
183000	Mantenimiento a lucernario y plafón en el edificio de aulas de la Facultad de Contaduría, campus Ixtac	132	34301	7141	14140	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	\$0.00			100%	0%
183001	Reposición de transformador en la Vicerrectoría Orizaba	132	31701	7141	14241	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	\$20,000.00			100%	100%
TOTAL FONDO 132						\$597,650.79	\$145,000.00	\$742,650.79	\$21,143.55	\$22,287.11	\$0.00		100%	3%
143005	Construcción de Núcleos de sanitarios en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba Córdoba	133	31101	7361	14207	290,000.00	0.00	290,000.00	145,000.00	\$279,310.86			100%	96%
183003	Trabajos para poner en operación el edificio de talleres de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan	133	33101	7361	14119	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00	\$0.00			10%	0%
183003	Trabajos para poner en operación el edificio de talleres de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan	133	33101	7361	14101	0.00	388,200.00	388,200.00	0.00	\$0.00			10%	0%
TOTAL FONDO 133						\$290,000.00	\$500,000.00	\$790,000.00	\$145,000.00	\$279,310.86	\$0.00		55%	35%
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	40,156.74	0.00	40,156.74	34,759.28	\$34,759.28	5,397.46	TO COR/027/18 01/06/18	100%	87%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	801,554.08	0.00	801,554.08	224,369.94	\$0.00			100%	0%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	169,152.78	0.00	169,152.78	118,169.24	\$0.00			100%	0%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	1,260,212.61	0.00	1,260,212.61	1,091,938.33	\$1,159,275.52			100%	92%
TOTAL FONDO 277						\$2,271,076.21	\$0.00	\$2,271,076.21	\$1,469,236.79	\$1,194,034.80	\$5,397.46		100%	53%
113007	Conclusión de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	298	33101	7361	63102	19,762.22	0.00	19,762.22	0.00	\$0.00	19,762.22	TO COR/026/18 31/05/18	100%	0%
TOTAL FONDO 298						\$19,762.22	\$0.00	\$19,762.22	\$0.00	\$0.00	\$19,762.22		100%	0%
183002	Conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan Región Orizaba-Córdoba	725	33101	7361	63286	0.00	1,041,021.53	1,041,021.53	0.00	\$0.00			0%	0%
183003	Trabajos para poner en operación el edificio de talleres de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan	725	33101	7361	63286	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
183005	Programa anula de mantenimiento Institucional	725	34301	7141	61101	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
183006	Programa anula de mantenimiento Institucional	725	32101	7141	61101	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
183007	Programa anula de mantenimiento Institucional	725	37906	7141	611101	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 725						\$0.00	\$3,471,021.53	\$3,471,021.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	31401	7141	61101	53,277.67	0.00	53,277.67	0.00	\$0.00	53,277.67	TO COR/014/18	100%	0%
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	37906	7141	61101	30.71	0.00	30.71	0.00	\$0.00	30.71	TO COR/015/18	100%	0%
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	32,565.99	0.00	32,565.99	22,724.90	\$0.00			100%	0%

143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00		0%	0%	
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	455,728.15	0.00	455,728.15	314,014.81	\$0.00		100%	0%	
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	27,097.65	0.00	27,097.65	18,448.80	\$0.00		100%	0%	
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	175,564.95	0.00	175,564.95	0.00	\$0.00	175,564.95	TO COR/028/18	100%	0%
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	34,310.07	0.00	34,310.07	2,754.41	\$13,045.94	21,264.13	TO COR/029/18 08/06/2018	100%	38%
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	7,129.60	0.00	7,129.60	0.00	\$0.00	7,129.60	TO COR/030/18 08/06/2018	100%	0%
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 732						\$1,515,704.79	\$0.00	\$1,515,704.79	\$357,942.92	\$13,045.94	\$257,267.06		80%	1%
153010	Programa Anual de Mantenimiento Región Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	738	31801	7141	61101	10,224.14	0.00	10,224.14	0.00	\$0.00	10,224.14	TO COR/025/18 31/05/18	100%	0%
TOTAL FONDO 738						\$10,224.14	\$0.00	\$10,224.14	\$0.00	\$0.00	\$10,224.14		100%	0%
133013	Construcción de Modulo de aulas en el campus Ixtaczoquitlan	746	31905	7361	63286	2,468,656.21	0.00	2,468,656.21	2,468,469.83	\$2,468,469.83	186.38	TO COR/024/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173000	Programa anual de Mantenimiento Región Orizaba-Córdoba	746	31413	7141	61101	199,656.86	0.00	199,656.86	183,587.92	\$183,587.92	16,068.94	TO COR/020/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	92%
173001	Programa anual de Mantenimiento Región Orizaba-Córdoba	746	31401	7141	61101	357,168.73	0.00	357,168.73	357,058.19	\$357,058.19	110.54	TO COR/021/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173002	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	33401	7141	61101	493,236.15	0.00	493,236.15	492,381.68	\$492,381.68	854.47	TO COR/016/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173003	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	37906	7141	61101	498,017.79	0.00	498,017.79	498,008.67	\$498,008.67	9.12	TO COR/017/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173004	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	32906	7141	61101	449,409.78	0.00	449,409.78	368,979.61	\$429,433.82	19,975.96	TO COR/018/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	96%
173005	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	32801	7141	61101	249,442.36	0.00	249,442.36	249,442.04	\$249,442.04	0.32	TO COR/022/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173006	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	31801	7141	61101	199,899.55	0.00	199,899.55	199,898.86	\$199,898.86	0.69	TO COR/023/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
173007	Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Córdoba	746	31901	7141	61101	99,562.42	0.00	99,562.42	54,712.40	\$54,712.40	44,850.02	TO COR/019/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	55%
TOTAL FONDO 746						\$5,015,049.85	\$0.00	\$5,015,049.85	\$4,872,539.20	\$4,932,993.41	\$82,056.44		100%	98%
173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	36401	7361	63102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,063,067.87	\$0.00			25%	0%
173011	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	758	31101	7141	63103	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	\$0.00			5%	0%
TOTAL FONDO 758						\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,063,067.87	\$0.00	\$0.00		15%	0%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14220	121,179.40	0.00	121,179.40	84,825.58	\$0.00			100%	0%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14240	93,065.69	0.00	93,065.69	63,616.98	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 812						\$214,245.09	\$0.00	\$214,245.09	\$148,442.56	\$0.00	\$0.00		100%	0%
173009	Mantenimiento de estructura en la USBI Ixtaczoquitlan	814	37906	7141	41101	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 814						\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
183000	Mantenimiento a lucernario y plafón en el edificio de aulas de la Facultad de Contaduría, campus Ixtac	818	34301	7141	14140	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 818						\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%
183001	Reposición de transformador en la Vicerrectoría Orizaba	912	31901	7141	51103	0.00	70,000.00	70,000.00	69,892.27	\$69,892.27			100%	100%
TOTAL FONDO 912						\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,892.27	\$69,892.27	\$0.00		100%	100%
TOTAL REGIÓN CÓRDOBA						\$12,919,550.60	\$4,311,021.53	\$17,230,572.13	\$8,449,503.58	\$6,735,731.06	\$408,711.63		77%	39%

REGIÓN POZA RICA														
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	53,259.20	34,906.20	\$0.00			100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	9,798.54	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 112						\$63,072.81	\$0.00	\$63,072.81	\$44,704.74	\$0.00	\$0.00		100%	0%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	59,304.33	2,381.89	\$0.00			100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	4,707.43	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 115						\$78,479.78	\$0.00	\$78,479.78	\$7,089.32	\$0.00	\$0.00		100%	0%
174002	Mantenimiento a la red de aire acondicionado en la USBI región Poza Rica	131	41802	7141	18401	273,216.95	0.00	273,216.95	0.00	\$0.00	273,216.95	TO POZA/016/18 25/05/18	100%	0%
TOTAL FONDO 131						\$273,216.95	\$0.00	\$273,216.95	\$0.00	\$0.00	\$273,216.95		100%	0%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	325,941.23	38,395.06	\$0.00			100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	18,377.61	0.00	\$0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	13,700.81	0.00	13,700.81	4,605.22	\$0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	79,180.36	0.00	79,180.36	0.00	\$0.00			100%	0%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	\$0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	\$0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	47,400.53	0.00	47,400.53	0.00	\$0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	47,400.53	0.00	47,400.53	0.00	\$0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	47,400.55	0.00	47,400.55	0.00	\$0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	47,400.57	0.00	47,400.57	0.00	\$0.00			100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41701	7361	14220	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	\$30,000.00	0.00	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41801	7361	18303	20,000.00	0.00	20,000.00	5,218.98	\$20,000.00	0.00	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41104	7141	14102	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	\$0.00			95%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14206	51,190.83	0.00	51,190.83	0.00	\$0.00			95%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14115	348,809.17	0.00	348,809.17	0.00	\$0.00			95%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	132	41104	7141	14102	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 132						\$1,663,386.59	\$0.00	\$1,663,386.59	\$103,303.66	\$50,000.00	\$0.00		83%	3%
154006	Construcción de aula , cubículos y área administrativa, en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica	133	41201	7361	14121	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	\$20,000.00	0.00	TO POZA/015/18	100%	100%

154006	Construcción de aula , cubículos y área administrativa, en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica	133	41202	7361	14128		19,000.00	0.00	19,000.00	18,605.43	\$18,605.43	394.57	TO POZA/015/18	100%	98%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	133	41103	7141	14107		133,194.12	0.00	133,194.12	0.00	\$133,194.12			100%	100%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14118		450,000.00	0.00	450,000.00	163,246.39	\$0.00			100%	0%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14116		188,135.31	0.00	188,135.31	69,530.87	\$0.00			100%	0%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14103		188,135.32	0.00	188,135.32	69,530.88	\$0.00			100%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41101	7141	14101		162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	\$0.00			0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41102	7141	14103		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41102	7141	14116		62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	\$0.00			0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41105	7141	14115		162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184000	Rehabilitación de baños en el edificio "C" de la Facultad de Medicina, Región Poza Rica	133	41402	7141	14160		0.00	409,782.26	409,782.26	409,782.26	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 133							\$1,485,964.75	\$409,782.26	\$1,895,747.01	\$750,695.83	\$171,799.55	\$394.57		80%	9%
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114		689,121.39	0.00	689,121.39	0.00	\$0.00			0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114		2,323,861.04	0.00	2,323,861.04	0.00	\$0.00			0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114		597,798.26	0.00	597,798.26	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 276							\$4,210,780.69	\$0.00	\$4,210,780.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101		197,022.17	0.00	197,022.17	6,042.30	\$6,042.30			100%	3%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103		623,183.27	0.00	623,183.27	622,976.90	\$283,316.44			100%	45%
TOTAL FONDO 277							\$820,205.44	\$0.00	\$820,205.44	\$629,019.20	\$289,358.74	\$0.00		100%	35%
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101		100,435.91	0.00	100,435.91	0.00	\$0.00	100,435.91	TO POZA/006/18	100%	0%
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101		208,409.47	0.00	208,409.47	0.00	\$0.00	208,409.47	TO POZA/007/18	100%	0%
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101		100,151.19	0.00	100,151.19	0.00	\$0.00	100,151.19	TO POZA/005/18	100%	0%
TOTAL FONDO 298							\$408,996.57	\$0.00	\$408,996.57	\$0.00	\$0.00	\$408,996.57		100%	0%
184001	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	42501	7141	61101		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184002	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	42301	7141	61101		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184003	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41201	7141	61101		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184004	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41105	7141	61101		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184005	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41103	7141	61101		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41402	7141	61101		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41403	7141	61101		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41404	7141	61101		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41405	7141	61101		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 725							\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101		220,000.00	0.00	220,000.00	115,582.62	\$0.00			0%	0%
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101		169,341.88	0.00	169,341.88	62,119.87	\$0.00			100%	0%

144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	178,977.77	0.00	178,977.77	41,179.88	\$0.00			100%	0%
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	173,449.45	0.00	173,449.45	74,867.85	\$0.00			100%	0%
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	88,188.31	0.00	88,188.31	59,086.48	\$0.00			100%	0%
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	183,130.55	0.00	183,130.55	134,739.15	\$0.00			100%	0%
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	135,008.67	0.00	135,008.67	75,419.90	\$0.00			100%	0%
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	338,496.77	\$0.00			100%	0%
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	732	41801	7361	63103	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	\$0.00	250,000.00	TO POZA/023/18 29/05/18	0%	0%
TOTAL FONDO 732						\$2,568,096.63	\$0.00	\$2,568,096.63	\$901,492.52	\$0.00	\$250,000.00		67%	0%
154000	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Químicas	738	41102	7141	61101	150,635.54	0.00	150,635.54	0.00	\$0.00	150,635.54	TO POZA/020/18 25/05/18	100%	0%
154003	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicología	738	41404	7141	61101	32,826.92	0.00	32,826.92	22,886.62	\$32,695.44	131.48	TO POZA/019/18 25/05/18	100%	100%
154004	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduría	738	42301	7141	61101	2.12	0.00	2.12	0.00	\$0.00	2.12	TO POZA/021/18 25/05/18	100%	0%
154005	Programa Anual de Mantenimiento Región Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	738	42501	7141	61101	75,821.57	0.00	75,821.57	0.00	\$0.00	75,821.57	TO POZA/022/18 28/05/18	100%	0%
154006	Construcción de aula, cubículos y área administrativa en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica	738	41201	7361	63103	209,047.89	0.00	209,047.89	84,270.36	\$208,097.00	950.89	TO POZA/015/18	100%	100%
154007	Construcción 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica	738	41103	7361	63102	1,445,849.58	0.00	1,445,849.58	628,324.22	\$915,463.44	530,386.14	TO POZA/017/18 25/05/18	100%	63%
154008	Construcción de Laboratorio de Hidráulica en Facultad de Ingeniería Civil Región Poza Rica	738	41101	7361	63102	976,792.65	0.00	976,792.65	395,493.74	\$536,745.05	440,047.60	TO POZA/018/18 25/05/18	100%	55%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41201	7141	61101	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	\$109,200.00	0.00	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41202	7141	61101	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	\$168,000.00	0.00	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41404	7141	61101	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00	\$131,800.00	0.00	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
TOTAL FONDO 738						\$3,299,976.27	\$0.00	\$3,299,976.27	\$1,130,974.94	\$2,102,000.93	\$1,197,975.34		100%	64%
174006	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41103	7141	61101	99,387.19	0.00	99,387.19	97,952.32	\$97,952.32	1,434.87	TO POZA/008/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	99%
174007	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41404	7141	61101	129,827.32	0.00	129,827.32	128,127.60	\$128,127.60	1,699.72	TO POZA/009/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	99%
174008	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41906	7141	61101	399,999.80	0.00	399,999.80	199,999.74	\$399,999.64	0.16	TO POZA/010/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
174009	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	42501	7141	61101	769,328.03	0.00	769,328.03	704,482.17	\$704,482.17	64,845.86	TO POZA/011/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	92%
174010	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41401	7141	61101	397,018.01	0.00	397,018.01	315,273.58	\$315,273.58	81,744.43	TO POZA/012/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	79%
174011	Programa Anual de Mantenimiento, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	43801	7141	61101	398,774.59	0.00	398,774.59	390,309.60	\$390,309.60	8,464.99	TO POZA/013/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	98%
174012	Rehabilitación de fosa séptica e instalación sanitaria en la Facultad de contaduría, campus Tuxpan	746	42301	7141	63285	296,974.64	0.00	296,974.64	296,623.68	\$296,623.68	350.96	TO POZA/014/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
TOTAL FONDO 746						\$2,491,309.58	\$0.00	\$2,491,309.58	\$2,132,768.69	\$2,332,768.59	\$158,540.99		100%	94%

174013	Construcción de aula y cubículos en la Facultad de trabajo social, Región Poza Rica- Tuxpan	758	41202	7361	63102	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
174014	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ingeniería Región Poza Rica-Tuxpan	758	41101	7141	63103	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,018,447.68	\$0.00			25%	0%
TOTAL FONDO 758						\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,018,447.68	\$0.00	\$0.00		13%	0%
154010	Reubicación de Clínica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	111,537.54	0.00	111,537.54	28,728.81	\$0.00			100%	0%
154013	Adecuación de espacios para la sala de dirección virtual y sala de disección de cadáveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	292,160.93	0.00	292,160.93	83,495.55	\$0.00			100%	0%
154014	Instalación de cableado eléctrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica	812	41104	7141	14202	12,039.21	0.00	12,039.21	0.00	\$0.00	12,039.21	TO POZA/025/18 08/06/2018	100%	0%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la Facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	812	41103	7141	14107	185,022.42	0.00	185,022.42	156,813.01	\$180,434.80			100%	98%
TOTAL FONDO 812						\$600,760.10	\$0.00	\$600,760.10	\$269,037.37	\$180,434.80	\$12,039.21		100%	30%
174002	Mantenimiento a la red de aire acondicionado en la USBI región Poza Rica	813	41906	7141	61101	1.63	0.00	1.63	0.00	\$0.00	1.63	TO POZA/016/18 25/05/18	100%	0%
TOTAL FONDO 813						\$1.63	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$0.00	\$1.63		100%	0%
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalación eléctrica, en la Facultad de Enfermería, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	75,922.58	0.00	75,922.58	0.00	\$0.00			100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	912	41201	7361	63103	141,000.00	0.00	141,000.00	140,998.78	\$140,998.78	1.22	TO POZA/023/18 29/05/18	100%	100%
TOTAL FONDO 912						\$216,922.58	\$0.00	\$216,922.58	\$140,998.78	\$140,998.78	\$1.22		100%	65%
TOTAL REGIÓN POZA RICA						\$20,181,170.37	\$2,709,782.26	\$22,890,952.63	\$7,128,532.73	\$5,267,361.39	\$2,301,166.48		78%	23%
REGIÓN COATZACOALCOS														
145008	Impermeabilización en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Campus Coatzacoalcos	131	51801	7141	18401	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	16150	117,366.86	0.00	117,366.86	117,365.73	\$97,627.36			87%	83%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	3,247.34	0.00	3,247.34	0.00	\$0.00			100%	0%
165000	Construcción de aulas, sanitarios y escaleras en 1er. Nivel	131	51901	7361	16214	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	\$361,711.37			90%	72%
185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	131	51901	7141	16144	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	\$0.00			50%	0%
TOTAL FONDO 131						\$806,614.20	\$50,000.00	\$856,614.20	\$117,365.73	\$459,338.73	\$0.00		58%	54%
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	\$0.00			100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	91,507.37	0.00	91,507.37	0.00	\$0.00			100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	0.01	0.00	0.01	0.00	\$0.00			100%	0%
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlán	132	52403	7141	14160	60,583.03	0.00	60,583.03	0.00	\$0.00			100%	0%
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	66,848.07	0.00	66,848.07	0.00	\$0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14141	1,667.18	0.00	1,667.18	0.00	\$0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14148	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
175004	Mantenimiento de drenaje sanitario y pluvial, remodelación del CEYE y pintura interior y exterior de la Facultad de Enfermería Campus Minatitlán.	132	52404	7141	14164	103,084.94	0.00	103,084.94	103,084.94	\$92,275.29			100%	90%
175005	Reparación e cubierta en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	149,455.55	0.00	149,455.55	149,440.34	\$142,507.18			100%	95%
185002	Mantenimiento de impermeabilizante en losa del edificio de Informática y baños de la USBI	132	51701	7141	14240	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	\$0.00			60%	0%

185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	132	51101	7141	14204	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	\$0.00			50%	0%
185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	132	51102	7141	14207	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	\$0.00			50%	0%
185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	132	51102	7141	14118	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	\$0.00			50%	0%
185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	132	51102	7141	14103	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	\$0.00			50%	0%
TOTAL FONDO 132						\$673,392.15	\$1,050,000.00	\$1,723,392.15	\$252,525.28	\$234,782.47	\$0.00		90%	14%
145015	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de cubierta en edificio de la Facultad de Medicina. Campus Minatitlán	133	52403	7141	14160	1.88	0.00	1.88	0.00	\$0.00			100%	0%
175003	Mantenimiento de pintura a edificios de la Facultad de Odontología, campus Minatitlán	133	52402	7141	14161	248,203.36	0.00	248,203.36	236,284.70	\$236,284.70			100%	95%
175005	Reparación de cubierta en la Facultad de Contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14140	38,996.74	0.00	38,996.74	38,996.74	\$0.00			100%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51101	7141	14101	423,432.00	0.00	423,432.00	423,432.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14103	229,825.50	0.00	229,825.50	229,825.50	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14116	65,651.00	0.00	65,651.00	65,651.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14207	69,251.50	0.00	69,251.50	69,251.50	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14140	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14141	148,276.00	0.00	148,276.00	148,276.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14146	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14148	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51401	7141	12101	54,466.00	0.00	54,466.00	54,466.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51701	7141	14220	195,596.00	0.00	195,596.00	195,596.00	\$0.00			55%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51701	7141	14240	195,596.00	0.00	195,596.00	195,596.00	\$0.00			55%	0%
TOTAL FONDO 133						\$2,012,295.98	\$0.00	\$2,012,295.98	\$2,000,375.44	\$236,284.70	\$0.00		89%	12%
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	23,000.40	0.00	23,000.40	0.00	\$0.00			100%	0%
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	15,623.16	0.00	15,623.16	6,489.12	\$0.00			100%	0%
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	61,533.96	0.00	61,533.96	33,406.59	\$0.00			100%	0%
TOTAL FONDO 277						\$100,157.52	\$0.00	\$100,157.52	\$39,895.71	\$0.00	\$0.00		100%	0%
185004	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	51301	7141	61101	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
185005	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	51102	7141	61101	0.00	623,184.53	623,184.53	0.00	\$0.00			0%	0%
185006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	54704	7141	61101	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 725						\$0.00	\$1,623,184.53	\$1,623,184.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	325,595.35	0.00	325,595.35	271,675.43	\$0.00			100%	0%
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	30,504.15	0.00	30,504.15	30,503.99	\$0.00			100%	0%
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52401	7141	61101	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	339,148.88	0.00	339,148.88	236,106.58	\$246,675.03			100%	73%

145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	55,892.56	0.00	55,892.56	24,178.12	\$0.00		100%	0%	
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52402	7361	63103	307,844.95	0.00	307,844.95	5,538.85	\$5,538.85		100%	2%	
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	53501	7361	63103	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	\$0.00		0%	0%	
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51901	7361	63103	3,441.71	0.00	3,441.71	0.00	\$0.00	3,441.71	TO COATZA/018/18	100%	0%
TOTAL FONDO 732						\$1,982,427.60	\$0.00	\$1,982,427.60	\$568,002.97	\$252,213.88	\$3,441.71		67%	13%
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	738	51102	7141	61101	322,468.20	0.00	322,468.20	194,131.02	\$233,526.94	88,941.26	TO COATZA/017/18 25/05/18	100%	72%
155001	Construcción 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electrónica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos	738	53501	7361	63102	432,440.57	0.00	432,440.57	65,535.14	\$65,535.14	366,905.43	TO COATZA/016/18 25/05/18	100%	15%
TOTAL FONDO 738						\$754,908.77	\$0.00	\$754,908.77	\$259,666.16	\$299,062.08	\$455,846.69		100%	40%
175007	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	52404	7141	61101	149,287.51	0.00	149,287.51	149,255.15	\$149,255.15	32.36	TO COATZA/004/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175008	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	52403	7141	61101	64,743.95	0.00	64,743.95	64,726.37	\$64,726.37	17.58	TO COATZA/005/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175009	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	52201	7141	61101	99,453.71	0.00	99,453.71	99,451.83	\$99,451.83	1.88	TO COATZA/006/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175010	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	52401	7141	61101	99,506.02	0.00	99,506.02	99,504.95	\$99,504.95	1.07	TO COATZA/007/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175011	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	52901	7141	61101	204,252.58	0.00	204,252.58	204,191.11	\$204,191.11	61.47	TO COATZA/008/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175012	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	51906	7141	61101	668,748.78	0.00	668,748.78	664,317.62	\$664,317.62	4,431.16	TO COATZA/009/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	99%
175013	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	54704	7141	61101	99,247.60	0.00	99,247.60	92,080.49	\$92,080.49	7,167.11	TO COATZA/010/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	93%
175015	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	51701	7141	61101	83,923.10	0.00	83,923.10	83,922.94	\$83,922.94	0.16	TO COATZA/011/16 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175016	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	51901	7141	61101	363,061.73	0.00	363,061.73	358,755.69	\$358,755.69	4,306.04	TO COATZA/012/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	99%
175017	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	51102	7141	61101	119,272.82	0.00	119,272.82	98,758.94	\$98,758.94	20,513.88	TO COATZA/013/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	83%
175018	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	51101	7141	61101	149,459.16	0.00	149,459.16	149,459.15	\$149,459.15	0.01	TO COATZA/014/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
175019	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	746	53501	7141	61101	89,188.85	0.00	89,188.85	89,188.85	\$89,188.85	0.00	TO COATZA/015/18 REINTEGRO A LA TESOFE	100%	100%
TOTAL FONDO 746						\$2,190,145.81	\$0.00	\$2,190,145.81	\$2,153,613.09	\$2,153,613.09	\$36,532.72		100%	98%

175020	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Campus Coatzacoalcos- Minatitlán	758	51906	7141	61101	1,136,461.00	0.00	1,136,461.00	1,017,414.04	\$0.00			60%	0%
175021	Remodelación del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	758	52401	7141	63103	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
TOTAL FONDO 758						\$2,236,461.00	\$0.00	\$2,236,461.00	\$1,017,414.04	\$0.00	\$0.00		30%	0%
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	54704	7361	49316	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	\$0.00			0%	0%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14103	1,626,816.65	0.00	1,626,816.65	1,442,359.62	\$843,993.21			90%	52%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14116	191,593.18	0.00	191,593.18	191,065.62	\$0.00			90%	0%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14118	181,590.17	0.00	181,590.17	181,590.17	\$0.00			90%	0%
TOTAL FONDO 812						\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$1,815,015.41	\$843,993.21	\$0.00		45%	39%
175001	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio D del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	191,748.71	0.00	191,748.71	23,468.54	\$46,944.14			100%	24%
175002	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio C del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	1,950,000.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00	\$0.00			100%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	0.00	1,680,108.51	1,680,108.51	1,665,733.40	\$0.00			50%	0%
TOTAL FONDO 912						\$2,141,748.71	\$1,980,108.51	\$4,121,857.22	\$1,689,201.94	\$46,944.14	\$0.00		83%	1%
175000	Mantenimiento a la Cafetería, Campus Coatzacoalcos	921	51901	7141	70411	111.75	0.00	111.75	0.00	\$0.00	111.75	TO COATZA/019/18 08/06/2018	100%	0%
TOTAL FONDO 921						\$111.75	\$0.00	\$111.75	\$0.00	\$0.00	\$111.75		100%	0%
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$15,048,263.49	\$4,703,293.04	\$19,751,556.53	\$9,913,075.77	\$4,526,232.30	\$495,932.87		72%	23%
TOTAL						\$183,135,332.76	\$33,898,229.51	\$217,033,562.27	\$96,073,916.01	\$58,973,039.65	\$7,232,482.77		75%	27%