

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2017

CORTE 31 DE DICIEMBRE 2017

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	158,518,334.98	63.97%	51	18	89	158
VERACRUZ	49,634,631.83	66.11%	29	7	61	97
ORIZABA - CÓRDOBA	20,483,529.76	66.32%	15	2	30	47
POZA RICA - TUXPAN	28,985,677.01	65.75%	18	3	34	55
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	27,902,863.00	55.83%	20	2	25	47
TOTAL	285,525,036.58	63.60%	133	32	239	404

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	refrendo 2017	AUTORIZADO 2017 (SAF)	total autorizado	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	REFRENDO 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN XALAPA															
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	112	11912	7361	63102	2,298,499.80	0.00	2,298,499.80	0.00	0.00			2,298,499.80	96%	0%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	24,350.64	0.00	0.00			24,350.64	100%	0%
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	357,918.53	0.00	357,918.53	0.00	0.00			357,918.53	100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	242,204.67	0.00	242,204.67	106,820.19	106,820.19			135,384.48	65%	44%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	225,333.63	0.00	225,333.63	106,820.19	106,820.19			118,513.44	65%	47%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la	112	11601	7361	63103	705,058.97	0.00	705,058.97	0.00	0.00			705,058.97	100%	0%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			140,000.00	100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			130,000.00	100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	28,360.96	-28,074.53	286.43	0.00	0.00			286.43	100%	0%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	1,016,243.38	0.00	1,016,243.38	367,554.40	367,554.40			648,688.98	90%	36%
TOTAL FONDO 112						5,167,970.58	-28,074.53	5,139,896.05	581,194.78	581,194.78	0.00		4,558,701.27	95%	11%
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	37,685.92	0.00	37,685.92	0.00	0.00			37,685.92	100%	0%
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	1,268.79	0.00	1,268.79	0.00	0.00	0.00		1,268.79	100%	0%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	85,259.18	0.00	85,259.18	0.00	0.00			85,259.18	100%	0%

114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	57,311.70	0.00	57,311.70	0.00	0.00			57,311.70	100%	0%
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	233,946.37	0.00	233,946.37	55,135.95	55,135.95			96,918.38	100%	24%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	1,411,916.52	0.00	1,411,916.52	394,866.50	394,866.50			1,017,050.02	93%	28%
TOTAL FONDO 115						1,827,388.48	0.00	1,827,388.48	450,002.45	450,002.45	0.00		1,295,493.99	99%	25%
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	59,783.35	0.00	59,783.35	0.00	0.00			59,783.35	100%	0%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	25,333.36	0.00	25,333.36	0.00	0.00	25,333.36	TO XALM/001/18	0.00	100%	0%
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	107,415.00	0.00	107,415.00	0.00	0.00			107,415.00	0%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	114,840.00	0.00	114,840.00	818.04	818.04			71,728.63	100%	1%
161001	Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sustitución de lámparas en el edificio de la Facultad de Odontología	131	11403	7141	18505	180,000.00	0.00	180,000.00	119,057.06	119,057.06	9,918.49	TO XALM/002/18	0.00	100%	66%
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	131	11215	7141	16129	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00			23,350.00	100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18401	307,409.30	0.00	307,409.30	307,409.30	209,320.55			200,000.00	100%	68%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	255,153.95	0.00	255,153.95	255,153.95	169,195.30			168,094.80	100%	66%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18404	142,125.00	0.00	142,125.00	141,760.26	141,760.26			364.74	100%	100%
165001	Construcción de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neurootología	131	11505	7141	16166	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			0.00	100%	100%
165001	Construcción de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neurootología	131	11505	7141	17162	248,000.00	0.00	248,000.00	247,964.50	247,964.50			35.50	100%	100%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de cómputo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	131	11112	7141	17105	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00			57,000.00	0%	0%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de cómputo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	131	11112	7141	16107	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00			30,000.00	0%	0%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	131	11404	7141	18501	0.00	27,069.85	27,069.85	27,069.85	27,069.85	0.00	TO XAL/006/18	0.00	100%	100%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	131	11404	7141	18505	0.00	21,947.18	21,947.18	21,947.18	21,947.18	0.00	TO XAL/006/18	0.00	100%	100%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	131	11405	7141	18506	0.00	24,147.60	24,147.60	24,147.60	24,147.60	0.00	TO XAL/006/18	0.00	100%	100%
171021	Mantenimiento a servicios sanitarios del Centro de Idiomas	131	11802	7141	18401	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			160,000.00	0%	0%
171023	Ampliación y Remodelación del laboratorio de Materiales	131	11102	7141	15102	0.00	16,431.37	16,431.37	0.00	0.00			16,431.37	100%	0%
171023	Ampliación y Remodelación del laboratorio de Materiales	131	11102	7141	16208	0.00	883,568.63	883,568.63	883,567.81	449,999.59			883,568.63	100%	51%
171034	Sustitución de piso y trabajos de carpintería en el Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00			80,000.00	0%	0%
TOTAL FONDO 131						1,615,409.96	1,300,164.63	2,915,574.59	2,180,895.55	1,563,279.93	35,251.85		1,857,772.02	69%	54%

080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161			239,543.46	0.00	239,543.46	217,329.96	217,329.96					22,213.50	100%	91%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181			34,747.30	0.00	34,747.30	0.00	0.00					34,747.30	100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162			75,389.73	0.00	75,389.73	0.00	0.00					75,389.73	100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141			284,049.78	0.00	284,049.78	0.00	0.00					284,049.78	100%	0%
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165			1,857.20	0.00	1,857.20	0.00	0.00					1,857.20	100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165			86,074.78	0.00	86,074.78	0.00	0.00					86,074.78	100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163			369,173.78	0.00	369,173.78	367,442.31	190,549.32					254,435.74	100%	52%
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180			450,000.00	0.00	450,000.00	447,540.47	357,428.50					92,571.50	100%	79%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00					60,000.00	100%	0%
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	132	11304	7361	14145			106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	XALM/017/17			0.00	0%	0%
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11406	7141	14164			149,970.69	0.00	149,970.69	146,201.78	146,201.78		3,768.91	TO XALM/013/18		0.00	100%	97%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14147			3,824.78	0.00	3,824.78	0.00	0.00					3,824.78	100%	0%
161008	Instalación de Ducteria y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14347			26,000.00	0.00	26,000.00	18,200.00	18,200.00		0.00	TO XAL/004/18		0.00	100%	70%
161008	Instalación de Ducteria y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14348			15,179.77	0.00	15,179.77	10,625.84	10,625.84		0.00	TO XAL/004/18		0.00	100%	70%
171000	Trabajos de albañilería, instalación y equipamiento del laboratorio No.2 de la Facultad de Biología	132	11502	7141	14180			0.00	300,000.00	300,000.00	295,068.69	295,068.69		4,931.31	TO XALM/010/18		0.00	100%	98%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11402	7141	14160			0.00	7,947.18	7,947.18	7,947.18	7,947.18		0.00	TO XAL/006/18		0.00	100%	100%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11405	7141	14163			0.00	100,000.00	100,000.00	80,362.61	80,362.61		19,637.39	TO XAL/006/18		0.00	100%	80%
171008	Trabajos de remodelación en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11406	7141	14164			0.00	7,947.18	7,947.18	7,947.18	7,947.18		0.00	TO XAL/006/18		0.00	100%	100%
171010	Mantenimiento general y Rehabilitación de la cubierta del Edificio "D Region Xalapa"	132	11108	7141	14107			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					200,000.00	0%	0%
TOTAL FONDO 132								1,901,811.27	615,894.36	2,517,705.63	1,598,666.02	1,331,661.06	134,337.61				1,115,164.31	87%	53%
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11402	7141	14160			42,810.66	0.00	42,810.66	42,810.66	42,810.66		0.00	TO XALM/013/18		0.00	100%	100%

131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	1,010,250.00	0.00	1,010,250.00	903,628.08	271,088.42			1,010,250.00	40%	27%
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	203,857.00	0.00	203,857.00	0.00	0.00			203,857.00	0%	0%
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	136,475.24	0.00	136,475.24	95,532.67	66,242.03	29,290.64	TO XALM003/18	0.00	100%	49%
	TOTAL FONDO 277					3,945,274.72	0.00	3,945,274.72	2,916,355.13	1,810,470.90	29,290.64		2,637,237.95	77%	46%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de	293	11204	7361	63102	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00	295.32	TO XAL/001/17	0.00	100%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00	295.34	TO XAL/001/17	0.00	100%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	295.39	0.00	295.39	0.00	0.00	295.39	TO XAL/001/17	0.00	100%	0%
	TOTAL FONDO 293					886.05	0.00	886.05	0.00	0.00	886.05		0.00	100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	294	11912	7361	63102	3,379,255.98	0.00	3,379,255.98	0.00	0.00			3,379,255.98	100%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	329,734.78	0.00	329,734.78	\$28,924.73	28,924.73			243,498.01	100%	9%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	329,734.97	0.00	329,734.97	\$28,924.83	28,924.83			243,498.10	100%	9%
	TOTAL FONDO 294					4,038,725.73	0.00	4,038,725.73	57,849.56	57,849.56	0.00		3,866,252.09	100%	1%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	6,867.13	0.00	6,867.13	3,422.66	3,422.66	16.39	TO XAL/001/17	0.00	100%	50%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	6,867.08	0.00	6,867.08	3,422.68	3,422.68	16.32	TO XAL/001/17	0.00	100%	50%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	27,887.65	0.00	27,887.65	3,788.20	3,788.20	14,358.67	TO XAL/001/17	0.00	100%	14%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	12,556,703.47	0.00	12,556,703.47	71,644.97	71,644.97			12,388,456.74	45%	1%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	12,556,703.54	0.00	12,556,703.54	73,342.44	73,342.44			12,386,759.33	45%	1%
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	238,922.53	0.00	238,922.53	119,461.26	119,461.26			0.00	100%	50%
	TOTAL FONDO 295					25,393,951.40	0.00	25,393,951.40	275,082.21	275,082.21	14,391.38		24,775,216.07	82%	1%
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	2,284,519.01	0.00	2,284,519.01	2,284,515.35	1,854,192.54			430,326.47	100%	81%
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	747,728.21	0.00	747,728.21	27,375.24	27,375.24			660,352.97	100%	4%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	298	11108	7141	61101	115,074.11	0.00	115,074.11	83,204.14	83,204.14	5,701.97	TO XALM012/18	0.00	100%	72%
151518	Mantenimiento a espacios y en el patio central del Instituto de Historicos Sociales	298	11214	7141	61101	300,678.30	0.00	300,678.30	0.00	0.00			300,678.30	0%	0%
	TOTAL FONDO 298					3,447,999.63	0.00	3,447,999.63	2,395,094.73	1,964,771.92	5,701.97		1,391,357.74	75%	57%

094010	Construccion de la sede UV Intercultural Espinal	722	11704	7361	46119	0.00	1,178,081.00	1,178,081.00	0.00	0.00			1,178,081.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 732					0.00	1,178,081.00	1,178,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,081.00	0%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	1,872,847.50	0.00	1,872,847.50	1,351,335.09	414,800.17			1,337,923.97	70%	22%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	107,047.28	0.00	107,047.28	0.00	0.00			107,047.28	100%	0%
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			900,000.00	0%	0%
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	0%	0%
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00			410,000.00	0%	0%
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			850,000.00	0%	0%
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			60,000.00	0%	0%
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0%	0%
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			420,000.00	0%	0%
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	1,446,766.28	0.00	1,446,766.28	741,276.53	741,013.21			388,063.13	100%	51%
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11301	7141	63103	212,626.78	0.00	212,626.78	31,487.17	31,487.17	149,651.27	TO XALM/009/18	0.00	100%	15%
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	67,268.25	0.00	67,268.25	0.00	0.00			67,268.25	100%	0%
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	118,698.13	0.00	118,698.13	82,983.99	55,982.63			27,150.93	100%	47%
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	61101	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00			302,900.00	0%	0%
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	128,153.12	0.00	128,153.12	19.05	19.05			128,134.07	100%	0%
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	0%	0%
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			300,000.00	0%	0%
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	0%	0%
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	187,987.11	0.00	187,987.11	0.00	0.00			187,987.11	100%	0%
	TOTAL FONDO 732					9,484,294.45	0.00	9,484,294.45	2,207,101.83	1,243,302.23	149,651.27		7,586,474.74	41%	13%
161012	Rehabilitacion del Museo de Antropología Xalapa	735	11212	7141	63241	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,966,899.67	2,864,177.40			1,550,485.62	100%	57%
	TOTAL FONDO 735					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,966,899.67	2,864,177.40	0.00		1,550,485.62	100%	57%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63226	151,763.38	0.00	151,763.38	0.00	0.00			151,763.38	89%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63228	2,046,153.58	0.00	2,046,153.58		0.00			2,046,153.58	0%	0%
050010	Construccion de Tlaqna Centro Cultural.	736	11912	7361	63242	0.00	5,024,871.88	5,024,871.88	4,729,776.01	3,319,905.34			2,117,010.92	98%	66%
	TOTAL FONDO 736					2,197,916.96	5,024,871.88	7,222,788.84	4,729,776.01	3,319,905.34	0.00		4,314,927.88	62%	46%
141002	Construccion del Laboratorio de Genomica y Fisiologia en la Facultad de Nutricion ubicado en Region Xalapa	738	11405	7361	63103	456,135.32	0.00	456,135.32	362,020.58	362,020.58			0.40	95%	79%
151002	Construccion de Modulo de Aulas, Centros de Computo, Cubiculos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud.	738	11401	7361	63102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	0%

151507	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Facultad de Instrumentacion Electronica	738	11109	7141	61101		27,098.67	0.00	27,098.67	26,774.60	26,774.60	324.07	TO XALM/004/18	0.00	100%	99%
151508	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ingenieria y Ciencias Quimicas	738	11101	7141	61101		1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	1,093,504.52	1,093,504.52	11,933.91	TO XALM/005/18	0.00	100%	71%
151509	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	738	11501	7141	61101		3,352,098.64	0.00	3,352,098.64	2,450,311.99	2,156,458.11			424,534.17	100%	64%
151510	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ciencias de la Salud	738	11401	7141	61101		2,400,850.00	0.00	2,400,850.00	1,949,696.84	1,946,593.77			8,785.45	100%	81%
151511	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Artes	738	11601	7141	61101		431,608.06	0.00	431,608.06	301,008.93	299,775.91			2,828.32	100%	69%
151512	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Facultad de Musica	738	11602	7141	61101		171,152.08	0.00	171,152.08	36,312.61	36,312.61	49,286.42	TO XALM/006/18	0.00	100%	21%
171007	Construccion de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	738	11927	7361	63102		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,447,297.51	2,067,834.37			545,950.93	100%	59%
	TOTAL FONDO 738						11,871,442.77	0.00	11,871,442.77	8,666,927.58	7,989,274.47	61,544.40		982,099.27	88%	67%
121020	Ampliacion del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolucion analitica, Region Xalapa	746	11113	7361	63286		0.00	950,000.00	950,000.00	384,854.30	192,427.15	88,638.35	REMANENTE			
													REINTEGRADO	861,361.65	0%	20%
131008	3a etapa (cubiculos del edificio del Instituto de Biotecnologia y Ecologia Aplicada INBOTECA	746	11508	7361	63286		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	843.08	REMANENTE	1,499,156.92	0%	0%
													REINTEGRADO			
141002	Construccion del Laboratorio de Genomica y Fisiologia en la Facultad de Nutricion, Region Xalapa	746	11405	7361	63286		0.00	809,220.00	809,220.00	0.00	0.00	820.00	REMANENTE	808,400.00	0%	0%
													REINTEGRADO			
151001	Construccion del edificio de aulas, para la Facultad de Estadistica e Informactica, region Xalapa	746	11304	7361	63286		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3,238.62	REMANENTE	3,996,761.38	0%	0%
													REINTEGRADO			
171011	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11108	7141	61101		0.00	1,318,000.35	1,318,000.35	867,006.10	260,101.82	2,492.13	REMANENTE	1,315,508.22	0%	20%
													REINTEGRADO			
171012	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11106	7141	61101		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,695.79	REMANENTE	398,304.21	0%	0%
													REINTEGRADO			
171013	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11501	7141	61101		0.00	524,209.00	524,209.00	0.00	0.00	9,205.06	REMANENTE	515,003.94	0%	0%
													REINTEGRADO			
171014	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11601	7141	61101		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	106,933.07	REMANENTE	343,066.93	0%	0%
													REINTEGRADO			
171015	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11201	7141	61101		0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	269.93	REMANENTE	569,730.07	0%	0%
													REINTEGRADO			
171016	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11980	7141	61101		0.00	510,000.00	510,000.00	398,328.84	199,164.42	3,125.62	REMANENTE	506,874.38	0%	39%
													REINTEGRADO			
171017	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11927	7141	61101		0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	37,561.72	REMANENTE	827,438.28	0%	0%
													REINTEGRADO			
171018	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11902	7141	61101		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,213.00	REMANENTE	198,787.00	0%	0%
													REINTEGRADO			
171019	Programa Anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11911	7141	61101		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1,720.83	REMANENTE	478,279.17	0%	0%
													REINTEGRADO			
171020	Construccion de sala de auditoria, control y resguardo de expedientes de obra publica en la Unidad Central, Region Xalapa	746	11912	7361	63286		0.00	820,139.07	820,139.07	819,722.71	409,861.35	416.36	REMANENTE	819,722.71	0%	50%
													REINTEGRADO			
171025	Rehabilitacion de vialidad peatonal y construccion de Plaza gastronomica en la Zona Universitaria, region Xalapa.	746	11901	7361	63286		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	TO XAL/008/18	0.00	0%	0%
171027	Programa anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11101	7141	61101		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,422.14	REMANENTE	498,577.86	0%	0%
													REINTEGRADO			
171028	Programa anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11401	7141	61101		0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	411.05	REMANENTE	819,588.95	0%	0%
													REINTEGRADO			
171029	Programa anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11202	7141	61101		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	2,076.02	REMANENTE	697,923.98	0%	0%
													REINTEGRADO			
171030	Programa anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11301	7141	61101		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	2,162.54	REMANENTE	447,837.46	0%	0%
													REINTEGRADO			
171031	Programa anual de Mantenimiento, Region Xalapa	746	11302	7141	61101		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1,186.38	REMANENTE	548,813.62	0%	0%
													REINTEGRADO			
171035	Rehabilitacion de plazoleta y muro de contencion en la Unidad Central	746	11902	7141	63286		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	2,421.98	REMANENTE	897,578.02	0%	0%
													REINTEGRADO			
	TOTAL FONDO 746						0.00	20,316,568.42	20,316,568.42	2,469,911.95	1,061,554.74	3,267,853.67		17,048,714.75	0%	5%

171033	Remodelación y Adecuación de espacios en la Fac.de contaduría y Administración, Region Xalapa	758	11301	7141	63103	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 758					0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0%	0%
151001	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	763	11304	7361	46118	3,749.55	-3,749.55	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	0%
	TOTAL FONDO 763					3,749.55	-3,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	0%
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	770	11304	7361	63102	1.47	-1.47	0.00	0.00	0.00			0.00	100%	0%
	TOTAL FONDO 770					1.47	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	0%
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	775	11304	7361	46119	6,593,541.00	0.00	6,593,541.00	6,592,225.90	6,592,225.90	1,315.10	DO067/18	0.00	100%	100%
	TOTAL FONDO 775					6,593,541.00	0.00	6,593,541.00	6,592,225.90	6,592,225.90	1,315.10		0.00	100%	100%
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	75,281.82	0.00	75,281.82	0.00	0.00			75,281.82	100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	2,074.64	0.00	2,074.64	0.00	0.00			2,074.64	100%	0%
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			70,000.00	100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			330,000.00	100%	0%
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00			79,000.00	100%	0%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	51103	112,338.64	0.00	112,338.64	54,913.46	54,913.46	57,425.18	TO XALM/001/18	0.00	100%	49%
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	37,831.94	0.00	37,831.94	0.00	0.00			37,831.94	100%	0%
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	37,831.25	0.00	37,831.25	0.00	0.00			37,831.25	100%	0%
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	27,688.33	0.00	27,688.33	0.00	0.00			27,688.33	100%	0%
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	17,023.71	0.00	17,023.71	0.00	0.00			17,023.71	100%	0%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			75,000.00	100%	0%
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	9,281.11	0.00	9,281.11	0.00	0.00			9,281.11	100%	0%
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00			13,920.00	0%	0%
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	66,483.27	0.00	66,483.27	0.00	0.00			66,483.27	100%	0%
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta<(SEA)	811	11701	7141	61101	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00			277,000.00	100%	0%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	714,568.00	0.00	714,568.00	96,414.49	43,403.71			574,749.80	100%	6%

141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Direccion General de Vinculacion	811	11919	7141	34309	172,962.13	0.00	172,962.13	0.00	0.00			172,962.13	60%	0%
141567	Reubicacion de las Oficinas de SUGIR en el sotano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			265,000.00	100%	0%
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	44,200.86	0.00	44,200.86	44,134.46	44,134.46			66.40	100%	100%
TOTAL FONDO 811						2,927,485.70	0.00	2,927,485.70	195,462.41	142,451.63	57,425.18		2,631,194.40	93%	5%
121015	Construccion del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Region Xalapa	812	11711	7361	63102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	901,096.65	898,610.42			2,101,389.58	50%	30%
131008	2a Y 3a Etapa (Cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	812	11508	7361	63102	366,596.00	0.00	366,596.00	0.00	0.00			366,596.00	0%	0%
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	315,580.58	0.00	315,580.58	0.00	0.00			315,580.58	50%	0%
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	855,273.63	0.00	855,273.63	0.00	0.00			855,273.63	100%	0%
131516	Adecuacion de espacio en la Direccion de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	96,265.35	0.00	96,265.35	0.00	0.00			96,265.35	90%	0%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14347	185,000.00	0.00	185,000.00	129,500.00	123,221.81			8,968.85	98%	67%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14348	180,000.00	0.00	180,000.00	126,000.00	122,551.93			4,925.81	98%	68%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14349	185,000.00	0.00	185,000.00	129,366.12	123,196.20			9,005.43	98%	67%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cideo Conferencia de la USBI Region Xalapa	812	11911	7141	45106	1,592.89	0.00	1,592.89	0.00	0.00			1,592.89	100%	0%
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	432,756.55	0.00	432,756.55	216,375.31	216,375.31			5.86	100%	50%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	453,741.70	0.00	453,741.70	0.00	0.00			453,741.70	100%	0%
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0%	0%
151003	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	812	11976	7141	41101	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	304.00	TO XAL/001/18	0.00	100%	0%
151007	Suministro y Colocacion del Sistema Automatizado Contra Incendios en Area de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00			62,880.00	100%	0%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14347	11,862.73	0.00	11,862.73	8,471.12	8,471.12	3,391.61	TO XAL/005/18	0.00	100%	71%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14348	11,862.73	0.00	11,862.73	8,471.12	8,471.12	3,391.61	TO XAL/005/18	0.00	100%	71%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14349	11,862.73	0.00	11,862.73	8,471.12	8,471.12	3,391.61	TO XAL/005/18	0.00	100%	71%
151010	Remodelacion de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	301,290.38	0.00	301,290.38	116,902.30	116,902.30			66,699.35	100%	39%
151500	Rehabilitacion e invremento de lunimaria en area exterior, construccion de drenaje y conectar a red principal en area de venta de alimentos y rehabilitacion de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	559,907.26	0.00	559,907.26	182,639.72	182,639.72			286,930.39	100%	33%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañileria, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	812	11108	7141	14107	135,589.28	0.00	135,589.28	98,008.08	98,008.08	0.00	TO XALM/012/18	0.00	100%	72%

151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11404	7141	14162	16,285.46	0.00	16,285.46	16,285.46	16,285.46	0.00	TO XALM/013/18	0.00	100%	100%
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11406	7141	14164	3,728.88	0.00	3,728.88	3,728.88	3,728.88	0.00	TO XALM/013/18	0.00	100%	100%
151519	Construccion de bodega para el Departamento de Medios Audiovisuales	812	11918	7361	33101	210,000.00	0.00	210,000.00	130,490.38	130,490.38	18,780.04	TO XALM/007/18	0.00	100%	62%
161000	Adecuacion de techos de lamina, correccion de ventilacion y funcionamiento de equipo de aire acondicionado en el edificio "E" de la Facultad de Medicina	812	11402	7141	14160	500,500.00	-500,500.00	0.00	0.00	0.00		S.A.F. 785/04/17	0.00	0%	0%
161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	812	11920	7141	61101	341,000.00	0.00	341,000.00	170,464.54	147,844.70			45,310.59	100%	43%
TOTAL FONDO 812						8,288,880.15	-500,500.00	7,788,380.15	2,246,270.80	2,205,268.55	29,258.87		4,725,166.01	80%	28%
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	813	11204	7141	14121	40,293.99	0.00	40,293.99	0.00	0.00			40,293.99	100%	0%
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	813	11911	7141	51102	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	100%	100%
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	813	11911	7141	51103	3,001.70	0.00	3,001.70	2,920.55	2,920.55			81.15	100%	97%
161006	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	813	11976	7141	41101	58,464.00	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00	TO XAL/002/18	0.00	100%	100%
161007	2a. Etapa de Remodelacion de comedor comunitario de la Unidad de Humanidades	813	11202	7141	63103	312.21	0.00	312.21	0.00	0.00	312.21	TO XAL/003/18	0.00	100%	0%
161010	Restauracion del mural de Teodoro Cano en la Direccion General de Difusion Cultural	813	11977	7141	61101	150,800.00	0.00	150,800.00	150,799.19	150,799.19	0.81	TO XALM/014/18	0.00	100%	100%
161011	Adecuacion de espacio para el laboratorio de Unidad quirurgica animal	813	11408	7141	24299	246,500.00	0.00	246,500.00	123,212.85	118,078.02			5,209.12	100%	48%
161016	Adecuacion e Instalacion electrica del laboratorio de docencia de mecanica (saña de usos multiples) y laboratorio de investigacion de optica en la Facultad de Fisica.	813	11106	7141	14105	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			60,000.00	0%	0%
161017	Trabajos de impermeabilizacion y albañilería en la Direccion del Area de Formacion Basica General	813	11979	7141	41203	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	TO XALM/008/18	0.00	100%	100%
161019	Suministro y colocacion de control para elevador montacargas	813	11976	7141	41101	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00	D1775/17	0.00	100%	0%
171003	Mantenimiento General Edificio E (aulas) Facultad de Medicina	813	11402	7141	14160	0.00	500,500.00	500,500.00	498,643.52	460,993.28			55,642.54	100%	92%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigacion en inteligencia Artificial	813	11112	7141	61101	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00			320,000.00	0%	0%
171006	Mantenimiento a foro, centro de computo y cambio de duela en la Sala I y Sala e la Facultad de Teatro	813	11605	7141	14193	0.00	220,488.80	220,488.80	0.00	0.00			220,488.80	0%	0%
174004	Mantenimiento a UVI Ixhuatlán en la Region Poza Rica	813	11704	7141	61101	0.00	801,500.00	801,500.00	0.00	0.00			801,500.00	0%	0%
174005	Mantenimeinto a UI Espinal en la region Poza Rica	813	11704	7141	61101	0.00	275,900.00	275,900.00	0.00	0.00			275,900.00	0%	0%
TOTAL FONDO 813						639,075.90	2,118,388.80	2,757,464.70	897,040.11	854,255.04	17,017.02		1,779,115.60	64%	31%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videconferencias de la USBI region Xalapa	814	11911	7141	56109	0.00	38,557.00	38,557.00	0.00	0.00			38,557.00	100%	0%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videconferencias de la USBI region Xalapa	814	11911	7141	45106	0.00	20,123.43	20,123.43	0.00	0.00			20,123.43	100%	0%

161002	Remodelacion y Sustitucion de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	814	11902	7141	63103	0.00	74,916.00	74,916.00	0.00	0.00			74,916.00	100%	0%
161017	Trabajos de Impermeabilizacion y albañileria en la Direccion del Area de Formacion Basica General	814	11979	7141	41203	0.00	8,500.00	8,500.00	8,058.51	8,058.51	441.49	TO XALM/008/18	0.00	100%	95%
171002	Trabajos de reposicion en Instalaciones sanitarias y pluviales en los Institutos de Investigaciones	814	11927	7141	51102	0.00	642,564.00	642,564.00	620,857.78	613,053.93			29,510.07	100%	95%
171004	Mantenimiento a los murales de la Facultad de Derecho	814	11201	7141	14120	0.00	232,557.00	232,557.00	232,556.80	232,556.80	0.20	TO XALM/011/18	0.00	100%	100%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicacion de pintura vinilica en fachada de Centro de Investigacion en inteligencia Artificial	814	11112	7141	25299	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00			43,000.00	0%	0%
171008	Trabajos de remodelacion en el edificio "A" de la Unidad de Ciencias de la Salud.	814	11403	7141	13104	0.00	7,947.18	7,947.18	7,947.18	7,947.18	0.00	TO XAL/006/18	0.00	100%	100%
171022	Ampliacion y remodelacion de las oficinas centrales de la direccion General de Vinculacion.	814	11919	7141	34309	0.00	109,341.19	109,341.19	0.00	0.00			109,341.19	0%	0%
171024	Mantenimiento General en las oficinas de la direccion General de recursos Humanos	814	11957	7141	55107	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			180,000.00	0%	0%
171026	Mantenimiento baños, pintura escalera y fosa séptica	814	11976	7141	41101	0.00	211,540.38	211,540.38	0.00	0.00			211,540.38	0%	0%
171032	Rehabilitacion de cubierta de domos arco cañon del Museo de Antropologia	814	11212	7141	42101	0.00	120,000.00	120,000.00	119,888.53	119,888.53			111.47	100%	100%
	TOTAL FONDO 814					0.00	1,689,046.18	1,689,046.18	989,308.80	981,504.95	441.69		707,099.54	64%	58%
121000	Conectividad (voz y datos) de construccion del Edificio para el Laboratorio de Investigacion y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	912	11927	7361	63102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	626,844.12	626,844.12			48,908.30	100%	46%
121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliacion del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolucion Analitica (SARA)	912	11113	7361	63103	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	609,209.96	592,220.66			35,558.68	100%	49%
131008	3a Etapa (cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnologia y Ecologia Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00			530,000.00	10%	0%
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			45,000.00	15%	0%
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			45,000.00	15%	0%
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelacion y ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	912	11410	7361	63103	499,385.00	0.00	499,385.00	248,295.02	239,607.90			11,482.08	100%	48%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	912	11704	7361	49316	125,703.07	0.00	125,703.07	0.00	0.00		S.A.F. 649/04/16 RECLASIFICADA	125,703.07	0%	0%
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	21,344.94	0.00	21,344.94	0.00	0.00			21,344.94	100%	0%
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	30,000.00	0.00	30,000.00	42.29	42.29			19,957.71	100%	0%
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	0.00			29,471.11	100%	0%
151001	Construccion de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	912	11304	7361	63102	265,425.49	0.00	265,425.49	136,960.78	136,960.78			128,464.71	40%	52%
151004	Mantenimiento General del Museo de antropologia	912	11212	7141	61101	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00			4,500,000.00	0%	0%
151005	Remodelacion y Mantenimiento del Instituto de Antropologia	912	11211	7141	61101	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			1,750,000.00	0%	0%
161002	Remodelacion y Sustitucion de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	912	11902	7141	63103	946,483.12	0.00	946,483.12	378,289.83	378,289.83			758.25	100%	40%
171007	Construccion de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	912	11927	7361	63102	0.00	260,000.00	260,000.00	63,366.99	63,366.99			196,633.01	25%	24%
	TOTAL FONDO 912					11,357,812.73	260,000.00	11,617,812.73	2,063,008.99	2,037,332.57	0.00		7,488,281.86	53%	18%
050010	Construccion de Tlaqna Centro Cultural.	913	11912	7361	63240	120,227.00	0.00	120,227.00	0.00	0.00	120,227.00	D1020/17	0.00	100%	0%

050010	Construccion de Tlaqna Centro Cultural	913	11912	7361	63242	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,457,472.83	2,521,872.57			3,413,727.67	70%	50%
	TOTAL FONDO 913					120,227.00	5,000,000.00	5,120,227.00	3,457,472.83	2,521,872.57	120,227.00		3,413,727.67	85%	49%
141556	Ampliacion de la red electrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agricolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	36,352.56	0.00	36,352.56	0.00	0.00			36,352.56	100%	0%
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	922	11922	7141	34496	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			40,000.00	100%	0%
151501	Remodelacion y Adecuacion de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agricolas	922	11503	7141	34471	12,503.80	0.00	12,503.80	0.00	0.00			12,503.80	100%	0%
171022	Ampliacion y remodelacion de las oficinas centrales de la direccion General de Vinculacion.	922	11919	7361	34485	0.00	129,272.76	129,272.76	0.00	0.00			129,272.76	0%	0%
	TOTAL FONDO 922					88,856.36	129,272.76	218,129.12	0.00	0.00	0.00		218,129.12	75%	0%
171022	Ampliacion y remodelacion de las oficinas centrales de la direccion General de Vinculacion.	953	11919	7361	34437	0.00	58,459.92	58,459.92	0.00	0.00			58,459.92	0%	0%
	TOTAL FONDO					0.00	58,459.92	58,459.92	0.00	0.00	0.00		58,459.92	0%	0%
	TOTAL REGIÓN XALAPA					116,205,083.72	42,313,251.26	158,518,334.98	51,296,322.48	41,795,693.88	4,729,600.57		107,444,385.30	64%	26%
	REGIÓN VERACRUZ														
N°. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCA	CTA.	CLAVE PROG.	refrendo 2017	AUTORIZADO 2017 (SAF)	total autorizado	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	483,595.29	0.00	483,595.29	0.00	0.00			483,595.29	100%	0%
	TOTAL FONDO 112					483,595.29	0.00	483,595.29	0.00	0.00	0.00		483,595.29	100%	0%
080045	Trabajos electricos y de rehabilitacion, manto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero	115	22101	7141	46105	218,907.72	0.00	218,907.72	0.00	0.00			218,907.72	100%	0%
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	116,987.72	0.00	116,987.72	44,507.22	44,507.22	72,480.50	TO VER/014/18	0.00	100%	38%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	115	22101	7361	46112	2,572,652.30	0.00	2,572,652.30	1,638,890.50	850,026.04			1,358,329.36	70%	33%
162002	Conclusion de la construccion de aula y escalera en la Facultad de Pedagogia Veracruz	115	22202	7361	46112	244,552.54	0.00	244,552.54	171,186.78	171,186.78	0.00	TO VER/015/18	0.00	100%	70%
	TOTAL FONDO 115					3,153,100.28	0.00	3,153,100.28	1,854,584.50	1,065,720.04	72,480.50		1,577,237.08	93%	34%
152000	Construccion de jaula de bateo en la Facultad de Educacion fisica en la Region Veracruz	131	22402	7361	41204	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			28,000.00	0%	0%
152001	Conclusion de la construccion de aulas y escaleras en la Facultad de Administracion de la Region Veracruz	131	22901	7141	16144	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00			462,000.00	0%	0%
162006	Mantenimiento general al Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería	131	22901	7141	16232	300,000.00	0.00	300,000.00	297,086.24	240,250.22			84,108.07	100%	80%
162012	Remodelacion y rehabilitacion de laboratorio de analisis clinicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	131	22907	7141	34202	60,000.00	100,000.00	160,000.00	159,826.80	64,266.61			136,687.75	100%	40%
	TOTAL FONDO 131					850,000.00	100,000.00	950,000.00	456,913.04	304,516.83	0.00		710,795.82	50%	32%
112007	Remodelacion de Edificios en la Unidad de Ingeniería	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	85,086.52	0.00	0.00			85,086.52	100%	0%
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduria Veracruz	132	22302	7361	14140	129,000.00	0.00	129,000.00	11,119.20	11,119.20			107,307.09	90%	9%

122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	302,621.72	0.00	302,621.72	0.00	0.00			302,621.72	0%	0%
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	42,783.03	0.00	42,783.03	0.00	0.00			42,783.03	100%	0%
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	46,684.42	0.00	46,684.42	0.00	0.00			46,684.42	100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontología de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	1,026,060.54	0.00	1,026,060.54	889,477.88	794,331.71			208,395.27	100%	77%
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontología de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			135,000.00	100%	0%
152004	Mantenimiento de pintura de la Facultad de Enfermería	132	21406	7141	14164	150,000.00	0.00	150,000.00	95,830.16	95,830.16	54,169.84	TO VER/002/18	0.00	100%	64%
152017	Construccion de Clinica dental y aula	132	22401	7361	14161	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00			140,000.00	100%	0%
162004	Adecuacion de espacio para el suministro e instalacion de elevador en la Facultad de Medicina	132	21402	7141	14160	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0%	0%
TOTAL FONDO 132						3,117,236.23	140,000.00	3,257,236.23	996,427.24	901,281.07	54,169.84		2,267,878.05	79%	28%
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	133	21402	7361	14160	0.00	100,000.00	100,000.00	96,830.77	96,830.77			3,169.23	100%	97%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontología de la region Veracruz	133	22401	7141	14161	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00			850,000.00	0%	0%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			100,000.00	0%	0%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14109	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00			78,000.00	0%	0%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14204	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0%	0%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14202	0.00	59,361.00	59,361.00	0.00	0.00			59,361.00	0%	0%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14119	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00			22,000.00	0%	0%
162004	Adecuacion de espacios para el suministro e instalacion de elevador en la Facultad de Medicina	133	21402	7141	14160	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00			123,000.00	0%	0%
162005	Mantenimiento de redes electricas e baja y media tension en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	133	21501	7141	14182	478,268.53	106,731.47	585,000.00	559,037.52	497,952.88			148,131.76	100%	85%
162009	Mantenimiento general en el Rancho Torreón del Molino	133	21501	7141	14182	100,000.00	0.00	100,000.00	98,887.33	98,887.33	1,112.67	TO VER/016/18	0.00	100%	99%
162010	Mantenimiento general em la Facultad de Educacion Fisica, Deporte y Recreacion.	133	22402	7141	14166	300,000.00	0.00	300,000.00	296,360.51	296,360.51			3,639.49	100%	99%
172003	Rehabilitacion de auditorio y azotea en la Coordinación de Difusion Cultural y Extension Universitaria, Veracruz	133	21801	7141	13124	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00			0.00	100%	100%
172004	Rehabilitacion de barda perimetral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veracruz	133	21501	7141	14384	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00			80,000.00	0%	0%
172004	Rehabilitacion de barda perimetral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Veracruz	133	21501	7141	14182	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00			80,000.00	0%	0%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14101	0.00	158,838.22	158,838.22	0.00	0.00			158,838.22	100%	0%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14111	0.00	89,793.47	89,793.47	0.00	0.00			89,793.47	100%	0%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14107	0.00	49,197.00	49,197.00	0.00	0.00			49,197.00	100%	0%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14240	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%

172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14220	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 133					878,268.53	2,426,921.16	3,305,189.69	1,174,116.13	1,113,031.49	1,112.67		2,252,130.17	56%	34%
162002	Conclusion de la construccion de aula y escalera en la Facultad de Pedagogia Veracruz	276	22202	7361	46112	665,448.32	0.00	665,448.32	465,446.54	465,446.54	367.73	TO VER/015/18	0.00	100%	70%
	TOTAL FONDO 276					665,448.32	0.00	665,448.32	465,446.54	465,446.54	367.73		0.00	100%	70%
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	253,650.66	0.00	253,650.66	0.00	0.00			253,650.66	100%	0%
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	311,756.02	0.00	311,756.02	0.00	0.00			311,756.02	100%	0%
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	35,658.60	0.00	35,658.60	2,470.45	2,470.45			23,192.78	100%	7%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	154,078.79	0.00	154,078.79	77,039.40	3,038.45			148,001.89	100%	2%
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	232,000.00	0.00	232,000.00	115,993.70	115,993.70			12.61	100%	50%
	TOTAL FONDO 277					987,144.07	0.00	987,144.07	195,503.55	121,502.60	0.00		736,613.96	100%	12%
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	96,922.31	0.00	96,922.31	0.00	0.00			96,922.31	100%	0%
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	19,571.96	0.00	19,571.96	11,165.54	11,165.54			3,620.97	100%	57%
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	109,134.09	0.00	109,134.09	0.00	0.00			109,134.09	100%	0%
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	27,904.61	0.00	27,904.61	0.00	0.00			27,904.61	100%	0%
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	97,666.66	0.00	97,666.66	64,297.99	64,297.99			33,368.67	100%	66%
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	105,865.71	0.00	105,865.71	0.00	0.00			105,865.71	100%	0%
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	30,728.70	0.00	30,728.70	20,263.61	20,263.61			1,247.18	100%	66%
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	93,153.35	93,153.35			12,766.29	100%	62%
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	92,848.24	0.00	92,848.24	0.00	0.00			92,848.24	100%	0%
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0%	0%
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			300,000.00	0%	0%
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00			550,000.00	100%	0%
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	125,918.29	0.00	125,918.29	21,765.92	1,482.87			124,435.42	100%	1%
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	227,020.35	0.00	227,020.35	133,121.81	133,121.81			93,898.54	100%	59%
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	199,963.93	0.00	199,963.93	13,652.43	13,652.43			186,311.50	100%	7%
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			450,000.00	0%	0%

142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103		145,328.36	0.00	145,328.36	0.00	0.00					145,328.36	100%	0%
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00					350,000.00	0%	0%
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103		78,933.15	0.00	78,933.15	0.00	0.00					78,933.15	100%	0%
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103		17,866.76	0.00	17,866.76	0.00	0.00					17,866.76	100%	0%
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103		130,831.19	0.00	130,831.19	0.00	0.00					130,831.19	100%	0%
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					200,000.00	100%	0%
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					300,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 732						4,056,504.31	0.00	4,056,504.31	357,420.65	337,137.60	0.00				3,661,282.99	78%	8%
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	738	22101	7141	61101		600,000.00	0.00	600,000.00	580,380.13	350,975.67					347,340.52	100%	58%
152003	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología)	738	22103	7141	61101		250,000.00	0.00	250,000.00	231,222.02	231,222.02	18,777.98	TO VER/001/18			0.00	100%	92%
152004	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Enfermería)	738	21406	7141	61101		380,000.00	0.00	380,000.00	377,096.76	377,096.76	2,903.24	TO VER/002/18			0.00	100%	99%
152005	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Educ. Física Deporte y Recreación)	738	22402	7141	61101		222,921.57	0.00	222,921.57	152,089.10	152,089.10	5,650.94	TO VER/003/18			0.00	100%	68%
152006	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Psicología)	738	21405	7141	61101		258,897.51	0.00	258,897.51	175,729.58	175,729.58	7,855.26	TO VER/004/18			0.00	100%	68%
152007	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de nutrición)	738	21404	7141	61101		112,041.36	0.00	112,041.36	70,833.44	70,833.44	10,850.73	TO VER/005/18			0.00	100%	63%
152008	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Instituto de Medicina forense)	738	22403	7141	61101		90,000.00	0.00	90,000.00	88,098.06	88,098.06	1,901.94	TO VER/006/18			0.00	100%	98%
152009	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Contaduría)	738	22302	7141	61101		380,000.00	0.00	380,000.00	263,715.12	263,715.12	3,197.88	TO VER/007/18			0.00	100%	69%
152010	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Administración)	738	21301	7141	61101		26,834.94	0.00	26,834.94	16,675.98	16,675.98	3,011.24	TO VER/008/18			0.00	100%	62%
152011	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia)	738	21501	7141	61101		167,997.96	0.00	167,997.96	111,998.53	111,998.53	8,000.01	TI VER/009/18			0.00	100%	67%
152012	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Rancho Torreon el molino)	738	21502	7141	61101		36,490.24	0.00	36,490.24	23,373.78	23,373.78	2,577.69	TO VER/010/18			0.00	100%	64%
152013	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Vicerrectoría)	738	22901	7141	61101		300,000.00	0.00	300,000.00	212,786.92	203,608.28	10,210.03	TO VER/011/18			0.00	100%	68%
152014	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz facultad de Pedagogía)	738	22202	7141	61101		70,000.00	0.00	70,000.00	42,190.90	42,190.90	7,432.28	TO VER/012/18			0.00	100%	60%
152015	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Facultad de Ciencias y Técnicas de la comunicación)	738	22201	7141	61101		340,000.00	0.00	340,000.00	165,272.59	165,272.59	73,688.79	TO VER/013/18			0.00	100%	49%
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de computo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	738	22402	7361	63103		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,916,463.48	2,912,284.69					337,802.39	100%	65%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	738	22401	7361	63103		133,494.90	0.00	133,494.90	0.00	0.00					133,494.90	100%	0%
	TOTAL FONDO 738						7,868,678.48	0.00	7,868,678.48	5,427,926.39	5,185,164.50	156,058.01				818,637.81	100%	66%

162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingenieria Veracruz	746	22101	7361	63285	0.00	459,097.72	459,097.72	0.00	0.00		459,097.72	0%	0%	
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingenieria Veracruz	746	22101	7361	63286	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	67,254.82	REMANENTE	382,745.18	0%	0%
172005	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	21404	7141	61101	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	1,171.05	REMANENTE	158,828.95	0%	0%
172006	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22403	7141	61101	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00		REMANENTE	280,000.00	0%	0%
172007	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	21403	7141	61101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	6,343.54	REMANENTE	343,656.46	0%	0%
172008	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22402	7141	61101	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		REMANENTE	300,000.00	0%	0%
172009	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	21407	7141	61101	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	9,998.23	REMANENTE	370,001.77	0%	0%
172010	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	22102	7141	61101	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	33.77	REMANENTE	249,966.23	0%	0%
172011	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22101	7141	61101	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	1,475.30	REMANENTE	378,524.70	0%	0%
172012	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	21301	7141	61101	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	11,040.22	REMANENTE	238,959.78	0%	0%
172013	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	21501	7141	61101	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65.44	REMANENTE	199,934.56	0%	0%
172014	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22201	7141	61101	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	379.47	REMANENTE	249,620.53	0%	0%
172015	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	22801	7141	61101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	85,838.87	REMANENTE	264,161.13	0%	0%
172016	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22202	7141	61101	0.00	200,000.00	200,000.00	102,460.29	93,156.76	45.14	REMANENTE	106,798.10	0%	47%
172017	Programa anual de Mantenimiento Region Veracruz	746	22904	7141	61101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	40,454.86	REMANENTE	309,545.14	0%	0%
172018	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22906	7141	61101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	2,520.28	REMANENTE	347,479.72	0%	0%
172019	Programa Anual de Mantenimiento, Region Veracruz	746	22907	7141	61101	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	40,050.62	REMANENTE	409,949.38	0%	0%
172021	Sustitucion de edificio A y B en la Facultad de Ingenieria Region Veracruz (1a Etapa)	746	22101	7361	63286	0.00	5,245,451.15	5,245,451.15	0.00	0.00	759,830.25	REMANENTE	4,485,620.90	0%	0%
172023	Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado en la Facultad de Contaduria. Region Veracruz	746	22302	7141	63286	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,016.80	REMANENTE	198,983.20	0%	0%
	TOTAL FONDO 746					0.00	10,854,548.87	10,854,548.87	102,460.29	93,156.76	1,027,518.66		9,733,873.45	0%	1%
172022	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Inofrmacion USBI Campus Mocambo, region Veracruz.	758	22906	7141	61101	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		REMANENTE	2,500,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 758					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0%	0%
112017	Conclusion de la construccion del aula en la Facultad de Pedagogia, Veracruz	812	22202	7361	14121	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		REMANENTE	40,000.00	0%	0%
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduria Veracruz	812	22302	7361	14140	200,000.00	0.00	200,000.00	9,807.89	9,807.89		REMANENTE	130,274.45	25%	5%
152019	Remodelacion de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00		REMANENTE	86.29	100%	0%
152021	Remodelacion de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	857,000.00	0.00	857,000.00	376,105.49	375,928.67		REMANENTE	319,883.27	100%	44%
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduria Veracruz	812	22302	7141	14140	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	135,631.84		REMANENTE	9,368.16	100%	94%
162003	Mantenimiento de Impermeabilizacion en la Clinica de Diagnostico y sala de espera de la Facultad de Odontologia.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		REMANENTE	69,000.00	100%	0%
	TOTAL FONDO 812					1,311,086.29	0.00	1,311,086.29	530,913.38	521,368.40	0.00		568,612.17	71%	40%

162011	Mantenimiento de la USBI Veracruz	813	22906	7141	41101	340,000.00	0.00	340,000.00	164,421.12	164,421.12			5,586.43	100%	48%
	TOTAL FONDO 813					340,000.00	0.00	340,000.00	164,421.12	164,421.12	0.00		5,586.43	100%	48%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice-Rectoría Veracruz	814	22901	7141	51103	0.00	317,125.00	317,125.00	0.00	0.00			317,125.00	0%	0%
172001	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado en la USBI Veracruz	814	22906	7141	41101	0.00	50,000.00	50,000.00	49,971.39	49,791.39			208.61	100%	100%
172003	Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Veracruz	814	21801	7141	13124	0.00	275,000.00	275,000.00	269,329.88	191,049.96			83,950.04	100%	69%
	TOTAL FONDO 814					0.00	642,125.00	642,125.00	319,301.27	240,841.35	0.00		401,283.65	67%	38%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00			35,040.00	0%	0%
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00			68,750.00	100%	0%
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreon del Molino	912	21501	7141	45113	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00			680,000.00	20%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoría Veracruz	912	22901	7141	49132	216,185.00	0.00	216,185.00	215,999.90	34,116.79			182,068.21	100%	16%
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	912	21501	7141	45113	320,000.00	0.00	320,000.00	180,399.82	180,399.82			139,600.18	100%	56%
172000	Reposición del sistema integral del aire acondicionado del edificio USBI Veracruz	912	22906	7141	61101	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,629,184.25	7,171,273.10			628,726.90	100%	92%
	TOTAL FONDO 912					1,319,975.00	7,800,000.00	9,119,975.00	8,025,583.97	7,385,789.71	0.00		1,734,185.29	70%	81%
172002	Mantenimiento de instalaciones en el Instituto de Medicina Forense	921	22403	7141	13126	0.00	140,000.00	140,000.00	49,749.16	49,749.16			90,250.84	100%	36%
	TOTAL FONDO 921					0.00	140,000.00	140,000.00	49,749.16	49,749.16	0.00		90,250.84	100%	36%
	TOTAL REGION VERACRUZ					25,031,036.80	24,603,595.03	49,634,631.83	20,120,767.23	17,949,127.17	1,311,707.41		27,541,963.00	66%	36%
	REGIÓN CÓRDOBA														
Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	refrendo 2017	AUTORIZADO 2017 (SAF)	total autorizado	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	REFRENDO 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	3,479.13	0.00	3,479.13	0.00	0.00			3,479.13	100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	3,354.07	0.00	3,354.07	0.00	0.00			3,354.07	100%	0%
	TOTAL FONDO 112					6,833.20	0.00	6,833.20	0.00	0.00	0.00		6,833.20	100%	0%
143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			34,000.00	0%	0%
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Region Orizaba	131	31101	7361	41204	21,885.82	0.00	21,885.82	15,316.28	15,316.28			4.31	100%	70%
173008	Remodelación del centro de Idiomas Córdoba	131	32801	7141	18401	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			300,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 131					55,885.82	300,000.00	355,885.82	15,316.28	15,316.28	0.00		334,004.31	33%	4%
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			70,000.00	100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	271,390.97	0.00	271,390.97	187,291.63	187,291.63			2,682.06	100%	69%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	13,594.02	0.00	13,594.02	2,287.11	1,143.56			13,594.02	100%	8%
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	400,000.00	0.00	400,000.00	89,689.14	89,689.14			271,872.66	100%	22%

153002	Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Ciencias Quimicas)	132	31701	7141	14240	140,000.00	0.00	140,000.00	50,497.95	50,497.95			89,502.05	100%	36%
153002	Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Ciencias Quimicas)	132	31701	7141	14220	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	100%	0%
TOTAL FONDO 132						1,044,984.99	0.00	1,044,984.99	329,765.83	328,622.28	0.00		597,650.79	100%	31%
143005	Construccion de Nucleos de sanitarios en la Facultad de Ciencias Quimicas Region Orizaba Cordoba	133	31101	7361	14207	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	145,000.00			290,000.00	0%	50%
TOTAL FONDO 133						0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	145,000.00	0.00		290,000.00	0%	50%
133003	Programa Anual de mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	40,156.74	0.00	40,156.74	0.00	0.00			40,156.74	100%	0%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	926,269.32	0.00	926,269.32	224,913.51	543.57			801,554.08	100%	0%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	169,152.78	0.00	169,152.78	0.00	0.00			169,152.78	100%	0%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquián	277	31905	7361	63102	4,307,967.34	0.00	4,307,967.34	2,467,764.35	2,277,692.96			1,260,212.61	100%	53%
TOTAL FONDO 277						5,443,546.18	0.00	5,443,546.18	2,692,677.86	2,278,236.53	0.00		2,271,076.21	100%	42%
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	294	33101	7361	63102	354,830.85	0.00	354,830.85	177,415.43	177,415.43			0.00	100%	50%
TOTAL FONDO 294						354,830.85	0.00	354,830.85	177,415.43	177,415.43	0.00		0.00	100%	50%
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	298	33101	7361	63102	80,555.40	0.00	80,555.40	20,515.48	20,515.48			19,762.22	100%	25%
TOTAL FONDO 298						80,555.40	0.00	80,555.40	20,515.48	20,515.48	0.00		19,762.22	100%	25%
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	31401	7141	61101	217,163.07	0.00	217,163.07	103,404.15	103,404.15			53,277.67	100%	48%
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	37906	7141	61101	33,414.94	0.00	33,414.94	23,359.77	23,359.77			30.71	100%	70%
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	82,165.41	0.00	82,165.41	57,444.49	34,719.59			32,565.99	100%	42%
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	575,657.99	0.00	575,657.99	119,929.84	119,929.84			455,728.15	100%	21%
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	27,097.65	0.00	27,097.65	0.00	0.00			27,097.65	100%	0%
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	478,481.41	0.00	478,481.41	129,303.99	129,303.99			175,564.95	100%	27%
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	144,890.69	0.00	144,890.69	101,420.00	77,406.43			34,310.07	100%	53%
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	22,234.12	0.00	22,234.12	6,187.37	6,187.37			7,129.60	100%	28%
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00			530,000.00	0%	0%
TOTAL FONDO 732						2,311,105.28	0.00	2,311,105.28	541,049.61	494,311.14	0.00		1,515,704.79	80%	21%
153002	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad Ciencias Quimicas)	738	31101	7141	61101	818,014.89	0.00	818,014.89	251,309.77	251,309.77	233,237.02	TO COR/001/18	0.00	100%	31%
153003	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Ixtaczoq)	738	37906	7141	61101	180,000.00	0.00	180,000.00	123,900.93	123,900.93	2,956.96	TO COR/002/18	0.00	100%	69%
153004	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de contaduria)	738	34301	7141	61101	36,886.54	0.00	36,886.54	24,567.76	24,567.76	1,787.01	TO COR/003/18	0.00	100%	67%
153005	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Cordoba)	738	32906	7141	61101	80,000.00	0.00	80,000.00	46,889.23	46,889.23	9,525.74	TO COR/004/18	0.00	100%	59%

153006	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Instituto de Psicologia y Educacion CEECOR	738	32413	7141	61101		186,372.85	0.00	186,372.85	125,151.20	125,151.20	6,182.45	TO COR/005/18	0.00	100%	67%
153007	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Arquitectura)	738	32101	7141	61101		22,158.88	0.00	22,158.88	12,981.44	12,981.44	3,313.74	TO COR/006/18	0.00	100%	59%
153008	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Cordoba)	738	32801	7141	61101		90,000.00	0.00	90,000.00	59,912.89	59,912.89	3,429.22	TO COR/007/18	0.00	100%	67%
153009	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Vicerrectoria)	738	31901	7141	61101		180,000.00	0.00	180,000.00	179,658.23	179,658.23	341.77	TO COR/008/18	0.00	100%	100%
153010	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	738	31801	7141	61101		174,353.05	0.00	174,353.05	114,875.54	114,875.54			10,224.14	100%	66%
153011	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Medicina)	738	33401	7141	61101		100,000.00	0.00	100,000.00	66,397.31	66,397.31	5,111.54	TO COR/009/18	0.00	100%	66%
153012	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Odontologia)	738	36401	7141	61101		240,000.00	0.00	240,000.00	166,455.28	166,455.28	2,056.47	TO COR/010/18	0.00	100%	69%
153013	Construccion de modulo de aulas Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica en el Campus	738	33101	7361	63102		352,089.29	0.00	352,089.29	332,379.04	332,379.04	6,794.49	TO COR/011/18	0.00	100%	94%
	TOTAL FONDO 738						2,459,875.50	0.00	2,459,875.50	1,504,478.62	1,504,478.62	274,736.41		10,224.14	100%	61%
133013	Construccion de Modulo de aulas en el campus Ixtaczoquitlan	746	31905	7361	63286		0.00	2,627,561.00	2,627,561.00	0.00	0.00	158,904.79	REMANENTE REINTEGRADO	2,468,656.21	0%	0%
173000	Programa anual de Mantenimiento Region Orizaba-Cordoba	746	31413	7141	61101		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	343.14	REMANENTE REINTEGRADO	199,656.86	0%	0%
173001	Programa anual de Mantenimiento Region Orizaba-Cordoba	746	31401	7141	61101		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	42,831.27	REMANENTE REINTEGRADO	357,168.73	0%	0%
173002	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	33401	7141	61101		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	6,763.85	REMANENTE REINTEGRADO	493,236.15	0%	0%
173003	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	37906	7141	61101		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,982.21	REMANENTE REINTEGRADO	498,017.79	0%	0%
173004	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	32906	7141	61101		0.00	450,000.00	450,000.00	120,908.42	60,454.21	590.22	REMANENTE REINTEGRADO	449,409.78	0%	13%
173005	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	32801	7141	61101		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	557.64	REMANENTE REINTEGRADO	249,442.36	0%	0%
173006	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	31801	7141	61101		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.45	REMANENTE REINTEGRADO	199,899.55	0%	0%
173007	Programa Anual de Mantenimiento, Region Orizaba-Cordoba	746	31901	7141	61101		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	437.58	REMANENTE REINTEGRADO	99,562.42	0%	0%
	TOTAL FONDO 746						0.00	5,227,561.00	5,227,561.00	120,908.42	60,454.21	212,511.15		5,015,049.85	0%	1%
173010	Construccion de centro de computo en la Facultad de Odontologia, region Orizaba-Cordoba	758	36401	7361	63102		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0%	0%
173011	Remodelacion y adecuacion de espacios en la Unidad de Ciencias Quimicas, region Orizaba-Cordoba	758	31101	7141	63103		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 758						0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0%	0%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14220		141,179.40	0.00	141,179.40	141,179.40	56,353.82			121,179.40	100%	40%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14240		122,172.14	0.00	122,172.14	119,987.84	56,370.86			93,065.69	100%	46%
	TOTAL FONDO 812						263,351.54	0.00	263,351.54	261,167.24	112,724.68	0.00		214,245.09	100%	43%
173009	Mantenimiento de estructura en la USBI Ixtaczoquitlan	814	37906	7141	41101		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00			45,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 814						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0%	0%
	TOTAL REGIÓN CORDOBA						12,020,968.76	8,462,561.00	20,483,529.76	5,953,294.77	5,137,074.65	487,247.56		12,919,550.60	66%	25%
	REGIÓN POZA RICA															
N°. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCA	CTA.	CLAVE PROG.	refrendo 2017	AUTORIZADO 2017 (SAF)	total autorizado	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	REFRENDO 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	

080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	53,259.20	0.00	0.00			53,259.20	100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	0.00	0.00			9,813.61	100%	0%
TOTAL FONDO 112						63,072.81	0.00	63,072.81	0.00	0.00	0.00		63,072.81	100%	0%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	59,304.33	0.00	0.00			59,304.33	100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	0.00	0.00			19,175.45	100%	0%
TOTAL FONDO 115						78,479.78	0.00	78,479.78	0.00	0.00	0.00		78,479.78	100%	0%
174002	Mantenimiento a la red de aire acondicionado en la USBI region Poza Rica	131	41802	7141	18401	0.00	361,565.50	361,565.50	88,348.55	88,348.55			273,216.95	100%	24%
TOTAL FONDO 131						0.00	361,565.50	361,565.50	88,348.55	88,348.55	0.00		273,216.95	100%	24%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	325,941.23	0.00	0.00			325,941.23	100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	18,377.61	0.00	0.00			18,377.61	100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	86,290.31	0.00	86,290.31	0.00	0.00	86,290.31	POZA/005/17	0.00	100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	22,186.37	0.00	22,186.37	0.00	0.00	22,186.37	POZA/005/17	0.00	100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	13,700.81	0.00	13,700.81	0.00	0.00			13,700.81	100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	79,180.36	0.00	79,180.36	0.00	0.00			79,180.36	100%	0%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	12,542.20	0.00	12,542.20	0.00	0.00			12,542.20	100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	12,542.20	0.00	12,542.20	0.00	0.00			12,542.20	100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	87,804.32	0.00	87,804.32	21,936.28	21,936.28			47,400.53	100%	25%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	87,804.32	0.00	87,804.32	21,936.27	21,936.27			47,400.53	100%	25%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	87,804.32	0.00	87,804.32	21,936.25	21,936.25			47,400.55	100%	25%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	87,804.33	0.00	87,804.33	21,936.25	21,936.25			47,400.57	100%	25%

164000	Mantenimiento de pintura, en los edificios de la Facultad de Medicina Campus Poza Rica	132	41402	7141	14160	265,750.84	0.00	265,750.84	265,750.84	265,750.84	0.00	TO POZA/001/18	0.00	100%	100%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41701	7361	14220	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00			30,000.00	100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41801	7361	18303	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,781.02			20,000.00	100%	74%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41104	7141	14102	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00			399,000.00	0%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14206	0.00	51,190.83	51,190.83	0.00	0.00			51,190.83	0%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14115	0.00	348,809.17	348,809.17	0.00	0.00			348,809.17	0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	132	41104	7141	14102	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00			162,500.00	0%	0%
TOTAL FONDO 132						1,237,729.22	961,500.00	2,199,229.22	373,495.89	368,276.91	108,476.68		1,663,386.59	75%	17%
154006	Construcción de aula, cubículos y área administrativa, en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica	133	41201	7361	14121	0.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	95%	0%
154006	Construcción de aula, cubículos y área administrativa, en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica	133	41202	7361	14128	0.00	19,000.00	19,000.00					19,000.00	95%	0%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	133	41103	7141	14107	0.00	133,194.12	133,194.12	133,194.12	133,194.12			133,194.12	100%	100%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14118	450,000.00	0.00	450,000.00	326,492.80	163,246.41			450,000.00	100%	36%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14116	188,135.31	0.00	188,135.31	139,061.74	69,530.87			188,135.31	100%	37%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14103	188,135.32	0.00	188,135.32	139,061.75	69,530.87			188,135.32	100%	37%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41101	7141	14101	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00			162,500.00	0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41102	7141	14103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			100,000.00	0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41102	7141	14116	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00			62,500.00	0%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41105	7141	14115	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00			162,500.00	0%	0%
TOTAL FONDO 133						826,270.63	659,694.12	1,485,964.75	737,810.41	435,502.27	0.00		1,485,964.75	74%	29%
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	689,121.39	0.00	689,121.39	0.00	0.00			689,121.39	0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			600,000.00	0%	0%

114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	2,323,861.04	0.00	2,323,861.04	0.00	0.00			2,323,861.04	0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	597,798.26	0.00	597,798.26	0.00	0.00			597,798.26	0%	0%
	TOTAL FONDO 276					4,210,780.69	0.00	4,210,780.69	0.00	0.00	0.00		4,210,780.69	0%	0%
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	14,983.65	0.00	14,983.65	7,490.39	7,490.39	2.84	TO POZA/002/18	0.00	100%	50%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	197,022.17	0.00	197,022.17	0.00	0.00			197,022.17	100%	0%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	623,183.27	0.00	623,183.27	0.00	0.00			623,183.27	50%	0%
	TOTAL FONDO 277					835,189.09	0.00	835,189.09	7,490.39	7,490.39	2.84		820,205.44	83%	1%
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	156,000.00	0.00	156,000.00	8,764.09	8,764.09			100,435.91	100%	6%
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	298,470.00	0.00	298,470.00	519.53	519.53			208,409.47	100%	0%
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	153,000.00	0.00	153,000.00	6,948.81	6,948.81			100,151.19	100%	5%
	TOTAL FONDO 298					607,470.00	0.00	607,470.00	16,232.43	16,232.43	0.00		408,996.57	100%	3%
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			70,000.00	100%	0%
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			220,000.00	0%	0%
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	169,341.88	0.00	169,341.88	0.00	0.00			169,341.88	100%	0%
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	178,977.77	0.00	178,977.77	0.00	0.00			178,977.77	100%	0%
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	173,449.45	0.00	173,449.45	0.00	0.00			173,449.45	100%	0%
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	198,000.00	0.00	198,000.00	118,228.72	59,142.24			88,188.31	100%	30%
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	183,130.55	0.00	183,130.55	0.00	0.00			183,130.55	100%	0%
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	135,008.67	0.00	135,008.67	0.00	0.00			135,008.67	100%	0%
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	100%	0%
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	0%	0%
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			400,000.00	0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	732	41801	7361	63103	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			250,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 732					2,677,908.32	0.00	2,677,908.32	118,228.72	59,142.24	0.00		2,568,096.63	67%	2%
154000	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Químicas	738	41102	7141	61101	457,200.00	0.00	457,200.00	214,594.94	214,594.94			150,635.54	100%	47%
154003	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicología	738	41404	7141	61101	227,500.00	0.00	227,500.00	227,369.15	204,481.90			32,826.92	100%	90%
154004	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduría	738	42301	7141	61101	254,300.00	0.00	254,300.00	178,008.52	178,008.52			2.12	100%	70%
154005	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	738	42501	7141	61101	552,000.00	0.00	552,000.00	476,178.43	476,178.43			75,821.57	100%	86%
154006	Construcción de aula, cubículos y area administrativa en la Facultad de Pedagogía, Region Poza Rica	738	41201	7361	63103	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,114,778.75			209,047.89	95%	93%

154007	Construccion 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica	738	41103	7361	63102	4,512,627.92	0.00	4,512,627.92	3,158,839.54	2,000,129.18			1,445,849.58	100%	44%
154008	Construccion de Laboratorio de Hidraulica en Facultad de Ingenieria Civil Region Poza Rica	738	41101	7361	63102	2,291,126.25	0.00	2,291,126.25	1,396,235.62	857,198.24			976,792.65	100%	37%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41201	7141	61101	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00			109,200.00	100%	100%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41202	7141	61101	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00			168,000.00	100%	100%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41404	7141	61101	131,800.00	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00			131,800.00	100%	100%
	TOTAL FONDO 738					9,903,754.17	0.00	9,903,754.17	7,260,226.20	5,454,369.96	0.00		3,299,976.27	99%	55%
174006	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41103	7141	61101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	612.81	REMANENTE	99,387.19	0%	0%
174007	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41404	7141	61101	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	172.68	REMANENTE	129,827.32	0%	0%
174008	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41906	7141	61101	0.00	400,000.00	400,000.00	399,999.80	199,999.90	0.20	REMANENTE	399,999.80	0%	50%
174009	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	42501	7141	61101	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	671.97	REMANENTE	769,328.03	0%	0%
174010	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	41401	7141	61101	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,981.99	REMANENTE	397,018.01	0%	0%
174011	Programa Anual de Mantenimient, Regio Poza Rica-Tuxpan	746	43801	7141	61101	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,225.41	REMANENTE	398,774.59	0%	0%
174012	Rehabilitacion de fosa septica e instalacion sanitaria en la Facultad de contaduria, campus Tuxpan	746	42301	7141	63285	0.00	297,042.52	297,042.52	0.00	0.00	67.88	REMANENTE	296,974.64	0%	0%
	TOTAL FONDO 746					0.00	2,497,042.52	2,497,042.52	399,999.80	199,999.90	5,732.94		2,491,309.58	0%	8%
174013	Construccion de aula y cubiculos en la Facultad de trabajo social, Region Poza Rica-Tuxpan	758	41202	7361	63102	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			900,000.00	0%	0%
174014	Remodelacion y adecuacion de espacios en la Unidad de Ingenieria Region Poza Rica-Tuxpan	758	41101	7141	63103	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 758					0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0%	0%
154010	Reubicacion de Clinica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	535,688.88	0.00	535,688.88	240,804.47	212,075.66			111,537.54	100%	40%
154013	Adecuacion de espacios para la sala de direccion virtual y sala de diseccion de cadaveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	436,557.69	0.00	436,557.69	150,674.31	67,178.76			292,160.93	100%	15%
154014	Instalacion de cableado electrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica	812	41104	7141	14202	37,443.32	0.00	37,443.32	25,404.11	25,404.11			12,039.21	100%	68%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tension de la Facultad de Arquitectura, Sampus Poza Rica	812	41103	7141	14107	185,022.42	0.00	185,022.42	180,437.70	23,621.79			185,022.42	100%	13%
	TOTAL FONDO 812					1,194,712.31	0.00	1,194,712.31	597,320.59	328,280.32	0.00		600,760.10	100%	27%
174002	Mantenimiento a la red de aire acondicionado en la USBI region Poza Rica	813	41906	7141	61101	0.00	431,565.00	431,565.00	431,563.37	431,563.37			1.63	100%	100%
	TOTAL FONDO 813					0.00	431,565.00	431,565.00	431,563.37	431,563.37	0.00		1.63	100%	100%
174002	Mantenimiento a la red de aire acondicionado en la USBI region Poza Rica	814	41906	7141	41101	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	100%	100%
	TOTAL FONDO 814					0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	100%	100%
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalacion electrica, en la Facultad de Enfermeria, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	227,942.85	0.00	227,942.85	152,020.27	152,020.27			75,922.58	100%	67%

164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	912	41201	7361	63103	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00				141,000.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 912					368,942.85	0.00	368,942.85	152,020.27	152,020.27	0.00			216,922.58	50%	41%
	TOTAL REGIÓN POZA RICA					22,004,309.87	6,981,367.14	28,985,677.01	10,252,736.62	7,611,226.61	114,212.46			20,181,170.37	66%	26%
	REGIÓN COATZACOALCOS															
Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	refrendo 2017	AUTORIZADO 2017 (SAF)	total autorizado	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	REFRENDO 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
145008	Impermeabilización en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Campus Coatzacoalcos	131	51801	7141	18401	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00			186,000.00	0%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos (Centro Centinela)	131	51801	7361	18403	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	16150	0.00	120,000.00	120,000.00	119,998.87	2,633.14			117,366.86	87%	2%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	42,681.23	0.00	42,681.23	39,433.89	39,433.89			3,247.34	100%	92%	
165000	Construcción de aulas, sanitarios y escaleras en 1er. Nivel	131	51901	7361	16214	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	27%	100%	
	TOTAL FONDO 131					758,681.23	120,000.00	878,681.23	689,432.76	572,067.03	0.00		806,614.20	41%	65%	
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00			144,246.00	100%	0%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	91,507.37	0.00	91,507.37	0.00	0.00			91,507.37	100%	0%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00			0.01	100%	0%	
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlan	132	52403	7141	14160	60,583.03	0.00	60,583.03	0.00	0.00			60,583.03	100%	0%	
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	66,848.07	0.00	66,848.07	0.00	0.00			66,848.07	100%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51101	7361	14101	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			0.00	100%	100%	
165003	Mantenimiento a cancelería de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de áreas verdes, en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	TO COATZA/001/18	0.00	100%	100%	
165003	Mantenimiento a cancelería de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de áreas verdes, en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14146	52,000.00	0.00	52,000.00	51,025.75	51,025.74	974.26	TO COATZA/001/18	0.00	100%	98%	
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14141	57,248.88	0.00	57,248.88	55,581.70	55,581.70			1,667.18	100%	97%	
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14148	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			56,000.00	100%	0%	
175004	Mantenimiento de drenaje sanitario y pluvial, remodelación del CEYE y pintura interior y exterior de la Facultad de Enfermería Campus Minatitlan.	132	52404	7141	14164	0.00	297,947.95	297,947.95	297,947.95	194,863.01			103,084.94	100%	65%	
175005	Reparación e cubierta en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	0.00	150,000.00	150,000.00	149,984.79	544.45			149,455.55	100%	0%	
	TOTAL FONDO 132					748,433.36	567,947.95	1,316,381.31	894,540.19	642,014.90	974.26		673,392.15	100%	49%	
145015	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de cubierta en edificio de la Facultad de Medicina. Campus minatitlan	133	52403	7141	14160	0.00	397,000.00	397,000.00	396,998.12	396,998.12			1.88	100%	100%	
175003	Mantenimiento de pintura a edificios de la Facultad de Odontología, campus Minatitlan	133	52402	7141	14161	0.00	483,812.89	483,812.89	483,812.89	235,609.53			248,203.36	100%	49%	

175005	Reparacion de cubierta en la Facultad de Contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14140	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	193,003.26			38,996.74	100%	83%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51101	7141	14101	0.00	423,432.00	423,432.00	0.00	0.00			423,432.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14103	0.00	229,825.50	229,825.50	0.00	0.00			229,825.50	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14116	0.00	65,651.00	65,651.00	0.00	0.00			65,651.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51102	7141	14207	0.00	69,251.50	69,251.50	0.00	0.00			69,251.50	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14140	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00			193,000.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14146	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14148	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			100,000.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51301	7141	14141	0.00	148,276.00	148,276.00	0.00	0.00			148,276.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51401	7141	12101	0.00	54,466.00	54,466.00	0.00	0.00			54,466.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51701	7141	14240	0.00	195,596.00	195,596.00	0.00	0.00			195,596.00	0%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	133	51701	7141	14220	0.00	195,596.00	195,596.00	0.00	0.00			195,596.00	0%	0%
	TOTAL FONDO 133					0.00	2,837,906.89	2,837,906.89	1,112,811.01	825,610.91	0.00		2,012,295.98	75%	29%
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	23,000.40	0.00	23,000.40	0.00	0.00			23,000.40	100%	0%
135004	Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	15,623.16	0.00	15,623.16	0.00	0.00			15,623.16	100%	0%
135009	Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	61,533.96	0.00	61,533.96	0.00	0.00			61,533.96	100%	0%
135010	Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	108,603.56	0.00	108,603.56	74,181.70	74,181.70	2,616.08	CO COATZA/003/18	0.00	100%	68%
	TOTAL FONDO 277					208,761.08	0.00	208,761.08	74,181.70	74,181.70	2,616.08		100,157.52	100%	36%
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			300,000.00	0%	0%
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	510,099.82	0.00	510,099.82	456,179.90	184,504.47			325,595.35	100%	36%
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	140,000.00	0.00	140,000.00	97,999.89	67,495.90			30,504.15	100%	48%
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52401	7141	61101	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			60,000.00	0%	0%
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	339,148.88	0.00	339,148.88	0.00	0.00			339,148.88	100%	0%
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	55,892.56	0.00	55,892.56	0.00	0.00			55,892.56	100%	0%
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52402	7361	63103	307,844.95	0.00	307,844.95	0.00	0.00			307,844.95	100%	0%
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	53501	7361	63103	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00			560,000.00	0%	0%
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51901	7361	63103	133,587.47	0.00	133,587.47	63,352.22	63,352.22			3,441.71	100%	47%
	TOTAL FONDO 732					2,406,573.68	0.00	2,406,573.68	617,532.01	315,352.59	0.00		1,982,427.60	67%	13%
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	738	51102	7141	61101	763,539.00	0.00	763,539.00	534,098.72	251,567.27			322,468.20	100%	33%
155001	Construcción 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electronica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingenieria en Sistemas de Produccion Agropecuaria, Region Coatzacoalcos	738	53501	7361	63102	4,628,664.29	0.00	4,628,664.29	3,249,939.53	3,141,917.56			432,440.57	100%	68%
	TOTAL FONDO 738					5,392,203.29	0.00	5,392,203.29	3,784,038.25	3,393,484.83	0.00		754,908.77	100%	63%
175007	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52404	7141	61101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	712.49	REMANENTE REINTEGRADO	149,287.51	0%	0%

175008	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52403	7141	61101	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	256.05	REMANENTE REINTEGRADO	64,743.95	0%	0%
175009	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52201	7141	61101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	546.29	REMANENTE REINTEGRADO	99,453.71	0%	0%
175010	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52401	7141	61101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	493.98	REMANENTE REINTEGRADO	99,506.02	0%	0%
175011	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52901	7141	61101	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	747.42	REMANENTE REINTEGRADO	204,252.58	0%	0%
175012	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	51906	7141	61101	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	1,251.22	REMANENTE REINTEGRADO	668,748.78	0%	0%
175013	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	54704	7141	61101	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	752.40	REMANENTE REINTEGRADO	99,247.60	0%	0%
175014	Construccion de laboratorio dental y Salon de usos multiples en la Facultad de Odontologia. Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	52402	7361	63286	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	TO COATZA/002/18	0.00	CANCELADA	0%
175015	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	51701	7141	61101	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	1,076.90	REMANENTE REINTEGRADO	83,923.10	0%	0%
175016	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	51901	7141	61101	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	1,938.27	REMANENTE REINTEGRADO	363,061.73	0%	0%
175017	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	51102	7141	61101	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	727.18	REMANENTE REINTEGRADO	119,272.82	0%	0%
175018	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	51101	7141	61101	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	540.84	REMANENTE REINTEGRADO	149,459.16	0%	0%
175019	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	746	53501	7141	61101	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	811.15	REMANENTE REINTEGRADO	89,188.85	0%	0%
TOTAL FONDO 746						0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,809,854.19		2,190,145.81	0%	0%
175020	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Inofrmacion USBI Campus Coatzacoalcos- Minatitlan	758	51906	7141	61101	0.00	1,136,461.00	1,136,461.00	0.00	0.00			1,136,461.00	0%	0%
175021	Remodelación del Campus Minatitlan, Región Coatzacoalcos-Minatitlan	758	52401	7141	63103	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0%	0%
TOTAL FONDO 758						0.00	2,236,461.00	2,236,461.00	0.00	0.00	0.00		2,236,461.00	0%	0%
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	54704	7361	49316	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	0%	0%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14103	1,626,816.65	0.00	1,626,816.65	1,626,816.65	184,457.03			1,626,816.65	27%	11%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14116	191,593.18	0.00	191,593.18	154,706.79	0.00			191,593.18	27%	0%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14118	181,590.17	0.00	181,590.17	0.00	0.00			181,590.17	27%	0%
TOTAL FONDO 812						2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	1,781,523.44	184,457.03	0.00		2,150,000.00	14%	9%
175001	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio D	912	51801	7141	61101	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,205,202.51	2,181,726.89			191,748.71	100%	93%
175002	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio C del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00			1,950,000.00	100%	0%
TOTAL FONDO 912						0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	2,205,202.51	2,181,726.89	0.00		2,141,748.71	100%	51%
175000	Mantenimiento a la Cafeteria, Campus Coatzacoalcos	921	51901	7141	70411	0.00	175,894.52	175,894.52	175,782.77	175,782.77			111.75	100%	100%
TOTAL FONDO 921						0.00	175,894.52	175,894.52	175,782.77	175,782.77	0.00		111.75	100%	100%
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$11,664,652.64	\$16,238,210.36	\$27,902,863.00	\$11,335,044.64	\$8,364,678.65	\$3,813,444.53		\$15,048,263.49	56%	30%

TOTAL REFRENDO						\$186,926,051.79	\$98,598,984.79	\$285,525,036.58	\$98,958,165.74	\$80,857,800.96	\$10,456,212.53		\$183,135,332.76		
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	-------------------------	--	--