

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$178,579,100.55	90.23%	8	5	74	87
VERACRUZ	\$69,823,214.33	97.81%	-	1	15	16
ORIZABA-CÓRDOBA	\$30,435,269.36	100%	-	-	9	9
POZA RICA-TUXPAN	\$13,861,915.64	100%	-	-	13	13
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$27,879,296.49	88%	1	1	8	10
TOTAL	\$320,578,796.37	95.21%	9	7	119	135

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG.	REFERENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021				
REGIÓN XALAPA																				
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63227	52,875.69	0.00	52,875.69	52,875.69	0.00	52,875.69			0.00			0.00		100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63102	132,428.37	0.00	132,428.37	132,428.37	0.00	132,428.37			0.00			0.00		99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63232	15.43	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43			0.00			0.00		100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	50,754.08	0.00	50,754.08	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		95%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	33,883.06	0.00	33,883.06	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		95%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11106	7361	63286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11107	7361	63286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11106	7361	63286	2,683,091.47	0.00	2,683,091.47	2,040,988.57	0.00	2,040,988.57	2,040,988.19		2,040,988.19			0.00		100%	76%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11107	7361	63286	2,683,091.54	0.00	2,683,091.54	2,040,988.59	0.00	2,040,988.59	2,040,988.15		2,040,988.15			0.00		100%	76%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	708	11106	7361	63286	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	568,132.72	0.00	568,132.72	568,132.12		568,132.12			0.00		100%	48%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	708	11107	7361	63286	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	568,132.73	0.00	568,132.73	568,132.12		568,132.12			0.00		100%	48%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	708	11106	7361	63286	700,000.00	0.00	700,000.00	699,999.96	0.00	699,999.96	699,999.96		699,999.96			0.00		100%	100%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	708	11107	7361	63286	700,000.00	0.00	700,000.00	699,999.96	0.00	699,999.96	699,999.96		699,999.96			0.00		100%	100%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	795	11106	7361	63102	7,586,613.46	0.00	7,586,613.46	5,588,420.12	0.00	5,588,420.12	5,588,420.12		5,588,420.12			0.00		100%	74%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	795	11107	7361	63102	7,586,613.43	0.00	7,586,613.43	5,588,420.12	0.00	5,588,420.12	5,588,420.12		5,588,420.12			0.00		100%	74%
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	840,368.13	0.00	840,368.13	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	842,570.82	0.00	842,570.82	427,582.07	0.00	427,582.07			0.00			0.00		100%	0%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	71,728.63	0.00	71,728.63	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	19,957.71	0.00	19,957.71	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
171007	Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE) incluye elevador, Región Xalapa	277	11927	7361	63102	324,273.11	0.00	324,273.11	324,272.98	0.00	324,272.98	186,042.30		186,042.30			0.00		100%	57%
171007	Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	912	11927	7361	63102	66,633.02	0.00	66,633.02	0.01	0.00	0.01			0.00			0.00		100%	0%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021				
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103	12,891.02	0.00	12,891.02	12,664.17	0.00	12,664.17	12,664.17		12,664.17			0.00		100%	98%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14116	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103	115,380.00	0.00	115,380.00	128,044.17	0.00	128,044.17	115,326.90		115,326.90			0.00		100%	100%
191001	Trabajos Complementarios en el Edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa	277	11414	7361	63102	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40			0.00			0.00		100%	0%
191001	Trabajos Complementarios en el Edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa	707	11414	7361	63286	155,314.66	0.00	155,314.66	56,138.56	0.00	56,138.56	56,138.56		56,138.56			0.00		100%	36%
191001	Trabajos Complementarios en el Edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa	795	11414	7361	63285	180,517.74	0.00	180,517.74	180,517.74	0.00	180,517.74	180,517.74		180,517.74			0.00		100%	100%
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	11928	7361	51103	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		90%	0%
191106	Rehabilitación de espacios en el Instituto de Investigaciones Biológicas, Región Xalapa	277	11504	7141	63103	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01			0.00			0.00		100%	0%
201000	Obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, Región Xalapa.	725	11927	7361	63286	1,717,605.19	0.00	1,717,605.19	1,132,982.12	0.00	1,132,982.12	922,174.36		922,174.36			0.00		100%	54%
201002	Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Arquitectura región Xalapa.	795	11108	7141	61101	3,084,997.00	0.00	3,084,997.00	1,542,498.50	0.00	1,542,498.50	1,540,731.08		1,540,731.08			0.00		100%	50%
201002	Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Arquitectura región Xalapa.	912	11108	7141	61101	45,000.00	0.00	45,000.00	15,352.27	0.00	15,352.27	15,352.28		15,352.28			0.00		100%	34%
201003	Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	795	11301	7141	61101	1,008,287.51	0.00	1,008,287.51	942,114.30	0.00	942,114.30	941,446.39		941,446.39			0.00		100%	93%
201004	Mantenimiento menor de piso en primer nivel de la USBI Xalapa	803	11976	7141	41101	398,956.31	0.00	398,956.31	199,478.15	0.00	199,478.15	199,478.15		199,478.15			0.00		100%	50%
201006	Ampliación y remodelación de Laboratorio de Materiales, Mecánica de suelos y Pavimentos, Laboratorio de Hidráulica 2a. etapa.	133	11102	7361	14101	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,738,811.92	0.00	1,738,811.92	451,431.26		451,431.26			0.00		85%	17%
201007	2da. Etapa del manenimiento del foro Abierto Miguel Vélez del Centro Cultural Casa del Lago, Región Xalapa.	708	11977	7141	63286	41,099.58	0.00	41,099.58	26,751.86	0.00	26,751.86	26,751.86		26,751.86			0.00		100%	65%
201008	Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, Región Xalapa.	708	11977	7361	63286	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0%	0%
201010	Adaptación de espacios en la USBI para Laboratorio de Innovación Tecnológica, Región Xalapa.	708	11976	7141	63286	334.70	0.00	334.70	231.99	0.00	231.99			0.00			0.00		100%	0%
201011	Mantenimiento menor de las instalaciones de voz y datos en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa	803	11301	7141	14141	12,238.65	0.00	12,238.65	12,238.65	0.00	12,238.65	12,238.64		12,238.64			0.00		100%	100%
201013	Mantenimiento Menor de Inmueble de la Unidad de Artes, Región Xalapa	803	11601	7141	41836	4,374,555.67	0.00	4,374,555.67	2,187,277.83	0.00	2,187,277.83	2,187,228.02		2,187,228.02			0.00		100%	50%
201014	Mantenimiento menor de Inmueble de la Unidad de Ciencias Biológico Agropecuarias, Facultad de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica, región Xalapa	803	11109	7141	41836	5,231,599.98	0.00	5,231,599.98	2,615,799.99	0.00	2,615,799.99	2,615,799.99		2,615,799.99			0.00		100%	50%
201015	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Arquitectura, Región Xalapa	803	11108	7141	41836	4,138,115.42	0.00	4,138,115.42	2,868,866.95	0.00	2,868,866.95	2,666,587.69		2,666,587.69			0.00		100%	64%
201016	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Derecho y Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa	803	11201	7141	41836	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00			0.00		100%	50%
201017	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa	803	11401	7141	41836	9,994,899.75	0.00	9,994,899.75	7,746,429.82	0.00	7,746,429.82	7,746,429.82		7,746,429.82			0.00		100%	78%
201018	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Medicina, en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, en la región XALAPA	803	11402	7141	41836	4,177,666.09	0.00	4,177,666.09	3,088,833.04	0.00	3,088,833.04	3,088,793.79		3,088,793.79			0.00		100%	74%
201019	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Odontología y Bioanálisis, región Xalapa	803	11403	7141	41836	2,496,368.76	0.00	2,496,368.76	723,184.38	0.00	723,184.38	723,105.05		723,105.05			0.00		100%	29%
201020	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Nutrición y Enfermería, región Xalapa	803	11405	7141	41836	2,962,172.16	0.00	2,962,172.16	1,481,086.09	0.00	1,481,086.09	1,481,078.46		1,481,078.46			0.00		100%	50%
201021	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y edificios de la Facultad de Pedagogía, Instituto de Inv. En Educación y el SEA en el Campus Sur, región Xalapa	803	11204	7141	41836	8,070,378.68	0.00	8,070,378.68	4,765,189.34	0.00	4,765,189.34	4,765,189.00		4,765,189.00			0.00		100%	59%
201022	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa	803	11302	7141	41836	5,515,006.58	0.00	5,515,006.58	2,757,503.29	0.00	2,757,503.29	2,754,108.50		2,754,108.50			0.00		100%	50%
201023	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	803	11977	7141	41836	1,969,605.49	0.00	1,969,605.49	984,802.75	0.00	984,802.75	984,802.75		984,802.75			0.00		100%	50%
201025	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad de Ing. Y Ciencias Químicas, región Xalapa	803	11101	7141	41836	5,897,557.26	0.00	5,897,557.26	2,948,778.63	0.00	2,948,778.63	2,948,778.63		2,948,778.63			0.00		100%	50%
201026	Servicios Profesionales para realizar el levantamiento de infraestructura física instalada y captura de datos en plataforma BIM extensiones pln y pla, de las cinco regiones	803	11912	7178	41836	2,788,309.57	0.00	2,788,309.57	1,394,154.78	0.00	1,394,154.78	1,390,759.94		1,390,759.94			0.00		100%	50%
201027	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	803	11912	7178	41836	759,281.15	0.00	759,281.15	531,496.80	0.00	531,496.80	531,496.80		531,496.80			0.00		100%	70%
201028	Mantenimiento menor de Inmueble del Centro Acuático "Eutalio Ríos", Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos" y Zona Universitaria, región Xalapa	803	11980	7141	41836	5,377,528.38	0.00	5,377,528.38	3,388,764.19	0.00	3,388,764.19	3,388,762.41		3,388,762.41			0.00		100%	63%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021				
201029	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Inv. De Psicología y Educación, región Xalapa	803	11413	7141	41836	4,979,889.66	0.00	4,979,889.66	2,489,944.83	0.00	2,489,944.83	2,489,944.81		2,489,944.81			0.00		100%	50%
201030	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de Investigación en Micología Aplicada, región Xalapa	803	11927	7141	41836	3,799,662.94	0.00	3,799,662.94	2,109,331.47	0.00	2,109,331.47	2,109,331.47		2,109,331.47			0.00		100%	56%
201031	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Xalapa.	803	11976	7141	41836	7,986,041.06	0.00	7,986,041.06	3,993,020.53	0.00	3,993,020.53	3,989,003.23		3,989,003.23			0.00		100%	50%
201032	Mantenimiento menor de inmueble del Gimnasio Nido del Halcón, Instalaciones Deportivas, vialidades y linderos del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa	803	11912	7141	41836	6,009,958.48	0.00	6,009,958.48	3,004,979.24	0.00	3,004,979.24	3,004,973.40		3,004,973.40			0.00		100%	50%
201033	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, Centro de Idiomas y Desarrollo Académico e Innovación Educativa	803	11213	7141	41836	6,599,384.85	0.00	6,599,384.85	3,474,692.43	0.00	3,474,692.43	3,474,692.43		3,474,692.43			0.00		100%	53%
201034	Mantenimiento menor de inmueble de la calle Nogueira, Región Xalapa	803	11943	7141	41836	2,056,431.08	0.00	2,056,431.08	1,028,215.54	0.00	1,028,215.54	1,028,215.54		1,028,215.54			0.00		100%	50%
201035	Mantenimiento menor de inmueble de la facultad de Psicología, región Xalapa	803	11407	7141	41836	3,371,366.60	0.00	3,371,366.60	1,685,683.30	0.00	1,685,683.30	1,685,681.48		1,685,681.48			0.00		100%	50%
201037	Mantenimiento menor de inmuebles a barandales y pasamanos de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa	803	11401	7141	41836	1,080,952.38	0.00	1,080,952.38	540,476.19	0.00	540,476.19	540,470.14		540,470.14			0.00		100%	50%
201038	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones de Neuroetología, región Xalapa	803	11505	7141	41836	854,999.99	0.00	854,999.99	427,499.99	0.00	427,499.99	426,477.09		426,477.09			0.00		100%	50%
201039	Mantenimiento menor a áreas verdes de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	803	11927	7141	41836	947,000.00	0.00	947,000.00	473,500.01	0.00	473,500.01	473,500.01		473,500.01			0.00		100%	50%
201040	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, región Xalapa	803	11306	7141	41836	923,129.31	0.00	923,129.31	461,564.65	0.00	461,564.65	461,559.15		461,559.15			0.00		100%	50%
201041	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Biológicas, región Xalapa	803	11504	7141	41836	885,714.29	0.00	885,714.29	442,857.15	0.00	442,857.15	442,857.15		442,857.15			0.00		100%	50%
201042	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Psicológicas, región Xalapa	803	11409	7141	41836	449,999.99	0.00	449,999.99	224,999.99	0.00	224,999.99	224,999.99		224,999.99			0.00		100%	50%
201043	Mantenimiento menor de Inmueble del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, region Xalapa	803	11711	7141	41836	370,000.00	0.00	370,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00		185,000.00			0.00		100%	50%
201044	Mantenimiento menor de inmueble de la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones, región Xalapa	803	11408	7141	41836	978,218.21	0.00	978,218.21	489,109.11	0.00	489,109.11	489,109.11		489,109.11			0.00		100%	50%
201045	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, región Xalapa	803	11214	7141	41836	660,000.00	0.00	660,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00		330,000.00			0.00		100%	50%
201046	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias, región Xalapa.	803	11215	7141	41836	718,500.00	0.00	718,500.00	359,250.00	0.00	359,250.00	359,196.00		359,196.00			0.00		100%	50%
201047	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones de Ciencias Básicas, Región Xalapa	803	11110	7141	41836	2,168,244.22	0.00	2,168,244.22	1,084,122.11	0.00	1,084,122.11	1,081,748.65		1,081,748.65			0.00		100%	50%
201048	Mantenimiento de aires acondicionados varias dependencias, Región Xalapa.	803	11912	7141	41836	1,059,400.90	0.00	1,059,400.90	529,700.45	0.00	529,700.45	529,523.56		529,523.56			0.00		100%	50%
201050	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	803	11112	7141	41836	571,428.57	0.00	571,428.57	285,714.28	0.00	285,714.28	245,109.63		245,109.63			0.00		100%	43%
201052	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones en Biotecnología Aplicada, región Xalapa	803	11508	7141	41836	844,047.51	0.00	844,047.51	422,023.75	0.00	422,023.75	422,023.75		422,023.75			0.00		100%	50%
201053	Mantenimiento menor de inmueble de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, Región Xalapa	803	11702	7141	41836	1,098,449.05	0.00	1,098,449.05	549,224.52	0.00	549,224.52	549,026.14		549,026.14			0.00		100%	50%
201054	Mantenimiento menor de inmueble del Orquidario del CITRO, áreas verdes y malla perimetral, Región Xalapa	803	11509	7141	41836	2,122,697.90	0.00	2,122,697.90	1,061,348.95	0.00	1,061,348.95	1,061,348.95		1,061,348.95			0.00		100%	50%
201055	Mantenimiento menor de áreas exteriores de Zona Universitaria, Región Xalapa	803	11975	7141	41836	2,160,984.85	0.00	2,160,984.85	1,080,492.43	0.00	1,080,492.43	1,080,482.76		1,080,482.76			0.00		100%	50%
201056	Mantenimiento menor de inmueble de Talleres Libres de artes de Naoilco, Región Xalapa	803	13801	7141	41836	2,496,642.98	0.00	2,496,642.98	1,248,321.49	0.00	1,248,321.49	1,241,900.37		1,241,900.37			0.00		100%	50%
201057	Mantenimiento menor de inmuebles. Dir. Gral. De Admón. Escolar, Dir. Gral. De Rel. Internacionales, DADUV, Depto. De Op. Tel., Dir. De Des. Informático de Apoyo Acadé. E Inm, Concesionados Zona UV	803	11929	7141	41836	986,832.15	0.00	986,832.15	493,416.07	0.00	493,416.07	493,415.29		493,415.29			0.00		100%	50%
201058	Mantenimiento menor de inmueble de la Rectoría, Región Xalapa	803	11902	7141	41836	518,500.00	0.00	518,500.00	259,250.00	0.00	259,250.00	258,493.39		258,493.39			0.00		100%	50%
201059	Mantenimiento menor de inmueble de Departamento de Medios Audiovisuales, Región Xalapa	803	11918	7141	41836	1,076,190.48	0.00	1,076,190.48	538,095.24	0.00	538,095.24	538,095.24		538,095.24			0.00		100%	50%
201060	Mantenimiento menor de inmueble de Radio UV, Región Xalapa	803	11917	7141	41836	734,800.00	0.00	734,800.00	367,400.00	0.00	367,400.00	367,400.00		367,400.00			0.00		100%	50%
201061	Mantenimiento menor de inmueble de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, Región Xalapa	803	11410	7141	41836	1,018,095.24	0.00	1,018,095.24	509,047.63	0.00	509,047.63	509,047.63		509,047.63			0.00		100%	50%
201062	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad Central, Región Xalapa	803	11975	7141	41836	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	562,500.00	0.00	562,500.00	562,500.00		562,500.00			0.00		100%	50%
201064	Mantenimiento menor de inmueble de Tlaqná Centro Cultural, Región Xalapa	803	11817	7141	41836	257,052.16	0.00	257,052.16	128,526.08	0.00	128,526.08	126,028.92		126,028.92			0.00		100%	49%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021				
201065	Mantenimiento menor de inmueble del Centro Cultural Casa del Lago, Región Xalapa	803	11977	7141	41836	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	537,500.00	0.00	537,500.00	536,003.49	536,003.49	0.00				100%	50%	
201066	Mantenimiento menor de inmueble de las Casas de la Universidad, Región Xalapa	803	11919	7141	41836	826,400.00	0.00	826,400.00	413,200.00	0.00	413,200.00	413,200.00	413,200.00	0.00				100%	50%	
201067	Mantenimiento menor a Torres arriostradas de telecomunicaciones, Región Xalapa	803	11911	7141	41836	172,772.72	0.00	172,772.72	86,386.36	0.00	86,386.36	71,896.01	71,896.01	0.00				100%	42%	
201068	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Forestales, Región Xalapa	803	11506	7141	41836	971,667.57	0.00	971,667.57	485,833.78	0.00	485,833.78	485,833.78	485,833.78	0.00				100%	50%	
201069	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Antropología, Región Xalapa	803	11211	7141	41836	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	565,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00				100%	50%	
201071	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa	803	11912	7141	41836	367,500.01	0.00	367,500.01	183,750.00	0.00	183,750.00	183,749.79	183,749.79	0.00				100%	50%	
201072	Mantenimiento menor de espacios de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud	803	11924	7141	51103	12,713.60	0.00	12,713.60	12,713.60	0.00	12,713.60	12,713.60	12,713.60	0.00				100%	100%	
201073	Gestión y trámites ante CFE para la conexión y contratación de servicio eléctrico para el nuevo edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial.	912	11912	7361	41836	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
201074	Gestión y trámites ante CFE para la conexión y contratación de servicio eléctrico para el nuevo transformador de la Facultad de Instrumentación Electrónica.	912	11912	7361	41836	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
201075	Trámites de contratación de servicios en media tensión para el Instituto de Psicología y Educación, Región Xalapa	912	11912	7361	41836	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
201076	Gestión y trámites ante CFE para la conexión y contratación de servicio eléctrico del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	912	11912	7361	41836	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
201077	Contratación y pago de derechos y uso de red hidráulica y alcantarillado a la CMAS de la Facultad de Prdagogia, Instituto de Investigación en Educación y el SEA.	912	11912	7361	41836	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
201078	Contratación y pago de derechos y uso de red hidráulica y alcantarillado a la CMAS de las Facultades de Física, Matemáticas y Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial.	912	11912	7361	41836	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	11912	7361	41836	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0%	0%	
203001	Mantenimiento menor de inmuebles de la UVI Tequila, Región Orizaba Córdoba	803	11704	7141	41836	1,134,851.52	0.00	1,134,851.52	567,425.76	0.00	567,425.76	567,425.76	567,425.76	0.00				100%	50%	
203002	Mantenimiento menor a casa de Atahualco, Región Orizaba-Córdoba	803	11919	7141	41836	1,099,362.00	0.00	1,099,362.00	549,681.00	0.00	549,681.00	549,681.00	549,681.00	0.00				100%	50%	
204011	Mantenimiento menor de inmuebles de la UVI de Espinal e Ihuatlán, Región Poza Rica- Tuxpan	803	11704	7141	41836	1,522,475.31	0.00	1,522,475.31	761,237.65	0.00	761,237.65	761,237.65	761,237.65	0.00				100%	50%	
204017	Construccion de torre de telecomunicaciones en la UVI Sede Espinal, Region Poza Rica-Tuxpan	924	11704	7361	41836	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	99,250.00	99,250.00	0.00				100%	50%	
205011	Construccion de torre de telecomunicaciones en la UVI Sede Huazuntlán, Region Coatzacoalcos- Minatitlan	924	11704	7361	41836	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	99,250.00	99,250.00	0.00				85%	50%	
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$178,579,100.55	\$0.00	\$178,579,100.55	\$100,004,293.59	\$397,000.00	\$100,401,293.59	\$97,456,191.64	\$198,500.00	\$97,654,691.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90.23%	54.68%	

REGIÓN VERACRUZ																				
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	132	22302	7361	14140	6,223.53	0.00	6,223.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				100%	0%	
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz	133	22302	7361	14140	73,720.10	0.00	73,720.10	73,720.10	0.00	73,720.10		0.00	0.00				100%	0%	
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	87,420.68	0.00	87,420.68	84,625.98	0.00	84,625.98		0.00	0.00				100%	0%	
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	133	22401	7141	14161	104,489.24	0.00	104,489.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				100%	0%	
192000	Rehabilitacion de edificio "H" de la Facultad de Ingenieria de la Construcción	759	22107	7141	61101	111,872.14	0.00	111,872.14	16,590.41	0.00	16,590.41		0.00	0.00				100%	0%	
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	22106	7361	63102	25,469,400.56	0.00	25,469,400.56	16,803,069.89	0.00	16,803,069.89	1,368,582.50	1,368,582.50	0.00				65%	5%	
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion	759	22906	7361	63102	13,786,074.43	0.00	13,786,074.43	8,956,765.04	0.00	8,956,765.04	1,353,946.57	1,353,946.57	0.00				100%	10%	
202000	Construcción de andadores y reposicion de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería. Región Veracruz	725	22101	7361	63286	2,070,155.65	0.00	2,070,155.65	1,164,370.51	0.00	1,164,370.51	549,144.83	549,144.83	0.00				100%	27%	
202001	Mantenimiento menor de baños y adecuación de área para archivo en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	803	22202	7141	14121	71,714.14	0.00	71,714.14	71,714.14	0.00	71,714.14	53,075.43	53,075.43	0.00				100%	74%	
202002	Mantenimiento menor de los laboratorios en los edificios de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Veracruz.	803	22105	7141	14103	102,173.23	0.00	102,173.23	102,173.23	0.00	102,173.23	102,173.13	102,173.13	0.00				100%	100%	
202003	Aportación para la adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China-Veracruz, Region Veracruz.	708	22906	7141	63286	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				100%	0%	

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021					
202004	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Región Veracruz.	803	21301	7141	41836	344,471.30	0.00	344,471.30	172,235.65	0.00	172,235.65	172,235.66		172,235.66			0.00		100%	50%	
202005	Mantenimiento menor de la Facultad de Psicología, región Veracruz	803	21405	7141	41836	898,417.51	0.00	898,417.51	449,208.75	0.00	449,208.75	449,208.10		449,208.10			0.00		100%	50%	
202006	Mantenimiento menor de la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Región Veracruz	803	22904	7141	41836	957,142.86	0.00	957,142.86	478,571.43	0.00	478,571.43	477,111.43		477,111.43			0.00		100%	50%	
202008	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz	803	22901	7141	41836	2,435,370.47	0.00	2,435,370.47	1,217,685.23	0.00	1,217,685.23	1,202,372.65		1,202,372.65			0.00		100%	49%	
202009	Mantenimiento menor de edificios del Campus Mocambo, Región Veracruz.	803	22901	7141	41836	11,258,822.88	0.00	11,258,822.88	8,897,802.56	0.00	8,897,802.56	8,897,791.53		8,897,791.53			0.00		100%	79%	
202010	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rancho Torreón del Molino y Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz	803	21501	7141	41836	8,187,748.95	0.00	8,187,748.95	5,731,424.26	0.00	5,731,424.26	5,731,424.26		5,731,424.26			0.00		100%	70%	
202011	Mantenimiento menor de inmuebles del Instituto de Medicina Forense, Facultad de Nutrición, Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y CESS, Región Veracruz.	803	21401	7141	41836	3,477,996.66	0.00	3,477,996.66	1,738,998.33	0.00	1,738,998.33	1,738,540.91		1,738,540.91			0.00		100%	50%	
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$69,823,214.33	\$0.00	\$69,823,214.33	\$45,958,955.51	\$0.00	\$45,958,955.51	\$22,095,607.00	\$0.00	\$22,095,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			97.81%	31.65%

REGIÓN CÓRDOBA																					
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtacoquiltán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%	
173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	36401	7361	63102	780,076.12	0.00	780,076.12	519,941.31	0.00	519,941.31			0.00			0.00		100%	0%	
203000	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Medicina Región Orizaba-Córdoba.	803	31401	7141	41836	1,134,652.00	0.00	1,134,652.00	567,326.00	0.00	567,326.00	566,938.78		566,938.78			0.00		100%	50%	
203003	Mantenimiento menor de inmueble del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, Córdoba, Región Orizaba-Córdoba	803	32906	7141	41836	1,099,362.00	0.00	1,099,362.00	549,681.00	0.00	549,681.00	549,678.28		549,678.28			0.00		100%	50%	
203004	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado, Región Orizaba-Córdoba	803	31901	7141	41836	549,855.00	0.00	549,855.00	274,927.50	0.00	274,927.50	274,911.45		274,911.45			0.00		100%	50%	
203006	Mantenimiento menor de inmueble del campus Ixtacoquiltán y Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba- Córdoba	803	31901	7141	41836	7,807,479.02	0.00	7,807,479.02	5,097,989.98	0.00	5,097,989.98	5,097,989.98		5,097,989.98			0.00		100%	65%	
203007	Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba	803	31101	7141	41836	11,571,568.28	0.00	11,571,568.28	7,317,628.02	0.00	7,317,628.02	7,317,302.53		7,317,302.53			0.00		100%	63%	
203008	Mantenimiento menor de inmuebles que albergan la Vicerrectoría, Centro de Idiomas Orizaba, SEA y Facultad de Odontología, Región Orizaba- Córdoba	803	31801	7141	41836	5,244,793.61	0.00	5,244,793.61	2,622,396.80	0.00	2,622,396.80	2,622,396.80		2,622,396.80			0.00		100%	50%	
203009	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Arquitectura, Centro de Idiomas Córdoba y del CEECOR del Instituto de Psicología y Educación, Región Orizaba-Córdoba	803	32101	7141	41836	2,247,483.16	0.00	2,247,483.16	1,123,741.58	0.00	1,123,741.58	1,123,741.58		1,123,741.58			0.00		100%	50%	
TOTAL REGIÓN CÓRDOBA						\$30,435,269.36	\$0.00	\$30,435,269.36	\$18,073,632.19	\$0.00	\$18,073,632.19	\$17,552,959.40	\$0.00	\$17,552,959.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00			100%	57.67%

REGIÓN POZA RICA																				
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	4,707.43	0.00	4,707.43			0.00			0.00		100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	9,798.54	0.00	9,798.54			0.00			0.00		100%	0%
174013	Construcción de aula y cubículos en la Facultad de trabajo social, Región Poza Rica- Tuxpan	758	41202	7361	63102	136,556.51	0.00	136,556.51	101,937.07	0.00	101,937.07			0.00			0.00		100%	0%
174014	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ingeniería Región Poza Rica-Tuxpan	758	41101	7141	63103	81,552.32	0.00	81,552.32	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
204000	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de Estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	707	41102	7361	63286	2,022,073.46	0.00	2,022,073.46	1,498,425.78	0.00	1,498,425.78	1,156,011.89		1,156,011.89			0.00		100%	57%
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41101	7141	14101	95,610.42	0.00	95,610.42	95,610.42	0.00	95,610.42	95,609.29		95,609.29			0.00		100%	100%
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41102	7141	14103	38,841.72	0.00	38,841.72	38,841.72	0.00	38,841.72	38,841.27		38,841.27			0.00		100%	100%
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41102	7141	14116	20,914.78	0.00	20,914.78	20,914.78	0.00	20,914.78	20,914.53		20,914.53			0.00		100%	100%
204005	Mantenimiento menor de área de acceso principal de la clínica de la Facultad de Odontología, Campus Poza Rica,	803	41403	7141	14161	141,866.40	0.00	141,866.40	141,866.40	0.00	141,866.40	105,778.68		105,778.68			0.00		100%	75%
204007	Mantenimiento menor de la Facultad de Contaduría, Taller Libre de Artes de Papanitla y Centro de Idiomas, región Poza Rica- Tuxpan	803	42301	7141	41836	862,710.00	0.00	862,710.00	431,355.00	0.00	431,355.00	431,067.07		431,067.07			0.00		100%	50%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2021	AUTORIZADO 2021 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021		AÑOS ANTERIORES	2021				
204009	Mantenimiento menor de inmuebles del Centro de Entrenamiento y Educación Especial, Taller libre de Artes-Poza Rica y de la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan	803	41201	7141	41836	1,035,894.50	0.00	1,035,894.50	517,947.25	0.00	517,947.25	517,947.22	0.00	517,947.22	0.00	0.00	0.00		100%	50%
204010	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan	803	41401	7141	41836	3,084,928.86	0.00	3,084,928.86	1,542,464.43	0.00	1,542,464.43	1,542,464.43	0.00	1,542,464.43	0.00	0.00	0.00		100%	50%
204012	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, Región Poza Rica-Tuxpan	803	41102	7141	41836	2,294,023.63	0.00	2,294,023.63	1,438,044.66	0.00	1,438,044.66	1,437,254.72	0.00	1,437,254.72	0.00	0.00	0.00		100%	63%
204013	Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica-Tuxpan	803	41901	7141	41836	1,491,080.00	0.00	1,491,080.00	745,540.00	0.00	745,540.00	745,092.52	0.00	745,092.52	0.00	0.00	0.00		100%	50%
204014	Mantenimiento menor de Inmueble de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	803	42501	7141	41836	2,526,873.98	0.00	2,526,873.98	1,263,436.99	0.00	1,263,436.99	1,263,378.54	0.00	1,263,378.54	0.00	0.00	0.00		100%	50%
TOTAL REGIÓN POZA RICA						\$13,861,915.64	\$0.00	\$13,861,915.64	\$7,850,890.47	\$0.00	\$7,850,890.47	\$7,354,360.16	\$0.00	\$7,354,360.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	53.05%

REGIÓN COATZACOALCOS																				
175021	Remodelación del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	758	52401	7141	63103	579,267.53	0.00	579,267.53	170,840.89	0.00	170,840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%
205000	Ampliación de estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos.	725	51901	7361	63286	2,488,758.66	0.00	2,488,758.66	1,844,879.31	0.00	1,844,879.31	1,121,037.42	0.00	1,121,037.42	0.00	0.00	0.00		100%	45%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	131	51901	7361	16140	36,195.39	0.00	36,195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	132	51701	7361	14220	259,156.68	0.00	259,156.68	181,409.68	0.00	181,409.68	181,409.68	0.00	181,409.68	0.00	0.00	0.00		80%	70%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14140	191,831.15	0.00	191,831.15	134,281.80	0.00	134,281.80	134,281.80	0.00	134,281.80	0.00	0.00	0.00		80%	70%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14141	1,027,500.00	0.00	1,027,500.00	719,250.00	0.00	719,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14148	1,079,529.00	0.00	1,079,529.00	700,000.00	0.00	700,000.00	512,386.66	0.00	512,386.66	0.00	0.00	0.00		80%	47%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14352	246,691.00	0.00	246,691.00	172,683.70	0.00	172,683.70	172,683.70	0.00	172,683.70	0.00	0.00	0.00		80%	70%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51701	7361	14240	500,000.00	0.00	500,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		80%	70%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51701	7361	14220	445,520.57	0.00	445,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80%	0%
205002	Aportación para la conclusión de espacio para aula de la LENA, Campus Coatzacoalcos	708	51901	7361	63286	344,236.39	0.00	344,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%
205003	Mantenimiento menor de inmueble de la Vicerectoria, región Coatzacoalcos-Minatitlán	803	51901	7141	41836	921,684.13	0.00	921,684.13	460,842.06	0.00	460,842.06	460,429.06	0.00	460,429.06	0.00	0.00	0.00		100%	50%
205005	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	803	51901	7141	41836	57,597.31	0.00	57,597.31	28,798.65	0.00	28,798.65	24,106.16	0.00	24,106.16	0.00	0.00	0.00		100%	42%
205006	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	803	52401	7141	41836	5,695,711.97	0.00	5,695,711.97	3,884,970.47	0.00	3,884,970.47	3,881,971.07	0.00	3,881,971.07	0.00	0.00	0.00		100%	68%
205007	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores del Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	803	51901	7141	41836	10,193,691.00	0.00	10,193,691.00	6,678,140.24	0.00	6,678,140.24	6,677,116.74	0.00	6,677,116.74	0.00	0.00	0.00		100%	66%
205008	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	803	53501	7141	41836	2,697,157.71	0.00	2,697,157.71	1,473,401.94	0.00	1,473,401.94	1,472,398.74	0.00	1,472,398.74	0.00	0.00	0.00		100%	55%
205009	Mantenimiento menor de inmuebles de la UVI- Huazuntán y casa UV la Chinantla, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	803	54704	7141	41836	1,114,768.00	0.00	1,114,768.00	557,384.00	0.00	557,384.00	557,384.00	0.00	557,384.00	0.00	0.00	0.00		100%	50%
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$27,879,296.49	\$0.00	\$27,879,296.49	\$17,356,882.74	\$0.00	\$17,356,882.74	\$15,545,205.03	\$0.00	\$15,545,205.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		88%	55.76%

TOTAL REFRENDO						\$320,578,796.37	\$0.00	\$320,578,796.37	\$189,244,654.50	\$397,000.00	\$189,641,654.50	\$160,004,323.23	\$198,500.00	\$160,202,823.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		95.21%	49.97%
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------