

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2022**

CORTE: 31 DE MARZO 2022

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$ 59,103,956.97	94.45%	2	4	43	49
VERACRUZ	\$ 41,558,397.11	91.67%	1	1	13	15
ORIZABA- CÓRDOBA	\$ 9,528,362.94	90.63%	0	1	7	8
POZA RICA- TUXPAN	\$ 11,074,649.13	80.00%	2	0	8	10
COATZACOALCOS- MINATITLÁN	\$ 12,849,964.35	87.50%	1	0	7	8
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134,115,330.50</b>	<b>88.85%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>78</b>	<b>90</b>

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>REGIÓN XALAPA</b>														
50010	050010 Construcción de Tlaqná Centro Cultura	273	21114117019130	6226001	57103	5710311912E00101	\$132,428.37	\$0.00	\$132,428.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99%	0%
50010	050010 Construcción de Tlaqná Centro Cultura	273	21114117019130	6226001	57227	5722711912E00102	\$52,875.69	\$0.00	\$52,875.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
50010	050010 Construcción de Tlaqná Centro Cultura	273	21114117019130	6226001	57232	5723211912E00102	\$15.43	\$0.00	\$15.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	21114111111112	6226001	57103	5710311106I00801	\$1,697.48	\$0.00	\$1,697.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	21114111111114	6226001	57103	5710311107I00801	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	21114111111112	6226001	57286	5728611106I00801	\$67,604.17	\$0.00	\$67,604.17	\$67,604.17	\$67,604.17	\$67,604.17	100%	100%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	21114111111114	6226001	57286	5728611107I00801	\$67,604.16	\$0.00	\$67,604.16	\$67,604.16	\$67,604.16	\$67,604.16	100%	100%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	21114111111112	6226001	57286	5728611106I00804	\$133,064.27	\$0.00	\$133,064.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	21114111111114	6226001	57286	5728611107I00804	\$133,064.27	\$0.00	\$133,064.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	21114111111112	6226001	57288	5728811106I00802	\$245.33	\$0.00	\$245.33	\$245.33	\$245.33	\$245.33	100%	100%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	21114111111114	6226001	57288	5728811107I00802	\$267.08	\$0.00	\$267.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	21114111111112	6226001	57286	5728611106I00803	\$1,853,781.07	\$0.00	\$1,853,781.07	\$1,432,141.12	\$1,370,109.23	\$1,370,109.23	100%	74%
91014	091014 Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	749	21114111111114	6226001	57286	5728611107I00803	\$1,853,781.07	\$0.00	\$1,853,781.07	\$1,432,141.13	\$1,370,109.24	\$1,370,109.24	100%	74%
191022	191022 Conexión de la subestación eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	21114111019180	6226001	51103	5110311928E00101	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90%	0%
202013	202013 Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	21114117019130	6226001	47060	4706011912E00107	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
211005	211005 Construcción 1er Nivel y obra exterior en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa	749	21114111714214	6226001	57286	5728611414I00802	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
211005	211005 Construcción 1er Nivel y obra exterior en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa	720	21114111714214	6226001	57103	5710311414I00803	\$5,102,840.95	\$0.00	\$5,102,840.95	\$4,119,038.41	\$4,100,876.92	\$4,100,876.92	100%	80%
211006	211006 Ampliación 3er. Nivel del Edificio I de la Facultad de Odontología, Región Xalapa	133	21114111414115	6226001	14161	1416111403E00104	\$3,362,166.43	\$0.00	\$3,362,166.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211007	211007 Mantenimiento menor de inmueble de Tlaqná, Centro Cultural (Sala Principal y Sala Anexa)	802	21114117019130	3513261	47060	4706011912U00604	\$206,430.73	\$0.00	\$206,430.73	\$206,430.73	\$206,430.72	\$206,430.72	100%	100%

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
211008	211008 Mantenimiento Menor De Salón Audiovisual De Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica, Región Xalapa	133	21114111111116	3513261	14202	1420211103E00103	\$103,965.40	\$0.00	\$103,965.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211008	211008 Mantenimiento Menor De Salón Audiovisual De Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica, Región Xalapa	133	21114111111116	3513261	14204	1420411103E00103	\$103,965.39	\$0.00	\$103,965.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211008	211008 Mantenimiento Menor De Salón Audiovisual De Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica, Región Xalapa	131	21114111111116	3513261	17104	1710411103E00103	\$103,965.38	\$0.00	\$103,965.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211009	211009 Trabajos de Mantenimiento por Contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Economía y Estadística	802	21114111313101	3513261	47060	4706011302U00601	\$259,989.25	\$0.00	\$259,989.25	\$259,989.25	\$259,988.46	\$259,988.46	100%	100%
211010	211010 Trabajos de mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)	802	21114111715221	3513261	47060	4706011509U00601	\$749,996.97	\$0.00	\$749,996.97	\$749,996.97	\$749,996.76	\$749,996.76	100%	100%
211011	211011 Trabajos de Mantenimiento por Contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	802	21114111515101	3513261	47060	4706011501U00601	\$424,982.77	\$0.00	\$424,982.77	\$424,982.77	\$418,381.53	\$418,381.53	100%	98%
211012	211012 Trabajos de Revisión de Relación de Cargas, Diagramas Unifilares y Emisión de Dictamen de Verificación de Consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Central	802	21114117019130	3323151	47060	4706011912U00608	\$63,618.68	\$0.00	\$63,618.68	\$63,618.68	\$48,359.77	\$48,359.77	100%	76%
211014	211014 Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Humanidades	802	21114111212101	3513261	47060	4706011202U00601	\$8,591,499.99	\$0.00	\$8,591,499.99	\$8,591,499.99	\$8,591,499.99	\$8,591,499.99	100%	100%
211015	211015 Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Facultad de Derecho y Facultad de Arquitectura	802	21114111111101	3513261	47060	4706011101U00601	\$5,106,559.45	\$0.00	\$5,106,559.45	\$5,106,559.45	\$5,106,223.24	\$5,106,223.24	100%	100%
211021	211021 Mantenimiento menor de inmueble de el Laboratorio de Mecánica Eléctrica de la de Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, (trabajos urgentes).	802	21114111111101	3513261	47060	4706011101U00602	\$499,968.28	\$0.00	\$499,968.28	\$499,968.28	\$464,524.12	\$464,524.12	100%	93%
211023	211023 Gastos de Trámites, Permisos y servicios FAM y Otros	802	21114117019130	3323151	47060	4706011912U00609	\$619,967.82	\$0.00	\$619,967.82	\$619,967.82	\$600,935.82	\$600,935.82	100%	97%
211024	211024 Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología y del Instituto de Antropología	802	21114110319180	3513261	47060	4706011212U00601	\$2,905,627.58	\$0.00	\$2,905,627.58	\$2,905,627.58	\$2,905,496.00	\$2,905,496.00	100%	100%
211026	211026 Mantenimiento menor de inmueble de Radio UV y de la Dirección General de Difusión Cultural	802	21114110519113	3513261	47060	4706011917U00601	\$1,662,991.33	\$0.00	\$1,662,991.33	\$1,662,991.33	\$1,657,275.92	\$1,657,275.92	100%	100%
211027	211027 Mantenimiento menor de inmuebles en la Unidad Central	802	21114110319120	3513261	47060	4706011902U00601	\$2,319,040.63	\$0.00	\$2,319,040.63	\$2,319,040.63	\$2,225,844.41	\$2,225,844.41	100%	96%
211028	211028 Mantenimiento menor de inmueble a laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimento de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes)	802	21114111111101	3513261	47060	4706011101U00603	\$548,507.83	\$0.00	\$548,507.83	\$548,507.83	\$542,309.32	\$542,309.32	100%	99%
211029	211029 Mantenimiento menor de inmueble de Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA)	802	21114111715223	3513261	47060	4706011511U00602	\$749,710.62	\$0.00	\$749,710.62	\$749,710.62	\$733,167.05	\$733,167.05	100%	98%
211030	211030 Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y Facultad de Pedagogía	802	21114111313114	3513261	47060	4706011309U00601	\$884,936.91	\$0.00	\$884,936.91	\$884,936.91	\$884,288.36	\$884,288.36	100%	100%
211031	211031 Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Psicológicas.	802	21114111714112	3513261	47060	4706011409U00601	\$168,873.72	\$0.00	\$168,873.72	\$168,873.72	\$166,794.89	\$166,794.89	100%	99%
211032	211032 Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Forestales.	802	21114111715111	3513261	47060	4706011506U00601	\$529,710.80	\$0.00	\$529,710.80	\$529,710.80	\$529,710.66	\$529,710.66	100%	100%
211033	211033 Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Jurídicas	802	21114111712115	3513261	47060	4706011213U00601	\$349,745.37	\$0.00	\$349,745.37	\$349,745.37	\$349,705.65	\$349,705.65	100%	100%
211034	211034 Mantenimiento menor de inmueble de Instituto de Investigaciones de Históricas Sociales	802	21114111712114	3513261	47060	4706011214U00601	\$449,969.21	\$0.00	\$449,969.21	\$449,969.21	\$449,968.88	\$449,968.88	100%	100%
211035	211035 Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Administración Escolar (trabajos urgentes)	802	21114111019210	3513261	47060	4706011929U00601	\$886,999.22	\$0.00	\$886,999.22	\$886,999.22	\$886,999.22	\$886,999.22	100%	100%
211036	211036 Mantenimiento menor preventivo para 16 elevadores en las Regiones de Xalapa y Veracruz.	802	21114117019130	3513261	47060	4706011912U00601	\$333,511.37	\$0.00	\$333,511.37	\$333,511.37	\$333,511.37	\$333,511.37	100%	100%

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
211037	211037 Mantenimiento de aires acondicionados varias dependencias, región Xalapa	802	21114117019130	3513261	47060	4706011912U00603	\$1,290,776.20	\$0.00	\$1,290,776.20	\$1,290,776.20	\$1,290,487.98	\$1,290,487.98	100%	100%
211038	211038 Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Psicología	802	21114111414116	3513261	47060	4706011407U00601	\$498,800.00	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00	\$483,044.26	\$483,044.26	100%	97%
211039	211039 Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.	802	21114111919518	3513261	47060	4706011976U00601	\$799,240.00	\$0.00	\$799,240.00	\$799,240.00	\$794,664.29	\$794,664.29	100%	99%
211040	211040 Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	802	21114111019180	3513261	47060	4706011928U00601	\$874,110.56	\$0.00	\$874,110.56	\$874,110.56	\$872,227.10	\$872,227.10	100%	100%
211041	211041 Mantenimiento menor de inmueble al Museo de Antropología.	802	211141110319180	3513261	47060	4706011212U00603	\$299,280.00	\$0.00	\$299,280.00	\$299,280.00	\$299,080.04	\$299,080.04	100%	100%
211042	211042 Mantenimiento menor de inmueble del Centro Acuático "Eulalio Ríos", Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos" y Zona Universitaria.	802	21114111019230	3513261	47060	4706011980U00602	\$879,976.00	\$0.00	\$879,976.00	\$879,976.00	\$780,496.19	\$780,496.19	100%	89%
211043	211043 Mantenimiento menor de inmueble Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM)	802	21114117019130	3513261	47060	4706011912U00605	\$587,280.75	\$0.00	\$587,280.75	\$587,280.75	\$587,280.00	\$587,280.00	100%	100%
211044	211044 Mantenimiento menor preventivo para dos elevadores del Edificio A en la Unidad Central, región Xalapa	802	21114117019130	3513261	47060	4706011912U00606	\$44,442.85	\$0.00	\$44,442.85	\$44,442.85	\$44,442.85	\$44,442.85	100%	100%
211045	211045 Mantenimiento menor de inmueble de el Centro de Investigación en Documentos sobre la Universidad Veracruzana ubicado en calle Nogueira, Región Xalapa	802	21114111712211	3513261	47060	4706011217U00601	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$299,998.93	\$299,998.93	100%	100%
211046	211046 Mantenimiento menor de inmueble de la Universidad Veracruzana Intercultural	802	21114111017512	3513261	47060	4706011704U00602	\$797,209.36	\$0.00	\$797,209.36	\$797,209.36	\$788,549.08	\$788,549.08	100%	99%
211047	211047 Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	749	21114117019160	6226001	57286	5728611977U00804	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	21114111711213	6226001	47060	4706011115E00101	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	131	21114111711213	6226001	16171	1617111115E00103	\$452,180.64	\$0.00	\$452,180.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	21114111711213	6226001	16171	1617111115E00104	\$101,162.05	\$0.00	\$101,162.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	707	21114111711213	6226001	57288	5728811115U00801	\$37,941.16	\$0.00	\$37,941.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	708	21114111711213	6226001	57288	5728811115U00802	\$102,236.19	\$0.00	\$102,236.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211048	211048 Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	749	21114111711213	6226001	57288	5728811115U00803	\$17,485.29	\$0.00	\$17,485.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211049	211049 Impermeabilización en losa de azotea de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Región Xalapa	802	21114111919518	3513261	41101	4110111976U00602	\$267,769.79	\$0.00	\$267,769.79	\$267,769.79	\$267,649.31	\$267,649.31	100%	100%
211050	211050 Mantenimiento de Inmuebles Menor, para la realizar los trabajos de canalización y ductería para la habilitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastres y la implementación de las Salas de Videoconferencias, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Región Xalapa.	802	21114111919518	3513261	47060	4706011976U00602	\$109,475.01	\$0.00	\$109,475.01	\$109,475.01	\$109,472.13	\$109,472.13	100%	100%
211051	211051 Manto. de Inm. Menor para canalización y ductería para la hab. del espacio para el Plan de Recup. de desastres y la implem. de las Salas de Videoconferencias en la Fac. de Estadística e Informática	802	21114111313113	3513261	47060	4706011304U00601	\$63,220.00	\$0.00	\$63,220.00	\$63,220.00	\$62,923.24	\$62,923.24	100%	100%
211053	211053 Mantenimiento de inmueble menor en canalones, bajantes y cancelería de la Facultad de Economía	802	21114111313112	3513261	47060	4706011303U00601	\$749,626.66	\$0.00	\$749,626.66	\$749,626.66	\$749,626.66	\$749,626.66	100%	100%
211054	211054 Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, en la región de Xalapa, Ver.	802	21114111019100	3513261	47060	4706011920U00601	\$3,942,255.18	\$0.00	\$3,942,255.18	\$3,942,255.18	\$3,942,167.18	\$3,942,167.18	100%	100%
211055	211055 Ampliación para la Coordinación Universitaria de Observatorios (COU)	912	21114111019250	6226001	47060	4706011706E00101	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
211056	211056 Mantenimiento menor de espacio para la Coordinación Universitaria de Observatorios (COU)	802	21114111019250	3513261	47060	4706011706U00601	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$549,991.33	\$549,991.33	100%	100%

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
213005	213005 Mantenimiento menor a Casa UV Atlahuilco y UVI Sede Tequila	802	21114117019150	3513261	47060	4706011919U00601	\$2,136,515.05	\$0.00	\$2,136,515.05	\$2,136,515.05	\$2,136,515.03	\$2,136,515.03	100%	100%
214013	214013 Mantenimiento menor de inmuebles de la Universidad Veracruzana Intercultural- UVI Espinal y UVI Ixhuatlán, Región Poza Rica- Tuxpan	802	21114111017512	3513261	47060	4706011704U00601	\$542,003.74	\$0.00	\$542,003.74	\$542,003.74	\$542,001.17	\$542,001.17	100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>							<b>\$59,103,956.97</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$59,103,956.97</b>	<b>\$50,763,394.00</b>	<b>\$49,688,577.96</b>	<b>\$49,688,577.96</b>	<b>94.45%</b>	<b>84.00%</b>

<b>REGIÓN VERACRUZ</b>														
192000	192000 Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat	759	21114122021111	3513261	57101	5710122107U00801	\$111,872.14	\$0.00	\$111,872.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
192001	192001 Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	21114122021114	6226001	57103	5710322106U00801	\$22,068,946.64	\$0.00	\$22,068,946.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75%	0%
192002	192002 Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería. Región Veracruz 2a etapa, para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	21114122029518	6226001	57103	5710322906U00801	\$4,838,642.29	\$0.00	\$4,838,642.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
212000	212000 Mantenimiento general de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	133	21114122015111	3513261	14384	1438421501E00103	\$203,057.42	\$0.00	\$203,057.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
212001	212001 Sustitución del edificio "A" 2a Etapa (Obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, región Veracruz.	708	21114122021114	6226001	57286	5728622106U00801	\$195,898.19	\$0.00	\$195,898.19	\$37,466.69	\$37,465.46	\$37,465.46	100%	19%
212002	212002 Sustitución del edificio "B" 2a Etapa (Obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Región Veracruz.	708	21114122029518	6226001	57286	5728622906U00802	\$724,887.41	\$0.00	\$724,887.41	\$723,898.75	\$723,898.74	\$723,898.74	100%	100%
212005	212005 Ampliación en 1er nivel del laboratorio de docencia, investigación y servicios de extensión universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	133	21114122014111	6226001	14162	1416221403E00104	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
212006	212006 Mantenimiento menor de edificios del Campus Mocambo, Facultad de Educación física, Deporte y Recreación e Instituto de Medicina Forense. Región Veracruz.	802	21114122029100	3513261	47060	4706022901U00601	\$2,896,675.37	\$0.00	\$2,896,675.37	\$2,896,675.37	\$2,895,250.37	\$2,895,250.37	100%	100%
212008	212008 Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Rancho Torreón del Molino. Región Veracruz.	802	21114122015111	3513261	47060	4706021501U00601	\$2,894,746.30	\$0.00	\$2,894,746.30	\$2,894,746.30	\$2,894,746.05	\$2,894,746.05	100%	100%
212009	212009 Mantenimiento menor de inmuebles para la mejora de accesibilidad Región Veracruz.	802	21114122029100	3513261	47060	4706022901U00602	\$1,996,321.33	\$0.00	\$1,996,321.33	\$1,996,321.33	\$1,996,321.19	\$1,996,321.19	100%	100%
212010	212010 Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz.	802	21114122029100	3513261	47060	4706022901U00605	\$1,057,233.92	\$0.00	\$1,057,233.92	\$1,057,233.92	\$1,056,981.14	\$1,056,981.14	100%	100%
212011	212011 Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.	802	21114122029116	3513261	47060	4706022904U00601	\$709,898.33	\$0.00	\$709,898.33	\$709,898.33	\$709,826.33	\$709,826.33	100%	100%
212012	212012 Mantenimiento de Inmuebles Menor, para la realizar los trabajos de canalización y ductería para la implementación de las Salas de Videoconferencias de la Región Veracruz	802	21114122029518	3513261	47060	4706022906U00602	\$311,042.81	\$0.00	\$311,042.81	\$311,042.81	\$310,980.73	\$310,980.73	100%	100%
212013	212013 Mantenimiento menor de contenedores para el área administrativa en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz.	802	21114122021112	3513261	57101	5710122104U00601	\$303,833.76	\$0.00	\$303,833.76	\$303,833.76	\$288,403.23	\$288,403.23	100%	95%
212014	212014 Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Veracruz.	802	21114122029100	3513261	47060	4706022901U00604	\$1,845,341.20	\$0.00	\$1,845,341.20	\$1,845,341.20	\$1,845,143.11	\$1,845,143.11	100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>							<b>\$41,558,397.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,558,397.11</b>	<b>\$12,776,458.46</b>	<b>\$12,759,016.35</b>	<b>\$12,759,016.35</b>	<b>91.67%</b>	<b>31.00%</b>

<b>REGIÓN CÓRDOBA</b>														
173010	173010 Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	21114133064111	6226001	57103	5710336401U00801	\$149,609.33	\$0.00	\$149,609.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
213003	213003 Mantenimiento menor de Inmuebles de Facultad de Arquitectura, CUACC, Reforzamiento de Barda Exterior del Centro de Idiomas y CEECOR del Instituto de Psicología y Educación	802	21114133021111	3513261	47060	4706032101U00601	\$1,542,181.17	\$0.00	\$1,542,181.17	\$1,542,181.17	\$1,530,915.76	\$1,530,915.76	100%	99%

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
213004	213004 Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el campus Ixtaczoquitlán y Fac. Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Peñuela	802	21114133019100	3513261	47060	4706031901U00601	\$2,360,289.96	\$0.00	\$2,360,289.96	\$2,360,289.96	\$2,346,872.44	\$2,346,872.44	100%	99%
213006	213006 Mantenimiento menor de inmueble para la mejora de accesibilidad, Región Orizaba- Córdoba	802	21114133019100	3513261	47060	4706031901U00602	\$2,835,633.36	\$0.00	\$2,835,633.36	\$2,835,633.36	\$2,811,703.70	\$2,811,703.70	100%	99%
213007	213007 Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Orizaba Cordoba	802	21114133019100	3513261	47060	4706031901U00603	\$695,243.87	\$0.00	\$695,243.87	\$695,243.87	\$694,385.63	\$694,385.63	100%	100%
213008	213008 Manto. de Inm. menor, para realizar los trab. de canalización y ductería para la hab. del esp. para el Plan de recup. de desastres y la implem. de las Salas de Videoconferencias de la R. Oriz-Cordoba	802	21114133079518	3513261	47060	4706037906U00601	\$309,127.83	\$0.00	\$309,127.83	\$309,127.83	\$309,082.27	\$309,082.27	100%	100%
213009	213009 Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	21114133014111	6226001	14164	1416431401E00104	\$450,250.00	\$0.00	\$450,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25%	0%
213010	213010 Mantenimiento Menor de Inmueble para realizar los trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas Región Orizaba cordoba	802	21114133019100	3513261	47060	4706031901U00604	\$1,186,027.42	\$0.00	\$1,186,027.42	\$1,186,027.42	\$1,185,911.36	\$1,185,911.36	100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>							<b>\$9,528,362.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,528,362.94</b>	<b>\$8,928,503.61</b>	<b>\$8,878,871.16</b>	<b>\$8,878,871.16</b>	<b>90.63%</b>	<b>93.00%</b>

<b>REGIÓN POZA RICA</b>														
214001	214001 CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPADE MÓDULO DE AULAS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA-TUXPAN	720	21114144011111	6226001	57103	571034110300801	\$5,672,228.16	\$0.00	\$5,672,228.16	\$5,672,228.16	\$5,671,271.12	\$5,671,271.12	100%	100%
214003	214003 Trabajos de mantenimiento en obra eléctrica por contingencia del Huracán Grace en la Región Poza Rica- Tuxpan	802	21114144019100	3513261	47060	4706041901U00601	\$49,177.16	\$0.00	\$49,177.16	\$49,177.16	\$49,129.12	\$49,129.12	100%	100%
214004	214004 Trabajos de mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Poza Rica de la Región Poza Rica- Tuxpan	802	21114144019100	3513261	47060	4706041901U00606	\$624,894.99	\$0.00	\$624,894.99	\$624,894.99	\$421,656.41	\$421,656.41	100%	67%
214005	214005 Trabajos de mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracan Grace en Campus Tuxpan y UVI Sede Totonacapan y UVI Sede Huasteca, de la Región Poza Rica- Tuxpan	802	21114144019100	3513261	47060	4706041901U00603	\$569,554.15	\$0.00	\$569,554.15	\$569,554.15	\$569,540.49	\$569,540.49	100%	100%
214006	214006 Remodelación de edif "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan	133	21114144014111	3513261	14164	1416441405E00104	\$255,450.00	\$0.00	\$255,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
214007	214007 Remodelacion del edif. "F" para la Facultad de Medicina, Región Poza Rica- Tuxpan	133	21114144014112	3513261	14160	1416041402E00104	\$1,312,300.00	\$0.00	\$1,312,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
214012	214012 Mantenimiento a Unidades de aire acondicionado, Región Poza Rica- Tuxpan	802	21114144019100	3513261	47060	4706041901U00604	\$907,857.59	\$0.00	\$907,857.59	\$907,857.59	\$907,757.11	\$907,757.11	100%	100%
214014	214014 Mantenimiento menor de inmuebles y areas exteriores de la Facultad de Ciencias Biologicas Agropecuarias, Región Tuxpan	802	21114144025111	3513261	47060	4706042501U00601	\$298,990.06	\$0.00	\$298,990.06	\$298,990.06	\$296,024.56	\$296,024.56	100%	99%
214015	214015 Manto. de Inm. Menor para realizar los trab. de Canalización y ductería para la hab. del esp. para el Plan de Recup. de desastres y la implem. de las Salas de Videoconferencias de la R. Poza- Tuxpan	802	21114144019518	3513261	47060	4706041906U00601	\$311,160.85	\$0.00	\$311,160.85	\$311,160.85	\$311,048.25	\$311,048.25	100%	100%
214016	214016 Mantenimiento Menor de Inmueble para realizar los trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas Región Poza-Tuxpan	802	21114144019100	3513261	47060	4706041901U00605	\$1,073,036.17	\$0.00	\$1,073,036.17	\$1,073,036.17	\$1,073,035.30	\$1,073,035.30	100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA</b>							<b>\$11,074,649.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,074,649.13</b>	<b>\$9,506,899.13</b>	<b>\$9,299,462.36</b>	<b>\$9,299,462.36</b>	<b>80.00%</b>	<b>84.00%</b>

<b>REGIÓN COATZACOALCOS</b>														
215001	215001 Construcción 1er Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	720	21114155011111	6226001	57103	571035110200801	\$4,431,024.99	\$0.00	\$4,431,024.99	\$4,431,024.99	\$4,416,433.65	\$4,416,433.65	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	21114155013111	3513261	16140	1614051301E00103	\$50,176.68	\$0.00	\$50,176.68	\$50,176.68	\$50,176.68	\$50,176.68	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	21114155012513	3513261	18401	1840151801E00103	\$17,951.69	\$0.00	\$17,951.69	\$17,951.69	\$17,951.69	\$17,951.69	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155011111	3513261	14207	1420751102E00103	\$12,643.64	\$0.00	\$12,643.64	\$12,643.64	\$12,643.64	\$12,643.64	100%	100%

NÚMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA	CLAVE PROG	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 SAF	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155011112	3513261	14204	1420451101E00104	\$226,966.26	\$0.00	\$226,966.26	\$226,966.26	\$226,966.26	\$226,966.26	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155011111	3513261	14103	1410351102E00104	\$68,275.74	\$0.00	\$68,275.74	\$68,275.74	\$68,275.74	\$68,275.74	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155011111	3513261	14116	1411651102E00104	\$22,758.59	\$0.00	\$22,758.59	\$22,758.59	\$22,758.59	\$22,758.59	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155011111	3513261	14118	1411851102E00104	\$22,758.59	\$0.00	\$22,758.59	\$22,758.59	\$22,758.59	\$22,758.59	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	21114155017511	3513261	14240	1424051701E00105	\$19,746.86	\$0.00	\$19,746.86	\$19,746.86	\$19,746.86	\$19,746.86	100%	100%
215003	215003 Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	802	21114155014111	3513261	13101	1310151401U00602	\$6,969.82	\$0.00	\$6,969.82	\$6,969.82	\$6,969.82	\$6,969.82	100%	100%
215004	215004 Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	749	21114155019100	6226001	57286	572865190100803	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
215005	215005 Mantenimiento menor de inmuebles y areas exteriores de el Campus Coatzacoalcos	802	21114155019100	3513261	47060	4706051901U00601	\$4,406,930.13	\$0.00	\$4,406,930.13	\$4,406,930.13	\$4,400,149.58	\$4,400,149.58	100%	100%
215009	215009 Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, región Coatzacoalcos - Minatitlán.	802	21114155019100	3513261	47060	4706051901U00602	\$1,123,319.64	\$0.00	\$1,123,319.64	\$1,123,319.64	\$1,119,557.44	\$1,119,557.44	100%	100%
215010	215010 Mto de Inm menor para realizar los trab de canalización y ductería para la hab del esp para el Plan de Recup de Desastres y la implemt de las Salas de Videoconferencia de la Región Coatzacoalcos.	802	21114155019518	3513261	47060	4706051906U00602	\$310,537.10	\$0.00	\$310,537.10	\$310,537.10	\$288,807.04	\$288,807.04	100%	93%
215011	215011 Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	720	21114155024112	6226001	57285	5728552403I00801	\$225,830.68	\$0.00	\$225,830.68	\$225,830.68	\$225,830.68	\$225,830.68	100%	100%
215011	215011 Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	749	21114155024112	6226001	57288	5728852403I00801	\$10,847.12	\$0.00	\$10,847.12	\$10,004.28	\$941.27	\$941.27	100%	9%
215012	215012 Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	802	21114155019100	3513261	47060	4706051901U00603	\$793,226.82	\$0.00	\$793,226.82	\$793,226.82	\$791,948.00	\$791,948.00	100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>							<b>\$12,849,964.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,849,964.35</b>	<b>\$11,749,121.51</b>	<b>\$11,691,915.53</b>	<b>\$11,691,915.53</b>	<b>87.50%</b>	<b>91.00%</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$134,115,330.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,115,330.50</b>	<b>\$93,724,376.71</b>	<b>\$92,317,843.36</b>	<b>\$92,317,843.36</b>	<b>88.85%</b>	<b>69.00%</b>