

REGION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$312,507,421.88	92.80%	8	4	115	127
VERACRUZ	\$132,980,968.77	92.36%	2	2	32	36
ORIZABA-CÓRDOBA	\$44,486,869.02	100%	0	0	20	20
POZA RICA-TUXPAN	\$51,029,244.03	92.90%	2	1	28	31
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$32,572,935.16	88.24%	2	0	15	17
TOTAL	\$573,577,438.86	93.26%	14	7	210	231

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FON DO	DPCIA	CTA.	CLAV E PROG	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
REGIÓN XALAPA																				
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63227	1,016,183.54	0.00	1,016,183.54	52,875.69	0.00	52,875.69			0.00	963,307.85	963,307.85	capitalizacion de o	100%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63228	475,817.45	0.00	475,817.45	0.00	0.00	0.00			0.00	475,817.45	475,817.45	capitalizacion de o	99%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63102	551,979.80	0.00	551,979.80	132,428.37	0.00	132,428.37			0.00	419,551.43	419,551.43	capitalizacion de o	99%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63226	18,033.52	0.00	18,033.52	0.00	0.00	0.00			0.00	18,033.52	18,033.52	capitalizacion de o	100%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63232	447,136.07	0.00	447,136.07	15.43	0.00	15.43			0.00	447,120.64	447,120.64	capitalizacion de o	100%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63226	151,763.38	0.00	151,763.38	0.00	0.00	0.00			0.00	151,763.38	151,763.38	capitalizacion de o	100%	0%	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63228	785.45	0.00	785.45	0.00	0.00	0.00			0.00	785.45	785.45	capitalizacion de o	100%	0%	
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	24,350.64	1,933.49	0.00	1,933.49			0.00		0.00			100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	102,658.65	0.00	102,658.65	30,413.93	21,490.64	51,904.57	30,413.93	21,490.64	51,904.57		0.00			80%	51%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	85,787.61	0.00	85,787.61	30,413.92	21,490.63	51,904.55	30,413.92	21,490.63	51,904.55		0.00			80%	61%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	12,228,169.22	0.00	12,228,169.22	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00			45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	12,226,471.80	0.00	12,226,471.80	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00			45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11106	7361	63286	0.00	1,894,060.85	1,894,060.85	0.00	1,894,060.85	1,894,060.85			0.00		0.00			46%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11106	7361	63286	0.00	4,699,668.50	4,699,668.50	0.00	4,156,919.24	4,156,919.24	2,662,348.89	2,662,348.89		0.00				46%	57%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11107	7361	63286	0.00	1,894,060.86	1,894,060.86	0.00	1,894,060.86	1,894,060.86		0.00		0.00				46%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11107	7361	63286	0.00	4,699,668.51	4,699,668.51	0.00	4,156,919.23	4,156,919.23	2,662,348.88	2,662,348.88		0.00				46%	57%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	788	11106	7361	63102	2,145,074.89	0.00	2,145,074.89	1,142,471.59	0.00	1,142,471.59	1,142,453.16		1,142,453.16	18.43	18.43	XAL/001/20	100%	53%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	788	11107	7361	63102	2,145,074.88	0.00	2,145,074.88	1,142,471.55	0.00	1,142,471.55	1,142,453.10		1,142,453.10	18.45	18.45	XAL/001/20	100%	53%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	795	11106	7361	63102	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00			12,074,030.96		3,622,209.29	3,622,209.29		0.00			15%	28%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	795	11107	7361	63102	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00			12,074,030.96		3,622,209.29	3,622,209.29		0.00			15%	28%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01			0.00	0.01	0.01	COR/019/20 01/06/2020	100%	0%	
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00			0.00	2.62	2.62	POZA/017/20 03/06/2020	100%	0%	
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	74,008.00	0.00	74,008.00	0.00	0.00	0.00			0.00	74,008.00	74,008.00	POZA/017/20 03/06/2020	100%	0%	
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	253,046.36	0.00	253,046.36	0.00	0.00	0.00			0.00	253,046.36	253,046.36	XALM/053/20	100%	0%	
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	840,368.13	0.00	840,368.13	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00			100%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	509,538.66	0.00	509,538.66	0.00	0.00	0.00			0.00	509,538.66	509,538.66	XAL/041/20	100%	0%	
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	3,565.82	0.00	3,565.82	0.00	0.00	0.00			0.00	3,565.82	3,565.82	XAL/031/20	100%	0%	

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102		3,565.81	0.00	3,565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.81		3,565.81	XAL/031/20	100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109		842,570.82	0.00	842,570.82	427,582.07	0.00	427,582.07	0.00	0.00			0.00		100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163		33,543.62	0.00	33,543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,543.62		33,543.62	xal/042/20	100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición Región Xalapa	912	11405	7361	63103		65,546.02	0.00	65,546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,546.02		65,546.02	xal/042/20	100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00	XALM/054/20	100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	XALM/065/20	100%	100%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas	707	11107	7361	63286		190,000.00	0.00	190,000.00	189,118.78	0.00	189,118.78	189,118.78	189,118.78	881.22		881.22	XALM/065/20	100%	100%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106		330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00		0.00	XALM/065/20	100%	100%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106		60,557.34	0.00	60,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.34		60,557.34	XALM/055/20	100%	0%
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sótano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103		134,348.13	0.00	134,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,348.13		134,348.13	XALM/062/20	100%	0%
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122		21,344.94	0.00	21,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,344.94		21,344.94	COATZA/012/20	100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204		71,728.63	0.00	71,728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347		19,957.71	0.00	19,957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348		29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
151007	Suministro y Colocación del Sistema Automatizado Contra Incendios en Área de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101		112.71	0.00	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71		112.71	XAL/032/20	100%	0%
151010	Remodelación de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103		66,699.35	0.00	66,699.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,699.35		66,699.35	XAL/033/20	100%	0%
151501	Remodelación y Adecuación de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera" de la Facultad de Ciencias Agrícolas	922	11503	7141	34471		12,503.80	0.00	12,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.80		12,503.80	XALM/056/20	100%	0%
161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	812	11920	7141	61101		45,310.59	0.00	45,310.59	22,619.84	0.00	22,619.84	0.00	0.00			0.00		100%	0%
171007	Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE) incluye elevador, Región Xalapa	277	11927	7361	63102		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	449,999.87	449,999.87	0.00	382,419.79	382,419.79		0.00		58%	21%
171007	Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	912	11927	7361	63102		196,633.01	0.00	196,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25%	0%
171033	Remodelación y Adecuación de espacios en la Fac.de contaduría y Administración, Región Xalapa	758	11301	7141	63103		2,100,730.67	0.00	2,100,730.67	1,192,659.63	0.00	1,192,659.63	486,789.16	486,789.16			0.00		100%	23%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103		71,160.38	0.00	71,160.38	70,933.53	0.00	70,933.53	58,269.36	58,269.36			0.00		100%	82%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14116		0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103		0.00	115,380.00	115,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100%	0%
181045	Acondicionamiento con plafón acústico a aulas de audiovisual y auditorio en el Centro de Estudios Jazz (JAZZUV)	131	11608	7141	18506		18,883.67	0.00	18,883.67	18,579.30	0.00	18,579.30	10,108.43	10,108.43			0.00		100%	54%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11102	7141	16201		72,548.52	0.00	72,548.52	72,548.52	0.00	72,548.52	72,548.52	72,548.52	0.00		0.00	XALM/042/20	100%	100%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11103	7141	14202		27,359.06	0.00	27,359.06	27,359.06	0.00	27,359.06	27,359.06	27,359.06	0.00		0.00	XALM/042/20	100%	100%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11104	7141	14103		101,056.89	0.00	101,056.89	101,056.89	0.00	101,056.89	101,056.89	101,056.89	0.00		0.00	XALM/042/20	100%	100%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11104	7141	16217		11,086.05	0.00	11,086.05	11,086.05	0.00	11,086.05	8,270.92	8,270.92	2,815.13		2,815.13	XALM/042/20	100%	75%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11105	7141	14104		8,004.55	0.00	8,004.55	8,004.55	0.00	8,004.55	8,004.55	8,004.55	0.00		0.00	XALM/042/20	100%	100%
191001	Trabajos Complementarios en el Edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa	277	11414	7361	63102		582,156.99	0.00	582,156.99	0.00	582,156.99	582,156.99	386,985.50	386,985.50			0.00		100%	66%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
191003	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en la Región Xalapa	788	11309	7361	63102	79,656.51	0.00	79,656.51	55,759.55	0.00	55,759.55	55,747.10		55,747.10	12.45		12.45	XAL/029/20	100%	70%
191005	Sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central en la Región Xalapa	725	11902	7141	63286	487,776.03	0.00	487,776.03	241,529.89	0.00	241,529.89	241,526.75		241,526.75	4,719.39		4,719.39	XALM/063/20	100%	50%
191007	Mantenimiento General de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, Región Xalapa.	725	11702	7141	63286	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,560.62	398,560.62		398,556.08	398,556.08	1,443.92		1,443.92	XALM/051/20 03/06/2020	100%	100%
191008	Mantenimiento General de la Dirección General de Difusión Cultural Región Xalapa	725	11977	7141	63286	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00		148,000.00	148,000.00	2,000.00		2,000.00	XALM/052/20 03/06/2020	100%	99%
191009	Mantenimiento General del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, en la Región Xalapa	788	11214	7141	61101	208,824.62	0.00	208,824.62	146,177.24	0.00	146,177.24		145,116.80	145,116.80	1,060.44		1,060.44	XALM/001/20	100%	69%
191010	Suministro e Instalación de elevador montacargas en la Facultad de Derecho	133	11201	7361	14120	245,628.86	0.00	245,628.86	113,208.64	0.00	113,208.64		112,940.05	112,940.05	19,480.19		19,480.19	XAL/035/20	100%	46%
191011	Mantenimiento General y Luminarias en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	788	11501	7141	61101	341,638.59	0.00	341,638.59	239,147.01	0.00	239,147.01		239,146.18	239,146.18	0.83		0.83	XALM/045/20	100%	70%
191012	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV"	788	11977	7361	63103	750,412.76	0.00	750,412.76	525,288.93	0.00	525,288.93		525,238.17	525,238.17	50.76		50.76	XALM/043/20	100%	70%
191015	Adecuación de espacio y mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, para reubicar al Centro de Investigación de Documentación sobre la Universidad (CIDU)	912	11217	7141	63103	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.05		0.05	XALM/057/20	100%	0%
191016	Adecuación de espacio e instalación de entarimado para reubicar al Ballet Folklórico	912	11977	7141	63103	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	147.82		147.82	XALM/059/20	100%	0%
191017	Adecuación de espacio e instalación de red eléctrica de fuerza e iluminación para reubicar a la Dirección de Editorial	912	11981	7141	63103	6,072.74	0.00	6,072.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,072.74		6,072.74	XALM/060/20	100%	0%
191018	Instalación de infraestructura de voz y datos para la Dirección de Editorial y Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad (CIDU)	912	11981	7141	63103	36,778.34	0.00	36,778.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,778.34		36,778.34	XALM/061/20	100%	0%
191021	Construcción de Espacios Educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa	707	11106	7361	63286	462,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00		231,000.00	231,000.00	0.00		0.00		100%	50%
191021	Construcción de Espacios Educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa	707	11107	7361	63286	462,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00		231,000.00	231,000.00	0.00		0.00		100%	50%
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	11928	7361	51103	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		90%	0%
191023	Construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa	707	11106	7361	63286	474,814.50	0.00	474,814.50	332,271.29	0.00	332,271.29		328,384.42	328,384.42	4,028.10		4,028.10	XAL/030/20 29/05/2020	100%	69%
191023	Construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa	707	11107	7361	63286	474,814.50	0.00	474,814.50	332,271.29	0.00	332,271.29		328,384.39	328,384.39	4,028.13		4,028.13	XAL/030/20 29/05/2020	100%	69%
191025	Rehabilitación de drenaje pluvial en la Facultad de Ciencias Agrícolas	819	11503	7141	14181	20,107.58	0.00	20,107.58	20,107.58	0.00	20,107.58		6,467.59	6,467.59	13,639.99		13,639.99	XALM/046/20	100%	32%
191026	Mantenimiento Eléctrico en el Centro de idiomas	819	11802	7141	18401	28,152.66	0.00	28,152.66	28,152.66	0.00	28,152.66		28,146.66	28,146.66	6.00		6.00	XALM/048/20	100%	100%
191027	Mantenimiento 2a. Etapa del Bioterio en el edificio "C" de la Facultad de Medicina Xalapa	819	11402	7141	14160	313,758.06	0.00	313,758.06	313,758.06	0.00	313,758.06		241,512.46	241,512.46	72,245.60		72,245.60	XALM/002/20	100%	77%
191028	Remodelación de aulas y aplicación de pintura en los edificios "A", "B" y "E" de la Facultad de Contaduría y Administración	819	11301	7141	14146	72,718.97	0.00	72,718.97	72,718.97	0.00	72,718.97		61,725.14	61,725.14	10,993.83		10,993.83	XALM/047/20	100%	85%
191036	Adecuación de la Sala de Colecciones Especiales en la USBI, Región Xalapa	819	11976	7141	41101	185,895.07	0.00	185,895.07	185,895.07	0.00	185,895.07		172,173.58	172,173.58	13,721.49		13,721.49	XALM/041/20	100%	93%
191037	Mantenimiento de aire acondicionado de la sala principal en Tlaqná Centro Cultural	819	11817	7141	61101	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	XAL/023/20	100%	100%
191038	Trabajos complementarios de mantenimiento y colocación WC y mingitorios de la región Xalapa	819	11912	7141	41836	39,955.95	0.00	39,955.95	39,955.95	0.00	39,955.95		39,955.95	39,955.95	0.00		0.00	XALM/003/20	100%	100%
191039	Mantenimiento menor a instalación eléctrica, ramaleo general y derivaciones a salas de exposiciones del Museo de Antropología	819	11212	7141	41836	2,948,774.89	0.00	2,948,774.89	2,948,774.89	0.00	2,948,774.89		2,948,771.24	2,948,771.24	3.65		3.65	XALM/004/20	100%	100%
191040	Póliza de mantenimiento de elevador privado de edificio A de la Rectoría	819	11902	7141	41836	19,952.00	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00	19,952.00		19,952.00	19,952.00	0.00		0.00	XAL/003/20	100%	100%
191041	Mantenimiento menor del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales	819	11214	7141	41836	428,638.78	0.00	428,638.78	428,638.78	0.00	428,638.78		426,970.13	426,970.13	1,668.65		1,668.65	XALM/005/20	100%	100%
191042	Mantenimiento menor en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	819	11215	7141	41836	800,597.19	0.00	800,597.19	800,597.19	0.00	800,597.19		800,523.49	800,523.49	73.70		73.70	XALM/006/20	100%	100%
191043	Mantenimiento menor del Instituto de Antropología	819	11211	7141	41836	1,378,701.79	0.00	1,378,701.79	1,378,701.79	0.00	1,378,701.79		1,378,646.08	1,378,646.08	55.71		55.71	XAL/010/20	100%	100%
191044	Mantenimiento menor a impermeabilización en el Instituto de Artes Plásticas	819	11606	7141	41836	1,429,941.77	0.00	1,429,941.77	1,429,941.77	0.00	1,429,941.77		1,345,122.85	1,345,122.85	84,818.92		84,818.92	XALM/007/20	100%	94%
191045	Mantenimiento menor del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	819	11219	7141	41836	587,400.00	0.00	587,400.00	587,400.00	0.00	587,400.00		587,399.86	587,399.86	0.14		0.14	XALM/028/20	100%	100%
191046	Gestiones para conexión y puesta en marcha del sistema fotovoltaico de la Facultad de Arquitectura	819	11108	7141	41836	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	XAL/011/20	100%	100%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
191048	Trabajos complementarios de mantenimiento menor a fachadas a base de letreros Institucionales en diferentes entidades y dependencias, Región Xalapa	819	11912	7141	41836		1,448,551.16	0.00	1,448,551.16	1,448,551.16	0.00	1,448,551.16	1,448,551.16	1,448,551.16	0.00	0.00	XALM/03/20	100%	100%	
191049	Mantenimiento menor en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	819	11410	7141	41836		1,125,139.54	0.00	1,125,139.54	1,125,139.54	0.00	1,125,139.54	1,125,139.43	1,125,139.43	0.11	0.11	XAL/012/20	100%	100%	
191050	Mantenimiento menor en la Dirección General de Difusión Cultural	819	11977	7141	41836		888,090.57	0.00	888,090.57	888,090.57	0.00	888,090.57	887,390.46	887,390.46	700.11	700.11	XALM/008/20	100%	100%	
191051	Análisis y revisión estructural del edificio E de Rectoría	819	11971	7178	41836		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	XAL/025/20	100%	100%	
191052	Mantenimiento menor a la Casa de Rectoría	819	11902	7141	41836		204,295.37	0.00	204,295.37	204,295.37	0.00	204,295.37	204,131.98	204,131.98	163.39	163.39	XALM/022/20	100%	100%	
191053	Trabajos complementarios en Casa de Rectoría	819	11902	7141	41836		279,799.99	0.00	279,799.99	279,799.99	0.00	279,799.99	247,610.00	247,610.00	32,189.99	32,189.99	XALM/023/20	100%	88%	
191054	Mantenimiento menor a cubierta y flashing de junta constructiva de la Sala de Conciertos de Tlaqná Centro Cultural	819	11817	7141	41836		5,855,825.81	0.00	5,855,825.81	5,855,825.81	0.00	5,855,825.81	5,852,821.26	5,852,821.26	3,004.55	3,004.55	XAL/017/20	100%	100%	
191055	Mantenimiento menor a bajantes y plafones de el Museo de Antropología	819	11212	7141	41836		1,398,600.00	0.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	1,398,600.00	1,398,591.58	1,398,591.58	8.42	8.42	XALM/009/20	100%	100%	
191056	Mantenimiento menor a redes hidrosanitarias, pluviales, eléctricas, andadores, escalinatas y estacionamientos en la Zona Universitaria	819	11975	7141	41836		2,871,140.42	0.00	2,871,140.42	2,871,140.42	0.00	2,871,140.42	2,871,135.41	2,871,135.41	5.01	5.01	XALM/034/20	100%	100%	
191057	Trabajos complementarios de mantenimiento de las oficinas de el Abogado General y Dirección General de Tecnología de Información	819	11904	7141	41836		378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	262,275.09	262,275.09	115,724.91	115,724.91	XALM/024/20	100%	69%	
191058	Mantenimiento menor a inmuebles de la USBI, Gimnasio Nido del Halcón, Instalaciones Deportivas, INBIOTECA y Orquidario del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte	819	11976	7141	41836		14,512,822.00	0.00	14,512,822.00	14,512,822.00	0.00	14,512,822.00	14,512,754.68	14,512,754.68	67.32	67.32	XAL/018/20	100%	100%	
191059	Póliza de mantenimiento de elevadores en sala principal de Tlaqná Centro Cultural de la región Xalapa	819	11817	7141	41836		399,680.42	0.00	399,680.42	399,680.42	0.00	399,680.42	398,658.32	398,658.32	1,022.10	1,022.10	XAL/013/20	100%	100%	
191060	Mantenimiento menor de Radio UV	819	11915	7141	41836		1,401,120.00	0.00	1,401,120.00	1,401,120.00	0.00	1,401,120.00	1,400,529.72	1,400,529.72	590.28	590.28	XALM/025/20	100%	100%	
191061	Mantenimiento menor a impermeabilización en el Taller Libre de Artes	819	11801	7141	41836		94,347.11	0.00	94,347.11	94,347.11	0.00	94,347.11	88,161.18	88,161.18	6,185.93	6,185.93	XALM/010/20	100%	93%	
191062	Mantenimiento menor de el Departamento de Medios Audiovisuales	819	11918	7141	41836		626,956.28	0.00	626,956.28	626,956.28	0.00	626,956.28	626,941.00	626,941.00	15.28	15.28	XALM/026/20	100%	100%	
191063	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Instituto de Investigaciones en Educación, Facultad de Pedagogía y el Sistema de Enseñanza Abierta en el C. Sur	819	11204	7141	41836		11,632,715.80	0.00	11,632,715.80	11,632,715.80	0.00	11,632,715.80	11,632,715.43	11,632,715.43	0.37	0.37	XAL/019/20	100%	100%	
191064	Mantenimiento menor de la Escuela para Estudiantes Extranjeros	819	11702	7141	41836		1,399,995.69	0.00	1,399,995.69	1,399,995.69	0.00	1,399,995.69	1,399,995.69	1,399,995.69	0.00	0.00	XALM/011/20	100%	100%	
191065	Mantenimiento menor de canalización de red de voz y datos en site de la Dirección general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	819	11928	7141	41836		299,879.99	0.00	299,879.99	299,879.99	0.00	299,879.99	299,595.82	299,595.82	284.17	284.17	XALM/012/20	100%	100%	
191066	Mantenimiento menor de inmuebles de los Institutos y Centros de Investigación de la Dirección General de Investigaciones	819	11927	7141	41836		20,994,719.22	0.00	20,994,719.22	20,994,719.22	0.00	20,994,719.22	20,994,719.20	20,994,719.20	0.02	0.02	XAL/020/20	100%	100%	
191067	Mantenimiento menor de la Dirección General de Desarrollo Académico a Innovación Educativa	819	11928	7141	41836		1,454,900.45	0.00	1,454,900.45	1,454,900.45	0.00	1,454,900.45	1,454,876.43	1,454,876.43	24.02	24.02	XALM/013/20	100%	100%	
191068	Mantenimiento menor de valla perimetral y pintura en canchas de usos múltiples y de Handball del DADUV	819	11980	7141	41836		1,379,999.97	0.00	1,379,999.97	1,379,999.97	0.00	1,379,999.97	1,379,999.96	1,379,999.96	0.01	0.01	XALM/014/20	100%	100%	
191069	Mantenimiento menor de inmuebles de las Facultades de Arquitectura y Derecho	819	11108	7141	41836		5,663,420.00	0.00	5,663,420.00	5,663,420.00	0.00	5,663,420.00	5,663,420.00	5,663,420.00	0.00	0.00	XALM/015/20	100%	100%	
191070	Mantenimiento menor de inmuebles de las Facultades de Ciencias Agrícolas, Biología, Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica	819	11501	7141	41836		7,641,643.92	0.00	7,641,643.92	7,641,643.92	0.00	7,641,643.92	7,641,643.92	7,641,643.92	0.00	0.00	XALM/035/20	100%	100%	
191071	Trabajos complementarios a mantenimiento de cancha de Handball del DADUV	819	11980	7141	41836		22,999.96	0.00	22,999.96	22,999.96	0.00	22,999.96	22,999.85	22,999.85	0.11	0.11	XALM/016/20	100%	100%	
191072	Mantenimiento a red eléctrica en el Instituto de Psicología y Educación	819	11413	7141	41836		664,966.08	0.00	664,966.08	664,966.08	0.00	664,966.08	664,958.16	664,958.16	7.92	7.92	XAL/004/20	100%	100%	
191073	Mantenimiento menor de el Instituto de Psicología y Educación	819	11413	7141	41836		1,362,552.00	0.00	1,362,552.00	1,362,552.00	0.00	1,362,552.00	1,362,551.48	1,362,551.48	0.52	0.52	XAL/005/20	100%	100%	
191074	Mantenimiento menor al Centro de Investigación en Inteligencia Artificial	819	11112	7141	41836		522,959.98	0.00	522,959.98	522,959.98	0.00	522,959.98	522,843.18	522,843.18	116.80	116.80	XALM/027/20	100%	100%	
191075	Mantenimiento menor en el Centro de Estudios de Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano	819	11711	7141	41836		1,217,332.00	0.00	1,217,332.00	1,217,332.00	0.00	1,217,332.00	1,216,992.11	1,216,992.11	339.89	339.89	XAL/006/20	100%	100%	
191076	Mantenimiento menor del Centro de Investigación en Micología Aplicada	819	11927	7141	41836		500,005.58	0.00	500,005.58	500,005.58	0.00	500,005.58	500,005.58	500,005.58	0.00	0.00	XAL/007/20	100%	100%	
191077	Mantenimiento menor del Instituto de Investigaciones Forestales	819	11506	7141	41836		419,999.82	0.00	419,999.82	419,999.82	0.00	419,999.82	419,999.22	419,999.22	0.60	0.60	XAL/008/20	100%	100%	
191078	Mantenimiento menor de la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones	819	11408	7141	41836		292,646.97	0.00	292,646.97	292,646.97	0.00	292,646.97	292,646.92	292,646.92	0.05	0.05	XAL/009/20	100%	100%	
191079	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de Sala Principal y Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural	819	11817	7141	41836		709,870.00	0.00	709,870.00	709,870.00	0.00	709,870.00	709,870.00	709,870.00	0.00	0.00	XAL/014/20	100%	100%	

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
191080	Mantenimiento menor a iluminación escénica, cónopy y plataforma levadiza en Sala Principal Tlaqná Centro Cultural	819	11817	7141	41836		1,139,859.00	0.00	1,139,859.00	1,139,859.00	0.00	1,139,859.00	1,139,859.00	1,139,859.00	0.00	0.00	XAL/015/20	100%	100%	
191081	Mantenimiento menor a la Sala Principal, Sala Anexa e Instalaciones especiales de Tlaqná Centro Cultural	819	11817	7141	41836		1,452,962.99	0.00	1,452,962.99	1,452,962.99	0.00	1,452,962.99	1,452,962.68	1,452,962.68	0.31	0.31	XAL/016/20	100%	100%	
191082	Mantenimiento menor complementario de sistema de iluminación y cancelería de madera del foro Miguel Herrera, en la Casa del Lago	819	11977	7141	41836		140,133.57	0.00	140,133.57	140,133.57	0.00	140,133.57	140,133.57	140,133.57	0.00	0.00	XALM/029/20	100%	100%	
191083	Mantenimiento menor a cubierta e iluminación del foro al aire libre de la casa del Lago	819	11977	7141	41836		1,414,710.00	0.00	1,414,710.00	1,414,710.00	0.00	1,414,710.00	1,414,450.02	1,414,450.02	259.98	259.98	XALM/030/20	100%	100%	
191084	Mantenimiento menor complementario por filtraciones en la Casa del Lago	819	11977	7141	41836		527,544.81	0.00	527,544.81	527,544.81	0.00	527,544.81	527,536.78	527,536.78	8.03	8.03	XALM/031/20	100%	100%	
191085	Mantenimiento menor a Inmuebles y áreas exteriores de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas	819	11101	7141	41836		16,060,184.00	0.00	16,060,184.00	16,060,184.00	0.00	16,060,184.00	15,751,638.60	15,751,638.60	308,545.40	308,545.40	XALM/036/20	100%	98%	
191086	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad de Artes	819	11601	7141	41836		5,889,020.21	0.00	5,889,020.21	5,889,020.21	0.00	5,889,020.21	5,889,016.55	5,889,016.55	3.66	3.66	XALM/017/20	100%	100%	
191087	Mantenimiento menor a caseta de señal, antena y equipo de señal y obras exteriores en la comunidad de Platazonapan	819	11911	7141	41836		474,593.65	0.00	474,593.65	474,593.65	0.00	474,593.65	474,589.03	474,589.03	4.62	4.62	XALM/018/20	100%	100%	
191088	Mantenimiento menor de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y taller en la Av. Arco Sur	819	11912	7141	41836		1,139,428.93	0.00	1,139,428.93	1,139,428.93	0.00	1,139,428.93	1,139,427.42	1,139,427.42	1.51	1.51	XALM/032/20	100%	100%	
191089	Mantenimiento menor a Edificio "A" de la Unidad Central (Rectoría)	819	11920	7141	41836		9,790,560.00	0.00	9,790,560.00	9,790,560.00	0.00	9,790,560.00	9,790,558.82	9,790,558.82	1.18	1.18	XALM/037/20	100%	100%	
191090	Mantenimiento menor de edificios B,C,D y E y área exterior de la Unidad Central (Rectoría)	819	11902	7141	41836		6,681,540.00	0.00	6,681,540.00	6,681,540.00	0.00	6,681,540.00	6,681,224.09	6,681,224.09	315.91	315.91	XALM/038/20	100%	100%	
191091	Mantenimiento menor a la Dir. Gral. De Admón. Escolar, Dir. Gral. De Rel. Internacionales, Dir. De Act. Dep., Depto. De Op. Tel., Dir. de Des. Informático de Ap. Acad. E Inm. Concesionados zona UV	819	11980	7141	41836		5,157,767.50	0.00	5,157,767.50	5,157,767.50	0.00	5,157,767.50	5,157,764.39	5,157,764.39	3.11	3.11	XALM/019/20	100%	100%	
191092	Mantenimiento menor a Instalaciones del Centro Acuático a base de Liner, Calderas y filtrado de agua, interiores y exteriores de edificio, jardinería y fumigación	819	11980	7141	41836		2,836,874.41	0.00	2,836,874.41	2,836,874.41	0.00	2,836,874.41	2,836,853.34	2,836,853.34	21.07	21.07	XALM/020/20	100%	100%	
191093	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad de Ciencias de la Salud	819	11402	7141	41836		9,257,085.66	0.00	9,257,085.66	9,257,085.66	0.00	9,257,085.66	9,257,084.11	9,257,084.11	1.55	1.55	XALM/021/20	100%	100%	
191094	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Contaduría y Administración.	819	11301	7141	41836		9,138,537.07	0.00	9,138,537.07	9,138,537.07	0.00	9,138,537.07	9,138,489.02	9,138,489.02	48.05	48.05	XALM/039/20	100%	100%	
191095	Mantenimiento menor de inmuebles, área exterior y barda de las Facultades de Economía, Estadística e Informática, Centro de Idiomas e Instituto de Investigaciones Jurídicas y Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad.	819	11303	7141	41836		9,671,060.00	0.00	9,671,060.00	9,671,060.00	0.00	9,671,060.00	9,671,059.98	9,671,059.98	0.02	0.02	XAL/021/20	100%	100%	
191096	Mantenimiento menor de inmuebles y área exterior en la Unidad de Humanidades	819	11202	7141	41836		25,391,547.00	0.00	25,391,547.00	25,391,547.00	0.00	25,391,547.00	25,391,546.69	25,391,546.69	0.31	0.31	XAL/022/20	100%	100%	
191097	Mantenimiento a vialidad del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte	819	11912	7141	41836		1,217,331.85	0.00	1,217,331.85	1,217,331.85	0.00	1,217,331.85	1,217,331.73	1,217,331.73	0.12	0.12	XALM/050/20	100%	100%	
191098	Mantenimiento de Unidades de aire acondicionado, Región Xalapa	819	11912	7141	41836		798,725.22	0.00	798,725.22	798,725.22	0.00	798,725.22	798,717.00	798,717.00	8.22	8.22	XALM/040/20	100%	100%	
191100	Levantamiento Topográfico Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán	819	11912	7178	41836		22,620.45	0.00	22,620.45	22,620.45	0.00	22,620.45	22,620.45	22,620.45	0.00	0.00	XAL/026/20	100%	100%	
191101	Levantamiento Topográfico de la Zona Universitaria	819	11912	7178	41836		137,924.00	0.00	137,924.00	137,924.00	0.00	137,924.00	137,924.00	137,924.00	0.00	0.00	XAL/027/20	100%	100%	
191102	Proyecto Hidráulico para independizar alimentación de USBI-Ecodiálogo-INBIOTECA	819	11912	7178	41836		45,999.89	0.00	45,999.89	45,999.89	0.00	45,999.89	45,999.89	45,999.89	0.00	0.00	XAL/028/20	100%	100%	
191103	Construcción de Cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, Región Xalapa	707	11927	7361	63288		12,402.00	0.00	12,402.00	12,379.00	0.00	12,379.00	12,377.29	12,377.29		0.00		100%	100%	
191103	Construcción de Cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, Región Xalapa	788	11927	7361	63285		131,921.00	0.00	131,921.00	131,921.00	0.00	131,921.00	131,921.00	131,921.00	0.00	0.00	XAL/002/20	100%	100%	
191105	Rehabilitación de las escaleras (barandales) de acceso principal a la Unidad Central, Región Xalapa	707	11902	7361	63288		16,150.43	0.00	16,150.43	16,133.34	0.00	16,133.34	15,804.54	15,804.54		0.00		100%	98%	
191105	Rehabilitación de las escaleras (barandales) de acceso principal a la Unidad Central, Región Xalapa	788	11902	7361	63285		94,807.07	0.00	94,807.07	94,807.07	0.00	94,807.07	94,807.07	94,807.07	0.00	0.00	XALM/049/20	100%	100%	
191105	Rehabilitación de las escaleras (barandales) de acceso principal a la Unidad Central, Región Xalapa	788	11902	7361	63285		1,488.53	0.00	1,488.53	1,488.53	0.00	1,488.53	1,488.53	1,488.53	0.00	0.00	XALM/049/20	100%	100%	
191106	Rehabilitación de espacios en el Instituto de Investigaciones Biológicas, Región Xalapa	277	11504	7141	63103		999,997.31	0.00	999,997.31	0.00	999,997.31	999,997.31	912,385.18	912,385.18		0.00		100%	91%	
191106	Rehabilitación de espacios en el Instituto de Investigaciones Biológicas, Región Xalapa	277	11504	7141	63285		326,878.44	0.00	326,878.44	0.00	326,878.44	326,878.44	326,878.44	326,878.44		0.00		100%	100%	
192022	Firma de responsiva de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas del proyecto de edificio A y B de la U. de Ing. Para registro y trámite de Lic. De Construcción en el Municipio de Boca del Río, región Veracruz	819	11912	7178	41836		46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	VER/019/20	100%	100%	
193011	Mantenimiento menor de inmueble de la UVI Sede Tequila	819	11704	7141	41836		1,075,393.74	0.00	1,075,393.74	1,075,393.74	0.00	1,075,393.74	1,053,908.40	1,053,908.40	21,485.34	21,485.34	CORD/007/20	100%	98%	
194016	Mantenimiento menor de inmuebles de la Universidad Veracruzana Intercultural Sedes Espinal e Ixhuatlán	819	11704	7141	41836		4,462,591.68	0.00	4,462,591.68	4,462,591.68	0.00	4,462,591.68	4,410,977.73	4,410,977.73	51,613.95	51,613.95	POZA/015/20	100%	99%	

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O.	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
201000	Obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, Región Xalapa.	725	11927	7361	63286	0.00	2,976,020.06	2,976,020.06			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201002	Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Arquitectura región Xalapa.	795	11108	7141	61101	0.00	3,084,997.00	3,084,997.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201003	Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	795	11301	7141	61101	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201004	Mantenimiento menor de piso en primer nivel de la USBI Xalapa	803	11976	7141	41101	0.00	400,000.00	400,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201005	Fabricación de barandales de acero inoxidable para la Unidad Central (Rectoría), región Xalapa	725	11902	7361	63286	0.00	22,692.00	22,692.00			0.00			0.00			0.00		100%	0%
201006	Ampliación y remodelación de Laboratorio de Materiales, Mecánica de suelos y Pavimentos, Laboratorio de Hidráulica 2a. etapa.	133	11102	7361	14101	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201007	2da. Etapa del mantenimiento del foro Abierto Miguel Vélez del Centro Cultural Casa del Lago, Región Xalapa.	708	11977	7141	63286	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0%	0%
201008	Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, Región Xalapa.	708	11977	7361	63286	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
201010	Adaptación de espacios en la USBI para Laboratorio de Innovación Tecnológica, Región Xalapa.	708	11976	7141	63286	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$256,940,874.10	\$55,566,547.78	\$312,507,421.88	\$218,460,921.42	\$39,198,596.60	\$257,659,518.02	\$215,882,106.61	\$15,167,322.61	\$231,049,429.22	\$4,608,321.20	\$0.00	\$4,608,321.20		92.80%	73.93%

REGIÓN VERACRUZ																					
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto, y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	218,907.72	0.00	218,907.72	126,607.67	0.00	126,607.67	373.14	373.14	0.00			0.00		100%	0%	
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	313,310.41	0.00	313,310.41	151,305.91	0.00	151,305.91		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
112007	Remodelación de Edificios en la Unidad de Ingeniería	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	85,086.52	21,524.26	0.00	21,524.26		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	132	22302	7361	14140	6,223.53	0.00	6,223.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz	133	22302	7361	14140	73,720.10	0.00	73,720.10	73,720.10	0.00	73,720.10		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,651.17	14,651.17	0.00	OF. D0474/05/2020 DGRF-0557-06	100%	0%	
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	93,251.58	0.00	93,251.58	90,456.88	0.00	90,456.88	5,830.90	5,830.90	0.00			0.00		100%	6%	
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	133	22401	7141	14161	104,489.24	0.00	104,489.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	VER/020/20	100%	0%	
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0%	0%	
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreón del Molino	912	21501	7141	45113	680,000.00	0.00	680,000.00	240,560.23	0.00	240,560.23		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22104	7361	14115	7,864.03	0.00	7,864.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,864.03	7,864.03	0.00	VER/001/20	100%	0%	
162003	Mantenimiento de Impermeabilización en la Clínica de Diagnostico y sala de espera de la Facultad de Odontología.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
172003	Rehabilitación de auditorio y azotea en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Veracruz	814	21801	7141	13124	19,272.02	0.00	19,272.02	13,601.90	0.00	13,601.90		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
172022	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Campus Mocambo, región Veracruz.	758	22906	7141	61101	455,139.26	0.00	455,139.26	29,656.06	0.00	29,656.06		0.00	0.00			0.00		100%	0%	
182000	Mantenimiento a edificios en la Facultad de Contaduría	133	22302	7141	14140	150,799.35	0.00	150,799.35	27,985.31	0.00	27,985.31	27,912.11	27,912.11	0.00			122,887.24	122,887.24	VER/022/20	100%	19%
192000	Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	759	22107	7141	61101	2,249,535.75	0.00	2,249,535.75	1,507,977.82	0.00	1,507,977.82	1,491,387.41	1,491,387.41	0.00			0.00		100%	66%	
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	22106	7361	63102	36,258,149.01	0.00	36,258,149.01	19,314,272.84	0.00	19,314,272.84	5,440,591.28	5,440,591.28	0.00			0.00		57%	15%	
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	22906	7361	{	21,547,315.24	0.00	21,547,315.24	11,702,604.10	0.00	11,702,604.10	4,438,760.23	4,438,760.23	0.00			0.00		68%	21%	
192007	Mantenimiento de Impermeabilización y remodelación del Bioterio en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	133	21402	7141	14160	255,500.70	0.00	255,500.70	170,740.09	0.00	170,740.09	133,947.60	133,947.60	0.00			48,378.77	48,378.77	VER/021/20	100%	52%

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
192011	Mantenimiento menor de inmuebles del Instituto de Medicina Forense, Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería	819	21401	7141	41836	10,880,818.47	0.00	10,880,818.47	10,880,818.47	0.00	10,880,818.47	10,879,947.87	10,879,947.87	870.60	870.60	VER/014/20	100%	100%		
192012	Mantenimiento a clima de 25 TR y climas de paquete y ductos de la unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI Veracruz.	819	22906	7141	41836	583,675.51	0.00	583,675.51	583,675.51	0.00	583,675.51	582,873.55	582,873.55	801.96	801.96	VER/002/20	100%	100%		
192013	Mantenimiento menor y conservación de las cubiertas de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI Veracruz.	819	22906	7141	41836	2,850,581.68	0.00	2,850,581.68	2,850,581.68	0.00	2,850,581.68	2,832,025.91	2,832,025.91	18,555.77	18,555.77	VER/009/20	100%	99%		
192014	Trabajos complementarios de mantenimiento menor en edificio H de la Facultad de Ingeniería y de Construcción y el Hábitat	819	22107	7141	41836	849,285.47	0.00	849,285.47	849,285.47	0.00	849,285.47	848,153.57	848,153.57	1,131.90	1,131.90	VER/003/20	100%	100%		
192015	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración	819	21301	7141	41836	1,390,731.77	0.00	1,390,731.77	1,390,731.77	0.00	1,390,731.77	1,390,521.66	1,390,521.66	210.11	210.11	VER/004/20	100%	100%		
192016	Mantenimiento menor en la Facultad de Nutrición	819	21404	7141	41836	1,311,590.15	0.00	1,311,590.15	1,311,590.15	0.00	1,311,590.15	1,310,768.99	1,310,768.99	821.16	821.16	VER/005/20	100%	100%		
192017	Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología	819	21405	7141	41836	1,416,857.12	0.00	1,416,857.12	1,416,857.12	0.00	1,416,857.12	1,416,849.12	1,416,849.12	8.00	8.00	VER/006/20	100%	100%		
192018	Mantenimiento menor en la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	819	22904	7141	41836	1,350,115.11	0.00	1,350,115.11	1,350,115.11	0.00	1,350,115.11	1,345,904.18	1,345,904.18	4,210.93	4,210.93	VER/007/20	100%	100%		
192024	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Pedagogía	819	22202	7141	41836	1,937,002.89	0.00	1,937,002.89	1,937,002.89	0.00	1,937,002.89	1,937,002.54	1,937,002.54	0.35	0.35	VER/008/20	100%	100%		
192025	Mantenimiento menor de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI Veracruz	819	22906	7141	41836	3,642,930.90	0.00	3,642,930.90	3,642,930.90	0.00	3,642,930.90	3,642,930.90	3,642,930.90	0.00	0.00	VER/010/20	100%	100%		
192026	Mantenimiento menor de inmuebles en los edificios del Campus Mocambo	819	22401	7141	41836	10,222,563.52	0.00	10,222,563.52	10,222,563.52	0.00	10,222,563.52	10,219,379.83	10,219,379.83	3,183.69	3,183.69	VER/011/20	100%	100%		
192027	Mantenimiento menor de inmuebles, estadio y área exterior en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación	819	22402	7141	41836	9,920,541.19	0.00	9,920,541.19	9,920,541.19	0.00	9,920,541.19	9,920,525.52	9,920,525.52	15.67	15.67	VER/012/20	100%	100%		
192028	Mantenimiento menor de inmuebles y estacionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Rancho Torreón del Molino	819	21501	7141	41836	6,530,021.05	0.00	6,530,021.05	6,530,021.05	0.00	6,530,021.05	6,530,021.05	6,530,021.05	0.00	0.00	VER/013/20	100%	100%		
192029	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en la Unidad de Ingeniería	819	22101	7141	41836	11,820,370.34	0.00	11,820,370.34	11,820,370.34	0.00	11,820,370.34	11,820,370.32	11,820,370.32	0.02	0.02	VER/015/20	100%	100%		
192030	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz	819	22901	7141	41836	1,880,867.63	0.00	1,880,867.63	1,880,867.63	0.00	1,880,867.63	1,880,811.10	1,880,811.10	56.53	56.53	VER/016/20	100%	100%		
202000	Construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz	725	22101	7361	63286	0.00	3,120,794.13	3,120,794.13	0.00				0.00		0.00		0%	0%		
202001	Mantenimiento menor de baños y adecuación de área para archivo en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	803	22202	7141	14121	0.00	145,781.09	145,781.09			0.00		0.00		0.00		100%	0%		
202001	Mantenimiento menor de baños y adecuación de área para archivo en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	803	22202	7141	18501	0.00	100,000.00	100,000.00			0.00		0.00		0.00		100%	0%		
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$129,614,393.55	\$3,366,575.22	\$132,980,968.77	\$100,058,965.97	\$0.00	\$100,058,965.97	\$78,096,888.78	\$0.00	\$78,096,888.78	\$343,996.73	\$14,651.17	\$358,647.90		92.36%	58.73%

REGIÓN CÓRDOBA																				
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Itzaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%
173010	Construcción de centro de cómputo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	36401	7361	63102	780,076.12	0.00	780,076.12	450,799.17	0.00	450,799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%
173011	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	758	31101	7141	63103	328,671.05	0.00	328,671.05	157,917.44	0.00	157,917.44	139,785.41	139,785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	43%
193000	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Instituto de Psicología y Educación Especial Orizaba	788	31413	7141	61101	34,924.01	0.00	34,924.01	34,924.01	0.00	34,924.01	14,372.52	14,372.52	20,551.49	20,551.49	CORD/016/20	100%	41%		
193001	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Instituto de Psicología y Educación Especial Orizaba	788	32413	7141	61101	33,423.77	0.00	33,423.77	33,423.77	0.00	33,423.77	33,422.79	33,422.79	0.98	0.98	CORD/018/20	100%	100%		
193002	Adecuación de aulas de Postgrado en la Facultad de Contaduría, Campus Itzaczoquitlán	819	34301	7141	34570	89,515.72	0.00	89,515.72	44,757.86	0.00	44,757.86	42,997.45	42,997.45	1,760.41	1,760.41	CORD/017/20	100%	48%		
193004	Mantenimiento de red hidráulica y trabajos de albañilería en instalaciones del Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba	819	31701	7141	14241	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	CORD/015/20	100%	100%		
193004	Mantenimiento de red hidráulica y trabajos de albañilería en instalaciones del Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba	819	31701	7141	14240	145,169.78	0.00	145,169.78	145,169.78	0.00	145,169.78	145,169.78	145,169.78	0.00	0.00	CORD/015/20	100%	100%		
193004	Mantenimiento de red hidráulica y trabajos de albañilería en instalaciones del Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba	819	33101	7141	14204	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	CORD/015/20	100%	100%		
193004	Mantenimiento de red hidráulica y trabajos de albañilería en instalaciones del Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba	819	34301	7141	14140	83,161.59	0.00	83,161.59	83,161.59	0.00	83,161.59	78,773.42	78,773.42	4,388.17	4,388.17	CORD/015/20	100%	95%		
193005	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura.	819	32906	7141	41836	1,383,928.91	0.00	1,383,928.91	1,383,928.91	0.00	1,383,928.91	1,376,021.28	1,376,021.28	7,907.63	7,907.63	CORD/001/20	100%	99%		
193006	Trabajos complementarios de mantenimiento eléctrico en talleres de la Facultad de Ingeniería y acometida exterior en el campus Itzaczoquitlán	819	33101	7141	41836	363,807.82	0.00	363,807.82	363,807.82	0.00	363,807.82	363,367.92	363,367.92	439.90	439.90	CORD/002/20	100%	100%		

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
193007	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Arquitectura	819	32101	7141	41836	674,498.40	0.00	674,498.40	674,498.40	0.00	674,498.40	674,102.11	674,102.11	396.29	396.29	CORD/003/20	100%	100%		
193008	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Odontología	819	36401	7141	41836	1,463,479.97	0.00	1,463,479.97	1,463,479.97	0.00	1,463,479.97	1,463,095.11	1,463,095.11	384.86	384.86	CORD/004/20	100%	100%		
193009	Mantenimiento menor de inmueble del CEECOR del Instituto de Psicología y Educación	819	32413	7141	41836	808,997.62	0.00	808,997.62	808,997.62	0.00	808,997.62	808,992.18	808,992.18	5.44	5.44	CORD/005/20	100%	100%		
193010	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Enfermería	819	31401	7141	41836	1,401,258.97	0.00	1,401,258.97	1,401,258.97	0.00	1,401,258.97	1,401,258.97	1,401,258.97	0.00	0.00	CORD/006/20	100%	100%		
193012	Mantenimiento menor de inmuebles y reforzamiento de barda exterior del Centro de Idiomas Córdoba	819	32801	7141	41836	1,273,283.18	0.00	1,273,283.18	1,273,283.18	0.00	1,273,283.18	1,184,943.36	1,184,943.36	88,339.82	88,339.82	CORD/008/20	100%	93%		
193014	Mantenimiento menor de inmuebles que albergan la Vicerrectoría, Centro de Idiomas Orizaba y SEA	819	31801	7141	41836	2,858,566.65	0.00	2,858,566.65	2,858,566.65	0.00	2,858,566.65	2,843,845.74	2,843,845.74	14,720.91	14,720.91	CORD/009/20	100%	99%		
193015	Mantenimiento menor de inmuebles, áreas exteriores y conservación de vialidad hacia estacionamiento interior en el Campus Itzacozquiltán	819	34301	7141	41836	7,980,385.58	0.00	7,980,385.58	7,980,385.58	0.00	7,980,385.58	7,980,385.58	7,980,385.58	0.00	0.00	CORD/011/20	100%	100%		
193016	Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores en la Facultad de Medicina	819	33401	7141	41836	5,798,391.04	0.00	5,798,391.04	5,798,391.04	0.00	5,798,391.04	5,279,289.34	5,279,289.34	519,101.70	519,101.70	CORD/012/20	100%	91%		
193017	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	819	35501	7141	41836	6,528,701.34	0.00	6,528,701.34	6,528,701.34	0.00	6,528,701.34	6,524,586.05	6,524,586.05	4,115.29	4,115.29	CORD/010/20	100%	100%		
193018	Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Químicas	819	31101	7141	41836	10,947,345.81	0.00	10,947,345.81	10,947,345.81	0.00	10,947,345.81	10,947,345.81	10,947,345.81	0.00	0.00	CORD/013/20	100%	100%		
193019	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado, Región Orizaba-Córdoba	819	31901	7141	41836	1,299,281.69	0.00	1,299,281.69	1,299,281.69	0.00	1,299,281.69	1,299,193.00	1,299,193.00	88.69	88.69	CORD/014/20	100%	100%		
TOTAL REGIÓN CÓRDOBA						\$44,486,869.02	\$0.00	\$44,486,869.02	\$43,872,080.60	\$0.00	\$43,872,080.60	\$42,740,947.82	\$0.00	\$42,740,947.82	\$662,201.58	\$0.00	\$662,201.58		100%	96.08%

REGIÓN POZA RICA																				
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	53,259.20	34,906.20	0.00	34,906.20			0.00	0.00		0.00		100%	0%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	59,304.33	2,381.89	0.00	2,381.89			0.00	0.00		0.00		100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	4,707.43	0.00	4,707.43			0.00	0.00		0.00		100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	9,798.54	0.00	9,798.54			0.00	0.00		0.00		100%	0%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	325,941.23	38,395.06	0.00	38,395.06			0.00	0.00		0.00		100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	18,377.61	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	13,700.81	0.00	13,700.81	4,605.22	0.00	4,605.22			0.00	0.00		0.00		100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	79,180.36	0.00	79,180.36	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		100%	0%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00	12,542.20			0.00	0.00		0.00		100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00	12,542.20			0.00	0.00		0.00		100%	0%
154007	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas, en la Facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	788	41103	7361	63102	6,472,265.13	0.00	6,472,265.13	3,603,632.58	0.00	3,603,632.58	3,603,575.66	3,603,575.66	56.92	56.92	POZA/011/20	100%	56%		
174013	Construcción de aula y cubículos en la Facultad de trabajo social, Región Poza Rica - Tuxpan	758	41202	7361	63102	136,556.51	0.00	136,556.51	71,355.95	0.00	71,355.95			0.00	0.00		0.00		100%	0%
174014	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ingeniería Región Poza Rica-Tuxpan	758	41101	7141	63103	110,373.12	0.00	110,373.12	20,174.60	0.00	20,174.60			0.00	0.00		0.00		100%	0%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14146	33,469.75	0.00	33,469.75	23,428.82	0.00	23,428.82	23,427.32	23,427.32	0.00	0.00		0.00		100%	70%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14140	232,853.76	0.00	232,853.76	162,997.63	0.00	162,997.63	162,987.16	162,987.16	0.00	0.00		0.00		100%	70%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14148	58,943.95	0.00	58,943.95	11,408.16	0.00	11,408.16	11,407.42	11,407.42	0.00	0.00		0.00		100%	19%
194001	Remodelación y ampliación de pasillos de circulación (segunda etapa) en Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	133	41403	7141	14161	3,525.41	0.00	3,525.41	0.00	0.00	0.00			0.00	3,525.41	3,525.41	POZA/018/20	100%	0%	
194002	Cubierta a base de estructura metálica y multipanel, en andador de la Facultad de Enfermería, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	133	41405	7361	14164	116,742.12	0.00	116,742.12	0.00	0.00	0.00			0.00	116,742.12	116,742.12	POZA/019/20	100%	0%	
194003	Mantenimiento menor de inmueble de la Vicerrectoría	819	41901	7141	41836	1,423,800.06	0.00	1,423,800.06	1,423,800.06	0.00	1,423,800.06	1,422,311.88	1,422,311.88	1,488.18	1,488.18	POZA/001/20	100%	100%		

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
194004	Mantenimiento menor a impermeabilización en la Vicerrectoría	819	41901	7141	41836	640,276.55	0.00	640,276.55	640,276.55	0.00	640,276.55	639,858.91	639,858.91	417.64	417.64	POZA/002/20	100%	100%		
194005	Mantenimiento menor de la planta de tratamiento para la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas	819	41102	7141	41836	199,994.70	0.00	199,994.70	199,994.70	0.00	199,994.70	199,994.70	199,994.70	0.00	0.00	POZA/004/20	100%	100%		
194006	Mantenimiento Menor de inmueble y áreas exteriores de la Facultad de Arquitectura	819	41103	7141	41836	844,936.17	0.00	844,936.17	844,936.17	0.00	844,936.17	844,906.74	844,906.74	29.43	29.43	POZA/005/20	100%	100%		
194007	Mantenimiento menor del Centro de Idiomas	819	41802	7141	41836	406,481.30	0.00	406,481.30	406,481.30	0.00	406,481.30	406,472.35	406,472.35	8.95	8.95	POZA/008/20	100%	100%		
194008	Mantenimiento menor a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI Poza Rica	819	41906	7141	41836	933,409.30	0.00	933,409.30	933,409.30	0.00	933,409.30	933,129.12	933,129.12	280.18	280.18	POZA/003/20	100%	100%		
194009	Mantenimiento menor a la subestación eléctrica de la Facultad de Contaduría	819	42301	7141	41836	1,099,018.22	0.00	1,099,018.22	1,099,018.22	0.00	1,099,018.22	1,068,667.97	1,068,667.97	30,350.25	30,350.25	POZA/006/20	100%	97%		
194010	Mantenimiento menor del Taller libre de Artes, Papanitla	819	43801	7141	41836	1,375,848.68	0.00	1,375,848.68	1,375,848.68	0.00	1,375,848.68	1,375,847.76	1,375,847.76	0.92	0.92	POZA/007/20	100%	100%		
194012	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas	819	41102	7141	41836	9,140,228.13	0.00	9,140,228.13	9,140,228.13	0.00	9,140,228.13	9,133,484.13	9,133,484.13	6,744.00	6,744.00	POZA/012/20	100%	100%		
194013	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Unidad de Ciencias de la Salud	819	41401	7141	41836	8,141,060.46	0.00	8,141,060.46	8,141,060.46	0.00	8,141,060.46	8,049,061.79	8,049,061.79	91,998.67	91,998.67	POZA/013/20	100%	99%		
194014	Mantenimiento menor de Inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Contaduría y de la Unidad de Ciencias Biológicas Agropecuarias	819	42501	7141	41836	5,375,453.29	0.00	5,375,453.29	5,375,453.29	0.00	5,375,453.29	5,375,428.33	5,375,428.33	24.96	24.96	POZA/014/20	100%	100%		
194015	Mantenimiento menor de inmuebles del Centro de Entrenamiento y Educación Especial, Taller libre de Artes-Poza Rica y de la Unidad de Humanidades	819	41202	7141	41836	4,824,079.11	0.00	4,824,079.11	4,824,079.11	0.00	4,824,079.11	4,729,229.23	4,729,229.23	94,849.88	94,849.88	POZA/010/20	100%	98%		
194017	Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica-Tuxpan	819	41901	7141	41836	2,192,287.20	0.00	2,192,287.20	2,192,287.20	0.00	2,192,287.20	2,192,062.23	2,192,062.23	224.97	224.97	POZA/009/20	100%	100%		
194018	Análisis estructural del edificio del Centro de Idiomas ubicado en el Campus de Vicerrectoría de la Región Poza Rica-Tuxpan	819	41802	7178	41836	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	POZA/016/20	100%	100%		
204000	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de Estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	707	41102	7361	63286	0.00	3,797,504.52	3,797,504.52			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204000	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de Estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	707	41102	7361	63288	0.00	6,225.25	6,225.25			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204000	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de Estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	707	41102	7361	63288	0.00	6,548.24	6,548.24			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204001	Trabajos de adopasto en estacionamiento de la Facultad de Contaduría Región Tuxpan.	133	42301	7361	14148	0.00	89,678.55	89,678.55			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204001	Trabajos de adopasto en estacionamiento de la Facultad de Contaduría Región Tuxpan.	133	42301	7361	14140	0.00	377,888.59	377,888.59			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204002	Mantenimiento a subestación eléctrica:sustitución de dos transformadores de 300 KVA de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	133	41402	7141	14160	0.00	259,718.35	259,718.35		259,718.35	259,718.35		257,333.34	257,333.34		0.00		80%	99%	
204002	Mantenimiento a subestación eléctrica:sustitución de dos transformadores de 300 KVA de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	133	41403	7141	14161	0.00	259,718.35	259,718.35		226,831.55	226,831.55		224,748.54	224,748.54		0.00		80%	87%	
204002	Mantenimiento a subestación eléctrica:sustitución de dos transformadores de 300 KVA de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	133	41404	7141	14165	0.00	259,718.35	259,718.35		259,718.35	259,718.35		257,333.33	257,333.33		0.00		80%	99%	
204002	Mantenimiento a subestación eléctrica:sustitución de dos transformadores de 300 KVA de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	133	41405	7141	14164	0.00	259,718.35	259,718.35		259,718.35	259,718.35		257,333.34	257,333.34		0.00		80%	99%	
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41101	7141	14101	0.00	320,000.00	320,000.00			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41102	7141	14103	0.00	130,000.00	130,000.00			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204003	Mantenimiento a Laboratorio, baños y barda perimetral en planta de tratamiento de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Región Poza Rica.	803	41102	7141	14116	0.00	70,000.00	70,000.00			0.00		0.00		0.00			0%	0%	
204004	Colocación de adopasto en área de estacionamiento y corte de árboles en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Tuxpan	803	42501	7141	14180	0.00	63,000.00	63,000.00			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204004	Colocación de adopasto en área de estacionamiento y corte de árboles en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Tuxpan	803	42501	7141	14181	0.00	41,000.00	41,000.00			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204004	Colocación de adopasto en área de estacionamiento y corte de árboles en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Tuxpan	803	42501	7141	14384	0.00	15,000.00	15,000.00			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204004	Colocación de adopasto en área de estacionamiento y corte de árboles en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Tuxpan	803	42501	7141	14184	0.00	75,000.00	75,000.00			0.00		0.00		0.00			100%	0%	
204004	Colocación de adopasto en área de estacionamiento y corte de árboles en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Tuxpan	803	42501	7141	14182	0.00	120,000.00	120,000.00			0.00		0.00		0.00			100%	0%	

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2020	AUTORIZADO 2020 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	PAGADO		TOTAL PAGADO	CANCELADO		TOTAL CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
									AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020		AÑOS ANTERIORES	2020				
204005	Mantenimiento menor de área de acceso principal de la clínica de la Facultad de Odontología, Campus Poza Rica,	803	41403	7141	14161	0.00	472,485.56	472,485.56			0.00			0.00			0.00		100%	0%
TOTAL REGIÓN POZA RICA						\$44,406,039.92	\$6,623,204.11	\$51,029,244.03	\$40,650,349.65	\$1,005,986.60	\$41,656,336.25	\$40,212,452.70	\$996,748.55	\$41,209,201.25	\$346,742.48	\$0.00	\$346,742.48		92.90%	80.76%

REGIÓN COATZACOALCOS																				
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
175021	Remodelación del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	758	52401	7141	63103	866,503.60	0.00	866,503.60	408,439.06	0.00	408,439.06	237,598.17		237,598.17			0.00		100%	27%
185007	Mantenimiento a caseta de vigilancia y áreas exteriores de estacionamiento en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Region Acayucan	133	53501	7141	14183	5,031.94	0.00	5,031.94	5,030.45	0.00	5,030.45			0.00			0.00		100%	0%
195000	2a Etapa de la Remodelación de área de consulta y quirófano en el Edificio "B" de la Facultad de Enfermería, Campus Minatitlán	133	52403	7141	14160	424,539.74	0.00	424,539.74	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		100%	0%
195002	Mantenimiento a cubículos en el edificio "H" del Campus Coatzacoalcos	819	51901	7141	16144	134,512.97	0.00	134,512.97	94,159.08	0.00	94,159.08	94,158.57		94,158.57		0.51	0.51	COAT/01/20	100%	70%
195002	Mantenimiento a cubículos en el edificio "H" del Campus Coatzacoalcos	819	51901	7141	16150	160,308.61	0.00	160,308.61	254,467.69	0.00	254,467.69	160,307.49		160,307.49		1.12	1.12	COAT/01/20	100%	100%
195003	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria	819	53501	7141	41836	1,003,513.34	0.00	1,003,513.34	1,003,513.34	0.00	1,003,513.34	1,001,735.23		1,001,735.23		1,778.11	1,778.11	COAT/03/20	100%	100%
195004	Mantenimiento menor a cubículos e instalaciones en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria	819	53501	7141	41836	597,132.75	0.00	597,132.75	597,132.75	0.00	597,132.75	595,706.33		595,706.33		1,426.42	1,426.42	COAT/04/20	100%	100%
195005	Mantenimiento menor complementario del área administrativa en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria	819	53501	7141	41836	99,692.35	0.00	99,692.35	99,692.35	0.00	99,692.35	99,692.35		99,692.35		0.00	0.00	COAT/05/20	100%	100%
195006	Mantenimiento menor de áreas exteriores a base de reforzamiento de cercado perimetral, instalaciones eléctricas y trabajos complementarios de la cancha de la UVI Huazuntlán	819	54704	7141	41836	712,826.26	0.00	712,826.26	712,826.26	0.00	712,826.26	695,799.06		695,799.06		17,027.20	17,027.20	COAT/06/20	100%	98%
195007	Mantenimiento menor de Inmueble de la UVI Huazuntlán	819	54704	7141	41836	1,402,692.52	0.00	1,402,692.52	1,402,692.52	0.00	1,402,692.52	1,361,119.78		1,361,119.78		41,572.74	41,572.74	COAT/07/20	100%	97%
195009	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	819	51901	7141	41836	2,290,972.93	0.00	2,290,972.93	2,290,972.93	0.00	2,290,972.93	2,290,759.26		2,290,759.26		213.67	213.67	COAT/08/20	100%	100%
195010	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores del Campus Coatzacoalcos	819	51301	7141	41836	10,175,331.19	0.00	10,175,331.19	10,175,331.19	0.00	10,175,331.19	10,175,124.95		10,175,124.95		206.24	206.24	COAT/09/20	100%	100%
195011	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores del Campus Minatitlán	819	52401	7141	41836	7,413,827.84	0.00	7,413,827.84	7,413,827.84	0.00	7,413,827.84	7,411,887.26		7,411,887.26		1,940.58	1,940.58	COAT/10/20	100%	100%
195012	Mantenimiento menor de inmueble de la Vicerrectoría	819	51901	7141	41836	121,000.71	0.00	121,000.71	121,000.71	0.00	121,000.71	119,384.81		119,384.81		1,615.90	1,615.90	COAT/002/20	100%	99%
195013	Levantamiento topográfico del Campus Minatitlán	819	52401	7178	41836	37,388.15	0.00	37,388.15	37,388.15	0.00	37,388.15	37,388.15		37,388.15		0.00	0.00	COAT/001/20	100%	100%
205000	Ampliación de estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos.	725	51901	7361	63286	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14140	0.00	296,280.00	296,280.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14141	0.00	1,027,500.00	1,027,500.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14146	0.00	150,000.00	150,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14148	0.00	1,079,529.00	1,079,529.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51301	7361	14352	0.00	246,691.00	246,691.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	132	51701	7361	14220	0.00	259,156.68	259,156.68			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	132	51701	7361	14240	0.00	25,049.57	25,049.57			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51701	7361	14240	0.00	500,000.00	500,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	133	51701	7361	14220	0.00	500,000.00	500,000.00			0.00			0.00			0.00		0%	0%
205001	Ampliación de centro de computo y sanitarios en la Facultad de Contaduría, Campus Coatzacoalcos.	131	51901	7361	16140	0.00	99,208.01	99,208.01			0.00			0.00			0.00		0%	0%
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$25,589,520.90	\$6,983,414.26	\$32,572,935.16	\$24,616,474.32	\$0.00	\$24,616,474.32	\$24,280,661.41	\$0.00	\$24,280,661.41	\$65,782.49	\$0.00	\$65,782.49		88.24%	74.54%

TOTAL REFRENDO						\$501,037,697.49	\$72,539,741.37	\$573,577,438.86	\$427,658,791.96	\$40,204,583.20	\$467,863,375.16	\$401,213,057.32	\$16,164,071.16	\$417,377,128.48	\$6,027,044.48	\$14,651.17	\$6,041,695.65		93.26%	72.77%
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--	---------------	---------------