

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$85,776,541.71	75.69%	14.00	4.00	43.00	61.00
VERACRUZ	\$55,153,092.65	76.39%	4.00	1.00	13.00	18.00
ORIZABA- CORDOBA	\$17,353,769.46	80.00%	2.00	-	8.00	10.00
POZA RICA-TUXPAN	\$26,389,149.13	59.29%	5.00	1.00	8.00	14.00
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$12,849,964.35	88.38%	-	1.00	7.00	8.00
TOTAL	\$197,522,517.30	75.95%	25.00	7.00	79.00	111.00

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFRENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
REGIÓN XALAPA																					
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	6226001	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	6226001	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	6226001	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	Saldo por contratar	Saldo por contratar	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	6226001	5710311106I00801	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	0%	Juicio legal	Juicio legal	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	6226001	5710311107I00801	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	0%	Juicio legal	Juicio legal	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11106	6226001	5728611106I00801	67,604.17	0.00	67,604.17	33,802.08	0.00	33,802.08	67,604.17	0.00	67,604.17	0.00	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	707	11107	6226001	5728611107I00801	67,604.16	0.00	67,604.16	33,802.08	0.00	33,802.08	67,604.16	0.00	67,604.16	0.00	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	11106	6226001	5728611106I00804	133,064.27	0.00	133,064.27	66,532.14	0.00	66,532.14	133,064.27	0.00	133,064.27	0.00	0.00	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	725	11107	6226001	5728611107I00804	133,064.27	0.00	133,064.27	66,532.14	0.00	66,532.14	133,064.27	0.00	133,064.27	0.00	0.00	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11106	6226001	5728811106I00802	245.33	0.00	245.33	122.66	0.00	122.66	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	100%	100%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11107	6226001	5728811107I00802	267.08	0.00	267.08	133.54	0.00	133.54	267.08	0.00	267.08	0.00	0.00	100%	100%	29/12/2021	04/03/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11106	6226001	5728611106I00803	406,238.98	0.00	406,238.98	267,690.24	0.00	267,690.24	57,610.40	0.00	57,610.40	0.00	0.00	100%	14%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11106	6226001	5728611106I00803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	716,009.23	0.00	716,009.23	1,431,017.89	0.00	1,431,017.89	0.00	0.00	100%	99%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11107	6226001	5728611107I00803	406,238.98	0.00	406,238.98	267,690.24	0.00	267,690.24	57,610.40	0.00	57,610.40	0.00	0.00	100%	14%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	11107	6226001	5728611107I00803	1,447,542.09	0.00	1,447,542.09	716,009.23	0.00	716,009.23	1,431,017.91	0.00	1,431,017.91	0.00	0.00	100%	99%	17/09/2021	15/01/2022	
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	11106	6226001	5728611106I00803	0.00	1,509,785.72	1,509,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación	
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	11107	6226001	5728611107I00803	0.00	1,509,785.73	1,509,785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación	
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	11928	6226001	5110311928E00101	75,000.00	0.00	75,000.00	52,353.87	0.00	52,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90%	0%	14/06/2021	28/07/2021	
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	11912	6226001	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación	
211005	Construcción 1er. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	11414	6226001	5728611414I00802	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación	
211005	Construcción 1er Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa	720	11414	6226001	5710311414I00803	5,102,840.95	0.00	5,102,840.95	3,008,536.05	0.00	3,008,536.05	4,100,876.92	0.00	4,100,876.92	0.00	1,001,964.03	XAL/012/22 1-4-22	100%	100%	22/09/2021	24/03/2022
211006	Ampliación tercer nivel del Edificio I de la Facultad de Odontología, Región Xalapa	133	11403	6226001	1416111403E00104	3,362,166.43	0.00	3,362,166.43	1,318,086.34	0.00	1,318,086.34	1,599,804.31	0.00	1,599,804.31	0.00	0.00	100%	48%	30/01/2022	10/03/2022	

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
211007	Mantenimiento menor de inmueble Tlaqná, Centro Cultural (Sala Principal y Sala Anexa)	802	11912	3513261	4706011912U00604	206,430.73	0.00	206,430.73	206,430.73	0.00	206,430.73	206,430.72	0.00	206,430.72	0.00	0.01	XALM/001/22 5-4-22	100%	100%	23/11/2021	12/12/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	11103	3513261	1420211103E00103	103,965.40	0.00	103,965.40	64,233.20	0.00	64,233.20	64,233.20	0.00	64,233.20	0.00	0.00		100%	62%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	133	11103	3513261	1420411103E00103	103,965.39	0.00	103,965.39	64,233.19	0.00	64,233.19	64,197.28	0.00	64,197.28	0.00	0.00		100%	62%	29/10/2021	27/11/2021
211008	Mantenimiento menor de salón Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Xalapa.	131	11103	3513261	1710411103E00103	103,965.38	0.00	103,965.38	64,233.18	0.00	64,233.18	64,233.18	0.00	64,233.18	0.00	0.00		100%	62%	29/10/2021	27/11/2021
211009	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Economía y Estadística	802	11302	3513261	4706011302U00601	259,989.25	0.00	259,989.25	129,994.62	0.00	129,994.62	259,988.46	0.00	259,988.46	0.00	0.79	XAL/014/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211010	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO)	802	11509	3513261	4706011509U00601	749,996.97	0.00	749,996.97	374,998.49	0.00	374,998.49	749,996.76	0.00	749,996.76	0.00	0.21	XAL/020/22 5-4-22	100%	100%	31/01/2022	16/03/2022
211011	Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	802	11501	3513261	4706011501U00601	424,982.77	0.00	424,982.77	212,491.39	0.00	212,491.39	418,381.53	0.00	418,381.53	0.00	6,601.24	XAL/019/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	28/01/2022
211012	Trabajos de Revisión de Relación de Cargas, Diagramas Unifilares y Emisión de Dictamen de Verificación de Consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Central.	802	11912	3323151	4706011912U00608	63,618.68	0.00	63,618.68	63,618.68	0.00	63,618.68	48,359.77	0.00	48,359.77	0.00	15,258.91	XAL/018/22 5-4-22	100%	100%	26/11/2021	25/12/2021
211014	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Humanidades	802	11202	3513261	4706011202U00601	8,591,499.99	0.00	8,591,499.99	4,660,750.00	0.00	4,660,750.00	8,591,499.99	0.00	8,591,499.99	0.00	0.00	XAL/005/22 1-4-22	100%	100%	10/12/2021	07/02/2022
211015	Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Facultad de Derecho y Facultad de Arquitectura.	802	11101	3513261	4706011101U00601	5,106,559.45	0.00	5,106,559.45	2,553,279.73	0.00	2,553,279.73	5,106,223.24	0.00	5,106,223.24	0.00	336.21	XAL/004/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	24/02/2022
211021	Mantenimiento menor de inmueble en el Laboratorio de Mecánica Eléctrica de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes)	802	11101	3513261	4706011101U00602	499,968.28	0.00	499,968.28	249,984.14	0.00	249,984.14	464,524.12	0.00	464,524.12	0.00	35,444.16	XAL/006/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211023	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	802	11912	3323151	4706011912U00609	619,967.82	0.00	619,967.82	515,213.36	0.00	515,213.36	600,935.82	0.00	600,935.82	0.00	19,032.00	XAL/017/22 5-4-22	100%	100%	25/11/2021	25/12/2021
211024	Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología y del Instituto de Antropología	802	11212	3513261	4706011212U00601	2,905,627.58	0.00	2,905,627.58	1,452,813.79	0.00	1,452,813.79	2,905,496.00	0.00	2,905,496.00	0.00	131.58	XALM/017/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	04/02/2022
211026	Mantenimiento menor de inmueble de Radio UV y de la Dirección General de Difusión Cultural	802	11917	3513261	4706011917U00601	1,662,991.33	0.00	1,662,991.33	831,495.67	0.00	831,495.67	1,657,275.92	0.00	1,657,275.92	0.00	5,715.41	XALM/002/22 5-4-22	100%	100%	13/12/2021	26/01/2022
211027	Mantenimiento menor de inmuebles en la Unidad Central	802	11902	3513261	4706011902U00601	2,319,040.63	0.00	2,319,040.63	1,159,520.32	0.00	1,159,520.32	2,225,844.41	0.00	2,225,844.41	0.00	93,196.22	XALM/032/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	04/02/2022
211028	Mantenimiento menor de inmueble a Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes)	802	11101	3513261	4706011101U00603	548,507.83	0.00	548,507.83	274,253.92	0.00	274,253.92	542,309.32	0.00	542,309.32	0.00	6,198.51	XAL/016/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211029	Mantenimiento menor de inmueble de Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA)	802	11511	3513261	4706011511U00602	749,710.62	0.00	749,710.62	374,855.31	0.00	374,855.31	733,167.05	0.00	733,167.05	0.00	16,543.57	XAL/007/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211030	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y Facultad de Pedagogía	802	11309	3513261	4706011309U00601	884,936.91	0.00	884,936.91	442,468.46	0.00	442,468.46	884,288.36	0.00	884,288.36	0.00	648.55	XAL/015/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211031	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Psicológicas	802	11409	3513261	4706011409U00601	168,873.72	0.00	168,873.72	84,436.86	0.00	84,436.86	166,794.89	0.00	166,794.89	0.00	2,078.83	XAL/002/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211032	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Forestales.	802	11506	3513261	4706011506U00601	529,710.80	0.00	529,710.80	264,855.40	0.00	264,855.40	529,710.66	0.00	529,710.66	0.00	0.14	XAL/019/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211033	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Jurídicas.	802	11213	3513261	4706011213U00601	349,745.37	0.00	349,745.37	174,872.69	0.00	174,872.69	349,705.65	0.00	349,705.65	0.00	39.72	XAL/008/22 1-4-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211034	Mantenimiento menor de inmueble del instituto de Investigaciones Histórico Sociales.	802	11214	3513261	4706011214U00601	449,969.21	0.00	449,969.21	224,984.61	0.00	224,984.61	449,968.88	0.00	449,968.88	0.00	0.33	XAL/003/22 1-4-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211035	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Administración Escolar (trabajos urgentes)	802	11929	3513261	4706011929U00601	886,999.22	0.00	886,999.22	443,499.61	0.00	443,499.61	886,999.22	0.00	886,999.22	0.00	0.00	XAL/013/22 1-4-22	100%	100%	21/12/2021	03/02/2022
211036	Mantenimiento menor preventivo para 16 Elevadores en las regiones Xalapa y Veracruz.	802	11912	3513261	4706011912U00601	333,511.37	0.00	333,511.37	166,755.68	0.00	166,755.68	333,511.37	0.00	333,511.37	0.00	0.00	XAL/011/22 1-4-22	100%	100%	01/11/2021	31/03/2022
211037	Mantenimiento de aires acondicionados varias dependencias, Región Xalapa.	802	11912	3513261	4706011912U00603	1,290,776.20	0.00	1,290,776.20	645,388.10	0.00	645,388.10	1,290,487.98	0.00	1,290,487.98	0.00	288.22	XALM/004/22 5-4-22	100%	100%	13/12/2021	21/01/2022
211038	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Psicología	802	11407	3513261	4706011407U00601	498,800.00	0.00	498,800.00	249,400.00	0.00	249,400.00	483,044.26	0.00	483,044.26	0.00	15,755.74	XALM/005/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211039	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Xalapa.	802	11976	3513261	4706011976U00601	799,240.00	0.00	799,240.00	399,620.00	0.00	399,620.00	794,664.29	0.00	794,664.29	0.00	4,575.71	XALM/006/22 5-4-22	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022
211040	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	802	11928	3513261	4706011928U00601	874,110.56	0.00	874,110.56	437,055.28	0.00	437,055.28	872,227.10	0.00	872,227.10	0.00	1,883.46	XALM/007/22 5-4-22	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022
211041	Mantenimiento menor de inmueble al Museo de Antropología	802	11212	3513261	4706011212U00603	299,280.00	0.00	299,280.00	149,640.00	0.00	149,640.00	299,080.04	0.00	299,080.04	0.00	199.96	XALM/008/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211042	Mantenimiento menor de Inmueble del Centro Acuático "Eulalio Ríos", Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos" y Zona Universitaria, región Xalapa	802	11980	3513261	4706011980U00602	879,976.00	0.00	879,976.00	439,988.00	0.00	439,988.00	780,496.19	0.00	780,496.19	0.00	99,479.81	XALM/011/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211043	Mantenimiento menor de inmueble Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM)	802	11912	3513261	4706011912U00605	587,280.75	0.00	587,280.75	293,640.38	0.00	293,640.38	587,280.00	0.00	587,280.00	0.00	0.75	XALM/012/22 5-4-22	100%	100%	22/12/2021	20/01/2022
211044	Mantenimiento menor preventivo para 2 elevadores del Edificio A en la Unidad Central, Region Xalapa.	802	11912	3513261	4706011912U00606	44,442.85	0.00	44,442.85	44,442.85	0.00	44,442.85	44,442.85	0.00	44,442.85	0.00	0.00	XALM/013/22 5-4-22	100%	100%	01/11/2021	31/03/2022

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
211045	Mantenimiento menor de inmueble de el Centro de Investigación en Documentos sobre la Universidad Veracruzana ubicado en Calle Nogueira	802	11217	3513261	4706011217U00601	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	299,998.93	0.00	299,998.93	0.00	1.07	XALM/010/22 5-4-22	100%	100%	22/12/2021	20/01/2022
211046	Mantenimiento menor de inmueble de la Universidad Veracruzana Intercultural	802	11704	3513261	47060111704U00602	797,209.36	0.00	797,209.36	398,604.68	0.00	398,604.68	788,549.08	0.00	788,549.08	0.00	8,660.28	XALM/009/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211047	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Cana"	749	11977	6226001	5728611977U00804	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	131	11115	6226001	1617111115E00103	452,180.64	0.00	452,180.64	225,951.84	0.00	225,951.84	451,903.46	0.00	451,903.46	0.00	277.18	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2012
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	707	11115	6226001	5728811115U00801	37,941.16	0.00	37,941.16	18,970.58	0.00	18,970.58	37,941.16	0.00	37,941.16	0.00	0.00	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2012
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	708	11115	6226001	5728811115U00802	102,236.19	0.00	102,236.19	51,118.09	0.00	51,118.09	102,236.19	0.00	102,236.19	0.00	0.00	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en la planta alta de edificios R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	749	11115	6226001	5728811115U00803	17,485.29	0.00	17,485.29	8,742.65	0.00	8,742.65	17,485.29	0.00	17,485.29	0.00	0.00	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	11115	6226001	4706011115E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211048	Construcción de Cubículos en planta alta de edificio R (CIDEA) del Centro de Institutos, Región Xalapa	912	11115	6226001	1617111115E00104	101,162.05	0.00	101,162.05	50,580.68	0.00	50,580.68	101,161.01	0.00	101,161.01	0.00	1.04	XAL/023/22 24-5-22	100%	100%	29/12/2021	11/02/2022
211049	Impermeabilización en losa de azotea de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Región Xalapa.	802	11976	3513261	4110111976U00602	267,769.79	0.00	267,769.79	133,884.90	0.00	133,884.90	267,649.31	0.00	267,649.31	0.00	120.48	XALM/014/22 5-4-22	100%	100%	15/12/2021	13/01/2022
211050	Manto. De Inm. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la habilitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastres y la implementación de las Salas de Videoconferencias en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.	802	11976	3513261	4706011976U00602	109,475.01	0.00	109,475.01	54,737.50	0.00	54,737.50	109,472.13	0.00	109,472.13	0.00	2.88	XALM/015/22 5-4-22	100%	100%	20/12/2021	19/01/2022
211051	Mantenimiento de Inmuebles menor, para la realizar los trabajos de canalización y ductería para la habilitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastres y la implementación de las Salas de Videoconferencias en la Facultad de Estadísticas e Informática.	802	11304	3513261	4706011304U00601	63,220.00	0.00	63,220.00	31,610.00	0.00	31,610.00	62,923.24	0.00	62,923.24	0.00	296.76	XAL/001/22 1-4-22	100%	100%	29/12/2021	22/01/2022
211053	Mantenimiento de inmueble menor en canales, bajantes y cancelería de la Facultad de Economía.	802	11303	3513261	4706011303U00601	749,626.66	0.00	749,626.66	374,813.33	0.00	374,813.33	749,626.66	0.00	749,626.66	0.00	0.00	XAL/009/22 1-4-22	100%	100%	15/12/2021	28/01/2022
211054	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Xalapa	802	11920	3513261	4706011920U00601	3,942,255.18	0.00	3,942,255.18	1,971,127.59	0.00	1,971,127.59	3,942,167.18	0.00	3,942,167.18	0.00	88.00	XALM/016/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
211055	Ampliación para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO)	912	11706	6226001	4706011706E00101	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	599,994.75	0.00	599,994.75	0.00	5.25	XAL/022/22 24-5-22	100%	100%	22/12/2021	04/02/2022
211056	Mantenimiento menor de espacio para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) en la Región de Xalapa.	802	11706	3513261	4706011706U00601	550,000.00	0.00	550,000.00	275,000.01	0.00	275,000.01	549,991.33	0.00	549,991.33	0.00	8.67	XAL/021/22 5-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
213005	Mantenimiento menor a Casa UVL Atlahuilco y UVI Sede Tequila.	802	11919	3513261	4706011919U00601	2,136,515.05	0.00	2,136,515.05	1,068,257.53	0.00	1,068,257.53	2,136,515.03	0.00	2,136,515.03	0.00	0.02	COR/003/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
214013	Mantenimiento menor de inmuebles de la Universidad Veracruzana Intercultural-UVI Espinal y UVI Ixhuatlán, Región Poza Rica-Tuxpan.	802	11704	3513261	4706011704U00601	542,003.74	0.00	542,003.74	271,001.87	0.00	271,001.87	542,001.17	0.00	542,001.17	0.00	2.57	POZA/006/22 4-4-22	100%	100%	20/10/2021	18/01/2022
221001	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	822	11912	3323151	5710611912U00601	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221002	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Xalapa.	822	11912	3513261	5710111912U00601	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221003	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Veracruz.	822	11912	3513261	5710111912U00602	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221004	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba.	822	11912	3513261	5710111912U00603	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221005	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Poza Rica- Tuxpan	822	11912	3513261	5710111912U00604	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221006	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	822	11912	3513261	5710111912U00605	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221007	Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan.	133	11912	3513261	5710111912E00104	0.00	546,523.29	546,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221009	CONSTRUCCIÓN de Aula en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA).	131	11115	6226001	1617111115E00105	0.00	178,460.00	178,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqná- Centro Cultural Región Xalapa.	118	11817	6226001	5710311817U00801	0.00	4,440,471.00	4,440,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221011	Mantenimiento menor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022	822	11977	3513261	4706011977U00621	0.00	3,045,000.00	3,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221012	Mantenimiento a duela en el Gimnasio Universitario "Miguel Angel Rios"	822	11980	3513261	4706011980U00622	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI.	912	11724	3513261	5710111724E00101	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI.	912	11983	3513261	5710111983E00101	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$59,103,956.97	\$26,672,584.74	\$85,776,541.71	\$29,980,468.22	\$0.00	\$29,980,468.22	\$53,595,201.54	\$0.00	\$53,595,201.54	\$0.00	\$1,334,838.27	75.69%	62%			
REGIÓN VERACRUZ																					
192000	Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	759	22107	3513261	5710122107I00801	111,872.14	0.00	111,872.14	16,590.41	0.00	16,590.41	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	05/10/2019
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	22106	6226001	5710322106I00801	22,068,946.64	0.00	22,068,946.64	10,004,394.67	0.00	10,004,394.67	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75%	0%	07/08/2019	26/08/2022
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	22906	6226001	5710322906I00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	17/03/2021
212000	Mantenimiento General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	133	21501	3513261	1438421501E00103	203,057.42	0.00	203,057.42	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	24/10/2016	26/11/2016
212001	Sustitución del edificio "A" 2° etapa (Obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	708	22106	6226001	5728622106I00801	195,898.19	0.00	195,898.19	37,254.55	0.00	37,254.55	\$37,465.46	0.00	37,465.46	0.00	158,432.73	VER/001/22 1-4-22	100%	100%	09/06/2021	27/08/2021
212002	Sustitución del edificio "B" 2° etapa (Obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Región Veracruz	708	22906	6226001	5728622906I00802	724,887.41	0.00	724,887.41	361,949.37	0.00	361,949.37	\$723,898.74	0.00	723,898.74	0.00	988.67	VER/002/22 1-4-22	100%	100%	26/11/2021	24/01/2022
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	21403	6226001	1416221403E00104	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	21403	6226001	1416221403E00104	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
212006	Mantenimiento menor de edificios de Campus Mocambo, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación e Instituto de Medicina Forense, Región Veracruz.	802	22901	3513261	4706022901U00601	2,896,675.37	0.00	2,896,675.37	1,448,337.69	0.00	1,448,337.69	\$2,895,250.37	0.00	2,895,250.37	0.00	1,425.00	VER/003/22 1-4-22	100%	100%	10/12/2021	07/02/2022
212008	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz	802	21501	3513261	4706021501U00601	2,894,746.30	0.00	2,894,746.30	1,447,373.15	0.00	1,447,373.15	\$2,894,746.05	0.00	2,894,746.05	0.00	0.25	VER/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
212009	Mantenimiento menor de inmuebles para la mejoría de accesibilidad Región Veracruz.	802	22901	3513261	4706022901U00602	1,996,321.33	0.00	1,996,321.33	1,182,091.12	0.00	1,182,091.12	\$1,996,321.19	0.00	1,996,321.19	0.00	0.14	VER/006/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
212010	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz	802	22901	3513261	4706022901U00605	1,057,233.92	0.00	1,057,233.92	528,616.96	0.00	528,616.96	\$1,056,981.14	0.00	1,056,981.14	0.00	252.78	VER/009/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212011	Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.	802	22904	3513261	4706022904U00601	709,898.33	0.00	709,898.33	354,949.17	0.00	354,949.17	\$709,826.33	0.00	709,826.33	0.00	72.00	VER/004/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
212012	Mantenimiento menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastres y la implem. De las Salas de Videoconferencia de la Región Veracruz.	802	22906	3513261	4706022906U00602	311,042.81	0.00	311,042.81	155,521.41	0.00	155,521.41	\$310,980.73	0.00	310,980.73	0.00	62.08	VER/008/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212013	Mantenimiento menor de contenedores para el área administrativa en la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	802	22104	3513261	5710122104U00601	303,833.76	0.00	303,833.76	151,916.88	0.00	151,916.88	\$288,403.23	0.00	288,403.23	0.00	15,430.53	VER/010/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
212014	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Region Veracruz.	802	22901	3513261	4706022901U00604	1,845,341.20	0.00	1,845,341.20	1,107,109.95	0.00	1,107,109.95	\$1,845,143.11	0.00	1,845,143.11	0.00	198.09	VER/007/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
222001	Ampliación de la red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	708	22106	6226001	5728622106I00803	0.00	441,228.78	441,228.78	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	749	22106	6226001	5728622106I00804	0.00	2,647,499.91	2,647,499.91	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	749	22106	6226001	5728822106I00802	0.00	6,181.85	6,181.85	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	22302	6226001	1414022302E00104	0.00	4,949,785.00	4,949,785.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
222003	Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	822	21501	3513261	5710121501U00621	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$41,558,397.11	\$13,594,695.54	\$55,153,092.65	\$16,805,438.23	\$0.00	\$16,805,438.23	\$12,759,016.35	\$0.00	\$12,759,016.35	\$0.00	\$176,862.27	76.39%	23%			
REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA																					
173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	36401	6226001	5710336401I00801	149,609.33	0.00	149,609.33	81,819.34	0.00	81,819.34	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	30/04/2018	24/08/2018
213003	Mantenimiento menor de inmuebles de Fac. Arquitectura, CUACC, reforzamiento de barda exterior del Centro de Idiomas CEECOR del Instituto de Psicología y Educación.	802	32101	3513261	4706032101U00601	1,542,181.17	0.00	1,542,181.17	771,090.59	0.00	771,090.59	\$1,530,915.76	0.00	1,530,915.76	0.00	11,265.41	COR/001/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213004	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Itzacozquiltán y Fac. Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Peñuela.	802	31901	3513261	4706031901U00601	2,360,289.96	0.00	2,360,289.96	1,180,144.98	0.00	1,180,144.98	\$2,346,872.44	0.00	2,346,872.44	0.00	13,417.52	COR/002/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	14/02/2022
213006	Mantenimiento menor de inmueble para la mejoría de accesibilidad, Región Orizaba- Córdoba	802	31901	3513261	4706031901U00602	2,835,633.36	0.00	2,835,633.36	1,417,816.68	0.00	1,417,816.68	\$2,811,703.70	0.00	2,811,703.70	0.00	23,929.66	COR/004/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
213007	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado, Región Orizaba-Córdoba	802	31901	3513261	4706031901U00603	695,243.87	0.00	695,243.87	347,621.94	0.00	347,621.94	\$694,385.63	0.00	694,385.63	0.00	858.24	COR/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
213008	Mantto. De Inm. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de recup. De desastres y la implem. De las Salas de Videoconferencias de la R. Oriz-Córdoba	802	37906	3513261	4706037906U00601	309,127.83	0.00	309,127.83	154,563.92	0.00	154,563.92	\$309,082.27	0.00	309,082.27	0.00	45.56	COR/006/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	31401	6226001	1416431401E00104	450,250.00	0.00	450,250.00	0.00	449,886.37	449,886.37	\$0.00	\$407,732.27	407,732.27	0.00	0.00		100%	91%	11/04/2022	09/06/2022
213010	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas Híbridas, Región Orizaba	802	31901	3513261	4706031901U00604	1,186,027.42	0.00	1,186,027.42	593,013.71	0.00	593,013.71	\$1,185,911.36	0.00	1,185,911.36	0.00	116.06	COR/007/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
223001	Construcción de laboratorio y bioferio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba.	118	31101	6226001	5710331101U00801	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
223002	Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	33101	3513261	1410133101E00103	0.00	325,406.52	325,406.52	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA						\$9,528,362.94	\$7,825,406.52	\$17,353,769.46	\$4,546,071.16	\$449,886.37	\$4,995,957.53	\$8,878,871.16	\$407,732.27	\$9,286,603.43	\$0.00	\$49,632.45		80%	54%		
REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																					
214001	Construcción 3° Etapa de Módulo de Aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan.	720	41103	6226001	5710341103U00801	5,672,228.16	0.00	5,672,228.16	4,503,019.63	0.00	4,503,019.63	\$5,671,271.12	0.00	5,671,271.12	0.00	957.04	POZA/001/22 1-4-22	100%	100%	14/09/2021	12/03/2022
214003	Trabajos de Mantenimiento en obra eléctrica por contingencia de Huracán Grace en la Región Poza Rica-Tuxpan	802	41901	3513261	4706041901U00601	49,177.16	0.00	49,177.16	24,588.58	0.00	24,588.58	\$49,129.12	0.00	49,129.12	0.00	48.04	POZA/002/22 4-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
214004	Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Poza Rica de la Región Poza Rica- Tuxpan	802	41901	3513261	4706041901U00606	624,894.99	0.00	624,894.99	312,447.50	0.00	312,447.50	\$421,656.41	0.00	421,656.41	0.00	203,238.58	POZA/003/22 4-4-22	100%	100%	29/12/2021	27/01/2022
214005	Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Tuxpan y UVI Sede Totonacapan y UVI Sede Huasteca, de la Región Poza Rica- Tuxpan.	802	41901	3513261	4706041901U00603	569,554.15	0.00	569,554.15	284,777.07	0.00	284,777.07	\$569,540.49	0.00	569,540.49	0.00	13.66	POZA/004/22 4-4-22	100%	100%	21/12/2021	18/01/2022
214006	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	41405	3513261	1416441405E00104	255,450.00	0.00	255,450.00	0.00	242,812.84	242,812.84	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		30%	0%	02/06/2022	31/07/2022
214007	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	41402	3513261	1416041402E00104	1,312,300.00	0.00	1,312,300.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
214012	Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica-Tuxpan	802	41901	3513261	4706041901U00604	907,857.59	0.00	907,857.59	453,928.80	0.00	453,928.80	\$907,757.11	0.00	907,757.11	0.00	100.48	POZA/005/22 4-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
214014	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	802	42501	3513261	4706042501U00601	298,990.06	0.00	298,990.06	149,495.03	0.00	149,495.03	\$296,024.56	0.00	296,024.56	0.00	2,965.50	POZA/007/22 4-4-22	100%	100%	20/10/2021	18/01/2022
214015	Mantto. De Inm. Menor para realizar los trab. De canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de recup. De desastres y la implem. De las Salas de Videoconferencias de la R. Poza-Tuxpan	802	41906	3513261	4706041906U00601	311,160.85	0.00	311,160.85	155,580.43	0.00	155,580.43	\$311,048.25	0.00	311,048.25	0.00	112.60	POZA/008/22 4-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
214016	Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Poza Rica- Tuxpan	802	41901	3513261	4706041901U00605	1,073,036.17	0.00	1,073,036.17	536,518.09	0.00	536,518.09	\$1,073,035.30	0.00	1,073,035.30	0.00	0.87	POZA/009/22 4-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	42301	6226001	1857742301E00102	0.00	79,408.90	79,408.90	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	42301	6226001	1858942301E00102	0.00	2,238.59	2,238.59	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42301	6226001	1414042301E00103	0.00	1,234,132.42	1,234,132.42	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42301	6226001	1414842301E00103	0.00	1,164,220.09	1,164,220.09	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	912	42301	6226001	5710342301E00103	0.00	1,234,500.00	1,234,500.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42501	6226001	1418042501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42501	6226001	1418142501E00103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42501	6226001	1418242501E00103	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42501	6226001	1418442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	42501	6226001	1438442501E00103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224003	Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica- Tuxpan.	822	41104	3513261	5710141104U00621	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
224004	Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan.	822	42501	3513261	5710142501U00621	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN						\$11,074,649.13	\$15,314,500.00	\$26,389,149.13	\$6,420,355.13	\$242,812.84	\$6,663,167.97	\$9,299,462.36	\$0.00	\$9,299,462.36	\$0.00	\$207,436.77		99.29%	35%		
REGIÓN COATZACOALCOS																					

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROCESO PROYECTO	REFERENDO 2022	AUTORIZADO 2022 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADO		TOTAL CONTRATADO	EJERCIDO		TOTAL EJERCIDO	CANCELADO		N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
									AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022		AÑOS ANTERIORES	2022					
215001	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	720	51102	6226001	5710351102I00801	4,431,024.99	0.00	4,431,024.99	3,274,205.84	0.00	3,274,205.84	4,416,433.65	0.00	4,416,433.65	0.00	14,591.34	COAT/001/22 1-4-22	100%	100%	18/08/2021	04/01/2022
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	51301	3513261	1614051301E00103	50,176.68	0.00	50,176.68	50,176.68	0.00	50,176.68	50,176.68	0.00	50,176.68	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	131	51801	3513261	1840151801E00103	17,951.69	0.00	17,951.69	17,951.69	0.00	17,951.69	17,951.69	0.00	17,951.69	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51102	3513261	1420751102E00103	12,643.64	0.00	12,643.64	12,643.64	0.00	12,643.64	12,643.64	0.00	12,643.64	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51101	3513261	1420451101E00104	226,966.26	0.00	226,966.26	226,966.26	0.00	226,966.26	226,966.26	0.00	226,966.26	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51102	3513261	1410351102E00104	68,275.74	0.00	68,275.74	68,275.74	0.00	68,275.74	68,275.74	0.00	68,275.74	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51102	3513261	1411651102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51102	3513261	1411851102E00104	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	22,758.59	0.00	22,758.59	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	133	51701	3513261	1424051701E00105	19,746.86	0.00	19,746.86	19,746.86	0.00	19,746.86	19,746.86	0.00	19,746.86	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215003	Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos.	802	51401	3513261	1310151401U00602	6,969.82	0.00	6,969.82	6,969.82	0.00	6,969.82	6,969.82	0.00	6,969.82	0.00	0.00	COAT/003/22 1-4-22	100%	100%	22/11/2021	11/12/2021
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	749	51901	6226001	5728651901I00803	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	916,695.28	916,695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7%	0%	10/06/2022	08/08/2022
215005	Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Coatzacoalcos.	802	51901	3513261	4706051901U00601	4,406,930.13	0.00	4,406,930.13	2,314,892.59	0.00	2,314,892.59	4,400,149.58	0.00	4,400,149.58	0.00	6,780.55	COAT/002/22 1-4-22	100%	100%	10/12/2021	17/02/2022
215009	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	51901	3513261	4706051901U00602	1,123,319.64	0.00	1,123,319.64	561,659.82	0.00	561,659.82	1,119,557.44	0.00	1,119,557.44	0.00	3,762.20	COAT/004/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	25/01/2022
215010	Mantenimiento de inmueble menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastres y la implemt. De las Salas de Videoconferencia de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	802	51906	3513261	4706051906U00602	310,537.10	0.00	310,537.10	155,268.55	0.00	155,268.55	288,807.04	0.00	288,807.04	0.00	21,730.06	COAT/006/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	52403	6226001	5728552403I00801	136,133.99	0.00	136,133.99	136,133.99	0.00	136,133.99	136,133.99	0.00	136,133.99	0.00	0.00	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	720	52403	6226001	5728552403I00801	89,696.69	0.00	89,696.69	89,696.69	0.00	89,696.69	89,696.69	0.00	89,696.69	0.00	0.00	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
215011	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán. Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	749	52403	6226001	5728852403I00801	10,847.12	0.00	10,847.12	10,004.28	0.00	10,004.28	941.27	0.00	941.27	0.00	9,905.85	COAT/007/22 1-4-22	100%	100%	20/12/2021	18/01/2022
215012	Mantenimiento de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de las aulas híbridas, Region Coatzacoalcos-Minatitlán	802	51901	3513261	4706051901U00603	793,226.82	0.00	793,226.82	396,613.41	0.00	396,613.41	791,948.00	0.00	791,948.00	0.00	1,278.82	COAT/005/22 1-4-22	100%	100%	27/12/2021	09/02/2022
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$12,849,964.35	\$0.00	\$12,849,964.35	\$7,386,723.04	\$916,695.28	\$8,303,418.32	\$11,691,915.53	\$0.00	\$11,691,915.53	\$0.00	\$58,048.82		88.38%	91%		
TOTAL						\$134,115,330.50	\$63,407,186.80	\$197,522,517.30	\$65,139,055.78	\$1,609,394.49	\$66,748,450.27	\$96,224,466.94	\$407,732.27	\$96,632,199.21	\$0.00	\$1,826,818.58		75.95%	49%		