

DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2023

MANTENIMIENTO						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$53,806,246.08	92.00%	6	0	69	75
VERACRUZ	\$9,327,492.89	100.00%	0	0	14	14
ORIZABA-CÓRDOBA	\$3,541,530.06	100.00%	0	0	10	10
POZA RICA - TUXPAN	\$16,877,543.15	100.00%	0	0	19	19
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$7,462,372.54	100.00%	0	0	8	8
	\$91,015,184.72	98.40%	6	0	120	126

OBRA						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$78,842,834.27	47.67%	14	6	13	33
VERACRUZ	\$97,520,191.55	37.78%	10	2	6	18
ORIZABA-CÓRDOBA	\$44,827,013.40	59.85%	5	3	5	13
POZA RICA - TUXPAN	\$35,491,633.82	57.18%	5	4	4	13
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$73,216,317.36	16.33%	12	2	1	15
	\$329,497,990.40	42.56%	46	17	29	92

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPEN. D.	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					

GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS

221001	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	822	3323151	11912	5710611912U00601	2,831,049.15	0.00	2,831,049.15	2,831,049.15	0.00	2,831,049.15	\$2,831,049.15	\$0.00	\$2,831,049.15	0.00	0.00	0.00	XAL/003/23 30-3-23	100%	100%	01/06/2022	15/03/2022
231020	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	823	3323151	11912	5710611912U00631	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS						\$2,831,049.15	\$3,250,000.00	\$6,081,049.15	\$2,831,049.15	\$0.00	\$2,831,049.15	\$2,831,049.15	\$0.00	\$2,831,049.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		50.00%	46.56%		

MANTENIMIENTO

REGIÓN XALAPA

221002	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Xalapa.	822	3513261	11912	5710111912U00601	649,014.00	0.00	649,014.00	648,979.84	0.00	648,979.84	\$648,979.84	\$0.00	\$648,979.84	34.16	0.00	34.16	XALM/023/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221003	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Veracruz.	822	3513261	11912	5710111912U00602	62,316.31	0.00	62,316.31	62,154.86	0.00	62,154.86	\$62,154.86	\$0.00	\$62,154.86	161.45	0.00	161.45	VER/010/23 31-3-23	100%	100%	19/09/2022	18/10/2022
221004	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11912	5710111912U00603	32,953.01	0.00	32,953.01	32,118.88	0.00	32,118.88	\$32,118.88	\$0.00	\$32,118.88	834.13	0.00	834.13	COR/001/23 31-3-23	100%	100%	30/09/2022	29/10/2022
221005	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Poza Rica-Tuxpan	822	3513261	11912	5710111912U00604	83,910.34	0.00	83,910.34	67,883.80	0.00	67,883.80	\$67,883.80	\$0.00	\$67,883.80	16,026.54	0.00	16,026.54	POZA/001/23 31-3-23	100%	100%	08/08/2022	06/09/2022
221006	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	11912	5710111912U00605	32,699.49	0.00	32,699.49	32,206.30	0.00	32,206.30	\$32,206.30	\$0.00	\$32,206.30	493.19	0.00	493.19	COAT/012/23 31-3-23	100%	100%	15/08/2022	13/09/2022
221011	Mantenimiento menor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022	822	3513261	11977	4706011977U00623	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	27.70	0.00	27.70	XALM/002/23 31-3-23	100%	100%	11/07/2022	29/08/2022
221012	Mantenimiento a duela en el Gimnasio Universitario "Miguel Ángel Ríos"	822	3513261	11980	4706011980U00623	2,889,898.30	0.00	2,889,898.30	2,791,342.00	0.00	2,791,342.00	\$2,791,342.00	\$0.00	\$2,791,342.00	98,556.30	0.00	98,556.30	XALM/003/23 31-3-23	100%	100%	18/11/2022	05/02/2023
221013	Mantenimiento mayor de inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL	912	3513261	11724	5710111724E00101	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	\$2,727,120.99	\$0.00	\$2,727,120.99	0.00	0.00	0.00		100%	93%	18/11/2022	15/02/2023
221013	Mantenimiento mayor de inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL	912	3513261	11983	5710111983E00101	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	\$2,727,120.98	\$0.00	\$2,727,120.98	0.00	0.00	0.00		100%	93%	18/11/2022	15/02/2023
221014	Acondicionamiento de espacios para Investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas Region Xalapa.	1001	3513261	11414	5720311414I00801	1,814,087.69	0.00	1,814,087.69	1,768,224.49	0.00	1,768,224.49	\$1,768,224.49	\$0.00	\$1,768,224.49	45,863.20	0.00	45,863.20	XAL/033/23 30-8-23	100%	100%	14/11/2022	13/02/2023
221016	Mantenimiento menor de inmueble urgente a cubiertas del edificio "C" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	822	3513261	11108	5710111108U00621	249,950.00	0.00	249,950.00	242,994.11	0.00	242,994.11	\$242,994.11	\$0.00	\$242,994.11	6,955.89	0.00	6,955.89	XAL/016/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221017	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reubicación de la medición de CFE en la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Región Xalapa.	822	3513261	11109	5710111109U00621	70,000.00	0.00	70,000.00	55,439.82	0.00	55,439.82	\$55,439.82	\$0.00	\$55,439.82	14,560.18	0.00	14,560.18	XAL/010/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	07/01/2023
221018	Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades y filtraciones en la Facultad de Instrumentación electrónica y Ciencias Atmosféricas, región Xalapa.	822	3513261	11109	5710111109U00622	599,950.00	0.00	599,950.00	599,827.45	0.00	599,827.45	\$599,827.45	\$0.00	\$599,827.45	122.55	0.00	122.55	XAL/029/23 9-6-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221019	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa.	1000	3513261	11204	5710111204U00621	849,534.15	0.00	849,534.15	719,711.67	0.00	719,711.67	\$719,711.67	\$0.00	\$719,711.67	129,822.48	0.00	129,822.48	XAL/014/23 31-3-23	100%	100%	22/12/2022	19/02/2023
221020	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reconexión de transformador en Campus Sur, en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa.	1000	3513261	11204	5710111204U00622	144,086.81	0.00	144,086.81	144,086.81	0.00	144,086.81	\$144,086.81	\$0.00	\$144,086.81	0.00	0.00	0.00	XAL/026/23 31-3-23	100%	100%	21/11/2022	10/12/2022
221021	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azoteas en la biblioteca de la Facultad de Economía, Región Xalapa.	1000	3513261	11303	5710111303U00621	349,798.16	0.00	349,798.16	349,798.16	0.00	349,798.16	\$349,798.16	\$0.00	\$349,798.16	0.00	0.00	0.00	XAL/011/23 31-3-23	100%	100%	06/01/2023	04/02/2023
221022	Mantenimiento menor de inmueble urgentes de restauración por humedades en escultura "El Aguila" y murales en varias entidades, región Xalapa.	822	3513261	11303	5710111303U00622	541,600.00	0.00	541,600.00	540,542.55	0.00	540,542.55	\$540,542.55	\$0.00	\$540,542.55	1,057.45	0.00	1,057.45	XALM/008/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221023	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en edificio A, E y F de la Facultad de Biología, Región Xalapa.	1000	3513261	11502	5710111502U00621	549,992.04	0.00	549,992.04	549,985.29	0.00	549,985.29	\$549,985.29	\$0.00	\$549,985.29	6.75	0.00	6.75	XAL/013/23 31-3-23	100%	100%	14/12/2022	27/01/2023
221024	Mantenimiento menor de inmueble urgente de sustitución de luminarias exteriores en la Facultad de Música, región Xalapa.	822	3513261	11602	5710111602U00621	50,000.00	0.00	50,000.00	48,427.39	0.00	48,427.39	\$48,427.39	\$0.00	\$48,427.39	1,572.61	0.00	1,572.61	XALM/009/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221025	Mantenimiento menor de inmueble urgente de la planta de tratamiento de aguas negras de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	822	3513261	11927	5710111927U00621	348,850.00	0.00	348,850.00	348,850.00	0.00	348,850.00	\$348,850.00	\$0.00	\$348,850.00	0.00	0.00	0.00	XAL/023/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
221026	Mantenimiento menor de inmueble urgente por afectación de huracán Grace en el Instituto de Química Aplicada, región Xalapa.	822	3513261	11113	5710111113U00621	599,850.00	0.00	599,850.00	599,850.00	0.00	599,850.00	\$599,850.00	\$0.00	\$599,850.00	0.00	0.00	0.00	XAL/022/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221027	Mantenimiento menor de inmueble para adecuación de espacios para el Centro de Ciencias de la Tierra, región Xalapa.	822	3513261	11114	5710111114U00621	1,860,740.51	0.00	1,860,740.51	1,856,262.66	0.00	1,856,262.66	\$1,856,262.66	\$0.00	\$1,856,262.66	4,477.85	0.00	4,477.85	XALM/014/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221028	Mantenimiento menor de inmueble urgente en impermeabilización por filtraciones en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos, Región Xalapa.	822	3513261	11115	5710111115U00621	749,950.00	0.00	749,950.00	749,950.00	0.00	749,950.00	\$749,950.00	\$0.00	\$749,950.00	0.00	0.00	0.00	XAL/005/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221029	Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, región Xalapa.	822	3513261	11214	5710111214U00621	449,999.86	0.00	449,999.86	367,403.14	0.00	367,403.14	\$367,403.14	\$0.00	\$367,403.14	82,596.72	0.00	82,596.72	XAL/017/23 31-3-23	100%	100%	09/12/2022	22/01/2023
221030	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, Región Xalapa.	1000	3513261	11306	5710111306U00621	749,984.78	0.00	749,984.78	749,297.37	0.00	749,297.37	\$749,297.37	\$0.00	\$749,297.37	687.41	0.00	687.41	XAL/015/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221031	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas. 1a. Etapa en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, región Xalapa.	822	3513261	11305	5710111305U00621	149,980.00	0.00	149,980.00	149,409.81	0.00	149,409.81	\$149,409.81	\$0.00	\$149,409.81	570.19	0.00	570.19	XAL/009/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	07/01/2023
221032	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones en Contaduría, región Xalapa.	822	3513261	11307	5710111307U00621	849,950.00	0.00	849,950.00	849,615.56	0.00	849,615.56	\$849,615.56	\$0.00	\$849,615.56	334.44	0.00	334.44	XAL/004/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221033	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	822	3513261	11408	5710111408U00621	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/012/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221034	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por afectaciones estructurales, filtraciones y humedades en el Instituto de Salud Pública, Región Xalapa.	822	3513261	11411	5710111411U00621	3,720,127.73	0.00	3,720,127.73	3,720,125.74	0.00	3,720,125.74	\$3,720,125.74	\$0.00	\$3,720,125.74	1.99	0.00	1.99	XALM/030/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	08/03/2023
221035	Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Neuroetología, región Xalapa.	822	3513261	11505	5710111505U00621	549,980.00	0.00	549,980.00	549,413.61	0.00	549,413.61	\$549,413.61	\$0.00	\$549,413.61	566.39	0.00	566.39	XAL/024/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221036	Mantenimiento menor de inmueble urgente por trabajos en instalaciones eléctricas en el Centro de Investigación en Micología Aplicada, Región Xalapa.	1000	3513261	11511	5710111511U00621	649,950.00	0.00	649,950.00	649,943.50	0.00	649,943.50	\$649,943.50	\$0.00	\$649,943.50	6.50	0.00	6.50	XAL/025/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221037	Mantenimiento menor de inmueble urgente, por falla en media tensión de la transición a transformadores en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5710111902U00621	100,000.00	0.00	100,000.00	93,919.92	0.00	93,919.92	\$93,919.92	\$0.00	\$93,919.92	6,080.08	0.00	6,080.08	XALM/011/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221038	Mantenimiento menor de inmueble urgente para instalaciones eléctricas y de iluminación en la Unidad Central en Rectoría, Región Xalapa.	1000	3513261	11902	5710111902U00622	308,000.00	0.00	308,000.00	307,673.25	0.00	307,673.25	\$307,673.25	\$0.00	\$307,673.25	326.75	0.00	326.75	XALM/004/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221039	Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Región Xalapa.	1000	3513261	11902	5710111902U00623	117,086.36	0.00	117,086.36	117,086.36	0.00	117,086.36	\$117,086.36	\$0.00	\$117,086.36	0.00	0.00	0.00	XALM/005/23 31-3-23	100%	100%	23/12/2022	21/01/2023
221040	Mantenimiento menor de inmueble urgente para sustitución de luminarias exteriores en Zona Universitaria en perímetro de Dirección General de Relaciones Internacionales, instalación de interruptor en la Dirección de Desarrollo informático de Apoyo Académico y protección de murete de barras en la Facultad de Derecho.	822	3513261	11710	5710111710U00621	145,000.00	0.00	145,000.00	137,066.32	0.00	137,066.32	\$137,066.32	\$0.00	\$137,066.32	7,933.68	0.00	7,933.68	XALM/012/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221042	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en la UVI, región Xalapa.	822	3513261	11704	5710111704U00621	60,000.00	0.00	60,000.00	59,276.00	0.00	59,276.00	\$59,276.00	\$0.00	\$59,276.00	724.00	0.00	724.00	XALM/013/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221043	Mantenimiento menor de inmueble urgente para conexión de transformador a red de CFE para la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y limpieza y desensarce del área de transformador de Radio UV, Región Xalapa.	1000	3513261	11928	5710111928U00621	70,000.00	0.00	70,000.00	68,983.29	0.00	68,983.29	\$68,983.29	\$0.00	\$68,983.29	1,016.71	0.00	1,016.71	XALM/006/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221044	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones generales y por seguridad en Tlaqná Centro Cultural, Región Xalapa.	822	3513261	11817	5710111817U00621	3,270,548.24	0.00	3,270,548.24	3,270,505.29	0.00	3,270,505.29	\$3,270,505.29	\$0.00	\$3,270,505.29	42.95	0.00	42.95	XALM/015/23 31-3-23	100%	100%	19/12/2022	18/03/2023
221045	Mantenimiento menor de inmueble urgente para adaptación de cabina e instalación eléctrica para TVUV en nivel escenario de Tlaqná Centro Cultural, Región Xalapa.	1000	3513261	11817	5710111817U00622	199,471.34	0.00	199,471.34	188,956.09	0.00	188,956.09	\$188,956.09	\$0.00	\$188,956.09	10,515.25	0.00	10,515.25	XALM/007/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221046	Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de agua pluviales, pisos e instalaciones de la Casa Atlahuilco y muro de contención de resumidero en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba.	1000	3513261	11919	5710111919U00621	348,670.00	0.00	348,670.00	347,980.05	0.00	347,980.05	\$347,980.05	\$0.00	\$347,980.05	689.95	0.00	689.95	COR/004/23 10-4-23	100%	100%	22/12/2022	10/01/2023
221047	Mantenimiento menor de inmueble urgente a planta de tratamiento en la UVI sede Huazuntán región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	11704	5710111704U00622	196,255.41	0.00	196,255.41	196,123.74	0.00	196,123.74	\$196,123.74	\$0.00	\$196,123.74	131.67	0.00	131.67	COAT/004/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221049	Mantenimiento menor de inmueble urgente, en media tensión de Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5710111902U00624	19,955.27	0.00	19,955.27	19,955.27	0.00	19,955.27	\$19,955.27	\$0.00	\$19,955.27	0.00	0.00	0.00	XALM/010/23 31-3-23	100%	100%	13/05/2022	16/05/2022
221050	Fabricación de puente peatonal para obras Universitarias temporales, en el Campus Sur, Región Xalapa.	822	3513261	11912	5110311912U00601	1,237.52	0.00	1,237.52	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1,237.52	0.00	1,237.52	XAL/002/23 22-3-23	100%	100%	01/10/2022	15/10/2022	
221051	Mantenimiento en instalaciones de canalización y ducterías para voz y datos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, región Xalapa.	131	3513261	11213	1713311213E00103	323,978.82	0.00	323,978.82	323,978.82	0.00	323,978.82	\$323,978.82	\$0.00	\$323,978.82	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2022	01/02/2023
221063	Adecuación de espacios para 2 laboratorios de cerámica para la Facultad de Antropología, región Xalapa.	912	3513261	11208	5710111208E00101	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,249,981.20	1,249,981.20	\$1,139,777.89	\$0.00	\$1,139,777.89	0.00	0.00	0.00		100%	91%	14/04/2023	02/07/2023
221065	Mantenimiento menor a equipos de aires acondicionados sin número de inventario en varias dependencias, región Xalapa.	822	3513261	11912	4706011912U00621	957,072.29	0.00	957,072.29	957,072.29	0.00	957,072.29	\$957,072.29	\$0.00	\$957,072.29	0.00	0.00	0.00	XALM/016/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221066	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro Cultural Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	822	3513261	11977	4706011977U00622	2,056,743.67	0.00	2,056,743.67	2,056,743.67	0.00	2,056,743.67	\$2,056,724.63	\$0.00	\$2,056,724.63	19.04	0.00	19.04	XALM/018/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221067	Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	822	3513261	11407	4706011407U00622	2,315,227.61	0.00	2,315,227.61	2,314,865.36	0.00	2,314,865.36	\$2,314,865.36	\$0.00	\$2,314,865.36	362.25	0.00	362.25	XALM/019/23 31-3-23	100%	100%	26/12/2022	23/02/2023
221068	Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	822	3513261	11108	4706011108U00622	699,900.00	0.00	699,900.00	699,900.00	0.00	699,900.00	\$699,900.00	\$0.00	\$699,900.00	0.00	0.00	0.00	XAL/008/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221069	Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	822	3513261	11401	4706011401U00622	1,116,118.01	0.00	1,116,118.01	1,116,118.01	0.00	1,116,118.01	\$1,116,118.01	\$0.00	\$1,116,118.01	0.00	0.00	0.00	XALM/020/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221070	Mantenimiento menor de inmueble y trabajos eléctricos en la Unidad Central, región Xalapa.	822	3513261	11902	4706011902U00622	799,025.83	0.00	799,025.83	799,025.83	0.00	799,025.83	\$799,025.83	\$0.00	\$799,025.83	0.00	0.00	0.00	XALM/017/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
221071	Mantenimiento menor de inmueble en Casas de la UV, región Xalapa.	822	3513261	11919	4706011919U00622	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/019/23 31-3-23	100%	100%	16/01/2023	01/03/2023
221072	Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV las Estrellitas, región Veracruz.	822	3513261	11919	4706011919U00623	396,780.00	0.00	396,780.00	396,778.36	0.00	396,778.36	\$396,778.36	\$0.00	\$396,778.36	1.64	0.00	1.64	VER/009/23 3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221073	Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuac, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11704	4706011704U00622	920,000.00	0.00	920,000.00	869,328.17	0.00	869,328.17	\$869,328.17	\$0.00	\$869,328.17	50,671.83	0.00	50,671.83	COR/009/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221073	Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuac, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11919	5710111919U00622	266,240.00	0.00	266,240.00	266,240.00	0.00	266,240.00	\$266,240.00	\$0.00	\$266,240.00	0.00	0.00	0.00	COR/009/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221074	Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	11704	4706011704U00623	328,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	0.00	0.00	0.00	POZA/015/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221074	Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	11704	5710111704U00623	798,850.00	0.00	798,850.00	798,850.00	0.00	798,850.00	\$798,850.00	\$0.00	\$798,850.00	0.00	0.00	0.00	POZA/015/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221075	Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en la UVI sede Huazuntlán, región Coahuilcoles-Minatitlán.	822	3513261	11704	4706011704U00624	577,950.00	0.00	577,950.00	577,114.98	0.00	577,114.98	\$577,114.98	\$0.00	\$577,114.98	835.02	0.00	835.02	COAT/008/23 31-3-23	100%	100%	09/12/2022	17/01/2023
221076	Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV la Chimante, región Coahuilcoles-Minatitlán.	822	3513261	11919	4706011919U00624	398,210.00	0.00	398,210.00	397,012.23	0.00	397,012.23	\$397,012.23	\$0.00	\$397,012.23	1,197.77	0.00	1,197.77	COAT/011/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	06/02/2023
221078	Adecuación de espacios en Talleres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa.	1001	3513261	11606	5728611606I00805	921,327.85	0.00	921,327.85	920,500.00	0.00	920,500.00	\$871,575.13	\$0.00	\$871,575.13	0.00	0.00	0.00		100%	95%	29/12/2022	26/02/2023
221079	Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, tierra física y respaldo de energía del SITE-DGTI, Tlaqñá Centro Cultural, región Xalapa.	822	3513261	11911	5610911911U00622	117,224.00	0.00	117,224.00	115,308.10	0.00	115,308.10	\$115,308.10	\$0.00	\$115,308.10	1,915.90	0.00	1,915.90	XALM/024/23 31-3-23	100%	100%	08/12/2022	21/01/2023
221080	Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa.	133	3513261	11105	1410411105E00104	198,634.28	0.00	198,634.28	183,454.00	0.00	183,454.00	\$183,454.00	\$0.00	\$183,454.00	15,180.28	0.00	15,180.28	XAL/018/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221080	Mantenimiento de Edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa.	822	3513261	11105	1410411105U00621	106,200.60	0.00	106,200.60	106,200.60	0.00	106,200.60	\$106,200.60	\$0.00	\$106,200.60	0.00	0.00	0.00	XAL/018/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	131	3513261	11304	1615611304E00103	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	131	3513261	11304	1714611304E00103	33,000.00	0.00	33,000.00	29,829.31	0.00	29,829.31	\$29,829.31	\$0.00	\$29,829.31	3,170.69	0.00	3,170.69	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00104	42,144.49	0.00	42,144.49	42,144.49	0.00	42,144.49	\$42,144.49	\$0.00	\$42,144.49	0.00	0.00	0.00	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435211304E00104	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1435111304E00104	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221081	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa.	133	3513261	11304	1414911304E00104	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/030/23 8-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
221083	Mantenimiento menor de inmueble prioritario (parcial) trabajos de albañilería y acabados en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	822	3513261	11201	5710111201U00621	499,900.00	0.00	499,900.00	499,448.25	0.00	499,448.25	\$499,448.25	\$0.00	\$499,448.25	451.75	0.00	451.75	XAL/021/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221085	Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11901	5110111901U00622	374,820.00	0.00	374,820.00	374,820.00	0.00	374,820.00	\$374,820.00	\$0.00	\$374,820.00	0.00	0.00	0.00	XALM/025/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221085	Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa.	822	3513261	11902	5110311902U00622	65,028.80	0.00	65,028.80	65,028.80	0.00	65,028.80	\$65,028.80	\$0.00	\$65,028.80	0.00	0.00	0.00	XALM/025/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221086	Mantenimiento menor a instalación eléctrica que alimenta al SITE (oficina de desarrollo de cómputo) ubicado en la planta baja del Edificio "E", región Xalapa.	822	3513261	11911	4706011911U00622	449,500.00	0.00	449,500.00	260,790.62	0.00	260,790.62	\$260,790.62	\$0.00	\$260,790.62	188,709.38	0.00	188,709.38	XALM/021/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221087	Mantenimiento menor a sonomuros de las salas de videoconferencias, ubicadas en Xalapa y en las regiones, región Xalapa.	822	3513261	11911	4706011911U00623	598,456.25	0.00	598,456.25	588,054.36	0.00	588,054.36	\$588,054.36	\$0.00	\$588,054.36	10,401.89	0.00	10,401.89	XALM/026/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221088	Mantenimiento menor de inmueble y trabajos de adecuación de espacios para personas en situación de discapacidad visual en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Xalapa.	822	3513261	11976	4110111976U00622	369,443.54	0.00	369,443.54	369,400.00	0.00	369,400.00	\$369,400.00	\$0.00	\$369,400.00	43.54	0.00	43.54	XALM/027/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221089	Mantenimiento menor de inmueble en instalación eléctrica para la conexión de aires acondicionados en Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	822	3513261	11414	4706011414U00622	384,900.00	0.00	384,900.00	384,899.99	0.00	384,899.99	\$384,899.99	\$0.00	\$384,899.99	0.01	0.00	0.01	XAL/006/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221091	Mantenimiento menor a diversas torres de comunicaciones instaladas en varias dependencias de la región Xalapa, Poza Rica y Coahuilcoles.	822	3513261	11911	4706011911U00624	822,948.57	0.00	822,948.57	798,260.10	0.00	798,260.10	\$798,260.10	\$0.00	\$798,260.10	24,688.47	0.00	24,688.47	XALM/028/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221092	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en el Centro de Idiomas, región Xalapa.	822	3513261	11802	4706011802U00622	204,284.60	0.00	204,284.60	183,197.66	0.00	183,197.66	\$183,197.66	\$0.00	\$183,197.66	21,086.94	0.00	21,086.94	XAL/020/23 31-3-23	100%	100%	15/12/2022	13/01/2023
221093	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en la Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa.	822	3513261	11301	4706011301U00622	730,686.00	0.00	730,686.00	730,686.00	0.00	730,686.00	\$730,686.00	\$0.00	\$730,686.00	0.00	0.00	0.00	XAL/007/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
231002	Mantenimiento menor a oficinas de la Rectoría (2da. Etapa) región Xalapa, Ver.	823	3513261	11902	5110311902U00633	0.00	281,400.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231005	Mantenimiento menor de inmueble para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) Región Xalapa.	823	3513261	11706	4610311706U00632	0.00	230,540.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231015	Mantenimiento menor de trabajos para ductería y canalización para voz y datos en las oficinas del SETSUV, región Xalapa.	823	3513261	11912	4706011912U00637	0.00	94,454.64	94,454.64	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231018	Mantenimiento menor a instalación eléctrica e hidrosanitaria en el edificio que ocupa la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico y Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, región Xalapa.	823	3513261	11911	5610911911U00632	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00105	0.00	216,818.36	216,818.36	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	132	3513261	11304	1435211304E00105	0.00	83,181.64	83,181.64	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
231022	Mantenimiento para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Región Xalapa.	131	3513261	11213	1713311213E00104	0.00	556,292.21	556,292.21	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$ 51,143,559.23	\$ 2,662,686.85	\$ 53,806,246.08	\$ 49,139,979.39	\$ 1,249,981.20	\$ 50,389,960.59	\$ 49,800,496.34	\$ -	\$ 49,800,496.34	\$ 752,771.03	\$ -	\$ 752,771.03		92.00%	92.56%		

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
REGIÓN VERACRUZ																						
192000	Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	759	3513261	22107	5710122107U00801	111,872.14	0.00	111,872.14	16,590.41	0.00	16,590.41	\$16,590.41	\$0.00	\$16,590.41	95,281.73	0.00	95,281.73	VER/017/23 25-4-23	100%	100%	07/08/2019	05/10/2019
212000	Mantenimiento General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	133	3513261	21501	1438421501E00103	203,057.42	0.00	203,057.42	156,532.46	0.00	156,532.46	\$156,532.46	\$0.00	\$156,532.46	46,524.96	0.00	46,524.96	VER/018/23 29-5-23	100%	100%	24/10/2016	26/11/2016
222003	Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	822	3513261	21501	5710121501U00621	1,570,588.72	0.00	1,570,588.72	1,570,588.53	0.00	1,570,588.53	\$1,570,588.53	\$0.00	\$1,570,588.53	0.19	0.00	0.19	VER/012/23 31-3-23	100%	100%	16/11/2022	13/02/2023
222004	Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	822	3513261	22201	1412722201U00623	3,567.26	0.00	3,567.26	3,161.81	0.00	3,161.81	\$3,161.81	\$0.00	\$3,161.81	405.45	0.00	405.45	VER/013/23 31-3-23	100%	100%	10/08/2022	27/08/2022
222006	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	1001	3513261	21405	5728621405U00801	389,910.77	0.00	389,910.77	387,617.64	0.00	387,617.64	\$387,617.64	\$0.00	\$387,617.64	2,293.13	0.00	2,293.13	VER/015/23 31-3-23	100%	100%	24/10/2022	22/12/2022
222206	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalación eléctrica, resanes estructurales y herrería en la Facultad de Enfermería y Facultad de Nutrición, región Veracruz.	822	3513261	21404	5710121404U00621	257,600.01	0.00	257,600.01	257,077.72	0.00	257,077.72	\$257,077.72	\$0.00	\$257,077.72	522.29	0.00	522.29	VER/004/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
222207	Mantenimiento menor de inmueble a mural en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz.	822	3513261	21501	5710121501U00622	124,550.62	0.00	124,550.62	124,550.62	0.00	124,550.62	\$124,550.62	\$0.00	\$124,550.62	0.00	0.00	0.00	VER/005/23 31-3-23	100%	100%	19/12/2022	07/01/2023
222208	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Veracruz.	822	3513261	22901	4706022901U00622	3,066,025.95	0.00	3,066,025.95	3,062,508.49	0.00	3,062,508.49	\$3,062,508.49	\$0.00	\$3,062,508.49	3,517.46	0.00	3,517.46	VER/006/23 31-3-23	100%	100%	19/12/2022	13/03/2023
222209	Mantenimiento menor de inmueble 2da Etapa en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	822	3513261	22907	4706022907U00622	496,850.01	0.00	496,850.01	496,850.01	0.00	496,850.01	\$496,850.01	\$0.00	\$496,850.01	0.00	0.00	0.00	VER/007/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	06/02/2023
222210	Mantenimiento menor de inmueble en la USBI, región Veracruz.	822	3513261	22906	4706022906U00622	557,890.01	0.00	557,890.01	557,851.21	0.00	557,851.21	\$557,851.21	\$0.00	\$557,851.21	38.80	0.00	38.80	VER/008/23 31-3-23	100%	100%	22/12/2022	30/01/2023
222211	Mantenimiento de inmueble menor urgente de la unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	822	3513261	22107	5710122107U00621	403,889.98	0.00	403,889.98	403,400.92	0.00	403,400.92	\$403,400.92	\$0.00	\$403,400.92	489.06	0.00	489.06	VER/016/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
222218	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades, trabajos en instalaciones y cancelerías en la USBI, Microna, Instituto de Ingeniería y Centro de Idiomas, región Veracruz.	1000	3513261	22103	5710122103U00623	1,146,340.00	0.00	1,146,340.00	1,146,277.33	0.00	1,146,277.33	\$1,146,277.33	\$0.00	\$1,146,277.33	62.67	0.00	62.67	VER/002/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
222219	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	1000	3513261	22907	5710122907U00622	596,500.00	0.00	596,500.00	596,500.00	0.00	596,500.00	\$596,500.00	\$0.00	\$596,500.00	0.00	0.00	0.00	VER/001/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	17/01/2023
222220	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, resanes estructurales y herrería en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y Facultad de Odontología, región Veracruz.	822	3513261	22402	5710122402U00622	398,850.00	0.00	398,850.00	398,331.26	0.00	398,331.26	\$398,331.26	\$0.00	\$398,331.26	518.74	0.00	518.74	VER/003/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$ 9,327,492.89	\$ -	\$ 9,327,492.89	\$ 9,177,838.41	\$ -	\$ 9,177,838.41	\$ 9,177,838.41	\$ -	\$ 9,177,838.41	\$ 149,654.48	\$ -	\$ 149,654.48	100%	100%			
REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA																						
223002	Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	33101	1410133101E00103	35,234.40	0.00	35,234.40	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	01/07/2022	20/07/2022
223003	Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	31401	1416431401E00105	119,979.52	0.00	119,979.52	105,528.67	0.00	105,528.67	\$97,436.74	\$0.00	\$97,436.74	0.00	0.00	0.00		100%	81%	26/10/2022	09/12/2022
223004	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades y trabajos en instalaciones en la USBI Itzaczoquitlán, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba-Córdoba.	1000	3513261	31101	5710131101U00621	1,076,200.00	0.00	1,076,200.00	1,044,277.67	0.00	1,044,277.67	\$1,044,277.67	\$0.00	\$1,044,277.67	31,922.33	0.00	31,922.33	COR/003/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
223005	Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Enfermería, Facultad de Odontología y el Centro de Idiomas Orizaba, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31401	5710131401U00621	347,530.99	0.00	347,530.99	344,200.75	0.00	344,200.75	\$344,200.75	\$0.00	\$344,200.75	3,330.24	0.00	3,330.24	COR/006/23 10-4-23	100%	100%	22/12/2022	10/01/2023
223006	Mantenimiento menor de inmuebles a mural en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31101	5710131101U00622	167,490.87	0.00	167,490.87	167,490.87	0.00	167,490.87	\$167,490.87	\$0.00	\$167,490.87	0.00	0.00	0.00	COR/005/23 10-4-23	100%	100%	19/12/2022	07/01/2023
223009	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	31901	4706031901U00622	388,390.01	0.00	388,390.01	388,183.75	0.00	388,183.75	\$388,183.75	\$0.00	\$388,183.75	206.26	0.00	206.26	COR/007/23 10-4-23	100%	100%	09/12/2022	07/01/2023
223010	Mantenimiento menor de inmueble en la USBI Campus Itzaczoquitlán región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	37906	4706037906U00622	329,120.00	0.00	329,120.00	329,120.00	0.00	329,120.00	\$329,120.00	\$0.00	\$329,120.00	0.00	0.00	0.00	COR/008/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414034301E00105	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414134301E00106	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1414834301E00106	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	\$98,105.17	\$0.00	\$98,105.17	0.00	0.00	0.00		100%	93%	29/12/2022	27/01/2023
223014	Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	34301	1435234301E00105	96,237.61	0.00	96,237.61	96,237.61	0.00	96,237.61	\$63,140.59	\$0.00	\$63,140.59	0.00	0.00	0.00		100%	66%	29/12/2022	27/01/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1424031701E00105	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1424131701E00105	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1422031701E00105	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$299,906.07	\$0.00	\$299,906.07	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2022	16/02/2023
223016	Mantenimiento a espacio para Centro de Cómputo en el SEA Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba, Córdoba.	133	3513261	31701	1422631701E00105	33,346.66	0.00	33,346.66	33,346.66	0.00	33,346.66	\$33,346.66	\$0.00	\$33,346.66	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2022	16/02/2023
233002	Sustitución de equipo transformador de 225 Kva para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	35501	1418135501E00103	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	258,607.67	258,607.67	\$0.00	\$236,018.63	\$236,018.63	0.00	0.00	0.00		100%	91%	12/06/2023	01/07/2023
TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA						\$ 3,281,530.06	\$ 260,000.00	\$ 3,541,530.06	\$ 3,196,385.96	\$ 258,607.67	\$ 3,454,993.65	\$ 3,148,208.27	\$ 236,018.63	\$ 3,384,226.90	\$ 35,458.83	\$ -	\$ 35,458.83	100%	95.56%			
REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																						
214006	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41405	1416441405E00104	97,149.72	0.00	97,149.72	84,512.56	0.00	84,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	04/07/2022	01/10/2022
214007	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	1416041402E00104	917,232.40	0.00	917,232.40	837,959.86	0.00	837,959.86	\$714,158.34	\$0.00	\$714,158.34	0.00	0.00	0.00		100%	78%	04/07/2022	21/10/2022
224003	Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica- Tuxpan.	822	3513261	41104	5710141104U00621	2,739.26	0.00	2,739.26	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,739.26	0.00	2,739.26	POZA/018/23 10-4-23	100%	100%	11/07/2022	07/12/2022

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
224004	Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	42501	5710142501U00621	3,164,630.95	0.00	3,164,630.95	3,164,262.86	0.00	3,164,262.86	\$3,164,262.86	\$0.00	\$3,164,262.86	368.09	0.00	368.09	POZA/002/23 10-4-23	100%	100%	17/10/2022	14/01/2023
224005	Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxpan.	133	3513261	41402	5710141402E00101	3,399.86	0.00	3,399.86	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	13/06/2022	12/07/2022
224006	Mantenimiento a planta de emergencia y circuitos de respaldo para el Centro Regional Universitario en la región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	5710141901U00621	2,021,621.34	0.00	2,021,621.34	2,016,993.95	0.00	2,016,993.95	\$2,016,993.95	\$0.00	\$2,016,993.95	4,627.39	0.00	4,627.39	POZA/003/23 10-4-23	100%	100%	19/12/2022	18/03/2023
224008	Mantenimiento a oficinas en la Vicerrectoría, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	5110341901U00622	998,490.16	0.00	998,490.16	991,709.81	0.00	991,709.81	\$991,709.81	\$0.00	\$991,709.81	6,780.35	0.00	6,780.35	POZA/005/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
224009	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el acceso a las salas de videoconferencias, Región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	5710141901U00623	4,623.86	0.00	4,623.86	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,623.86	0.00	4,623.86	POZA/007/23 10-4-223	100%	100%	21/11/2022	10/12/2022
224010	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el Centro de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41802	5710141802U00621	446,035.79	0.00	446,035.79	443,989.40	0.00	443,989.40	\$443,989.40	\$0.00	\$443,989.40	2,046.39	0.00	2,046.39	POZA/008/23 10-4-23	100%	100%	20/12/2022	08/01/2023
224011	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en la Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41102	5710141102U00621	1,144,650.00	0.00	1,144,650.00	1,122,099.34	0.00	1,122,099.34	\$1,122,099.34	\$0.00	\$1,122,099.34	22,550.66	0.00	22,550.66	POZA/009/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
224012	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41201	5710141201U00621	152,813.44	0.00	152,813.44	152,813.44	0.00	152,813.44	\$152,813.44	\$0.00	\$152,813.44	0.00	0.00	0.00	POZA/010/23 10-4-23	100%	100%	19/12/2022	17/01/2023
224013	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y trabajos de instalación eléctrica para A/A en el Taller Libre de Artes Papatlía, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	43801	5710143801U00621	237,925.92	0.00	237,925.92	237,546.77	0.00	237,546.77	\$237,546.77	\$0.00	\$237,546.77	379.15	0.00	379.15	POZA/012/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	17/01/2023
224014	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en edificio "B" y trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41401	5710141401U00621	235,637.20	0.00	235,637.20	221,181.00	0.00	221,181.00	\$221,181.00	\$0.00	\$221,181.00	14,456.20	0.00	14,456.20	POZA/013/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	17/01/2023
224015	Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en el Centro de Autoacceso de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxpan.	1000	3513261	41802	5710141802U00622	599,757.84	0.00	599,757.84	597,973.69	0.00	597,973.69	\$597,973.69	\$0.00	\$597,973.69	1,784.15	0.00	1,784.15	POZA/011/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	17/01/2023
224021	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41405	4706041405U00622	2,603,500.00	0.00	2,603,500.00	2,603,500.00	0.00	2,603,500.00	\$2,603,500.00	\$0.00	\$2,603,500.00	0.00	0.00	0.00	POZA/016/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	08/03/2023
224021	Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41405	5710141405U00621	189,942.31	0.00	189,942.31	189,942.31	0.00	189,942.31	\$189,942.31	\$0.00	\$189,942.31	0.00	0.00	0.00	POZA/016/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	08/03/2023
224022	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41901	4706041901U00622	1,991,566.86	0.00	1,991,566.86	1,990,121.69	0.00	1,990,121.69	\$1,990,121.69	\$0.00	\$1,990,121.69	1,445.17	0.00	1,445.17	POZA/014/23 10-4-23	100%	100%	22/12/2022	01/03/2023
224023	Mantenimiento de inmueble menor prioritario de rehabilitación de elementos estructurales de la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	42501	5710142501U00622	569,576.24	0.00	569,576.24	569,524.62	0.00	569,524.62	\$569,524.62	\$0.00	\$569,524.62	51.62	0.00	51.62	POZA/004/23 10-4-23	100%	100%	22/12/2022	06/02/2023
224025	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Psicología, región Poza Rica-Tuxpan.	822	3513261	41404	5710141404U00621	396,250.00	0.00	396,250.00	382,300.39	0.00	382,300.39	\$382,300.39	\$0.00	\$382,300.39	13,949.61	0.00	13,949.61	POZA/017/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	06/02/2023
224027	Acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, Región Poza Rica-Tuxpan.	1001	3513261	41801	5710141801U00802	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,093,250.96	0.00	1,093,250.96	\$1,093,250.96	\$0.00	\$1,093,250.96	6,749.04	0.00	6,749.04	POZA/006/23 10-4-23	100%	100%	29/12/2022	22/02/2023
TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN						\$ 16,877,543.15	\$ -	\$ 16,877,543.15	\$ 16,699,682.65	\$ -	\$ 16,699,682.65	\$ 16,491,368.57	\$ -	\$ 16,491,368.57	\$ 82,550.94	\$ -	\$ 82,550.94		100%	97.71%		

REGIÓN COATZACOALCOS

221048	Mantenimiento menor de inmueble urgente en cubículos y sala de maestros en la Facultad de Ingeniería en Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	53501	5710153501U00621	208,150.01	0.00	208,150.01	206,835.28	0.00	206,835.28	\$206,835.28	\$0.00	\$206,835.28	1,314.73	0.00	1,314.73	COAT/005/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	17/01/2023
225001	Mantenimiento menor de inmueble urgente a equipos de aire acondicionado en la USBI y el Centro de Idiomas, Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51906	5710151906U00621	448,230.00	0.00	448,230.00	371,344.01	0.00	371,344.01	\$371,344.01	\$0.00	\$371,344.01	76,885.99	0.00	76,885.99	COAT/001/23 31-3-23	100%	100%	22/12/2022	20/01/2023
225002	Mantenimiento menor de inmueble urgente a núcleos sanitarios en la Facultad de Trabajo Social región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	52201	5710152201U00621	197,600.00	0.00	197,600.00	197,340.35	0.00	197,340.35	\$197,340.35	\$0.00	\$197,340.35	259.65	0.00	259.65	COAT/002/23 31-3-23	100%	100%	24/01/2023	22/02/2023
225003	Mantenimiento menor de inmueble urgente a cuerpos de agua en el Campus Coatza, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51901	5710151901U00621	217,980.00	0.00	217,980.00	152,285.43	0.00	152,285.43	\$152,285.43	\$0.00	\$152,285.43	65,694.57	0.00	65,694.57	COAT/006/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	27/01/2023
225004	Mantenimiento menor de inmueble urgente a drenaje de agua pluvial en el Campus Mina, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1000	3513261	51901	5710151901U00622	198,500.00	0.00	198,500.00	197,905.62	0.00	197,905.62	\$197,905.62	\$0.00	\$197,905.62	594.38	0.00	594.38	COAT/003/23 31-3-23	100%	100%	28/11/2022	27/12/2022
225007	Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51901	4706051901U00622	2,810,464.54	0.00	2,810,464.54	2,798,226.26	0.00	2,798,226.26	\$2,798,226.26	\$0.00	\$2,798,226.26	12,238.28	0.00	12,238.28	COAT/007/23 31-3-23	100%	100%	22/12/2022	01/03/2023
225008	Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Coatza, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	51901	4706051901U00623	1,296,430.00	0.00	1,296,430.00	1,293,842.79	0.00	1,293,842.79	\$1,293,842.79	\$0.00	\$1,293,842.79	2,587.21	0.00	2,587.21	COAT/009/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	16/02/2023
225009	Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Mina, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	52401	4706052401U00622	2,085,017.99	0.00	2,085,017.99	2,083,639.91	0.00	2,083,639.91	\$2,083,639.91	\$0.00	\$2,083,639.91	1,378.08	0.00	1,378.08	COAT/010/23 31-3-23	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						\$ 7,462,372.54	\$ -	\$ 7,462,372.54	\$ 7,301,419.65	\$ -	\$ 7,301,419.65	\$ 7,301,419.65	\$ -	\$ 7,301,419.65	\$ 160,952.89	\$ -	\$ 160,952.89		100%	100%		

TOTAL MANTENIMIENTO

						\$88,092,497.87	\$2,922,686.85	\$91,015,184.72	\$85,515,306.08	\$1,508,588.87	\$87,023,894.95	\$85,919,331.24	\$236,018.63	\$86,155,349.87	\$1,181,388.17	\$0.00	\$1,181,388.17		98.40%	94.66%		
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--	---------------	---------------	--	--

OBRA

REGIÓN XALAPA

50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		99%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar
50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	contratar	contratar
50010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	6226001	11106	5710311106I00801	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		45%	0%	juicio legal	juicio legal
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	6226001	11107	5710311107I00801	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		45%	0%	juicio legal	juicio legal
91014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11106	5728611106I00803	1,509,785.72	0.00	1,509,785.72	1,491,534.49	0.00	1,491,534.49	\$1,491,534.49	\$0.00	\$1,491,534.49	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 1-6-23	100%	100%	11/11/2022	18/02/2023
91014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11107	5728611107I00803	1,509,785.73	0.00	1,509,785.73	1,491,534.50	0.00	1,491,534.50	\$1,491,534.50	\$0.00	\$1,491,534.50	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 1-6-23	100%	100%	11/11/2022	18/02/2023
91014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa	749	6226001	11107	5728611107I00803	9,100.08	0.00	9,100.08	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	28/12/2021	04/05/2022
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*.	912	6226001	11106	5710311106E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*.	912	6226001	11107	5710311107E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*.	1001	6226001	11106	5728611106I00806	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
91014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*.	1001	6226001	11107	5728611107I00805	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	6226001	11928	5110311928E00101	38,320.56	0.00	38,320.56	38,111.80	0.00	38,111.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		100%	0%	14/06/2021	30/01/2023
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	6226001	11912	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
211005	Construcción 1er. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	6226001	11414	5728611414I00802	270,470.88	0.00	270,470.88	270,424.96	0.00	270,424.96	\$270,424.96	\$0.00	\$270,424.96	45.92	0.00	45.92	XAL/027/23 1-6-23	100%	100%	07/09/2022	21/10/2022
211047	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	749	6226001	11977	5728611977I00804	500,000.00	0.00	500,000.00	436,623.84	0.00	436,623.84	\$436,623.84	\$0.00	\$436,623.84	63,376.01	0.00	63,376.01	XALM/029/23 31-3-23	100%	100%	02/09/2022	30/11/2022
221009	Construcción de Área en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA).	131	6226001	11115	1617111115E00105	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.88	0.00	1.88	XAL/001/23 22-3-23	100%	100%	01/09/2022	30/09/2022
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqñá- Centro Cultural Región Xalapa.	118	6226001	11817	5710311817I00801	1,003,764.32	0.00	1,003,764.32	1,003,161.60	0.00	1,003,161.60	\$1,003,161.60	\$0.00	\$1,003,161.60	602.72	0.00	602.72	XALM/001/23 31-3-23	100%	100%	04/07/2022	21/10/2022
221010	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlaqñá- Centro Cultural Región Xalapa (Voz y datos).	118	6226001	11817	5728511817I00801	35,765.27	0.00	35,765.27	35,765.27	0.00	35,765.27	\$35,765.27	\$0.00	\$35,765.27	0.00	0.00	0.00	XALM/001/23 31-3-23	100%	100%	23/12/2022	21/01/2023
221010	Conclusión de área Técnico-Académica y Administrativa de Tlaqñá- Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos)	1001	6226001	11817	5728811817I00801	19,892.70	0.00	19,892.70	19,838.43	0.00	19,838.43	\$19,838.43	\$0.00	\$19,838.43	54.27	0.00	54.27	XALM/022/23 31-3-23	100%	100%	23/12/2022	21/01/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E00103	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/034/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414011301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	471,206.45	0.00	471,206.45	\$471,206.45	\$0.00	\$471,206.45	228,793.55	0.00	228,793.55	XAL/034/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414111301E00104	720,000.00	0.00	720,000.00	313,982.13	0.00	313,982.13	\$313,982.13	\$0.00	\$313,982.13	406,017.87	0.00	406,017.87	XAL/034/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414811301E00104	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/034/23 27-9-23	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221052	Construcción de cafetería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	912	6226001	11601	5710311601E00101	770,000.00	0.00	770,000.00	769,892.00	0.00	769,892.00	\$710,766.41	\$0.00	\$710,766.41	0.00	0.00	0.00		100%	92%	29/12/2022	28/03/2023
221053	Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	912	6226001	11202	5710311202E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	651,999.99	0.00	651,999.99	\$651,999.99	\$0.00	\$651,999.99	0.00	0.00	0.00		32%	33%	29/12/2022	30/11/2023
221054	Construcción de contenedor de basura en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	912	6226001	11201	5710311201E00101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,980.00	0.00	149,980.00	\$149,825.00	\$0.00	\$149,825.00	175.00	0.00	175.00	XAL/031/23 29-8-23	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221059	Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,634,619.23	0.00	2,634,619.23	\$2,161,353.13	\$0.00	\$2,161,353.13	0.00	0.00	0.00		100%	68%	14/04/2023	11/08/2023
221060	Suministro e instalación de 3 elevadores y reforzamiento de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	912	6226001	11101	5710311101E00101	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	345,370.28	0.00	345,370.28	\$345,370.28	\$0.00	\$345,370.28	0.00	0.00	0.00		11%	11%	29/12/2022	30/11/2023
221061	Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	912	6226001	11108	5710311108E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	898,594.51	0.00	898,594.51	\$884,053.98	\$0.00	\$884,053.98	0.00	0.00	0.00		100%	98%	29/12/2022	28/03/2023
221062	Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00101	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	\$828,178.63	\$0.00	\$828,178.63	0.00	0.00	0.00		100%	87%	29/12/2022	26/06/2023
221064	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	912	6226001	11703	5710311703E00101	12,390,000.00	0.00	12,390,000.00	0.00	7,724,632.35	7,724,632.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		17%	0%	10/07/2023	05/01/2024
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	912	6226001	11401	5710311401E00101	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	133	6226001	11302	5710311302E00101	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	\$291,500.14	\$0.00	\$291,500.14	0.00	0.00	0.00		70%	58%	14/04/2023	09/11/2023
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	912	6226001	11302	5710311302E00102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,535,515.04	0.00	4,535,515.04	\$2,116,149.51	\$0.00	\$2,116,149.51	0.00	0.00	0.00		70%	35%	14/04/2023	09/11/2023
221094	Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	133	6226001	11108	1410711108E00104	720,864.54	0.00	720,864.54	720,864.54	0.00	720,864.54	\$720,862.40	\$0.00	\$720,862.40	0.00	0.00	0.00		100%	100%	26/12/2022	15/05/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	11603	1420811603E00103	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	11603	5710311603E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	6226001	11722	5728611722I00801	0.00	2,927,990.59	2,927,990.59	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	6226001	11722	5728811722I00801	0.00	2,813.04	2,813.04	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231003	Sistema de captación de agua pluvial y modificación de sistema existente en Facultad de Contaduría y Administración Xalapa, región Xalapa.	133	6226001	11301	1414111301E00106	0.00	148,021.97	148,021.97	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			100%	0%	08/05/2023	15/06/2023
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan en Espinal.	1004	6226001	11704	5710311704I00801	0.00	1,459,240.00	1,459,240.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231006	Construcción de aulas en la UVI Sede Huasteca, Región Poza Rica-Tuxpan.	823	6226001	11704	4612211704U99803	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231007	Construcción de aulas en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	823	6226001	11704	4612211704U99804	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231008	Construcción de sala de juicios orales en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	11704	4612211704U99806	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231009	Construcción de aulas y laboratorio de simulación para la Facultad de Medicina, región Xalapa.	824	6226001	11402	4702511402U99802	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231011	Ampliación edificio "B" para aula de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas región Xalapa.	824	6226001	11213	4702511213U99803	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231012	Reforzamiento a Instalaciones Eléctricas y de voz y datos en la Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa.	824	6226001	11104	4702511104U99802	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231013	Adecuación de espacios de edificio "E" en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Cordoba.	824	6226001	11704	4612211704U99801	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231014	Construcción de aulas en la UVI Sede Grandes Montañas, Región Orizaba-Cordoba.	824	6226001	11704	4612211704U99802	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231017	Adecuación de espacio para área de francófono en la USBI, región Xalapa.	953	6226001	11816	4706811816E00102	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$ 50,484,768.67	\$ 28,358,065.60	\$ 78,842,834.27	\$ 18,309,019.06	\$ 7,724,632.35	\$ 26,033,651.41	\$ 14,974,131.14	\$ -	\$ 14,974,131.14	\$ 735,569.68	\$ -	\$ 735,569.68	47.67%	18.99%				

REGIÓN VERACRUZ																							
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	6226001	22106	5710322106I00801	19,736,911.69	0.00	19,736,911.69	10,931,949.82	0.00	10,931,949.82	\$2,468,126.04	\$0.00	\$2,468,126.04	0.00	0.00	0.00			100%	13%	07/08/2019	30/11/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1410222106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1410922106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1420422106E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	133	6226001	22106	1411922106E00104	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	29/12/2022	26/07/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	912	6226001	22106	5710322106E00101	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	7,927,240.02	0.00	7,927,240.02	\$6,361,457.26	\$0.00	\$6,361,457.26	0.00	0.00	0.00			100%	80%	29/12/2022	26/07/2023
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	6226001	22906	5710322906I00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			100%	0%	07/08/2019	17/03/2021
212005	Ampliación en 1er Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,449,503.76	0.00	1,449,503.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			30%	0%	08/07/2022	15/11/2023
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz.	749	6226001	22106	5728622106I00804	631,216.56	0.00	631,216.56	617,139.75	0.00	617,139.75	\$617,139.75	\$0.00	\$617,139.75	14,076.81	0.00	14,076.81	VER/011/23 31-3-23		100%	100%	11/07/2022	14/02/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414022302E00104	3,001,504.89	0.00	3,001,504.89	3,001,504.89	0.00	3,001,504.89	\$2,859,537.42	\$0.00	\$2,859,537.42	0.00	0.00	0.00			100%	95%	21/09/2022	07/06/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414822302E00104	1,218,948.59	0.00	1,218,948.59	1,218,634.52	0.00	1,218,634.52	\$1,218,634.52	\$0.00	\$1,218,634.52	0.00	0.00	0.00			100%	100%	21/09/2022	07/06/2023
222005	Suministro y colocación de tarjas y áreas de guardo en el Edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, Región Veracruz.	1001	6226001	22906	5728622906I00803	4,160.94	0.00	4,160.94	3,926.30	0.00	3,926.30	\$3,926.30	\$0.00	\$3,926.30	234.64	0.00	234.64	VER/014/23 31-3-23		100%	100%	17/10/2022	05/11/2022
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	133	6226001	22202	1412122202E00106	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00	0.00	0.00			100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	912	6226001	22202	5710322202E00102	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,897,141.70	0.00	2,897,141.70	\$2,894,021.21	\$0.00	\$2,894,021.21	0.00	0.00	0.00			100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	6226001	21406	1416421406E00105	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	912	6226001	21406	5710321406E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerías y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	133	6226001	21501	1418221501E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerías y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	912	6226001	21501	5710321501E00101	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO							
222215	Construcción de área para estudiantes de postgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22102	5710322102E00101	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414121301E00103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	862,068.97	0.00	862,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en trámite de anticipo	en trámite de anticipo		
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414421301E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	431,034.48	0.00	431,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en trámite de anticipo	en trámite de anticipo		
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	912	6226001	21301	5710321301E00101	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,372,914.49	0.00	1,372,914.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en trámite de anticipo	en trámite de anticipo		
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22401	5710322401E00101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22801	1820122801E00104	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22801	5710322801E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22906	5710322906E00101	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				en proceso de licitación	en proceso de licitación		
232001	Construcción 3a Etapa del Edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1004	6226001	21301	5710321301I00801	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,996,993.77	2,996,993.77	\$0.00	\$645,463.43	\$645,463.43	0.00	0.00	0.00				50%	16%	10/07/2023	08/11/2023
232002	Construcción de auditorio para la Facultad de Contaduría y Negocios, Región Veracruz.	824	6226001	22302	4612222302U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232003	Construcción de hospital de pequeñas especies en Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	824	6226001	21501	4702521501U99801	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232004	Construcción de aulas en Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	824	6226001	21502	4702521502U99801	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232005	Conclusión de la Construcción de Edificio "P" en Ciencias Químicas, Región Veracruz.	824	6226001	22105	4612222105U99801	0.00	16,451,677.00	16,451,677.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	6226001	22302	5728622302I00801	0.00	1,484,428.86	1,484,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	6226001	22302	5728822302I00801	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN VERACRUZ						\$ 58,531,384.96	\$ 38,788,806.59	\$ 97,320,191.55	\$ 32,022,391.60	\$ 2,996,993.77	\$ 35,019,385.37	\$ 17,722,842.50	\$ 645,463.43	\$ 18,368,305.93	\$ 14,311.45	\$ -	\$ 14,311.45				37.78%	18.87%		

REGIÓN ORIZABA - CÓRDOBA																								
173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	6226001	36401	5710336401I00801	149,609.33	0.00	149,609.33	10,682.64	0.00	10,682.64	\$10,682.64	\$0.00	\$10,682.64	138,926.69	0.00	138,926.69	COR/010/23-25-5-23	100%	100%	30/04/2018	24/08/2018		
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416431401E00104	42,517.73	0.00	42,517.73	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				100%	0%	11/04/2022	09/06/2022
223001	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba.	118	6226001	31101	5710331101I00801	4,086,458.34	0.00	4,086,458.34	4,086,458.34	0.00	4,086,458.34	\$4,086,458.34	\$0.00	\$4,086,458.34	0.00	0.00	0.00	COR/002/23-10-4-23	100%	100%	08/07/2022	14/03/2023		
223007	Construcción de cancha deportiva en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	36401	5710336401E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	748,960.00	0.00	748,960.00	\$748,959.99	\$0.00	\$748,959.99	0.00	0.00	0.00				100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
223008	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00101	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,601,660.71	0.00	1,601,660.71	\$710,581.26	\$0.00	\$710,581.26	0.00	0.00	0.00				60%	28%	10/04/2023	28/09/2023
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	31701	1424031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	24/10/2023
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	31701	1424131701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	24/10/2023
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	31701	1422631701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	34301	1414634301E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00				50%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Cordoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	1,880,513.82	0.00	1,880,513.82	\$266,438.08	\$0.00	\$266,438.08	0.00	0.00	0.00				50%	8%	28/04/2023	08/01/2024
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410133101E00104	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	0.00	0.00	0.00				90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410233101E00103	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	621,000.00	\$621,000.00	\$0.00	\$621,000.00	0.00	0.00	0.00				90%	100%	26/04/2023	21/11/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1411933101E00101	717,400.00	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	717,400.00	\$717,400.00	\$0.00	\$717,400.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420233101E00103	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	0.00	0.00	0.00		90%	100%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420433101E00103	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	\$671,811.13	\$0.00	\$671,811.13	0.00	0.00	0.00		90%	50%	26/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	33101	5710333101E00101	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	2,581,308.94	0.00	2,581,308.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		90%	0%	26/04/2023	21/11/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00104	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00105	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00104	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	398,800.13	0.00	398,800.13	\$218,709.25	\$0.00	\$218,709.25	0.00	0.00	0.00		100%	55%	12/05/2023	10/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	12/05/2023	10/07/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	32101	1410732101E00105	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	32101	5710332101E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba.	1004	6226001	36401	571033640100802	0.00	8,808,428.00	8,808,428.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233003	Construcción de invernadero tecnificado y sala de enfermería para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	35501	4612235501U99801	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233004	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	33101	4612233101U99802	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233005	Conclusión de Bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	6226001	31101	571033110100802	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA						\$ 27,768,585.40	\$ 16,858,428.00	\$ 44,627,013.40	\$ 21,258,384.58	\$ -	\$ 21,258,384.58	\$ 10,326,840.69	\$ -	\$ 10,326,840.69	\$ 138,926.69	\$ -	\$ 138,926.69		53.85%	23.14%		

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																						
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1857742301E00102	61,951.97	0.00	61,951.97	61,951.97	0.00	61,951.97	\$61,951.97	\$0.00	\$61,951.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1858942301E00102	1,746.85	0.00	1,746.85	1,746.85	0.00	1,746.85	\$1,746.85	\$0.00	\$1,746.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414042301E00103	961,705.97	0.00	961,705.97	961,705.97	0.00	961,705.97	\$895,914.04	\$0.00	\$895,914.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	93%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	907,365.56	0.00	907,365.56	907,365.56	0.00	907,365.56	\$907,365.56	\$0.00	\$907,365.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00103	962,155.52	0.00	962,155.52	962,117.85	0.00	962,117.85	\$962,117.85	\$0.00	\$962,117.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	198,361.64	0.00	198,361.64	\$198,361.64	\$0.00	\$198,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	99%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418142501E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	\$1,029,256.21	\$0.00	\$1,029,256.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	86%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1438442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
224016	Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42301	5710342301E00104	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
224017	Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41801	5710341801E00101	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,277,670.88	0.00	1,277,670.88	\$307,428.51	\$0.00	\$307,428.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00		90%	20%	14/06/2023	06/10/2023
224018	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00102	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	28/04/2023	16/06/2023
224019	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41104	5710341104E00101	350,000.00	0.00	350,000.00	347,870.00	0.00	347,870.00	\$320,830.34	\$0.00	\$320,830.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	92%	28/04/2023	16/06/2023
224020	Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41202	5710341202E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	917,030.92	917,030.92	\$562,834.01	\$0.00	\$562,834.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00		90%	42%	15/05/2023	07/10/2023
224024	Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00103	5,838,300.00	0.00	5,838,300.00	4,209,169.86	0.00	4,209,169.86	\$2,709,141.82	\$0.00	\$2,709,141.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		80%	46%	14/04/2023	09/11/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41101	5710341101E00101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,515.00	0.00	149,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41402	1416041402E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%	12/05/2023	10/06/2023

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN D.	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			EJERCIDO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL EJERCIDO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO					
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41401	5710341401E00101	91,700.00	0.00	91,700.00	91,215.00	0.00	91,215.00	\$84,543.75	\$0.00	\$84,543.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	92%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41403	1416141403E00104	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41404	1416541404E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41405	1416441405E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	12/05/2023	10/06/2023	
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica- Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728641102I00802	0.00	1,952,774.14	1,952,774.14	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica- Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728841102I00802	0.00	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234002	Construcción de laboratorio para Ingeniería Petrolera, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	41102	4702541102U99801	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234003	Construcción de aulas para la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42301	4612242301U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
234004	Construcción de laboratorios de sanidad en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42501	4702542501U99801	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación	
TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN						\$ 19,733,225.87	\$ 15,758,407.95	\$ 35,491,633.82	\$ 11,476,990.58	\$ 917,030.92	\$ 12,394,021.50	\$ 9,149,792.55	\$ -	\$ 9,149,792.55	\$ -	\$ -	\$ -	57.18%	25.78%			

REGIÓN COATZACOALCOS																					
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	749	6226001	51901	5728651901I00803	67,994.36	0.00	67,994.36	15,396.15	0.00	15,396.15	\$15,396.15	\$0.00	\$15,396.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	10/06/2022	02/09/2022
225005	Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos.	912	6226001	51901	5710351901E00101	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1418353501E00103	942,964.30	0.00	942,964.30	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1438353501E00103	557,035.70	0.00	557,035.70	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	53501	5710353501E00101	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52404	1416452404E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,553,421.17	0.00	1,553,421.17	\$897,071.55	\$0.00	\$897,071.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70%	31%	28/03/2023	07/11/2023
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52404	5710352404E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70%	100%	28/03/2023	07/11/2023
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52402	1416152402E00104	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,850,099.88	0.00	1,850,099.88	\$1,076,485.65	\$0.00	\$1,076,485.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75%	37%	28/03/2023	28/10/2023
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	52402	5710352402E00101	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75%	100%	28/03/2023	28/10/2023
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1001	6226001	52401	5728652401I00801	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235002	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1004	6226001	52401	5710352401I00801	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	25/09/2023	22/01/2024
235003	Construcción de laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51102	4702551102U99801	0.00	8,020,000.00	8,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235004	Construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	52201	461225201U99801	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235005	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	52402	4612252402U99801	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235006	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51701	4612251701U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301U99803	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51901	4612251901U99801	0.00	2,928,323.00	2,928,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235010	Construcción de edificio "P" para el CIREs, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51703	4702551703U99801	0.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51401	4702551401U99803	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS						17,307,994.36	55,908,323.00	73,216,317.36	4,018,917.20	0.00	4,018,917.20	2,588,953.35	0.00	2,588,953.35	52,598.21	0.00	52,598.21	16.33%	3.54%		

TOTAL OBRA						\$173,825,959.26	\$155,672,031.14	\$329,497,990.40	\$87,085,703.02	\$11,638,657.04	\$98,724,360.06	\$54,762,560.23	\$645,463.43	\$55,406,023.66	\$941,406.03	\$0.00	\$941,406.03	42.56%	16.82%		
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	--	--

TOTAL REFRENDO						\$264,749,506.28	\$161,844,717.99	\$426,594,224.27	\$175,432,058.25	\$13,147,245.91	\$188,579,304.16	\$143,512,940.62	\$881,482.06	\$144,394,422.68	\$2,122,794.20	\$0.00	\$2,122,794.20	63.65%	33.85%		
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	--	--