

DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
 INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2022

| REGIÓN | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FÍSICO | OBRAS POR INICIAR | OBRAS EN PROCESO | OBRAS TERMINADAS | TOTAL DE OBRAS | OBRAS CANCELADAS |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| XALAPA | \$176,265,242.16 | 51.95% | 12 | 65 | 57 | 134 | 4 |
| VERACRUZ | \$91,482,196.48 | 60.75% | 8 | 12 | 16 | 36 | 3 |
| ORIZABA-CÓRDOBA | \$44,588,747.82 | 52.29% | 7 | 8 | 9 | 24 | 0 |
| POZA RICA - TUXPAN | \$55,292,972.42 | 52.48% | 6 | 17 | 13 | 36 | 0 |
| COATZA-MINA | \$38,214,964.35 | 46.50% | 5 | 6 | 9 | 20 | 0 |
| | \$405,844,123.23 | 52.79% | 38 | 108 | 104 | 250 | 7 |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFRENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFRENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | |
|---------------|--|--------|---------|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | |
| REGIÓN XALAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5710311912E00101 | 132,428.37 | 0.00 | 132,428.37 | 132,428.37 | 0.00 | 132,428.37 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,428.37 | 99% | 0% | Saldo por contratar | Saldo por contratar | |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5722711912E00102 | 52,875.69 | 0.00 | 52,875.69 | 52,875.69 | 0.00 | 52,875.69 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,875.69 | 100% | 0% | Saldo por contratar | Saldo por contratar | |
| 050010 | Construcción de Tlaqna Centro Cultural | 273 | 6226001 | 11912 | 5723211912E00102 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 100% | 0% | Saldo por contratar | Saldo por contratar | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 295 | 6226001 | 11106 | 5710311106I00801 | 1,697.48 | 0.00 | 1,697.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.48 | 45% | 0% | juicio legal | juicio legal | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 295 | 6226001 | 11107 | 5710311107I00801 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 45% | 0% | juicio legal | juicio legal | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 707 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00801 | 67,604.17 | 0.00 | 67,604.17 | 67,604.17 | 0.00 | 67,604.17 | \$67,604.17 | 0.00 | \$67,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 707 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00801 | 67,604.16 | 0.00 | 67,604.16 | 67,604.16 | 0.00 | 67,604.16 | \$67,604.16 | 0.00 | \$67,604.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 725 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00804 | 133,064.27 | 0.00 | 133,064.27 | 133,064.27 | 0.00 | 133,064.27 | \$133,064.27 | 0.00 | \$133,064.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 04/03/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa. | 725 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00804 | 133,064.27 | 0.00 | 133,064.27 | 133,064.27 | 0.00 | 133,064.27 | \$133,064.27 | 0.00 | \$133,064.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 04/03/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11106 | 5728811106I00802 | 245.33 | 0.00 | 245.33 | 245.33 | 0.00 | 245.33 | \$245.33 | 0.00 | \$245.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11107 | 5728811107I00802 | 267.08 | 0.00 | 267.08 | 267.08 | 0.00 | 267.08 | \$267.08 | 0.00 | \$267.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 04/03/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00803 | 406,238.98 | 0.00 | 406,238.98 | 390,713.64 | 0.00 | 390,713.64 | \$390,713.64 | 0.00 | \$390,713.64 | 6,425.26 | 0.00 | 6,425.26 | 0.00 | 9,100.08 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00803 | 1,447,542.09 | 0.00 | 1,447,542.09 | 1,431,017.91 | 0.00 | 1,431,017.91 | \$1,431,017.91 | 0.00 | \$1,431,017.91 | 16,524.18 | 0.00 | 16,524.18 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00803 | 406,238.98 | 0.00 | 406,238.98 | 399,813.73 | 0.00 | 399,813.73 | \$399,813.73 | 0.00 | \$399,813.73 | 6,425.25 | 0.00 | 6,425.25 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa | 749 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00803 | 1,447,542.09 | 0.00 | 1,447,542.09 | 1,431,017.89 | 0.00 | 1,431,017.89 | \$1,431,017.89 | 0.00 | \$1,431,017.89 | 16,524.20 | 0.00 | 16,524.20 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 17/09/2021 | 15/01/2022 | |
| 091014 | Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2 | 749 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00803 | 0.00 | 1,509,785.72 | 1,509,785.72 | 0.00 | 1,339,369.56 | 1,339,369.56 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75% | 0% | 18/11/2022 | 16/01/2023 |
| 091014 | Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2 | 749 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00803 | 0.00 | 1,509,785.73 | 1,509,785.73 | 0.00 | 1,339,369.57 | 1,339,369.57 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75% | 0% | 18/11/2022 | 16/01/2023 |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*. | 912 | 6226001 | 11106 | 5710311106E00102 | 0.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*. | 912 | 6226001 | 11107 | 5710311107E00102 | 0.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*. | 1001 | 6226001 | 11106 | 5728611106I00806 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 091014 | Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar)*. | 1001 | 6226001 | 11107 | 5728611107I00805 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 191022 | Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa | 912 | 6226001 | 11928 | 5110311928E00101 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 74,791.24 | 0.00 | 74,791.24 | \$36,679.44 | 0.00 | \$36,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$38,320.56 | 100% | 49% | 14/06/2021 | 31/01/2023 | |
| 202013 | Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz. | 912 | 6226001 | 11912 | 4706011912E00107 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación | |
| 211005 | Construcción 1er. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa. | 749 | 6226001 | 11414 | 5728611414I00802 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,968.89 | 599,968.89 | 0.00 | \$329,529.12 | \$329,529.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$270,470.88 | 100% | 55% | 07/09/2022 | 21/10/2022 | |
| 211005 | Construcción 1er Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa | 720 | 6226001 | 11414 | 5710311414I00803 | 5,102,840.95 | 0.00 | 5,102,840.95 | 4,100,876.92 | 0.00 | 4,100,876.92 | \$4,100,876.92 | 0.00 | \$4,100,876.92 | 0.00 | 1,001,964.03 | 1,001,964.03 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/09/2021 | 24/03/2022 | |
| 211006 | Ampliación tercer nivel del Edificio 1 de la Facultad de Odontología, Región Xalapa | 133 | 6226001 | 11403 | 1416111403E00104 | 3,362,166.43 | 0.00 | 3,362,166.43 | 2,652,319.15 | 0.00 | 2,652,319.15 | \$2,652,319.15 | 0.00 | \$2,652,319.15 | 709,847.28 | 0.00 | 709,847.28 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 30/01/2022 | 10/03/2022 | |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
|-------------|---|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | AÑOS ANTERIORES | 2022 | | AÑOS ANTERIORES | 2022 | | AÑOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | |
| 211007 | Mantenimiento menor de inmueble Tlaqna, Centro Cultural (Sala Principal y Sala Anexa) | 802 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00604 | 206,430.73 | 0.00 | 206,430.73 | 206,430.72 | 0.00 | 206,430.72 | \$206,430.72 | 0.00 | \$206,430.72 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | XALM/001/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 23/11/2021 | 12/12/2021 |
| 211008 | Mantenimiento menor de saron Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Yucatán | 133 | 3513261 | 11103 | 1420211103E00103 | 103,965.40 | 0.00 | 103,965.40 | 64,233.20 | 0.00 | 64,233.20 | \$64,233.20 | 0.00 | \$64,233.20 | 39,732.20 | 0.00 | 39,732.20 | XAL/024/22-22-8-22 | 0.00 | 100% | 100% | 29/10/2021 | 27/11/2021 |
| 211008 | Mantenimiento menor de saron Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Yucatán | 133 | 3513261 | 11103 | 1420411103E00103 | 103,965.39 | 0.00 | 103,965.39 | 64,197.28 | 0.00 | 64,197.28 | \$64,197.28 | 0.00 | \$64,197.28 | 39,768.11 | 0.00 | 39,768.11 | XAL/024/22-22-8-22 | 0.00 | 100% | 100% | 29/10/2021 | 27/11/2021 |
| 211008 | Mantenimiento menor de saron Audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Yucatán | 131 | 3513261 | 11103 | 1710411103E00103 | 103,965.38 | 0.00 | 103,965.38 | 64,233.18 | 0.00 | 64,233.18 | \$64,233.18 | 0.00 | \$64,233.18 | 39,732.20 | 0.00 | 39,732.20 | XAL/024/22-22-8-22 | 0.00 | 100% | 100% | 29/10/2021 | 27/11/2021 |
| 211009 | Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 802 | 3513261 | 11302 | 4706011302U00601 | 259,989.25 | 0.00 | 259,989.25 | 259,988.46 | 0.00 | 259,988.46 | \$259,988.46 | 0.00 | \$259,988.46 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | XAL/014/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 11/02/2022 |
| 211010 | Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en el Centro de Investigaciones Forestales | 802 | 3513261 | 11509 | 4706011509U00601 | 749,996.97 | 0.00 | 749,996.97 | 749,996.76 | 0.00 | 749,996.76 | \$749,996.76 | 0.00 | \$749,996.76 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | XAL/020/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 31/01/2022 | 16/03/2022 |
| 211011 | Trabajos de Mantenimiento por contingencia del Huracán Grace en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 802 | 3513261 | 11501 | 4706011501U00601 | 424,982.77 | 0.00 | 424,982.77 | 418,381.53 | 0.00 | 418,381.53 | \$418,381.53 | 0.00 | \$418,381.53 | 6,601.24 | 6,601.24 | 6,601.24 | XAL/019/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 15/12/2022 | 28/01/2022 |
| 211012 | Diagramas Unitarios y Emisión de Dictamen de Verificación de Consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Central | 802 | 3323151 | 11912 | 4706011912U00608 | 63,618.68 | 0.00 | 63,618.68 | 48,359.77 | 0.00 | 48,359.77 | \$48,359.77 | 0.00 | \$48,359.77 | 0.00 | 15,258.91 | 15,258.91 | XAL/018/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 26/11/2021 | 25/12/2021 |
| 211014 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Humanidades | 802 | 3513261 | 11202 | 4706011202U00601 | 8,591,499.99 | 0.00 | 8,591,499.99 | 8,591,499.99 | 0.00 | 8,591,499.99 | \$8,591,499.99 | 0.00 | \$8,591,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XAL/005/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 10/12/2021 | 07/02/2022 |
| 211015 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Facultad de Derecho y Facultad de Arquitectura | 802 | 3513261 | 11101 | 4706011101U00601 | 5,106,559.45 | 0.00 | 5,106,559.45 | 5,106,223.24 | 0.00 | 5,106,223.24 | \$5,106,223.24 | 0.00 | \$5,106,223.24 | 0.00 | 336.21 | 336.21 | XAL/004/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 24/02/2022 |
| 211021 | Mantenimiento menor de inmuebles en el Laboratorio de Mecánica Eléctrica de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas (trabajos urgentes) | 802 | 3513261 | 11101 | 4706011101U00602 | 499,968.28 | 0.00 | 499,968.28 | 464,524.12 | 0.00 | 464,524.12 | \$464,524.12 | 0.00 | \$464,524.12 | 0.00 | 35,444.16 | 35,444.16 | XAL/006/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 11/02/2022 |
| 211023 | Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros | 802 | 3323151 | 11912 | 4706011912U00609 | 619,967.82 | 0.00 | 619,967.82 | 600,935.82 | 0.00 | 600,935.82 | \$600,935.82 | 0.00 | \$600,935.82 | 0.00 | 19,032.00 | 19,032.00 | XAL/017/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 25/11/2021 | 25/12/2021 |
| 211024 | Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología y del Instituto de Antropología | 802 | 3513261 | 11212 | 4706011212U00601 | 2,905,627.58 | 0.00 | 2,905,627.58 | 2,905,496.00 | 0.00 | 2,905,496.00 | \$2,905,496.00 | 0.00 | \$2,905,496.00 | 0.00 | 131.58 | 131.58 | XALM/017/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 04/02/2022 |
| 211026 | Mantenimiento menor de inmueble de Radio UV y de la Dirección General de Difusión Cultural | 802 | 3513261 | 11917 | 4706011917U00601 | 1,662,991.33 | 0.00 | 1,662,991.33 | 1,657,275.92 | 0.00 | 1,657,275.92 | \$1,657,275.92 | 0.00 | \$1,657,275.92 | 0.00 | 5,715.41 | 5,715.41 | XALM/002/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 13/12/2021 | 26/01/2022 |
| 211027 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Unidad Central | 802 | 3513261 | 11902 | 4706011902U00601 | 2,319,040.63 | 0.00 | 2,319,040.63 | 2,225,844.41 | 0.00 | 2,225,844.41 | \$2,225,844.41 | 0.00 | \$2,225,844.41 | 0.00 | 93,196.22 | 93,196.22 | XALM/003/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 04/02/2022 |
| 211028 | Mantenimiento menor de inmuebles a Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas | 802 | 3513261 | 11101 | 4706011101U00603 | 548,507.83 | 0.00 | 548,507.83 | 542,309.32 | 0.00 | 542,309.32 | \$542,309.32 | 0.00 | \$542,309.32 | 6,198.51 | 6,198.51 | 6,198.51 | XAL/016/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 11/02/2022 |
| 211029 | Mantenimiento menor de inmueble de Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA) | 802 | 3513261 | 11511 | 4706011511U00602 | 749,710.62 | 0.00 | 749,710.62 | 733,167.05 | 0.00 | 733,167.05 | \$733,167.05 | 0.00 | \$733,167.05 | 0.00 | 16,543.57 | 16,543.57 | XAL/007/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 21/12/2021 | 03/02/2022 |
| 211030 | Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y Facultad de Pedagogía | 802 | 3513261 | 11309 | 4706011309U00601 | 884,936.91 | 0.00 | 884,936.91 | 884,288.36 | 0.00 | 884,288.36 | \$884,288.36 | 0.00 | \$884,288.36 | 0.00 | 648.55 | 648.55 | XAL/015/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 11/02/2022 |
| 211031 | Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Psicológicas | 802 | 3513261 | 11409 | 4706011409U00601 | 168,873.72 | 0.00 | 168,873.72 | 166,794.89 | 0.00 | 166,794.89 | \$166,794.89 | 0.00 | \$166,794.89 | 0.00 | 2,078.83 | 2,078.83 | XAL/002/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 21/12/2021 | 03/02/2022 |
| 211032 | Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Forestales | 802 | 3513261 | 11506 | 4706011506U00601 | 529,710.80 | 0.00 | 529,710.80 | 529,710.66 | 0.00 | 529,710.66 | \$529,710.66 | 0.00 | \$529,710.66 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | XAL/010/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 21/12/2021 | 03/02/2022 |
| 211033 | Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Jurídicas | 802 | 3513261 | 11213 | 4706011213U00601 | 349,745.37 | 0.00 | 349,745.37 | 349,705.65 | 0.00 | 349,705.65 | \$349,705.65 | 0.00 | \$349,705.65 | 0.00 | 39.72 | 39.72 | XAL/008/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/12/2021 | 04/02/2022 |
| 211034 | Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales | 802 | 3513261 | 11214 | 4706011214U00601 | 449,969.21 | 0.00 | 449,969.21 | 449,968.88 | 0.00 | 449,968.88 | \$449,968.88 | 0.00 | \$449,968.88 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | XAL/003/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/12/2021 | 04/02/2022 |
| 211035 | Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Administración Escolar (trabajos urgentes) | 802 | 3513261 | 11929 | 4706011929U00601 | 886,999.22 | 0.00 | 886,999.22 | 886,999.22 | 0.00 | 886,999.22 | \$886,999.22 | 0.00 | \$886,999.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XAL/013/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 21/12/2021 | 03/02/2022 |
| 211036 | Mantenimiento menor preventivo para 16 Elevadores en las regiones Xalapa y Veracruz | 802 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00601 | 333,511.37 | 0.00 | 333,511.37 | 333,511.37 | 0.00 | 333,511.37 | \$333,511.37 | 0.00 | \$333,511.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XAL/011/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 01/11/2021 | 31/03/2022 |
| 211037 | Mantenimiento de aires acondicionados varias dependencias, Región Xalapa | 802 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00603 | 1,290,776.20 | 0.00 | 1,290,776.20 | 1,290,487.98 | 0.00 | 1,290,487.98 | \$1,290,487.98 | 0.00 | \$1,290,487.98 | 0.00 | 288.22 | 288.22 | XALM/004/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 13/12/2021 | 21/01/2022 |
| 211038 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Psicología | 802 | 3513261 | 11407 | 4706011407U00601 | 498,800.00 | 0.00 | 498,800.00 | 483,044.26 | 0.00 | 483,044.26 | \$483,044.26 | 0.00 | \$483,044.26 | 0.00 | 15,755.74 | 15,755.74 | XALM/005/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 15/12/2021 | 13/01/2022 |
| 211039 | Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Yucatán | 802 | 3513261 | 11976 | 4706011976U00601 | 799,240.00 | 0.00 | 799,240.00 | 794,664.29 | 0.00 | 794,664.29 | \$794,664.29 | 0.00 | \$794,664.29 | 0.00 | 4,575.71 | 4,575.71 | XALM/006/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 27/01/2022 |
| 211040 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa | 802 | 3513261 | 11928 | 4706011928U00601 | 874,110.56 | 0.00 | 874,110.56 | 872,227.10 | 0.00 | 872,227.10 | \$872,227.10 | 0.00 | \$872,227.10 | 0.00 | 1,883.46 | 1,883.46 | XALM/007/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 27/01/2022 |
| 211041 | Mantenimiento menor de inmueble al Museo de Antropología | 802 | 3513261 | 11212 | 4706011212U00603 | 299,280.00 | 0.00 | 299,280.00 | 299,080.04 | 0.00 | 299,080.04 | \$299,080.04 | 0.00 | \$299,080.04 | 0.00 | 199.96 | 199.96 | XALM/008/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 15/12/2021 | 13/01/2022 |
| 211042 | Mantenimiento menor de inmuebles del Centro Académico "Eulalio Ríos", Gimnasio Universitario "Miguel Angel Ríos" y Zona Universitaria, región Yucatán | 802 | 3513261 | 11980 | 4706011980U00602 | 879,976.00 | 0.00 | 879,976.00 | 780,496.19 | 0.00 | 780,496.19 | \$780,496.19 | 0.00 | \$780,496.19 | 0.00 | 99,479.81 | 99,479.81 | XALM/011/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 15/12/2021 | 13/01/2022 |
| 211043 | Mantenimiento menor de inmueble Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM) | 802 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00605 | 587,280.75 | 0.00 | 587,280.75 | 587,280.00 | 0.00 | 587,280.00 | \$587,280.00 | 0.00 | \$587,280.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | XALM/012/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/12/2021 | 20/01/2022 |
| 211044 | Mantenimiento menor preventivo para 2 elevadores del Edificio A en la Unidad Central, Región Xalapa | 802 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00606 | 44,442.85 | 0.00 | 44,442.85 | 44,442.85 | 0.00 | 44,442.85 | \$44,442.85 | 0.00 | \$44,442.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XALM/013/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 01/11/2021 | 31/03/2022 |
| 211045 | Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Investigación en Documentos sobre la Universidad Veracruzana ubicado en Calle Nogueira | 802 | 3513261 | 11217 | 4706011217U00601 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 299,998.93 | 0.00 | 299,998.93 | \$299,998.93 | 0.00 | \$299,998.93 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | XALM/010/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/12/2021 | 20/01/2022 |
| 211046 | Mantenimiento menor de inmueble de la Universidad Veracruzana Intercultural | 802 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00602 | 797,209.36 | 0.00 | 797,209.36 | 788,549.08 | 0.00 | 788,549.08 | \$788,549.08 | 0.00 | \$788,549.08 | 0.00 | 8,660.28 | 8,660.28 | XALM/009/22-5-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 15/12/2021 | 13/01/2022 |
| 211047 | Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal" | 749 | 6226001 | 11977 | 5728611977/00804 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 436,623.99 | 436,623.99 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XAL/023/22-24-5-22 | | | | | |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | | | |
|-------------|--|--------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211050 | Mantenimiento menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la habilitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastres y la implementación de las Salas de Videconferencias en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de | | 802 | 3513261 | 11976 | 4706011976U00602 | 109,475.01 | | | | | | | | | | XALM015/22-5-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 109,475.01 | 109,472.13 | 0.00 | 109,472.13 | \$109,472.13 | 0.00 | \$109,472.13 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | |
| 211051 | Mantenimiento de inmuebles menor, para realizar los trabajos de canalización y ductería para la habilitación del espacio para el Plan de Recuperación de Desastres y la implementación de las Salas de Videconferencias en la Facultad de Estadísticas e | | 802 | 3513261 | 11304 | 4706011304U00601 | 63,220.00 | | | | | | | | | | XAL001/22-1-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 63,220.00 | 62,923.24 | 0.00 | 62,923.24 | \$62,923.24 | 0.00 | \$62,923.24 | 0.00 | 296.76 | 296.76 | | | | | | | | |
| 211053 | Mantenimiento menor de inmuebles en canchales, bajantes y cancelería de la Facultad de Economía. | | 802 | 3513261 | 11303 | 4706011303U00601 | 749,626.66 | | | | | | | | | | XAL009/22-1-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 749,626.66 | 749,626.66 | 0.00 | 749,626.66 | \$749,626.66 | 0.00 | \$749,626.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 211054 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, en la Facultad de Ingeniería. | | 802 | 3513261 | 11920 | 4706011920U00601 | 3,942,255.18 | | | | | | | | | | XALM016/22-5-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,942,255.18 | 3,942,167.18 | 0.00 | 3,942,167.18 | \$3,942,167.18 | 0.00 | \$3,942,167.18 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | | |
| 211055 | Ampliación para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) | | 912 | 6226001 | 11706 | 4706011706E00101 | 600,000.00 | | | | | | | | | | XAL022/22-24-5-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 600,000.00 | 599,994.75 | 0.00 | 599,994.75 | \$599,994.75 | 0.00 | \$599,994.75 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | | | | | | | | |
| 211056 | Mantenimiento menor de espacio para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) en la Región de Xalapa. | | 802 | 3513261 | 11706 | 4706011706U00601 | 550,000.00 | | | | | | | | | | XAL021/22-5-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 550,000.00 | 549,991.33 | 0.00 | 549,991.33 | \$549,991.33 | 0.00 | \$549,991.33 | 0.00 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | | |
| 213005 | Mantenimiento menor a Casa UV Atlahuilco y UVI Sede Tequila. | | 802 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00601 | 2,136,515.05 | | | | | | | | | | COR003/22-1-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,136,515.05 | 2,136,515.03 | 0.00 | 2,136,515.03 | \$2,136,515.03 | 0.00 | \$2,136,515.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | |
| 214013 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Universidad Veracruzana Intercultural-UVI Espinal y UVI Ixhuatlán, Región Poza Rica-Tuxpan. | | 802 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00601 | 542,003.74 | | | | | | | | | | POZA006/22-4-4-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 542,003.74 | 542,001.17 | 0.00 | 542,001.17 | \$542,001.17 | 0.00 | \$542,001.17 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | | |
| 221001 | Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros servicios programados para la construcción y propuesta de reparación de estructura en la facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica. | | 822 | 3323151 | 11912 | 5710611912U00601 | 0.00 | 3,168,000.00 | 3,168,000.00 | 0.00 | 2,762,943.17 | 2,762,943.17 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 405,056.83 | 405,056.83 | REINTEGRO | 2,762,943.17 | 67% | 0% | 01/06/2022 | 15/03/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,105.98 | 68,105.98 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 294.02 | 294.02 | REINTEGRO | 68,105.98 | 100% | 0% | 23/11/2022 | 02/12/2022 | |
| 221002 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, en la Facultad de Ingeniería. | | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00601 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 649,014.00 | 649,014.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 986.00 | 986.00 | REINTEGRO | 649,014.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 694,391.46 | 694,391.46 | 0.00 | \$632,075.15 | \$632,075.15 | 0.00 | 5,608.54 | 5,608.54 | REINTEGRO | \$62,316.31 | 100% | 90% | 19/09/2022 | 18/10/2022 | |
| 221004 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba. | | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00603 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 506,843.82 | 506,843.82 | 0.00 | \$473,890.81 | \$473,890.81 | 0.00 | 13,156.18 | 13,156.18 | REINTEGRO | \$32,953.01 | 100% | 91% | 30/09/2022 | 29/10/2022 | |
| | | | | | | | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 709,899.50 | 709,899.50 | 0.00 | \$625,989.16 | \$625,989.16 | 0.00 | 100.50 | 100.50 | REINTEGRO | \$83,910.34 | 100% | 88% | 08/08/2022 | 06/09/2022 | |
| 221006 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coahuiltecos- Minatitlán. | | 822 | 3513261 | 11912 | 5710111912U00605 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 568,839.76 | 568,839.76 | 0.00 | \$536,140.27 | \$536,140.27 | 0.00 | 1,160.24 | 1,160.24 | REINTEGRO | \$32,699.49 | 100% | 94% | 15/08/2022 | 13/09/2022 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | cancelada | cancelada | |
| 221009 | Construcción de Aula en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA). | | 131 | 6226001 | 11115 | 161711115E00105 | 0.00 | 178,460.00 | 178,460.00 | 0.00 | 178,458.12 | 178,458.12 | 0.00 | \$178,458.12 | \$178,458.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | \$1.88 | 100% | 100% | 01/09/2022 | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,440,471.00 | 4,440,471.00 | 0.00 | 4,439,983.66 | 4,439,983.66 | 0.00 | \$3,436,219.34 | \$3,436,219.34 | 0.00 | 487.34 | 487.34 | REINTEGRO | 1,003,764.32 | 100% | 77% | 04/07/2022 | 21/10/2022 | |
| 221010 | Construcción de área técnico- Académica y Administrativa de Tiagná- Centro Cultural Región Coahuiltecos. | | 118 | 6226001 | 11817 | 5710311817U00801 | 0.00 | 35,765.27 | 35,765.27 | 0.00 | 35,765.27 | 35,765.27 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,765.27 | 50% | 0% | 23/12/2022 | 21/01/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 19,892.70 | 19,892.70 | 0.00 | 19,838.43 | 19,838.43 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,892.70 | 50% | 0% | 23/12/2022 | 21/01/2023 | |
| 221011 | Mantenimiento menor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022 | | 822 | 3513261 | 11977 | 4706011977U00623 | 0.00 | 3,045,000.00 | 3,045,000.00 | 0.00 | 2,977,963.14 | 2,977,963.14 | 0.00 | \$2,977,935.44 | \$2,977,935.44 | 0.00 | 67,036.86 | 67,036.86 | REINTEGRO | \$27.70 | 100% | 98% | 11/07/2022 | 29/08/2022 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 | 2,889,898.30 | 2,889,898.30 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 350,101.70 | 350,101.70 | REINTEGRO | 2,889,898.30 | 40% | 0% | 18/11/2022 | 05/02/2023 | |
| 221012 | Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI. | | 912 | 3513261 | 11724 | 5710111724E00101 | 0.00 | 2,942,279.50 | 2,942,279.50 | 0.00 | 1,749,516.13 | 1,749,516.13 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,279.50 | 50% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,942,279.50 | 2,942,279.50 | 0.00 | 1,749,516.13 | 1,749,516.13 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,279.50 | 50% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| 221013 | Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAI. | | 912 | 3513261 | 11983 | 5710111983E00101 | 0.00 | 2,942,279.50 | 2,942,279.50 | 0.00 | 1,749,516.13 | 1,749,516.13 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,279.50 | 50% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,942,279.50 | 2,942,279.50 | 0.00 | 1,749,516.13 | 1,749,516.13 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,279.50 | 50% | 0% | 18/11/2022 | 15/02/2023 | |
| 221014 | Acondicionamiento de espacios para Investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa. | | 1001 | 3513261 | 11414 | 5720311414U00801 | 0.00 | 1,814,087.69 | 1,814,087.69 | 0.00 | 854,844.26 | 854,844.26 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,814,087.69 | 25% | 0% | 14/11/2022 | 12/01/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 10% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | | 133 | 6226001 | 11301 | 1414611301E00103 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 10% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 313,982.13 | 313,982.13 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 720,000.00 | 10% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| 221015 | Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. | | 133 | 6226001 | 11301 | 1414111301E00104 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 10% | 0% | 14/11/2022 | 12/05/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 249,950.00 | 249,950.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | REINTEGRO | 249,950.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221017 | Reubicación de la medición de CFE en la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas. | | 822 | 3513261 | 11109 | 5710111109U00621 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 100% | 0% | 08/12/2022 | 07/01/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,950.00 | 599,950.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | REINTEGRO | 599,950.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221018 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades y filtraciones en la Facultad de Instrumentación electrónica y Ciencias Atmosféricas. | | 822 | 3513261 | 11109 | 5710111109U00622 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 849,534.15 | 849,534.15 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 465.85 | 465.85 | REINTEGRO | 849,534.15 | 10% | 0% | 22/12/2022 | 19/02/2023 | |
| | | | | | | | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 144,086.81 | 144,086.81 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 913.19 | 913.19 | | | | | | | |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | |
|-------------|--|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221025 | Mantenimiento menor de inmueble urgente de la planta de tratamiento de aguas negras de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11927 | 5710111927U0621 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 349,850.00 | 349,850.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | REINTEGRO | 349,850.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221026 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por afectación de huracán Grace en el Instituto de Química Aplicada, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11113 | 5710111113U0621 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,850.00 | 599,850.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | REINTEGRO | 599,850.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221027 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para adecuación de espacios para el Centro de Ciencias de la Tierra, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11114 | 5710111114U0621 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 1,860,740.51 | 1,860,740.51 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 389,259.49 | 389,259.49 | REINTEGRO | 1,860,740.51 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 221028 | Mantenimiento menor de inmueble urgente en impermeabilización por filtraciones en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11115 | 5710111115U0621 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 749,950.00 | 749,950.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | REINTEGRO | 749,950.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221029 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11214 | 5710111214U0621 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 449,999.86 | 449,999.86 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | REINTEGRO | 449,999.86 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221030 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11306 | 5710111306U0621 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 749,984.78 | 749,984.78 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 15.22 | 15.22 | REINTEGRO | 749,984.78 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221031 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, 1a. Etapa en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11305 | 5710111305U0621 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,980.00 | 149,980.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | REINTEGRO | 149,980.00 | 2% | 0% | 08/12/2022 | 07/01/2023 | |
| 221032 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, trabajos en instalaciones en el Instituto de Investigaciones en Contaduría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11307 | 5710111307U0621 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 849,950.00 | 849,950.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | REINTEGRO | 849,950.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221033 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en la Coordinación del Programa de Capacitación e Investigación en Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11408 | 5710111408U0621 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 300,000.00 | 1% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221034 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por afectaciones estructurales, filtraciones y humedades en el Instituto de Salud Pública, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11411 | 5710111411U0621 | 0.00 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 | 0.00 | 3,720,127.73 | 3,720,127.73 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,559,872.27 | 1,559,872.27 | REINTEGRO | 3,720,127.73 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 08/03/2023 | |
| 221035 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades, trabajos en instalaciones en el Instituto de Neuroetología, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11505 | 5710111505U0621 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 549,980.00 | 549,980.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | REINTEGRO | 549,980.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221036 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por trabajos en instalaciones eléctricas en el Centro de Investigación en Microbiología Aplicada, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11511 | 5710111511U0621 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 649,950.00 | 649,950.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | REINTEGRO | 649,950.00 | 25% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221037 | Mantenimiento menor de inmueble urgente, por falla en media tensión de la transición a transformadores en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5710111902U0621 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 100,000.00 | 10% | 0% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221038 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para instalaciones eléctricas y de iluminación en la Unidad Central en Rectoría, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11902 | 5710111902U0622 | 0.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 0.00 | 308,000.00 | 308,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 308,000.00 | 65% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221039 | Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Region Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11902 | 5710111902U0623 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 70,000.00 | 90% | 0% | 23/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221039 | Mantenimiento a barandal de acero inoxidable ubicado en el Circuito Aguirre Beltrán, Region Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11902 | 5710111902U0623 | 0.00 | 47,086.36 | 47,086.36 | 0.00 | 47,086.36 | 47,086.36 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 47,086.36 | 90% | 0% | 23/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221040 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para sustitución de luminarias exteriores en Zona Universitaria en perímetro de Dirección General de Relaciones Internacionales, instalación de interruptor en la Dirección de Desarrollo informático de Apoyo Académico y protección de murete de barras en la Facultad de Derecho. | 822 | 3513261 | 11710 | 5710111710U0621 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 145,000.00 | 30% | 0% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221041 | Mantenimiento menor de inmueble para adecuación de espacios para la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11708 | 5710111708U0621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada | |
| 221042 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones en nivel de azotea en la UVI, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U0621 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 60,000.00 | 50% | 0% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221043 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para conexión de transformador a red de CFE para la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y limpieza y desensalce del área de transformador de Radio UV, Región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11928 | 5710111928U0621 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 70,000.00 | 80% | 0% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221044 | Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones generales y por seguridad en Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11817 | 5710111817U0621 | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,270,548.24 | 3,270,548.24 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 529,451.76 | 529,451.76 | REINTEGRO | 3,270,548.24 | 15% | 0% | 19/12/2022 | 18/03/2023 | |
| 221045 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para adaptación de cabina e instalación eléctrica para TVUV en nivel escenario de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa. | 1000 | 3513261 | 11817 | 5710111817U0622 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 199,471.34 | 199,471.34 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 528.66 | 528.66 | REINTEGRO | 199,471.34 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221046 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de agua pluviales, pisos e instalaciones de la Casa Atlahuilo y muro de contención de resumiendo en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba. | 822 | 3513261 | 11919 | 5710111919U0621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 221046 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente a canal de agua pluviales, pisos e instalaciones de la Casa Atlahuilo y muro de contención de resumiendo en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba. | 1000 | 3513261 | 11919 | 5710111919U0621 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 348,670.00 | 348,670.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 348,670.00 | 100% | 0% | 22/12/2022 | 10/01/2023 |
| 221047 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a planta de tratamiento en la UVI sede Huauzuntlán región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U0622 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 196,255.41 | 196,255.41 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,744.59 | 3,744.59 | REINTEGRO | 196,255.41 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 221049 | Mantenimiento menor de inmueble urgente, en media tensión de Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5710111902U0624 | 0.00 | 19,955.27 | 19,955.27 | 0.00 | 19,955.27 | 19,955.27 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 19,955.27 | 100% | 0% | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
| 221050 | Fabricación de puente peatonal para obras Universitarias temporales, en el Campus Sur, Región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11912 | 5110311912U0601 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 179,614.19 | 179,614.19 | 0.00 | \$178,376.67 | \$178,376.67 | 0.00 | 385.81 | 385.81 | REINTEGRO | \$1,237.52 | 100% | 99% | 01/10/2022 | 15/10/2022 | |
| 221051 | Mantenimiento en instalaciones de canalización y ducterías para voz y datos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11213 | 1713311213E00103 | 0.00 | 323,978.82 | 323,978.82 | 0.00 | 323,978.82 | 323,978.82 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 323,978.82 | 25% | 0% | 19/12/2022 | 01/02/2023 | |
| 221052 | Construcción de cartería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11601 | 5710311601E00101 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 769,892.00 | 769,892.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 770,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 28/03/2023 | |
| 221053 | Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11202 | 5710311202E00101 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 651,999.99 | 651,999.99 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 2,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación | |
| 221054 | Construcción de contenedor de basura en la Facultad de Derecho, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11201 | 5710311201E00101 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,980.00 | 149,980.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 150,000.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221059 | Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11501 | 5710311501E00102 | 0.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 2,634,619.23 | 2,634,619.23 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 3,200,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
|-------------|--|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221060 | Suministro e instalación de 3 elevadores y reforzamiento de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11101 | 5710311101E00101 | 0.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 346,017.70 | 346,017.70 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 221061 | Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11108 | 5710311108E00101 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 898,594.51 | 898,594.51 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 28/03/2023 | |
| 221062 | Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11501 | 5710311501E00101 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 26/06/2023 | |
| 221063 | Adecuación de espacios para 2 laboratorios de cerámica para la Facultad de Antropología, región Xalapa. | 912 | 3513261 | 11208 | 5710111208E00101 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 221064 | Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Postgrado, en el 2° Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11703 | 5710311703E00101 | 0.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 221065 | Mantenimiento menor a equipos de aires acondicionados sin número de inventario en varias dependencias, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11912 | 4706011912U00621 | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 957,072.29 | 957,072.29 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 927.71 | 927.71 | 957,072.29 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 221066 | Mantenimiento menor de inmueble en el Centro Cultural Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11977 | 4706011977U00622 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,056,743.67 | 2,056,743.67 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 643,256.33 | 643,256.33 | REINTEGRO | 2,056,743.67 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221067 | Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11407 | 4706011407U00622 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,315,227.61 | 2,315,227.61 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 684,772.39 | 684,772.39 | REINTEGRO | 2,315,227.61 | 5% | 0% | 26/12/2022 | 23/02/2023 |
| 221068 | Mantenimiento menor de inmueble y áreas exteriores en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11108 | 4706011108U00622 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,900.00 | 699,900.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | REINTEGRO | 699,900.00 | 30% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221069 | Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11401 | 4706011401U00622 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,116,118.01 | 1,116,118.01 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 83,881.99 | 83,881.99 | REINTEGRO | 1,116,118.01 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221070 | Mantenimiento menor de inmueble y trabajos eléctricos en la Unidad Central, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 4706011902U00622 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,025.83 | 799,025.83 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 974.17 | 974.17 | REINTEGRO | 799,025.83 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221071 | Mantenimiento menor de inmueble en Casas de la UV, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00622 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | REINTEGRO | 1,200,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 221072 | Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV las Estrellitas, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00623 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 396,780.00 | 396,780.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | REINTEGRO | 396,780.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221073 | Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuilco, región Orizaba-Cordoba. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00622 | 0.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221073 | Mantenimiento menor de inmueble en la UVI Sede Tequila y Casa Atlahuilco, región Orizaba-Cordoba. | 822 | 3513261 | 11919 | 5710111919U00622 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 266,240.00 | 266,240.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | REINTEGRO | 266,240.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221074 | Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00623 | 0.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 0.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,000.00 | 3% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221074 | Mantenimiento menor de inmuebles en la UVI sede Ixhatlán y UVI sede Espinal, región Poza Rica. | 822 | 3513261 | 11704 | 5710111704U00623 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 798,850.00 | 798,850.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | REINTEGRO | 798,850.00 | 3% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221075 | Mantenimiento menor de inmuebles con etapa en la UVI sede Huautlán, región Coahuila-Coahuila. | 822 | 3513261 | 11704 | 4706011704U00624 | 0.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 577,950.00 | 577,950.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | REINTEGRO | 577,950.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 221076 | Mantenimiento menor de inmueble en la Casa UV la Chinantla, región Coahuila-Coahuila. | 822 | 3513261 | 11919 | 4706011919U00624 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 398,210.00 | 398,210.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | REINTEGRO | 398,210.00 | 3% | 0% | 29/12/2022 | 06/02/2023 |
| 221077 | Suministro e instalación de elevador tipo cabina en la Facultad de Psicología, región Xalapa. | 131 | 6226001 | 11407 | 1855911407E00102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 221077 | Suministro e instalación de elevador tipo cabina en la Facultad de Psicología, región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11407 | 1416511407E00104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 221078 | Adecuación de espacios en Talleres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa. | 1001 | 3513261 | 11606 | 5728611606U00805 | 0.00 | 921,327.85 | 921,327.85 | 0.00 | 920,500.00 | 920,500.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,327.85 | 1% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221079 | Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, tierra física y resguardo de energía del SITE-DGTI, Tlanqñ Centro Cultural, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11911 | 5610911911U00622 | 0.00 | 117,240.00 | 117,240.00 | 0.00 | 117,224.00 | 117,224.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | REINTEGRO | 117,224.00 | 40% | 0% | 08/12/2022 | 21/01/2023 |
| 221080 | Mantenimiento de edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11105 | 1410411105E00104 | 0.00 | 198,634.28 | 198,634.28 | 0.00 | 198,634.28 | 198,634.28 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,634.28 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221080 | Mantenimiento de edificio "H" y Laboratorios en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11105 | 1410411105U00621 | 0.00 | 106,200.60 | 106,200.60 | 0.00 | 106,200.60 | 106,200.60 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,200.60 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11304 | 1615611304E00103 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 131 | 3513261 | 11304 | 1714611304E00103 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 29,829.31 | 29,829.31 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435011304E00104 | 0.00 | 42,144.49 | 42,144.49 | 0.00 | 42,144.49 | 42,144.49 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,144.49 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435211304E00104 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1435111304E00104 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221081 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Estadísticas e Informática, Región Xalapa. | 133 | 3513261 | 11304 | 1414911304E00104 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 221082 | Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11401 | 5710311401E00101 | 0.00 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300,000.00 | 0% | 0% | de contratación | de contratación |
| 221083 | Mantenimiento menor de inmueble prioritario (parcial) trabajos de albanilería y acabados en la Facultad de Derecho, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11201 | 5710111201U00621 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 499,900.00 | 499,900.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | REINTEGRO | 499,900.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 |
| 221084 | Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11302 | 5710311302E00101 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 221084 | Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa. | 912 | 6226001 | 11302 | 5710311302E00102 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 4,535,515.04 | 4,535,515.04 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 221085 | Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11901 | 5110111901U00622 | 0.00 | 374,820.00 | 374,820.00 | 0.00 | 374,820.00 | 374,820.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,820.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221085 | Mantenimiento menor a oficina en Rectoría, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11902 | 5110311902U00622 | 0.00 | 65,100.00 | 65,100.00 | 0.00 | 65,028.80 | 65,028.80 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 71.20 | 71.20 | REINTEGRO | 65,028.80 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 |
| 221086 | Mantenimiento menor a instalación eléctrica que alimenta al SITE (oficina de desarrollo de cómputo) ubicado en la planta baja del Edificio "E", región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11911 | 4706011911U00622 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 449,500.00 | 449,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | | |
|-------------|---|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | | |
| 221093 | Mantenimiento menor de inmueble urgente para reparación de drenaje en la Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa. | 822 | 3513261 | 11301 | 4706011301U00622 | 0.00 | 730,686.00 | 730,686.00 | 0.00 | 730,686.00 | 730,686.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 730,686.00 | 40% | 0% | 29/12/2022 | 11/02/2023 | |
| 221094 | Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa. | 133 | 6226001 | 11108 | 1410711108E00104 | 0.00 | 720,864.54 | 720,864.54 | 0.00 | 720,864.54 | 720,864.54 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 720,864.54 | 5% | 0% | 26/12/2022 | 25/06/2023 | |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aulas en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 11603 | 1420811603E00103 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 120,000.00 | 0% | 0% | | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 223015 | Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aulas en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 11603 | 5710311603E00101 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 750,000.00 | 0% | 0% | | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| | | | | | | 59,103,956.97 | 117,161,285.19 | 176,265,242.16 | 55,583,133.68 | 76,541,089.80 | 132,124,223.48 | 55,359,702.39 | 9,368,614.08 | 64,728,316.47 | 874,978.68 | 6,202,569.96 | 7,077,548.64 | | | 104,459,377.05 | 51.95% | 36.72% | | | |

| REGIÓN VERACRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---------|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------------|--|-----------------|------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 192000 | Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción | 759 | 3513261 | 22107 | 5710122107U00801 | 111,872.14 | 0.00 | 111,872.14 | 16,590.41 | 0.00 | 16,590.41 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,872.14 | 10% | 0% | 07/08/2019 | 05/10/2019 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales | 759 | 6226001 | 22106 | 5710322106U00801 | 22,068,946.64 | 0.00 | 22,068,946.64 | 13,263,984.77 | 0.00 | 13,263,984.77 | \$2,332,034.95 | 0.00 | \$2,332,034.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$19,736,911.69 | 100% | 11% | 07/08/2019 | 30/11/2023 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K | 133 | 6226001 | 22106 | 1410222106E00103 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,000.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K | 133 | 6226001 | 22106 | 1410922106E00103 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,000.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K | 133 | 6226001 | 22106 | 1420422106E00103 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,000.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K | 133 | 6226001 | 22106 | 1411922106E00104 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 275,000.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 192001 | Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K | 912 | 6226001 | 22106 | 5710322106E00101 | 0.00 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 5,867,256.53 | 5,867,256.53 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,930,000.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/05/2023 | |
| 192002 | Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información | 759 | 6226001 | 22906 | 5710322906U00801 | 4,838,642.29 | 0.00 | 4,838,642.29 | 9,332.90 | 0.00 | 9,332.90 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$4,838,642.29 | 100% | 0% | 07/08/2019 | 17/03/2021 | |
| 212000 | Mantenimiento General de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 21501 | 1438421501E00103 | 203,057.42 | 0.00 | 203,057.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 203,057.42 | 100% | 0% | 24/10/2016 | 26/11/2016 | |
| 212001 | Sustitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales | 708 | 6226001 | 22106 | 5728622106U00801 | 195,898.19 | 0.00 | 195,898.19 | 37,465.46 | 0.00 | 37,465.46 | \$37,465.46 | 0.00 | \$37,465.46 | 0.00 | 158,432.73 | 158,432.73 | VER/001/22-1-4-22 | | 0.00 | 100% | 09/06/2021 | 27/08/2021 | | |
| 212002 | Sustitución del edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales | 708 | 6226001 | 22906 | 5728622906U00802 | 724,887.41 | 0.00 | 724,887.41 | 723,898.74 | 0.00 | 723,898.74 | \$723,898.74 | 0.00 | \$723,898.74 | 0.00 | 988.67 | 988.67 | VER/002/22-1-4-22 | | 0.00 | 100% | 100% | 26/11/2021 | 24/01/2022 | |
| 212005 | Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz | 133 | 6226001 | 21403 | 14162221403E00104 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,400,000.00 | 0% | 0% | | suspendida (por liberar espacio) | suspendida (por liberar espacio) |
| 212005 | Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz | 133 | 6226001 | 21403 | 14162221403E00104 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,503.76 | 49,503.76 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0% | 0% | | suspendida (por liberar espacio) | suspendida (por liberar espacio) |
| 212006 | Mantenimiento menor de inmuebles de campos Mocombo, Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación e Instituto de Medicina Forense, Región Veracruz | 802 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00601 | 2,896,675.37 | 0.00 | 2,896,675.37 | 2,895,250.37 | 0.00 | 2,895,250.37 | \$2,895,250.37 | 0.00 | \$2,895,250.37 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | VER/003/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 10/12/2021 | 07/02/2022 | |
| 212008 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Rancho Torron del Molino, Región Veracruz | 802 | 3513261 | 21501 | 4706021501U00601 | 2,894,746.30 | 0.00 | 2,894,746.30 | 2,894,746.05 | 0.00 | 2,894,746.05 | \$2,894,746.05 | 0.00 | \$2,894,746.05 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | VER/005/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 14/02/2022 | |
| 212009 | Mantenimiento menor de inmuebles para la mejora de accesibilidad Región Veracruz. | 802 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00602 | 1,996,321.33 | 0.00 | 1,996,321.33 | 1,996,321.19 | 0.00 | 1,996,321.19 | \$1,996,321.19 | 0.00 | \$1,996,321.19 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | VER/006/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 09/02/2022 | |
| 212010 | Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Veracruz | 802 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00605 | 1,057,233.92 | 0.00 | 1,057,233.92 | 1,056,981.14 | 0.00 | 1,056,981.14 | \$1,056,981.14 | 0.00 | \$1,056,981.14 | 0.00 | 252.78 | 252.78 | VER/009/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 25/01/2022 | |
| 212011 | Mantenimiento menor de inmuebles de la Facultad de Administración, Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. | 802 | 3513261 | 22904 | 4706022904U00601 | 709,898.33 | 0.00 | 709,898.33 | 709,826.33 | 0.00 | 709,826.33 | \$709,826.33 | 0.00 | \$709,826.33 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | VER/004/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 20/12/2021 | 18/01/2022 | |
| 212012 | Mantenimiento menor para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastres y la implemt. De las Salas de Videconferencia de la Región Veracruz. | 802 | 3513261 | 22906 | 4706022906U00602 | 311,042.81 | 0.00 | 311,042.81 | 310,980.73 | 0.00 | 310,980.73 | \$310,980.73 | 0.00 | \$310,980.73 | 0.00 | 62.08 | 62.08 | VER/008/22-1-4-22 | | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 25/01/2022 | |
| 212013 | Mantenimiento menor de computadores para el área administrativa en la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz | 802 | 3513261 | 22104 | 5710122104U00601 | 303,833.76 | 0.00 | 303,833.76 | 288,403.23 | 0.00 | 288,403.23 | \$288,403.23 | 0.00 | \$288,403.23 | 0.00 | 15,430.53 | 15,430.53 | VER/010/22-1-4-22 | | 0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 25/01/2022 | |
| 212014 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Veracruz | 802 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00604 | 1,845,341.20 | 0.00 | 1,845,341.20 | 1,845,143.11 | 0.00 | 1,845,143.11 | \$1,845,143.11 | 0.00 | \$1,845,143.11 | 0.00 | 198.09 | 198.09 | VER/007/22-1-4-22 | | 0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 09/02/2022 | |
| 222001 | Ampliación de la red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz. | 708 | 6226001 | 22106 | 5728622106U00803 | 0.00 | 441,228.78 | 441,228.78 | 0.00 | 441,228.78 | 441,228.78 | 0.00 | \$441,228.78 | \$441,228.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$0.00 | 100% | 100% | 11/07/2022 | 21/01/2023 | |
| 222001 | Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz. | 749 | 6226001 | 22106 | 5728622106U00804 | 0.00 | 2,647,499.91 | 2,647,499.91 | 0.00 | 2,645,423.39 | 2,645,423.39 | 0.00 | \$2,016,283.35 | \$2,016,283.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$631,216.56 | 85% | 76% | 11/07/2022 | 21/01/2023 | |
| 222001 | Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B", Región Veracruz. | 749 | 6226001 | 22106 | 5728622106U00802 | 0.00 | 6,181.85 | 6,181.85 | 0.00 | 6,181.85 | 6,181.85 | 0.00 | \$6,181.85 | \$6,181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$0.00 | 100% | 100% | 11/07/2022 | 21/01/2023 | |
| 222002 | Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22302 | 1414022302E00104 | 0.00 | 3,569,800.00 | 3,569,800.00 | 0.00 | 3,569,800.00 | 3,569,800.00 | 0.00 | \$568,295.11 | \$568,295.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$3,001,504.89 | 12% | 16% | 21/09/2022 | 17/02/2023 | |
| 222002 | Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22302 | 1414822302E00104 | 0.00 | 1,379,985.00 | 1,379,985.00 | 0.00 | 1,011,570.57 | 1,011,570.57 | 0.00 | \$161,036.41 | \$161,036.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | \$1,218,948.59 | 12% | 12% | 21/09/2022 | 17/02/2023 | |
| 222003 | Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21501 | 5710121501U00621 | 0.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 4,495,695.91 | 4,495,695.91 | 0.00 | \$2,925,107.19 | \$2,925,107.19 | 0.00 | 1,004,304.09 | 1,004,304.09 | REINTEGRO | | 1,570,588.72 | 80% | 53% | 16/11/2022 | 13/02/2023 | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocombo, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22102 | 2529922102U00622 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | 66,124.86 | 66,124.86 | 0.00 | \$66,124.86 | \$66,124.86 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | REINTEGRO | | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocombo, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22201 | 141272201U00623 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | \$62,557.74 | \$62,557.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,567.26 | 100% | 95% | 10/08/2022 | 27/08/2022 | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocombo, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 22202 | 141212202E00105 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | \$66,125.00 | \$66,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUM DE OBR | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
|------------|---|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 22701 | 1424122701E00103 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 22701 | 1422022701E00104 | 0.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | \$22,125.00 | \$22,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 133 | 3513261 | 22701 | 1424022701E00104 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 131 | 3513261 | 22801 | 1840122801E00103 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | \$66,125.00 | \$66,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22901 | 5110322901U00622 | 0.00 | 100,335.00 | 100,335.00 | 0.00 | 100,335.00 | 100,335.00 | 0.00 | \$100,335.00 | \$100,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222004 | Mantenimiento y equipamiento del pozo en el Campus Mocambo, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22906 | 4110122906U00622 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | 66,125.00 | 66,125.00 | 0.00 | \$66,125.00 | \$66,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 10/08/2022 | 27/08/2022 |
| 222005 | Suministro y colocación de tarjas y áreas de guardo en el Edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, Región Veracruz. | 1001 | 6226001 | 22906 | 5728622906I00803 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,765.96 | 149,765.96 | 0.00 | \$145,839.06 | \$145,839.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.94 | 100% | 97% | 17/10/2022 | 05/11/2022 |
| 222006 | Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz. | 118 | 3513261 | 21405 | 5728521405I00801 | 0.00 | 36,044.43 | 36,044.43 | 0.00 | 36,044.43 | 36,044.43 | 0.00 | \$36,044.43 | \$36,044.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 24/10/2022 | 22/12/2022 |
| 222006 | Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz. | 749 | 3513261 | 21405 | 5728821405I00801 | 0.00 | 25,381.80 | 25,381.80 | 0.00 | 25,381.80 | 25,381.80 | 0.00 | \$25,381.80 | \$25,381.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 24/10/2022 | 22/12/2022 |
| 222006 | Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz. | 1001 | 3513261 | 21405 | 5728621405I00801 | 0.00 | 757,487.32 | 757,487.32 | 0.00 | 755,194.19 | 755,194.19 | 0.00 | \$367,576.55 | \$367,576.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,910.77 | 60% | 49% | 24/10/2022 | 22/12/2022 |
| 222006 | Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. Nivel de la Facultad de Psicología, Región Veracruz. | 1001 | 3513261 | 21405 | 5728821405I00802 | 0.00 | 5,855.28 | 5,855.28 | 0.00 | 5,855.28 | 5,855.28 | 0.00 | \$5,855.28 | \$5,855.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 100% | 24/10/2022 | 22/12/2022 |
| 222203 | Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz. | 1000 | 3513261 | 22907 | 5710122907U00621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 222204 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente por filtraciones, humedades, trabajos en instalaciones y cancelerías en la USBI, Microna, Instituto de Ingeniería y Centro de Idiomas, región Veracruz. | 1000 | 3513261 | 22103 | 5710122103U00621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 222205 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones eléctricas, resanes estructurales y herrería en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación y Facultad de Odontología, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22402 | 5710122402U00621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | cancelada | cancelada |
| 222206 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalación eléctrica, resanes estructurales y herrería en la Facultad de Enfermería y Facultad de Nutrición, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21404 | 5710121404U00621 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 257,600.01 | 257,600.01 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,399.99 | 2,399.99 | REINTEGRO | 257,600.01 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 222207 | Mantenimiento menor de inmuebles a montar en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 21501 | 5710121501U00622 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 124,550.62 | 124,550.62 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,449.38 | 3,449.38 | REINTEGRO | 124,550.62 | 90% | 0% | 19/12/2022 | 07/01/2023 |
| 222208 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22901 | 4706022901U00622 | 0.00 | 3,071,000.00 | 3,071,000.00 | 0.00 | 3,066,025.95 | 3,066,025.95 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 4,974.05 | 4,974.05 | REINTEGRO | 3,066,025.95 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222209 | Mantenimiento menor de inmuebles a etapas en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22907 | 4706022907U00622 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 496,850.01 | 496,850.01 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,149.99 | 3,149.99 | REINTEGRO | 496,850.01 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 06/02/2023 |
| 222210 | Mantenimiento menor de inmueble en la USBI, región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22906 | 4706022906U00622 | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 557,890.01 | 557,890.01 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,109.99 | 2,109.99 | REINTEGRO | 557,890.01 | 5% | 0% | 22/12/2022 | 30/01/2023 |
| 222211 | Mantenimiento de inmueble menor urgente de la unidad de Ingeniería, Región Veracruz. | 822 | 3513261 | 22107 | 5710122107U00621 | 0.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | 403,889.98 | 403,889.98 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,110.02 | 2,110.02 | REINTEGRO | 403,889.98 | 100% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 222212 | Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22202 | 141212202E00106 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222212 | Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22202 | 5710322202E00102 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,457,141.90 | 2,457,141.90 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222213 | Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21406 | 1416421406E00105 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222213 | Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 21406 | 5710321406E00101 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222214 | Construcción de pasajes de saneamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biogestores en el Rancho Torreón del Molino, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21501 | 1418221501E00103 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222214 | Construcción de pasajes de saneamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biogestores en el Rancho Torreón del Molino, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 21501 | 5710321501E00101 | 0.00 | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,670,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222215 | Construcción de área para estudiantes de postgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22102 | 5710322102E00101 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21301 | 1414121301E00103 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 21301 | 1414421301E00103 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222216 | Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 21301 | 5710321301E00101 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22401 | 1416122401E00106 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22401 | 5710322401E00101 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 133 | 6226001 | 22801 | 1820122801E00104 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22801 | 5710322801E00101 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |
| 222217 | Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz. | 912 | 6226001 | 22906 | 5710322906E00101 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO |
|---|---|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------|-----------------|------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1411933101E00101 | 0.00 | 717,400.00 | 717,400.00 | 0.00 | 717,400.00 | 717,400.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,400.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1420233101E00103 | 0.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 33101 | 1420433101E00103 | 0.00 | 1,336,800.00 | 1,336,800.00 | 0.00 | 1,336,800.00 | 1,336,800.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336,800.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223012 | Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 33101 | 5710333101E00101 | 0.00 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 0.00 | 2,581,308.94 | 2,581,308.94 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414034301E00104 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414134301E00105 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414834301E00105 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1414634301E00105 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 34301 | 1435234301E00104 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 34301 | 5710334301E00102 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223013 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 35501 | 5710335501E00102 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414034301E00105 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414134301E00106 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1414834301E00106 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223014 | Mantenimiento a núcleo de sanitarios en la Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 3513261 | 34301 | 1435234301E00105 | 0.00 | 96,237.61 | 96,237.61 | 0.00 | 96,237.61 | 96,237.61 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,237.61 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 |
| 223015 | Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 133 | 6226001 | 32101 | 1410732101E00105 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223015 | Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba. | 912 | 6226001 | 32101 | 5710332101E00101 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Computo en el SEA Campus Itzacocquillán, región Orizaba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1424031701E00105 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Computo en el SEA Campus Itzacocquillán, región Orizaba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1424131701E00105 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Computo en el SEA Campus Itzacocquillán, región Orizaba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1422031701E00105 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 10% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| 223016 | Mantenimiento a espacio para Centro de Computo en el SEA Campus Itzacocquillán, región Orizaba. | 133 | 3513261 | 31701 | 1422631701E00105 | 0.00 | 33,346.66 | 33,346.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,346.66 | 10% | 0% | 19/12/2022 | 16/02/2023 |
| \$ 9,528,362.94 \$ 35,060,384.88 \$ 44,588,747.82 \$ 8,960,690.50 \$ 25,738,648.37 \$ 34,699,338.87 \$ 8,878,871.16 \$ 4,591,016.01 \$ 13,469,887.17 \$ - \$ 68,745.19 \$ 68,745.19 \$ 31,050,115.46 52.29% 30.21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| REGIÓN POZA RICA-TUXPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|---------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|------------|------------|--------------------|--------------|------|------|------------|------------|
| 214001 | Construcción 3° Etapa de Módulo de Aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxpan. | 720 | 6226001 | 41103 | 5710341103100801 | 5,672,228.16 | 0.00 | 5,672,228.16 | 5,671,271.12 | 0.00 | 5,671,271.12 | \$5,671,271.12 | 0.00 | \$5,671,271.12 | 0.00 | 957.04 | 957.04 | POZA/001/22-1-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 14/09/2021 | 12/03/2022 |
| 214003 | Trabajos de Mantenimiento en obra eléctrica por contingencia de Huracán Grace en la Región Poza Rica- Tuxpan | 802 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00601 | 49,177.16 | 0.00 | 49,177.16 | 49,129.12 | 0.00 | 49,129.12 | \$49,129.12 | 0.00 | \$49,129.12 | 0.00 | 48.04 | 48.04 | POZA/002/22-4-4-22 | 0.00 | 100% | 100% | 20/12/2021 | 18/01/2022 |
| 214004 | Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Poza Rica de la Región Poza Rica- Tuxpan | 802 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00606 | 624,894.99 | 0.00 | 624,894.99 | 421,656.41 | 0.00 | 421,656.41 | \$421,656.41 | 0.00 | \$421,656.41 | 0.00 | 203,238.58 | 203,238.58 | POZA/003/22-4-4-22 | 0.00 | 100% | 100% | 29/12/2021 | 27/01/2022 |
| 214005 | Trabajos de Mantenimiento en albañilería, acabados y limpiezas por contingencia del Huracán Grace en Campus Tuxpan y UVI Sede Totomacapan y UVI Sede Huasteca, de la Región Poza Rica- Tuxpan. | 802 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00603 | 569,554.15 | 0.00 | 569,554.15 | 569,540.49 | 0.00 | 569,540.49 | \$569,540.49 | 0.00 | \$569,540.49 | 0.00 | 13.66 | 13.66 | POZA/004/22-4-4-22 | 0.00 | 100% | 100% | 21/12/2021 | 18/01/2022 |
| 214006 | Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 3513261 | 41405 | 1416441405E00104 | 255,450.00 | 0.00 | 255,450.00 | 242,812.84 | 0.00 | 242,812.84 | \$158,300.28 | 0.00 | \$158,300.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | \$97,149.72 | 100% | 62% | 04/07/2022 | 01/10/2022 |
| 214007 | Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 3513261 | 41402 | 1416041402E00104 | 1,312,300.00 | 0.00 | 1,312,300.00 | 1,233,027.46 | 0.00 | 1,233,027.46 | \$395,067.60 | 0.00 | \$395,067.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | \$917,232.40 | 100% | 30% | 04/07/2022 | 20/10/2022 |
| 214012 | Mantenimiento a Unidades de Aire Acondicionado, Región Poza Rica- Tuxpan | 802 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00604 | 907,857.59 | 0.00 | 907,857.59 | 907,757.11 | 0.00 | 907,757.11 | \$907,757.11 | 0.00 | \$907,757.11 | 0.00 | 100.48 | 100.48 | POZA/005/22-4-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 25/01/2022 |
| 214014 | Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan. | 802 | 3513261 | 42501 | 4706042501U00601 | 298,990.06 | 0.00 | 298,990.06 | 296,024.56 | 0.00 | 296,024.56 | \$296,024.56 | 0.00 | \$296,024.56 | 0.00 | 2,965.50 | 2,965.50 | POZA/007/22-4-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 20/10/2021 | 18/01/2022 |
| 214015 | Mantenimiento menor de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de aulas híbridas, Región Poza Rica- Tuxpan | 802 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00605 | 1,073,036.17 | 0.00 | 1,073,036.17 | 1,073,035.30 | 0.00 | 1,073,035.30 | \$1,073,035.30 | 0.00 | \$1,073,035.30 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | POZA/009/22-4-4-22 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 09/02/2022 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 131 | 6226001 | 42301 | 1857742301E00102 | 0.00 | 79,408.90 | 79,408.90 | 0.00 | 67,829.07 | 67,829.07 | 0.00 | \$17,456.93 | \$17,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,951.97 | 20% | 22% | 09/11/2022 | 08/03/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 131 | 6226001 | 42301 | 1858942301E00102 | 0.00 | 2,238.59 | 2,238.59 | 0.00 | 1,910.68 | 1,910.68 | 0.00 | \$491.74 | \$491.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,746.85 | 20% | 22% | 09/11/2022 | 08/03/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42301 | 1414042301E00103 | 0.00 | 1,234,132.42 | 1,234,132.42 | 0.00 | 1,058,515.63 | 1,058,515.63 | 0.00 | \$272,426.45 | \$272,426.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 961,705.97 | 20% | 22% | 09/11/2022 | 08/03/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 133 | 6226001 | 42301 | 1414842301E00103 | 0.00 | 1,164,220.09 | 1,164,220.09 | 0.00 | 998,010.83 | 998,010.83 | 0.00 | \$256,854.53 | \$256,854.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 907,365.56 | 20% | 22% | 09/11/2022 | 08/03/2023 |
| 224001 | Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan | 912 | 6226001 | 42301 | 5710342301E00103 | 0.00 | 1,234,500.00 | 1,234,500.00 | 0.00 | 1,058,197.19 | 1,058,197.19 | 0.00 | \$272,344.48 | \$272,344.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 962,155.52 | 20% | 22% | 09/11/2022 | 08/03/2023 |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan. | 133 | 6226001 | 42501 | 1418042501E00103 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 186,930.42 | 186,930.42 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 5% | 0% | 09/12/2022 | 06/02/2023 |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | N° OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | |
|-------------|---|--------|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 42501 | 1418142501E00103 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 280,591.98 | 280,591.98 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 5% | 0% | 09/12/2022 | 06/02/2023 | | |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 42501 | 1418242501E00103 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,122,171.55 | 1,122,171.55 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 5% | 0% | 09/12/2022 | 06/02/2023 | | |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 42501 | 1418442501E00103 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 186,930.42 | 186,930.42 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 5% | 0% | 09/12/2022 | 06/02/2023 | | |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 42501 | 1438442501E00103 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 186,930.42 | 186,930.42 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 5% | 0% | 09/12/2022 | 06/02/2023 | | |
| 224002 | Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00104 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | | |
| 224003 | Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41104 | 5710141104U00621 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 4,999,247.73 | 4,999,247.73 | 0.00 | \$4,996,508.47 | \$4,996,508.47 | 0.00 | 752.27 | 752.27 | REINTEGRO | \$2,739.26 | 100% | 100% | 11/07/2022 | 07/12/2022 | |
| 224004 | Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 42501 | 5710142501U00621 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 3,755,950.18 | 3,755,950.18 | 0.00 | \$591,319.23 | \$591,319.23 | 0.00 | 744,049.82 | 744,049.82 | REINTEGRO | \$3,164,630.95 | 65% | 13% | 17/10/2022 | 14/01/2023 | |
| 224005 | Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 3513261 | 41402 | 5710141402E00101 | 0.00 | 546,523.29 | 546,523.29 | 0.00 | 543,240.48 | 543,240.48 | 0.00 | \$543,123.43 | \$543,123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | \$3,399.86 | 100% | 99% | 13/06/2022 | 12/07/2022 | |
| 224006 | Mantenimiento a planta de emergencia y circuitos de respaldo para el Centro Regional Universitario en la región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5710141901U00621 | 0.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,021,621.34 | 2,021,621.34 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 28,378.66 | 28,378.66 | REINTEGRO | 2,021,621.34 | 50% | 0% | 19/12/2022 | 18/03/2023 | |
| 224008 | Mantenimiento a oficinas en la Vicerrectoría, Región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5110341901U00622 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 998,490.16 | 998,490.16 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,509.84 | 1,509.84 | REINTEGRO | 998,490.16 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 224009 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el acceso a las salas de videoconferencias, Región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41901 | 5710141901U00623 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 97,364.18 | 97,364.18 | 0.00 | \$92,740.32 | \$92,740.32 | 0.00 | 2,635.82 | 2,635.82 | REINTEGRO | 4,623.86 | 100% | 93% | 21/11/2022 | 10/12/2022 | |
| 224010 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en el Centro de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxupan. | 1000 | 3513261 | 41802 | 5710141802U00621 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 446,035.79 | 446,035.79 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,964.21 | 3,964.21 | REINTEGRO | 446,035.79 | 90% | 0% | 20/12/2022 | 08/01/2023 | |
| 224011 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en la Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica-Tuxupan. | 1000 | 3513261 | 41102 | 5710141102U00621 | 0.00 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 | 0.00 | 1,144,650.00 | 1,144,650.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | REINTEGRO | 1,144,650.00 | 10% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 224012 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en la Facultad de Pedagogía, región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41201 | 5710141201U00621 | 0.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 152,813.44 | 152,813.44 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 186.56 | 186.56 | REINTEGRO | 152,813.44 | 70% | 0% | 19/12/2022 | 17/01/2023 | |
| 224013 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y trabajos de instalación eléctrica para A/A en el Taller Libre de Artes Papantla, Región Poza Rica-Tuxupan. | 1000 | 3513261 | 43801 | 5710143801U00621 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 237,925.92 | 237,925.92 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,074.08 | 2,074.08 | REINTEGRO | 237,925.92 | 75% | 0% | 29/12/2022 | 17/01/2023 | |
| 224014 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones y humedades en edificio "E" y trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxupan. | 1000 | 3513261 | 41401 | 5710141401U00621 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 235,637.20 | 235,637.20 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 4,362.80 | 4,362.80 | REINTEGRO | 235,637.20 | 55% | 0% | 29/12/2022 | 17/01/2023 | |
| 224015 | Mantenimiento menor de inmueble urgente por filtraciones, humedades e instalaciones en el Centro de Autoacceso de Idiomas, Región Poza Rica-Tuxupan. | 1000 | 3513261 | 41802 | 5710141802U00622 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 599,757.84 | 599,757.84 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 242.16 | 242.16 | REINTEGRO | 599,757.84 | 15% | 0% | 29/12/2022 | 17/01/2023 | |
| 224016 | Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 42301 | 5710342301E00104 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 2,100,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación | |
| 224017 | Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 41801 | 5710341801E00101 | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 1,550,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación | |
| 224018 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00102 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 350,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 224019 | Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 41104 | 5710341104E00101 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 347,870.00 | 347,870.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 350,000.00 | 0% | 0% | en proceso de contratación | en proceso de contratación |
| 224020 | Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 41202 | 5710341202E00101 | 0.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 1,350,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 224021 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41405 | 4706041405U00622 | 0.00 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | 2,603,500.00 | 2,603,500.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 2,603,500.00 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 08/03/2023 | |
| 224021 | Mantenimiento menor de inmuebles en la Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41405 | 5710141405U00621 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 189,942.31 | 189,942.31 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 360,057.69 | 360,057.69 | REINTEGRO | 189,942.31 | 2% | 0% | 29/12/2022 | 08/03/2023 | |
| 224022 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41901 | 4706041901U00622 | 0.00 | 2,415,500.00 | 2,415,500.00 | 0.00 | 1,991,566.86 | 1,991,566.86 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 423,933.14 | 423,933.14 | REINTEGRO | 1,991,566.86 | 5% | 0% | 22/12/2022 | 01/03/2023 | |
| 224023 | Mantenimiento de inmueble menor prioritario de rehabilitación de elementos estructurales de la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 42501 | 5710142501U00622 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 569,576.24 | 569,576.24 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 423.76 | 423.76 | REINTEGRO | 569,576.24 | 75% | 0% | 22/12/2022 | 06/02/2023 | |
| 224024 | Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 42501 | 5710342501E00103 | 0.00 | 5,838,300.00 | 5,838,300.00 | 0.00 | 4,209,169.86 | 4,209,169.86 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 5,838,300.00 | 5% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224025 | Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Psicología, región Poza Rica-Tuxupan. | 822 | 3513261 | 41404 | 5710141404U00621 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 396,250.00 | 396,250.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | REINTEGRO | 396,250.00 | 3% | 0% | 29/12/2022 | 06/02/2023 | |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 41101 | 5710341101E00101 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 149,515.00 | 149,515.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 150,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 41402 | 1416041402E00105 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 14,575.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 912 | 6226001 | 41401 | 5710341401E00101 | 0.00 | 91,700.00 | 91,700.00 | 0.00 | 91,215.00 | 91,215.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 91,700.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 41403 | 1416141403E00104 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 14,575.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 41404 | 1416541404E00105 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 14,575.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |
| 224026 | Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxupan. | 133 | 6226001 | 41405 | 1416441405E00105 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 14,575.00 | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REINTEGRO | 14,575.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo |

| NUM DE OBRA | DESCRIPCIÓN | FOND O | CTA | DEPEN D | PROCESO- PROYECTO | REFERENDO 2022 | AUTORIZADO SAF 2022 | TOTAL AUTORIZADO | CONTRATADO | | TOTAL CONTRATADO | EJERCIDO | | TOTAL EJERCIDO | CANCELADO | | TOTAL CANCELADO | Nº OF. T.O | REFERENDO 2023 | % AV FÍSICO | % AV FINANCIE RO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | |
|--|---|--------|---------|---------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | ANOS ANTERIORES | 2022 | | | | | | | | |
| 224027 | Acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, Región Poza Rica- Tuxpan. | 1001 | 3513261 | 41801 | 571014180100802 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,096,813.22 | 1,096,813.22 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 40% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| | | | | | | \$ 11,074,649.13 | \$ 44,218,323.29 | \$ 55,292,972.42 | \$ 9,299,462.36 | \$ 33,910,311.24 | \$ 43,209,773.60 | \$ 9,299,462.36 | \$ 7,596,633.46 | \$ 16,896,095.82 | \$ - | \$ 1,786,107.58 | \$ 1,786,107.58 | \$ 36,610,769.02 | 52.48% | 30.56% | | | | |
| REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215001 | Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 720 | 6226001 | 51102 | 571035110200801 | 4,431,024.99 | 0.00 | 4,431,024.99 | 4,416,433.65 | 0.00 | 4,416,433.65 | \$4,416,433.65 | 0.00 | \$4,416,433.65 | 0.00 | 14,591.34 | 14,591.34 | 0.00 | | | | | 18/08/2021 | 04/01/2022 |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51101 | 1420451101E00104 | 226,966.26 | 0.00 | 226,966.26 | 226,966.26 | 0.00 | 226,966.26 | \$226,966.26 | 0.00 | \$226,966.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51102 | 1420751102E00103 | 12,643.64 | 0.00 | 12,643.64 | 12,643.64 | 0.00 | 12,643.64 | \$12,643.64 | 0.00 | \$12,643.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51102 | 1410351102E00104 | 68,275.74 | 0.00 | 68,275.74 | 68,275.74 | 0.00 | 68,275.74 | \$68,275.74 | 0.00 | \$68,275.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51102 | 1411651102E00104 | 22,758.59 | 0.00 | 22,758.59 | 22,758.59 | 0.00 | 22,758.59 | \$22,758.59 | 0.00 | \$22,758.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51102 | 1411851102E00104 | 22,758.59 | 0.00 | 22,758.59 | 22,758.59 | 0.00 | 22,758.59 | \$22,758.59 | 0.00 | \$22,758.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 131 | 3513261 | 51301 | 1614051301E00103 | 50,176.68 | 0.00 | 50,176.68 | 50,176.68 | 0.00 | 50,176.68 | \$50,176.68 | 0.00 | \$50,176.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 802 | 3513261 | 51401 | 1310151401U00602 | 6,969.82 | 0.00 | 6,969.82 | 6,969.82 | 0.00 | 6,969.82 | \$6,969.82 | 0.00 | \$6,969.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 133 | 3513261 | 51701 | 1424051701E00105 | 19,746.86 | 0.00 | 19,746.86 | 19,746.86 | 0.00 | 19,746.86 | \$19,746.86 | 0.00 | \$19,746.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215003 | Sustitución, suministro y colocación de escaleras marinas en el Campus Coatzacoalcos. | 131 | 3513261 | 51801 | 1840151801E00103 | 17,951.69 | 0.00 | 17,951.69 | 17,951.69 | 0.00 | 17,951.69 | \$17,951.69 | 0.00 | \$17,951.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 22/11/2021 | 11/12/2021 | |
| 215004 | Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basketbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 749 | 6226001 | 51901 | 572865190100803 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,099,280.71 | 1,099,280.71 | 0.00 | \$1,032,005.64 | \$1,032,005.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$67,994.36 | 100% | 94% | 10/06/2022 | 02/09/2022 | |
| 215005 | Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores en el Campus Coatzacoalcos. | 802 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00601 | 4,406,930.13 | 0.00 | 4,406,930.13 | 4,400,149.58 | 0.00 | 4,400,149.58 | \$4,400,149.58 | 0.00 | \$4,400,149.58 | 0.00 | 6,780.55 | 6,780.55 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 10/12/2021 | 17/02/2022 | |
| 215009 | Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 802 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00602 | 1,123,319.64 | 0.00 | 1,123,319.64 | 1,119,557.44 | 0.00 | 1,119,557.44 | \$1,119,557.44 | 0.00 | \$1,119,557.44 | 0.00 | 3,762.20 | 3,762.20 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 25/01/2022 | |
| 215010 | Mantenimiento menor de inmuebles para realizar los trabajos de canalización y ductería para la hab. Del esp. Para el Plan de Recup. De Desastres y la implem. De las Salas de Videconferencia de la Región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 802 | 3513261 | 51906 | 4706051906U00602 | 310,537.10 | 0.00 | 310,537.10 | 288,807.04 | 0.00 | 288,807.04 | \$288,807.04 | 0.00 | \$288,807.04 | 0.00 | 21,730.06 | 21,730.06 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 09/02/2022 | |
| 215011 | Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 720 | 6226001 | 52403 | 572855240300801 | 136,133.99 | 0.00 | 136,133.99 | 136,133.99 | 0.00 | 136,133.99 | \$136,133.99 | 0.00 | \$136,133.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 20/12/2021 | 18/01/2022 | |
| 215011 | Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 720 | 6226001 | 52403 | 572855240300801 | 89,696.69 | 0.00 | 89,696.69 | 89,696.69 | 0.00 | 89,696.69 | \$89,696.69 | 0.00 | \$89,696.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 20/12/2021 | 18/01/2022 | |
| 215011 | Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 749 | 6226001 | 52403 | 572885240300801 | 10,847.12 | 0.00 | 10,847.12 | 941.27 | 0.00 | 941.27 | \$941.27 | 0.00 | \$941.27 | 0.00 | 9,905.85 | 9,905.85 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 20/12/2021 | 18/01/2022 | |
| 215012 | Mantenimiento de inmueble para realizar trabajos de acondicionamiento de las aulas híbridas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 802 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00603 | 793,226.82 | 0.00 | 793,226.82 | 791,948.00 | 0.00 | 791,948.00 | \$791,948.00 | 0.00 | \$791,948.00 | 0.00 | 1,278.82 | 1,278.82 | 0.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 27/12/2021 | 08/02/2022 | |
| 221048 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente en cubículos y sala de maestros en la Facultad de Ingeniería en Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 53501 | 5710153501U00621 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 208,150.01 | 208,150.01 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,849.99 | 1,849.99 | 0.00 | \$0.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 17/01/2023 | |
| 225001 | Mantenimiento menor de inmuebles urgente a equipos de aire acondicionado en la USBI y el Centro de Idiomas, Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51906 | 5710151906U00621 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 448,230.00 | 448,230.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | \$0.00 | 0% | 0% | 22/12/2022 | 20/01/2023 | |
| 225002 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a núcleos sanitarios en la Facultad de Trabajo Social región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 52201 | 5710152201U00621 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 197,600.00 | 197,600.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | \$0.00 | 0% | 0% | en proceso de liberación de espacio | en proceso de liberación de espacio | |
| 225003 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a cuerpos de agua en el Campus Coatz, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 5710151901U00621 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 217,980.00 | 217,980.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | \$0.00 | 0% | 0% | 29/12/2022 | 27/01/2023 | |
| 225004 | Mantenimiento menor de inmueble urgente a drenaje de agua pluvial en el Campus Mina, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 1000 | 3513261 | 51901 | 5710151901U00622 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | \$0.00 | 0% | 0% | 28/11/2022 | 27/12/2022 | |
| 225005 | Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos. | 912 | 6226001 | 51901 | 5710351901E00101 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 133 | 6226001 | 53501 | 1418353501E00103 | 0.00 | 942,964.30 | 942,964.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,964.30 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 133 | 6226001 | 53501 | 1438353501E00103 | 0.00 | 557,035.70 | 557,035.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,035.70 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 225006 | Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 912 | 6226001 | 53501 | 5710353501E00101 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0% | 0% | en proceso de licitación | en proceso de licitación | |
| 225007 | Mantenimiento menor a equipos de aire acondicionado sin número de inventario en varias dependencias de la región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00622 | 0.00 | 3,243,000.00 | 3,243,000.00 | 0.00 | 2,810,464.54 | 2,810,464.54 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 432,535.46 | 432,535.46 | 0.00 | \$0.00 | 5% | 0% | 22/12/2022 | 01/03/2023 | |
| 225008 | Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Coatz, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 51901 | 4706051901U00623 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,296,430.00 | 1,296,430.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 0.00 | \$0.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 16/02/2023 | |
| 225009 | Mantenimiento menor de inmueble en el Campus Mina, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 822 | 3513261 | 52401 | 4706052401U00622 | 0.00 | 2,302,000.00 | 2,302,000.00 | 0.00 | 2,085,017.99 | 2,085,017.99 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | 216,982.01 | 216,982.01 | 0.00 | \$0.00 | 5% | 0% | 29/12/2022 | 26/02/2023 | |
| 225010 | Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 133 | 6226001 | 52404 | 1416452404E00104 | 0.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 1,553,421.17 | 1,553,421.17 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo | |
| 225010 | Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán. | 912 | 6226001 | 52404 | 5710352404E00101 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo | |
| 225011 | Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 133 | 6226001 | 52402 | 1416152402E00104 | 0.00 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 0.00 | 1,850,099.88 | 1,850,099.88 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo | |
| 225011 | Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán. | 912 | 6226001 | 52402 | 5710352402E00101 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0% | 0% | en trámite de anticipo | en trámite de anticipo | |
| | | | | | | \$ 12,849,964.35 | \$ 25,365,000.00 | \$ 38,214,964.35 | \$ 11,691,915.53 | \$ 12,565,174.30 | \$ 24,257,089.83 | \$ 11,691,915.53</ | | | | | | | | | | | | |