

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2023

cor: 31 de diciembre 2023

MANTENIMIENTO							
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS	OBRAS CANCELADAS
XALAPA	\$61,842,410.40	90.67%	2	11	74	87	1
VERACRUZ	\$13,585,252.37	69.32%	5	2	15	22	1
ORIZABA-CÓRDOBA	\$8,636,070.22	71.42%	4	0	10	14	0
POZA RICA - TUXPAN	\$22,377,543.15	76.40%	5	1	19	25	0
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$9,412,372.54	66.66%	4	0	8	12	0
	\$115,853,648.68	74.87%	20	14	126	160	2

OBRA							
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS	OBRAS CANCELADAS
XALAPA	\$171,757,466.40	55.93%	4	16	14	34	0
VERACRUZ	\$100,563,732.51	53.15%	4	8	8	20	0
ORIZABA-CÓRDOBA	\$46,094,687.55	61.38%	2	5	6	13	1
POZA RICA - TUXPAN	\$36,711,633.82	61.53%	2	5	6	13	0
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	\$73,216,317.36	33.46%	1	12	2	15	0
	\$428,343,837.64	52.75%	13	46	36	95	1

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023		CANCELADO EN 2023		N° OF. T.O	REFERENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIE RO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)							OBRAS 2023
GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS																						
221001	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	822	3323151	11912	5710611912U00601	2,831,049.15	0.00	2,831,049.15	2,831,049.15	0.00	2,831,049.15	2,831,049.15	0.00	0.00	0.00	0.00	XAL/003/23-30-3-23	0.00	100%	100%	01/05/2022	15/03/2022
231020	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	823	3323151	11912	5710611912U00631	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	3,147,274.76	3,147,274.76	0.00	0.00	102,725.24	102,725.24	0.00	Reintegro	3,147,274.76	50%	0%	en proceso de contratación	en proceso de contratación
TOTAL GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS						2,831,049.15	3,250,000.00	6,081,049.15	2,831,049.15	3,147,274.76	5,978,323.91	2,831,049.15	0.00	2,831,049.15	0.00	102,725.24	102,725.24	3,147,274.76	75%	47%		

MANTENIMIENTO																							
REGIÓN XALAPA																							
221002	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Xalapa.	822	3513261	11912	5710111912U00601	649,014.00	0.00	649,014.00	648,979.84	0.00	648,979.84	648,979.84	0.00	648,979.84	34.16	0.00	34.16	XALM/023/23-31-3-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	26/02/2023
221003	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Veracruz.	822	3513261	11912	5710111912U00602	62,316.31	0.00	62,316.31	62,154.86	0.00	62,154.86	62,154.86	0.00	62,154.86	161.45	0.00	161.45	VER/010/23-31-3-23	0.00	100%	100%	19/09/2022	18/10/2022
221004	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, región Orizaba-Córdoba.	822	3513261	11912	5710111912U00603	32,953.01	0.00	32,953.01	32,118.88	0.00	32,118.88	32,118.88	0.00	32,118.88	834.13	0.00	834.13	COR/001/23-31-3-23	0.00	100%	100%	30/09/2022	29/10/2022
221005	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Poza Rica-Tuxpan	822	3513261	11912	5710111912U00604	83,910.34	0.00	83,910.34	67,883.80	0.00	67,883.80	67,883.80	0.00	67,883.80	16,026.54	0.00	16,026.54	POZA/001/23-31-3-23	0.00	100%	100%	08/08/2022	06/09/2022
221006	Mantenimiento menor de inmuebles para realizar trabajos de acondicionamiento en Aulas Híbridas, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	822	3513261	11912	5710111912U00605	32,699.49	0.00	32,699.49	32,206.30	0.00	32,206.30	32,206.30	0.00	32,206.30	493.19	0.00	493.19	COAT/012/23-31-3-23	0.00	100%	100%	15/08/2022	13/09/2022
221011	Mantenimiento mayor de inmuebles que albergarán a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022	822	3513261	11977	4706011977U00623	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	27.70	XALM/002/23-31-3-23	0.00	100%	100%	11/07/2022	29/08/2022
221012	Mantenimiento a dula en el Gimnasio Universitario "Miguel Angel Ríos"	822	3513261	11980	4706011980U00623	2,889,898.30	0.00	2,889,898.30	2,791,342.00	0.00	2,791,342.00	2,791,342.00	0.00	2,791,342.00	98,556.30	0.00	98,556.30	XALM/003/23-31-3-23	0.00	100%	100%	18/11/2022	05/02/2023
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL.	912	3513261	11724	5710111724E00101	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	2,936,227.77	0.00	2,936,227.77	2,936,227.77	0.00	2,936,227.77	6,051.73	0.00	6,051.73	XALM/032/23-27-11-23	0.00	100%	100%	18/11/2022	15/02/2023
221013	Mantenimiento mayor de Inmueble para la Coordinación de la Unidad de Género y la CUTAL.	912	3513261	11983	5710111983E00101	2,942,279.50	0.00	2,942,279.50	2,936,227.77	0.00	2,936,227.77	2,936,227.77	0.00	2,936,227.77	6,051.73	0.00	6,051.73	XALM/032/23-27-11-23	0.00	100%	100%	18/11/2022	15/02/2023
221014	Acondicionamiento de espacios para Investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa.	1001	3513261	11414	5720311414U00801	1,814,087.69	0.00	1,814,087.69	1,768,224.49	0.00	1,768,224.49	1,768,224.49	0.00	1,768,224.49	45,863.20	0.00	45,863.20	XAL/033/23-30-8-23	0.00	100%	100%	14/11/2022	13/02/2023
221016	Mantenimiento menor de inmueble urgente a cubiertas del edificio "C" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	822	3513261	11108	5710111108U00621	249,950.00	0.00	249,950.00	242,994.11	0.00	242,994.11	242,994.11	0.00	242,994.11	6,955.89	0.00	6,955.89	XAL/016/23-31-3-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221017	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reubicación de la medición de CFE en la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Región Xalapa.	822	3513261	11109	5710111109U00621	70,000.00	0.00	70,000.00	55,439.82	0.00	55,439.82	55,439.82	0.00	55,439.82	14,560.18	0.00	14,560.18	XAL/010/23-31-3-23	0.00	100%	100%	08/12/2022	07/01/2023
221018	Mantenimiento menor de inmueble urgente por humedades y filtraciones en la Facultad de Instrumentación electrónica y Ciencias Atmosféricas, región Xalapa.	822	3513261	11109	5710111109U00622	599,950.00	0.00	599,950.00	599,827.45	0.00	599,827.45	599,827.45	0.00	599,827.45	122.55	0.00	122.55	XAL/029/23-9-6-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	11/02/2023
221019	Mantenimiento menor de inmueble urgente a instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa.	1000	3513261	11204	5710111204U00621	849,534.15	0.00	849,534.15	719,711.67	0.00	719,711.67	719,711.67	0.00	719,711.67	129,822.48	0.00	129,822.48	XAL/014/23-31-3-23	0.00	100%	100%	22/12/2022	19/02/2023
221020	Mantenimiento menor de inmueble urgente para reconexión de transformador en Campus Sur, en la Facultad de Pedagogía, región Xalapa.	1000	3513261	11204	5710111204U00622	144,086.81	0.00	144,086.81	144,086.81	0.00	144,086.81	144,086.81	0.00	144,086.81	0.00	0.00	0.00	XAL/026/23-31-3-23	0.00	100%	100%	21/11/2022	10/12/2022

235005	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	52402	4612252402U99801	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,895,999.44	3,895,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.56	4,000.56	Reintegro	3,895,999.44	10%	0%	22/11/2023	20/03/2024
235006	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51701	4612251701U99801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,797,993.65	4,797,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.35	2,006.35	Reintegro	4,797,993.65	20%	0%	15/11/2023	28/03/2024
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301U99803	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,996,547.61	5,996,547.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.39	3,452.39	Reintegro	5,996,547.61	10%	0%	03/11/2023	06/03/2024
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51901	4612251901U99801	0.00	2,928,323.00	2,928,323.00	0.00	2,926,569.18	2,926,569.18	0.00	413,001.99	413,001.99	0.00	1,753.82	1,753.82	Reintegro	2,513,567.19	25%	14%	18/10/2023	19/02/2024
235010	Construcción de edificio "P" para el CIRES, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51703	4702551703U99801	0.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00	17,682,180.19	17,682,180.19	0.00	2,760,946.92	2,760,946.92	0.00	2,819.81	2,819.81	Reintegro	14,921,233.27	28%	16%	03/11/2023	15/05/2024
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51401	4702551401U99803	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	4,821,345.86	4,821,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.14	3,654.14	Reintegro	4,821,345.86	12%	0%	29/11/2023	11/04/2024
TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN						17,307,994.36	55,908,323.00	73,216,317.36	6,442,731.08	62,410,199.77	68,852,930.85	4,120,143.08	5,206,366.55	9,326,509.63	52,598.21	27,050.16	79,648.37		63,810,159.36	33.46%	13%		
TOTAL OBRA						173,816,859.18	254,526,978.46	428,343,837.64	108,815,664.04	263,085,653.85	371,901,317.89	72,614,731.81	21,244,007.62	93,858,739.43	3,699,020.78	1,196,570.76	4,895,591.54		329,589,506.67	52.75%	22%		
TOTAL REFRENDO						\$264,740,406.20	\$285,538,129.27	\$550,278,535.47	\$197,142,303.39	\$289,350,293.12	\$486,492,596.51	\$162,600,129.56	\$21,955,475.55	\$184,555,605.11	\$4,915,422.33	\$3,228,040.64	\$8,143,462.97		357,579,467.39	64.00%	34%		