

MANTENIMIENTO						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$66,307,520.90	75.70%	17	4	58	79
VERACRUZ	\$40,587,461.50	66.82%	7	1	14	22
ORIZABA - CÓRDOBA	\$10,804,878.97	70.83%	3	1	8	12
POZA RICA - TUXPAN	\$12,909,651.90	61.54%	5	0	8	13
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$6,384,600.18	50.00%	3	0	3	6
	\$136,994,113.45	64.98%	35	6	91	132

OBRA						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$18,199,460.38	66.67%	5	0	10	15
VERACRUZ	\$67,062,566.17	61.79%	5	1	8	14
ORIZABA - CÓRDOBA	\$45,462,083.31	62.50%	6	0	10	16
POZA RICA - TUXPAN	\$55,343,461.01	55.00%	2	4	4	10
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$51,280,964.14	73.13%	1	2	5	8
	\$237,348,535.01	63.82%	19	7	37	63

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIE RO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS																						
241051	Gastos de Trámites, permisos y servicios y otros 2024	826	3323151	11912	5710611912U00643	3,202,995.06	0.00	3,202,995.06	3,202,995.06	0.00	3,202,995.06	3,202,995.06	0.00	3,202,995.06	0.00	0.00	0.00	XALM/020/25 31-03-25	100%	100%	16/02/2024	12/03/2025
251003	Gastos de trámites, permisos, servicios y otros 2025	829	3323151	11912	5710611912U00653	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	06/08/2025	31/03/2026
TOTAL GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS						\$3,202,995.06	\$2,500,000.00	\$5,702,995.06	\$3,202,995.06	\$0.00	\$3,202,995.06	\$3,202,995.06	\$0.00	\$3,202,995.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		50%	56.16%		

MANTENIMIENTO																							
REGIÓN XALAPA																							
231017	Adecuación de espacio para área de francófono en la USBI, región Xalapa.	953	3513261	11816	4706811816E00102	206.39	0.00	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.39	0.00	206.39	XALM/029/25 10-04-25	100%	0%	11/12/2023	09/01/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	132	3513261	11304	1435211304E00105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	13/11/2023	11/01/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00105	2,175.22	0.00	2,175.22	2,175.22	0.00	2,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	13/11/2023	11/01/2024
241001	Adecuación cubierta de cafetería abierta en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	912	3513261	11601	5720311601E00101	1,960.08	0.00	1,960.08	1,895.94	0.00	1,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	03/06/2024	12/06/2024
241002	Suministro y colocación de guías podoctactiles en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa.	131	3513261	11202	5710111202E00101	243,277.23	0.00	243,277.23	241,927.23	0.00	241,927.23	241,923.46	0.00	241,923.46	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	99%	30/10/2024	27/01/2025
241006	Adecuación de espacio para la librería en la Dirección Editorial, Región Xalapa.	826	3513261	11981	3310111981U00642	42,620.48	0.00	42,620.48	42,620.48	0.00	42,620.48	42,620.48	0.00	42,620.48	0.00	0.00	0.00	XALM/003/25 31-03-25	100%	100%	16/09/2024	14/11/2024	
241008	Mantenimiento menor de inmueble a la Unidad Central (Rectoría), región Xalapa.	826	3513261	11902	4706011902U00642	848,293.35	0.00	848,293.35	848,284.80	0.00	848,284.80	848,284.80	0.00	848,284.80	8.55	0.00	8.55	XALM/004/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025	
241009	Mantenimiento menor de inmueble a Tlaqná, Centro Cultural, región Xalapa.	826	3513261	11817	4706011817U00642	2,389,614.84	0.00	2,389,614.84	2,389,584.85	0.00	2,389,584.85	2,389,584.85	0.00	2,389,584.85	29.99	0.00	29.99	XALM/005/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	15/03/2025	
241010	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI, región Xalapa.	826	3513261	11976	4706011976U00641	403,551.11	0.00	403,551.11	403,538.11	0.00	403,538.11	403,538.11	0.00	403,538.11	13.00	0.00	13.00	XALM/006/25 31-03-25	100%	100%	20/11/2024	17/02/2025	
241011	Mantenimiento menor a drenajes del Centro Cultural, Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00642	385,311.86	0.00	385,311.86	385,300.00	0.00	385,300.00	385,300.00	0.00	385,300.00	11.86	0.00	11.86	XALM/007/25 31-03-25	100%	100%	09/07/2024	06/09/2024	
241012	Mantenimiento menos de inmueble de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00643	199,613.43	0.00	199,613.43	199,613.43	0.00	199,613.43	199,613.43	0.00	199,613.43	0.00	0.00	0.00	XALM/008/25 31-03-25	100%	100%	26/11/2024	03/02/2025	
241013	Mantenimiento menor de inmueble del Departamento de Radio U.V. región Xalapa.	826	3513261	11917	4706011917U00642	499,690.36	0.00	499,690.36	499,533.34	0.00	499,533.34	499,533.34	0.00	499,533.34	157.02	0.00	157.02	XALM/009/25 31-03-25	100%	100%	11/12/2024	10/03/2025	
241014	Mantenimiento menor de inmueble del Centro Acuático "Eulalio Ríos", región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00644	349,552.37	0.00	349,552.37	349,506.96	0.00	349,506.96	349,506.96	0.00	349,506.96	45.41	0.00	45.41	XALM/010/25 31-03-25	100%	100%	18/12/2024	17/03/2025	
241015	Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología, región Xalapa.	826	3513261	11212	4706011212U00642	1,084,600.00	0.00	1,084,600.00	1,084,600.00	0.00	1,084,600.00	1,084,600.00	0.00	1,084,600.00	0.00	0.00	0.00	XALM/011/25 31-03-25	100%	100%	26/11/2024	23/02/2025	
241016	Mantenimiento menor al estacionamiento de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	826	3513261	11401	4706011401U00642	277,376.66	0.00	277,376.66	277,376.66	0.00	277,376.66	277,376.66	0.00	277,376.66	0.00	0.00	0.00	XALM/012/25 31-03-25	100%	100%	22/10/2024	19/01/2025	
241017	Mantenimiento menor de inmueble Gimnasio Universitario, ubicado en el campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00645	699,480.00	0.00	699,480.00	699,479.99	0.00	699,479.99	699,479.99	0.00	699,479.99	0.01	0.00	0.01	XALM/013/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025	
241018	Mantenimiento menor de inmueble de la Galería Alva de la Canal, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00644	299,218.82	0.00	299,218.82	174,167.90	0.00	174,167.90	174,167.90	0.00	174,167.90	125,050.92	0.00	125,050.92	XALM/014/25 31-03-25	100%	58%	28/11/2024	26/01/2025	

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
241019	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de la Cultura y la Comunicación, región Xalapa.	826	3513261	11219	4706011219U00641	66,458.09	0.00	66,458.09	65,487.18	0.00	65,487.18	65,487.18	0.00	65,487.18	970.91	0.00	970.91	XALM/015/25 31-03-25	100%	99%	24/10/2024	22/12/2024
241019	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de la Cultura y la Comunicación, región Xalapa.	826	3513261	11219	2229911219U00642	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	XALM/015/25 31-03-25	100%	100%	24/10/2024	22/12/2024
241020	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, región Xalapa.	826	3513261	11928	4706011928U00641	299,285.12	0.00	299,285.12	299,283.97	0.00	299,283.97	299,283.97	0.00	299,283.97	1.15	0.00	1.15	XALM/016/25 31-03-25	100%	100%	13/12/2024	12/03/2025
241021	Mantenimiento menor de inmueble de la Casa de Rectoría, región Xalapa.	826	3513261	11902	4706011902U00643	202,679.13	0.00	202,679.13	202,325.26	0.00	202,325.26	202,325.26	0.00	202,325.26	353.87	0.00	353.87	XALM/017/25 31-03-25	100%	100%	11/11/2024	09/01/2025
241022	Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	826	3513261	11202	4706011202U00641	2,799,849.60	0.00	2,799,849.60	2,799,849.60	0.00	2,799,849.60	0.00	2,799,849.60	2,799,849.60	0.00	0.00	0.00	XAL/003/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
241023	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas y a drenaje en el edificio de Centro de Investigación en Micología Aplicada (CIMA) región Xalapa.	826	3513261	11511	4706011511U00642	649,757.63	0.00	649,757.63	649,740.23	0.00	649,740.23	649,740.23	0.00	649,740.23	17.40	0.00	17.40	XAL/004/25 31-03-25	100%	100%	26/11/2024	23/02/2025
241024	Mantenimiento menor de inmueble a la Dirección General de Administración Escolar, región Xalapa.	826	3513261	11929	4706011929U00641	133,488.37	0.00	133,488.37	133,438.05	0.00	133,438.05	133,438.05	0.00	133,438.05	50.32	0.00	50.32	XAL/005/25 31-03-25	100%	100%	02/10/2024	30/12/2024
241025	Mantenimiento menor de inmueble a la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	826	3513261	11501	4706011501U00642	1,699,835.75	0.00	1,699,835.75	1,699,835.75	0.00	1,699,835.75	0.00	1,699,835.75	1,699,835.75	0.00	0.00	0.00	XAL/009/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
241026	Mantenimiento menor a instalaciones eléctricas (1era. Etapa) e instalaciones hidrosanitarias en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	826	3513261	11101	4706011101U00644	1,499,759.47	0.00	1,499,759.47	1,499,759.28	0.00	1,499,759.28	0.00	1,499,759.28	1,499,759.28	0.19	0.00	0.19	XAL/010/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
241027	Mantenimiento menor de inmueble, en la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, SAISUV y CENDHU, región Xalapa.	826	3513261	11410	4706011410U00641	1,799,739.50	0.00	1,799,739.50	1,799,735.29	0.00	1,799,735.29	0.00	1,799,735.29	1,799,735.29	4.21	0.00	4.21	XAL/008/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
241028	Mantenimiento menor de inmueble en Casas U.V. (Conejo, Paisano, Coyopolan, Molino, Atlahuilco) región Xalapa y Orizaba-Córdoba.	826	3513261	11919	4706011919U00645	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/011/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	17/02/2025
241029	Mantenimiento menor a estacionamiento e instalaciones eléctricas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	826	3513261	11309	4706011309U00642	748,516.17	0.00	748,516.17	748,479.67	0.00	748,479.67	748,479.67	0.00	748,479.67	36.50	0.00	36.50	XAL/012/25 31-03-25	100%	100%	28/11/2024	26/01/2025
241030	Mantenimiento menor a inmuebles en Campus Sur en la Facultad de Pedagogía, SEA y el Instituto de Investigaciones en Educación, región Xalapa.	826	3513261	11722	4706011722U00642	848,312.14	0.00	848,312.14	848,312.14	0.00	848,312.14	848,312.14	0.00	848,312.14	0.00	0.00	0.00	XAL/013/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	17/02/2025
241031	Mantenimiento menor de inmueble a los diferentes edificios de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	826	3513261	11927	4706011927U00642	5,819,569.73	0.00	5,819,569.73	5,819,532.73	0.00	5,819,532.73	0.00	5,819,532.73	5,819,532.73	37.00	0.00	37.00	XAL/014/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
241032	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Instrumentación electrónica, región Xalapa.	826	3513261	11109	4706011109U00642	620,297.73	0.00	620,297.73	620,097.73	0.00	620,097.73	620,097.73	0.00	620,097.73	200.00	0.00	200.00	XAL/006/25 31-03-25	100%	100%	23/10/2024	20/01/2025
241037	Mantenimiento menor de inmueble que alberga al Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad Veracruzana, ubicado en calle Nogueira, región Xalapa.	826	3513261	11217	4706011217U00641	299,472.61	0.00	299,472.61	299,472.61	0.00	299,472.61	299,472.61	0.00	299,472.61	0.00	0.00	0.00	XALM/018/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025
241038	Mantenimiento menor de inmueble que alberga al Taller Libre de Artes y a la Defensoría de los Derechos Universitarios, región Xalapa.	826	3513261	11801	4706011801U00641	369,557.49	0.00	369,557.49	367,307.19	0.00	367,307.19	367,307.19	0.00	367,307.19	2,250.30	0.00	2,250.30	XALM/028/25 31-03-25	100%	99%	18/12/2024	17/03/2025
241039	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, región Xalapa.	826	3513261	11214	4706011214U00641	348,561.45	0.00	348,561.45	348,560.45	0.00	348,560.45	348,560.45	0.00	348,560.45	1.00	0.00	1.00	XAL/016/25 31-03-25	100%	100%	28/11/2024	26/01/2025
241040	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Biotecnología Aplicada, región Xalapa.	826	3513261	11508	4706011508U00642	799,026.42	0.00	799,026.42	799,026.42	0.00	799,026.42	799,026.42	0.00	799,026.42	0.00	0.00	0.00	XAL/018/25 31-03-25	100%	100%	28/10/2024	18/01/2025
241041	Mantenimiento menor de inmueble del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00646	37,070.96	0.00	37,070.96	37,070.96	0.00	37,070.96	37,070.96	0.00	37,070.96	0.00	0.00	0.00	XAL/001/25 31-03-25	100%	100%	18/10/2024	31/12/2024
241042	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Derecho, región Xalapa.	826	3513261	11201	4706011201U00641	195,404.38	0.00	195,404.38	195,404.38	0.00	195,404.38	195,404.38	0.00	195,404.38	0.00	0.00	0.00	XAL/017/25 31-03-25	100%	100%	23/10/2024	20/01/2025
241043	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	826	3513261	11108	4706011108U00643	191,548.82	0.00	191,548.82	191,548.82	0.00	191,548.82	191,548.82	0.00	191,548.82	0.00	0.00	0.00	XAL/019/25 31-03-25	100%	100%	19/11/2024	16/02/2025
241044	Adecuación y mantenimiento de espacios de Tlaqná, Centro Cultural, Región Xalapa.	912	3513261	11817	5710111817E00101	9,931,774.63	0.00	9,931,774.63	0.00	8,341,488.10	8,341,488.10	0.00	1,575,613.07	1,575,613.07	0.00	0.00	0.00		70%	16%	14/07/2025	10/11/2025
241046	Mantenimiento a plataforma levadiza y sistema de Aire Acondicionado en Tlaqná, Centro Cultural, Región Xalapa.	131	3513261	11811	3330111811E00105	225,368.56	0.00	225,368.56	223,242.00	0.00	223,242.00	222,682.23	0.00	222,682.23	0.00	0.00	0.00		100%	99%	27/11/2024	25/01/2025
241047	Mantenimiento a instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Región Xalapa.	826	3513261	11101	4940011101U00642	877,391.14	0.00	877,391.14	877,391.14	0.00	877,391.14	877,391.14	0.00	877,391.14	0.00	0.00	0.00	XAL/021/25 31-03-25	100%	100%	27/11/2024	24/02/2025
241048	Mantenimiento menor a equipo y adecuación a espacios de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI, Región Xalapa.	826	3513261	11976	4110111976U00643	21,445.40	0.00	21,445.40	21,444.24	0.00	21,444.24	21,444.24	0.00	21,444.24	1.16	0.00	1.16	XALM/027/25 31-03-25	100%	100%	22/10/2024	19/01/2025
241049	Mantenimiento a instalación eléctrica para instalar 21 aires acondicionados en aulas de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	3513261	11301	1414111301E00104	177,142.63	0.00	177,142.63	111,249.13	0.00	111,249.13	111,249.13	0.00	111,249.13	65,893.50	0.00	65,893.50	XAL/026/25 23-04-25	100%	63%	18/11/2024	17/12/2024
241050	Mantenimiento a infraestructura de voz y datos para el auditorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	826	3513261	11103	4940011103U00642	320,000.00	0.00	320,000.00	319,991.32	0.00	319,991.32	319,991.32	0.00	319,991.32	8.68	0.00	8.68	XAL/023/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	17/02/2025
241053	Mantenimiento a instalaciones en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, Región Xalapa.	826	3513261	11101	4940011101U00643	376,000.00	0.00	376,000.00	375,992.84	0.00	375,992.84	0.00	375,992.84	375,992.84	7.16	0.00	7.16	XAL/022/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	08/03/2025
241054	Mantenimiento menor a espacios de la Dirección General de Recursos Humanos, Región Xalapa.	826	3513261	11957	5510711957U00642	449,999.91	0.00	449,999.91	449,964.00	0.00	449,964.00	449,964.00	0.00	449,964.00	35.91	0.00	35.91	XALM/019/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
241055	Mantenimiento menor a diversas torres de telecomunicaciones ubicadas en diversas Entidades y Dependencias de la Región Xalapa y las Regiones.	826	3513261	11911	5150211911U00642	662,900.00	0.00	662,900.00	661,780.00	0.00	661,780.00	661,780.00	0.00	661,780.00	1,120.00	0.00	1,120.00	XALM/002/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025
241056	Mantenimiento en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	3513261	11301	1414111301E00107	566,708.58	0.00	566,708.58	544,517.28	0.00	544,517.28	544,139.24	0.00	544,139.24	22,569.34	0.00	22,569.34	XAL/027/25 03-09-25	100%	96%	20/12/2024	18/01/2025
241057	Mantenimiento menor de azotea del edificio A para adecuar estancia estudiantil en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	3513261	11301	1414011301E00106	480,000.00	0.00	480,000.00	478,948.00	0.00	478,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35%	0%	18/06/2025	05/11/2025
241058	Mantenimiento menor a instalación de voz y datos y canalización en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, región Xalapa.	826	3513261	11710	4702711710U00642	181,250.84	0.00	181,250.84	177,512.95	0.00	177,512.95	177,512.95	0.00	177,512.95	3,737.89	0.00	3,737.89	XALM/021/25 31-03-25	100%	98%	26/11/2024	24/01/2025
241059	Mantenimiento menor y adecuación de espacios del inmueble que alberga al Ballet Folklórico, Región Xalapa.	826	3513261	11977	5150211977U00642	579,252.98	0.00	579,252.98	579,252.98	0.00	579,252.98	579,252.98	0.00	579,252.98	0.00	0.00	0.00	XALM/022/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025
241060	Mantenimiento menor de inmueble, impermeabilización en el edificio SAISUV, Región Xalapa.	826	3513261	11723	5510811723U00642	520,809.85	0.00	520,809.85	520,809.85	0.00	520,809.85	520,809.85	0.00	520,809.85	0.00	0.00	0.00	XAL/024/25 31-03-25	100%	100%	17/12/2024	16/03/2025

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
241061	Mantenimiento menor de inmueble en áreas exteriores del edificio "R" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	826	3513261	11703	4746311703U00642	499,603.64	0.00	499,603.64	499,459.15	0.00	499,459.15	499,459.15	0.00	499,459.15	144.49	0.00	144.49	XAL/007/25 31-03-25	100%	100%	17/12/2024	16/02/2025
241064	Mantenimiento y reparación de lis elevadores de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI, Región Xalapa.	826	3513261	11935	5150211935U00642	948,880.00	0.00	948,880.00	948,863.00	0.00	948,863.00	0.00	948,863.00	948,863.00	17.00	0.00	17.00	XALM/023/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
241065	Mantenimiento menor a canchas deportivas, ubicadas en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa.	826	3513261	11980	5150211980U00642	1,069,997.62	0.00	1,069,997.62	1,069,997.62	0.00	1,069,997.62	1,069,997.62	0.00	1,069,997.62	0.00	0.00	0.00	XALM/024/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025
241067	Mantenimiento menor a las instalaciones hidráulicas del centro acústico "Eulalio Ríos" y mantenimiento a gimnasio universitario "Miguel Ángel Ríos", región Xalapa.	826	3513261	11980	5150211980U00643	1,070,574.32	0.00	1,070,574.32	1,070,178.84	0.00	1,070,178.84	1,070,178.84	0.00	1,070,178.84	395.48	0.00	395.48	XALM/025/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	19/03/2025
241068	Mantenimiento menor a cancha deportiva, ubicada en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, Región Xalapa.	826	3513261	11980	5150211980U00644	519,000.00	0.00	519,000.00	518,995.25	0.00	518,995.25	518,995.25	0.00	518,995.25	4.75	0.00	4.75	XALM/026/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
241069	Mantenimiento menor de inmueble en el Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos, región Xalapa.	924	3513261	11115	3520211115E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	431,034.48	0.00	431,034.48	360,857.72	0.00	360,857.72	0.00	0.00	0.00		100%	72%	20/12/2024	12/04/2025
241070	Adecuación de espacios y trabajos eléctricos para las oficinas de la Contraloría General y Junta de Gobierno de la UV.	826	3513261	11906	5120111906U00643	636,200.00	0.00	636,200.00	635,442.00	0.00	635,442.00	0.00	635,442.00	635,442.00	758.00	0.00	758.00	XALM/001/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025
241070	Adecuación de espacios y trabajos eléctricos para las oficinas de la Contraloría General y Junta de Gobierno de la UV.	826	3513261	11985	5320511985U00642	218,800.00	0.00	218,800.00	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	218,800.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00	XALM/001/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025
251001	Mantenimiento menor de inmueble a cancha deportiva y de usos múltiples en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	3513261	11301	1414011301E00108	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,404.47	649,404.47	0.00	367,486.43	367,486.43	0.00	0.00	0.00		60%	57%	10/07/2025	07/11/2025
251004	Conservación y mantenimiento a 15 áreas verdes, Región Xalapa.	829	3513261	11913	5110311913U00652	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	349,215.24	349,215.24	0.00	0.00	0.00		100%	77%	08/09/2025	27/09/2025
251005	Reforzamiento de luminarias en las salas de lecturas de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Xalapa.	829	3513261	11976	4110111976U00654	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	22/09/2025	05/11/2025
251006	Mantenimiento menor a instalaciones hidrosanitarias y rampas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	829	3513261	11309	4706011309U00653	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251007	Mantenimiento menor a elementos de accesibilidad y reforzamiento de barandales en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	829	3513261	11201	4706011201U00652	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,360.00	749,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251008	Mantenimiento menor en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	829	3513261	11101	4706011101U00655	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15%	0%	22/09/2025	05/11/2025
251009	Mantenimiento menor en la Unidad Biológico Agropecuaria, región Xalapa.	829	3513261	11501	4706011501U00652	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,537.98	498,537.98	0.00	486,825.32	486,825.32	0.00	0.00	0.00		100%	97%	01/09/2025	30/09/2025
251010	Mantenimiento menor a aires acondicionados, instalación eléctrica e hidrosanitaria Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, región Xalapa.	829	3513261	11410	4706011410U00652	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251011	Mantenimiento menor a sistema de drenajes en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	829	3513261	11302	4706011302U00652	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251012	Mantenimiento menor en la UVI Sede Totonacapan (Espinal) Región Poza Rica- Tuxpan.	829	3513261	11704	4706011704U00654	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
251013	Mantenimiento menor a pintura e instalaciones eléctricas en la Galería Ramón Alva de la Canal, Región Xalapa	829	3513261	11813	4706011813U00651	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
251014	Mantenimiento menor en el Instituto de Artes Plásticas, Región Xalapa.	829	3513261	11606	4706011606U00651	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
251015	Mantenimiento menor a la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	829	3513261	11401	4706011401U00652	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
251016	Mantenimiento menor en espacios deportivos del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa.	829	3513261	11980	4706011980U00657	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
251017	Mantenimiento menor en la Casa del Lago, región Xalapa.	829	3513261	11977	4706011977U00654	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	15/09/2025	29/10/2025
251018	Mantenimiento menor en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	829	3513261	11407	4706011407U00652	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
251019	Mantenimiento menor en Tiagná Centro Cultural, Región Xalapa	829	3513261	11817	4706011817U00653	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
251020	Mantenimiento menor en el Museo de Antropología, Región Xalapa.	829	3513261	11212	4706011212U00652	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
251021	Mantenimiento de inmueble para accesibilidad y habilitado de sanitario en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	133	3513261	11309	1434911309E00104	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251026	Mantenimiento menor en el edificio "I" del Instituto de Investigaciones Biológicas, región Xalapa.	829	3513261	11504	4706011504U00651	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251027	Instalaciones de aire acondicionado en el salón cristal de la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa	133	3513261	11304	1435211304E00104	0.00	634,688.04	634,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL XALAPA						\$49,637,832.86	\$16,669,688.04	\$66,307,520.90	\$39,408,738.69	\$10,693,790.55	\$50,102,529.24	\$23,056,790.70	\$18,576,950.55	\$41,633,741.25	\$224,139.36	\$0.00	\$224,139.36		75.70%	62.79%		
REGION VERACRUZ																						
232011	Mantenimiento de instalación eléctrica en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	3513261	21406	1416421406E00106	2,812.07	0.00	2,812.07	2,067.51	0.00	2,067.51	2,067.51	0.00	2,067.51	744.56	0.00	744.56	VER/016/25 03-07-25	100%	74%	19/12/2023	01/03/2024
242002	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Educación Física, región Veracruz.	826	3513261	22402	4706022402U00642	1,198,382.56	0.00	1,198,382.56	1,198,287.87	0.00	1,198,287.87	1,198,287.87	0.00	1,198,287.87	94.69	0.00	94.69	VER/002/25 31-03-25	100%	100%	28/10/2024	05/02/2025
242003	Mantenimiento menor de inmueble del edificio "F" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz.	826	3513261	22104	4706022104U00642	443,761.05	0.00	443,761.05	443,542.90	0.00	443,542.90	443,542.90	0.00	443,542.90	218.15	0.00	218.15	VER/003/25 31-03-25	100%	100%	22/10/2024	20/12/2024
242004	Mantenimiento menor de inmueble del edificio "G" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz.	826	3513261	22106	4706022106U00642	793,983.95	0.00	793,983.95	793,983.95	0.00	793,983.95	793,983.95	0.00	793,983.95	0.00	0.00	0.00	VER/004/25 31-03-25	100%	100%	25/11/2024	23/01/2025

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
242005	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Veterinaria, región Veracruz.	826	3513261	21501	4706021501U00642	4,520.06	0.00	4,520.06	4,520.04	0.00	4,520.04	4,520.04	0.00	4,520.04	0.02	0.00	0.02	VER/005/25 31-03-25	100%	100%	02/09/2024	01/10/2024
242006	Mantenimiento menor de inmueble en Difusión Cultural, región Veracruz.	826	3513261	22904	4706022904U00642	799,998.92	0.00	799,998.92	799,998.92	0.00	799,998.92	799,998.92	0.00	799,998.92	0.00	0.00	0.00	VER/006/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	27/02/2025
242008	Rehabilitación de edificio para la Unidad de Artes, Región Veracruz (primera etapa).	826	3513261	22901	4940022901U00641	25,556,226.60	0.00	25,556,226.60	25,555,568.13	0.00	25,555,568.13	25,555,568.13	0.00	25,555,568.13	658.47	0.00	658.47	VER/008/25 31-03-25	100%	100%	06/11/2024	22/03/2025
242009	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	826	3513261	21403	4706021403U00643	1,249,320.32	0.00	1,249,320.32	1,249,320.32	0.00	1,249,320.32	1,249,320.32	0.00	1,249,320.32	0.00	0.00	0.00	VER/009/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	20/02/2025
242010	Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad de Servicios Bibliotecarios USBI, Región Veracruz.	826	3513261	22906	4706022906U00642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VER/010/25 31-03-25	100%	0%	26/08/2024	23/11/2024
242012	Mantenimiento menor de inmueble en albañilería y acadados en la Facultad de Nutrición, región Veracruz.	133	3513261	21404	1416321404E00105	426,567.03	0.00	426,567.03	420,637.74	0.00	420,637.74	420,637.74	0.00	420,637.74	5,929.29	0.00	5,929.29	VER/018/25 11-09-25	100%	99%	13/12/2024	07/04/2025
242013	Mantenimiento a instalación de voz y datos en planta baja del edificio "P" para la Facultad de Ciencias Químicas, región Veracruz.	133	3513261	22105	1410322105E00104	290,000.00	0.00	290,000.00	282,481.33	0.00	282,481.33	282,481.33	0.00	282,481.33	7,518.67	0.00	7,518.67	VER/014/25 28-04-25	100%	97%	18/11/2024	17/12/2024
242014	Mantenimiento correctivo a transformadores en el Campus Mocambo, Región Veracruz.	826	3513261	22901	5150222901U00642	943,193.65	0.00	943,193.65	942,494.31	0.00	942,494.31	942,494.31	0.00	942,494.31	699.34	0.00	699.34	VER/012/25 31-03-25	100%	100%	04/05/2024	31/01/2025
242017	Mantenimiento al Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz.	826	3513261	22907	4706022907U00641	788,595.29	0.00	788,595.29	788,595.29	0.00	788,595.29	0.00	788,595.29	788,595.29	0.00	0.00	0.00	VER/013/25 31-03-25	100%	100%	30/12/2024	27/02/2025
252002	Adecuación de cubículos en 3er. Nivel del edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, región Veracruz.	133	3513261	22106	1410222106E00105	0.00	426,600.00	426,600.00	0.00	426,100.22	426,100.22	0.00	109,129.67	109,129.67	0.00	0.00	0.00		70%	26%	13/08/2025	16/10/2025
252003	Mantenimiento menor en la USBI, región Veracruz	829	3513261	22906	4706022906U00652	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
252004	Mantenimiento menor en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz	829	3513261	22402	4706022402U00652	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
252005	Mantenimiento menor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Rancho El Torreón del Molino, Región Veracruz	829	3513261	21501	4706021501U00652	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
252006	Mantenimiento menor en el Instituto de Medicina Forense, región Veracruz.	829	3513261	22403	4706022403U00652	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
252007	Mantenimiento menor del edificio "M" en la Facultad de Ingeniería de la Construcción y del Hábitat, región Veracruz.	133	3513261	22107	1410122107E00105	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
252008	Mantenimiento menor del edificio "H" 1a. Etapa en la Facultad de Ingeniería Civil, región Veracruz.	133	3513261	22107	1410122107E00106	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
252009	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	133	3513261	21405	1416521405E00109	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	644,246.07	644,246.07	0.00	583,683.52	583,683.52	0.00	0.00	0.00		100%	88%	10/07/2025	23/08/2025
252014	Rehabilitación de edificio para la Unidad de Artes, región Veracruz (complemento de recursos)	829	3513261	22901	4706022901U00653	0.00	2,218,500.00	2,218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL VERACRUZ						\$32,497,361.50	\$8,090,100.00	\$40,587,461.50	\$32,481,498.31	\$1,070,346.29	\$33,551,844.60	\$31,692,903.02	\$1,481,408.48	\$33,174,311.50	\$15,863.19	\$0.00	\$15,863.19		66.82%	81.74%		
ORIZABA - CÓRDOBA																						
233006	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	1009	3513261	32101	5728632101I00802	2,260,701.10	0.00	2,260,701.10	2,258,793.39	0.00	2,258,793.39	1,729,233.92	0.00	1,729,233.92	0.00	0.00	0.00		100%	76%	20/09/2024	28/03/2025
233006	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	1009	3513261	32101	5728832101I00802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	20/09/2024	28/03/2025
233008	Mantenimiento menor de inmueble y cubierta para escaleras e instalaciones eléctricas en la Facultad de enfermería región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	31401	1416431401E00108	418,840.66	0.00	418,840.66	115,951.92	0.00	115,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	06/01/2024	19/02/2024
243002	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	36401	4706036401U00642	1,397,031.73	0.00	1,397,031.73	1,397,031.73	0.00	1,397,031.73	1,397,031.73	0.00	1,397,031.73	0.00	0.00	0.00	COR/002/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025
243003	Mantenimiento menor de inmueble en el CUACC, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	32906	4706032906U00641	504,254.39	0.00	504,254.39	503,958.78	0.00	503,958.78	503,958.78	0.00	503,958.78	295.61	0.00	295.61	COR/003/25 31-03-25	100%	100%	12/11/2024	26/12/2024
243004	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	31101	4706031101U00642	141,077.84	0.00	141,077.84	141,077.84	0.00	141,077.84	141,077.84	0.00	141,077.84	0.00	0.00	0.00	COR/004/25 31-03-25	100%	100%	16/10/2024	14/12/2024
243005	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Medicina, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	33401	4706033401U00641	206,902.97	0.00	206,902.97	206,902.97	0.00	206,902.97	206,902.97	0.00	206,902.97	0.00	0.00	0.00	COR/005/25 31-03-25	100%	100%	29/10/2024	27/12/2024
243006	Mantenimiento menor de inmueble en Vicerrectoría, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	31901	4706031901U00642	449,995.27	0.00	449,995.27	449,995.27	0.00	449,995.27	449,995.27	0.00	449,995.27	0.00	0.00	0.00	COR/006/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	02/02/2025
243013	Mantenimiento menor de inmueble urgente en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	31101	5150231101U00642	1,089,988.40	0.00	1,089,988.40	1,089,732.49	0.00	1,089,732.49	1,089,732.49	0.00	1,089,732.49	255.91	0.00	255.91	COR/011/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	20/02/2025
253001	Mantenimientos para la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba.	133	3513261	31101	1410331101E00104	0.00	606,086.61	606,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
253004	Mantenimiento menor a Campus Itzac, Región Orizaba – Córdoba.	829	3513261	31901	4706031901U00653	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
253005	Mantenimiento menor a Edificio "G", Torre de Ingeniería y Obra Exterior en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba - Córdoba	829	3513261	31101	4706031101U00653	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
253007	Adecuación de espacios para el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, región Orizaba-Córdoba"	829	3513261	31901	4706031901U00654	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	837,462.58	837,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50%	0%	15/08/2025	28/09/2025
TOTAL ORIZABA - CÓRDOBA						\$6,468,792.36	\$4,336,086.61	\$10,804,878.97	\$6,163,444.39	\$837,462.58	\$7,000,906.97	\$4,428,200.51	\$1,089,732.49	\$5,517,933.00	\$551.52	\$0.00	\$551.52		70.83%	51.07%		
POZA RICA - TUXPAN																						
244002	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Psicología, región Poza Rica-Tuxpan.	826	3513261	41404	4706041404U00641	2,676,880.11	0.00	2,676,880.11	2,676,880.01	0.00	2,676,880.01	0.00	2,676,880.01	2,676,880.01	0.10	0.00	0.10	POZA/001/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO																
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO																					
244003	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Humanidades, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41202	4706041202U00641	1,912,979.44	0.00	1,912,979.44	1,912,979.44	0.00	1,912,979.44	1,912,979.44	0.00	1,912,979.44	0.00	0.00	0.00	POZA/002/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	25/03/2025																
244004	Mantenimiento menor de inmuebles en los Talleres Libres de Artes, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	43801	4706043801U00642	799,994.00	0.00	799,994.00	799,994.00	0.00	799,994.00	799,994.00	0.00	799,994.00	0.00	0.00	0.00	POZA/003/25 31-03-25	100%	100%	28/11/2024	26/01/2025																
244005	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	826	3513261	42501	4706042501U00643	522,143.56	0.00	522,143.56	522,053.60	0.00	522,053.60	522,053.60	0.00	522,053.60	89.96	0.00	89.96	POZA/004/25 31-03-25	100%	100%	29/10/2024	25/01/2025																
244006	Mantenimiento menor de inmueble a comedor Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41901	4940141901U00642	415,533.90	0.00	415,533.90	415,533.90	0.00	415,533.90	415,533.90	0.00	415,533.90	0.00	0.00	0.00	POZA/005/25 31-03-25	100%	100%	14/10/2024	06/02/2025																
244007	Mantenimiento menor de inmueble del CEEPoR, Región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41404	4940241404U00641	1,089,998.32	0.00	1,089,998.32	1,089,998.32	0.00	1,089,998.32	1,089,998.32	0.00	1,089,998.32	0.00	0.00	0.00	POZA/006/25 31-03-25	100%	100%	18/12/2024	02/03/2025																
244009	Mantenimiento menor de inmueble a instalación eléctrica en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura de la Región Poza Rica- Tuxpan	826	3513261	41102	4940241102U00641	1,235,480.72	0.00	1,235,480.72	1,235,480.62	0.00	1,235,480.62	0.00	1,235,480.62	1,235,480.62	0.10	0.00	0.10	POZA/007/25 31-03-25	100%	100%	07/02/2025	07/04/2025																
244010	Mantenimiento menor de inmueble por filtraciones y humedades en el edificio de la Vicerectoría, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41901	5110341901U00643	506,493.39	0.00	506,493.39	506,493.39	0.00	506,493.39	0.00	506,493.39	506,493.39	0.00	0.00	0.00	POZA/008/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	11/01/2025																
254001	Mantenimiento menor a instalación eléctrica para regulador de voltaje en Centro de Cómputo de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	1416041402E00107	0.00	307,275.09	307,275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación																
254002	Mantenimiento menor en CEEEPOR y Unidad de Accesibilidad Tecnológica, Región Poza Rica- Tuxpan	829	3513261	41901	4706041901U00655	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo																
254003	Mantenimiento menor en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica-Tuxpan	829	3513261	41401	4706041401U00652	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación																
254008	Adecuación de consultorios médicos de la Facultad de Medicina, Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	1416041402E00108	0.00	178,073.37	178,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación																
254009	Mantenimiento a espacio deportivo en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica - Tuxpan	829	3513261	41901	4706041901U00654	0.00	1,114,800.00	1,114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación																
TOTAL POZA RICA TUXPAN						\$9,159,503.44	\$3,750,148.46	\$12,909,651.90	\$9,159,413.28	\$0.00	\$9,159,413.28	\$4,740,559.26	\$4,418,854.02	\$9,159,413.28	\$90.16	\$0.00	\$90.16		61.54%	70.95%																		
COATZACOALCOS - MINATITLÁN																																						
245001	Mantenimiento menor de inmueble del Campus Minatitlán, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	826	3513261	52401	4706052401U00642	699,036.39	0.00	699,036.39	699,015.59	0.00	699,015.59	699,015.59	0.00	699,015.59	20.80	0.00	20.80	COAT/001/25 31-03-25	100%	100%	18/12/2024	15/02/2025																
245003	Mantenimiento menor de inmuebles del Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	3513261	51901	4706051901U00643	2,395,628.17	0.00	2,395,628.17	2,394,243.58	0.00	2,394,243.58	2,394,243.58	0.00	2,394,243.58	1,384.59	0.00	1,384.59	COAT/003/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025																
245004	Mantenimiento menor de inmuebles del Campus Agua Dulce, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	3513261	51901	4706051901U00645	339,935.62	0.00	339,935.62	339,925.15	0.00	339,925.15	0.00	339,925.15	339,925.15	10.47	0.00	10.47	COAT/004/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	31/01/2025																
255002	Mantenimiento menor a instalaciones eléctricas en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	829	3513261	51901	4706051901U00656	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación																
255003	Mantenimiento menor en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	829	3513261	51901	4706051901U00653	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación																
255004	Mantenimiento menor en el Campus Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	829	3513261	52401	4706052401U00652	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación																
TOTAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN						\$3,434,600.18	\$2,950,000.00	\$6,384,600.18	\$3,433,184.32	\$0.00	\$3,433,184.32	\$3,093,259.17	\$339,925.15	\$3,433,184.32	\$1,415.86	\$0.00	\$1,415.86		50%	53.77%																		
TOTAL MANTENIMIENTO																						\$101,198,090.34	\$35,796,023.11	\$136,994,113.45	\$90,646,278.99	\$12,601,599.42	\$103,247,878.41	\$67,011,712.66	\$25,906,870.69	\$92,918,583.35	\$242,060.09	\$0.00	\$242,060.09		64.98%	68%		
OBRA																																						
XALAPA																																						
221064	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	912	6226001	11703	5710311703E00101	1,566,332.50	0.00	1,566,332.50	423,013.66	0.00	423,013.66	0.00	0.00	0.00	1,566,332.50	0.00	1,566,332.50	XAL/028/25 08-09-25	100%	0%	06/03/2024	30/06/2024																
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	912	6226001	11401	5710311401E00101	377,780.34	0.00	377,780.34	377,759.78	0.00	377,759.78	0.00	377,753.20	377,753.20	27.14	0.00	27.14	XALM/030/25 04-09-25	100%	100%	04/12/2023	22/10/2024																
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	11603	1420811603E00103	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/11/2024	28/03/2025																
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	11603	5710311603E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/11/2024	28/03/2025																
231027	Suministro e instalación de 2 elevadores en la Unidad Académica de ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa	912	6226001	11101	5710311101E00102	540,042.59	0.00	540,042.59	539,509.42	0.00	539,509.42	463,725.22	0.00	463,725.22	0.00	0.00	0.00		100%	86%	27/05/2024	21/01/2025																
241004	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBi), región Xalapa.	1010	6226001	11976	5710311976I00801	1,191,531.37	0.00	1,191,531.37	1,191,531.37	0.00	1,191,531.37	1,191,531.37	0.00	1,191,531.37	0.00	0.00	0.00	XAL/002/25 31-03-25	100%	100%	30/10/2024	26/02/2025																
241033	Construcción de comedor Universitario en la Unidad Académica Arco Sur, región Xalapa.	826	6226001	11722	4940111722U00641	3,099,612.87	0.00	3,099,612.87	3,099,612.87	0.00	3,099,612.87	3,099,612.87	0.00	3,099,612.87	0.00	0.00	0.00	XAL/015/25 31-03-25	100%	100%	02/12/2024	31/03/2025																
241034	Construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	131	6226001	11802	1840111802E00103	1,347,517.15	746,000.00	2,093,517.15	2,093,517.07	0.00	2,093,517.07	2,061,643.92	0.00	2,061,643.92	0.00	0.00	0.00		100%	98%	28/10/2024	24/06/2025																
241034	Construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	1015	6226001	11802	5728611802I00801	884,823.04	0.00	884,823.04	884,823.04	0.00	884,823.04	884,823.04	0.00	884,823.04	0.00	0.00	0.00		100%	100%	28/10/2024	24/06/2025																
241034	Construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	1015	6226001	11802	5728811802I00801	548.38	0.00	548.38	548.38	0.00	548.38	548.38	0.00	548.38	0.00	0.00	0.00		100%	100%	28/10/2024	24/06/2025																
241052	Construcción de cancha de usos multiples en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba.	826	6226001	11704	4940311704U00641	998,513.85	0.00	998,513.85	987,347.25	0.00	987,347.25	987,347.25	0.00	987,347.25	11,166.60	0.00	11,166.60	COR/010/25 31-03-25	100%	99%	13/11/2024	26/01/2025																
241062	Techado y habilitación de terraza en segundo piso de edificio "B" de la Facultad de Estadística e Informática, región Xalapa.	826	6226001	11304	4940311304U00641	1,026,761.43	0.00	1,026,761.43	1,026,761.43	0.00	1,026,761.43	1,026,761.43	0.00	1,026,761.43	0.00	0.00	0.00	XAL/020/25 31-03-25	100%	100%	18/12/2024	15/02/2025																

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
241063	Construcción de comedor universitario en la Facultad de Psicología, región Xalapa.	826	6226001	11407	4940111407U00641	1,449,996.86	0.00	1,449,996.86	1,449,884.00	0.00	1,449,884.00	1,449,884.00	0.00	1,449,884.00	112.86	0.00	112.86	XAL/025/25 31-03-25	100%	100%	17/12/2024	16/03/2025
251002	Infraestructura de voz y datos para la construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	131	6226001	11802	4703311802E00102	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251022	Sistema de captación de agua pluvial en el Centro de Institutos, región Xalapa.	912	6226001	11927	5711211927E00101	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251023	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Humanidades, región Xalapa.	912	6226001	11202	5711211202E00101	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251024	Sistema de captación de agua pluvial en el Museo de Antropología, Región Xalapa.	912	6226001	11212	5711211212E00101	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
251025	Sistema de captación de agua pluvial en el Centro Acuático, Región Xalapa.	912	6226001	11980	5711211980E00101	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL XALAPA						\$13,353,460.38	\$4,846,000.00	\$18,199,460.38	\$12,944,308.27	\$0.00	\$12,944,308.27	\$12,035,877.48	\$377,753.20	\$12,413,630.68	\$1,577,639.10	\$0.00	\$1,577,639.10		66.67%	68.21%		
VERACRUZ																						
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	6226001	22106	5710322106I00801	17,268,785.65	0.00	17,268,785.65	8,463,823.78	0.00	8,463,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	30/11/2023
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion	759	6226001	22906	5710322906I00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	07/08/2019	17/03/2021
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torredón del Molino, Región Veracruz.	133	6226001	21501	1418221501E00103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	15/12/2023	10/09/2024
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torredón del Molino, Región Veracruz.	912	6226001	21501	5710321501E00101	2,124,327.90	0.00	2,124,327.90	1,238,743.16	833,914.04	2,072,657.20	2,072,533.67	0.00	2,072,533.67	0.00	51,794.23	51,794.23	VER/019/25 11-09-25	100%	98%	15/12/2023	10/09/2024
222215	Construcción de área para estudiantes de posgraduados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22102	5710322102E00101	476,815.47	0.00	476,815.47	476,557.52	0.00	476,557.52	476,557.52	0.00	476,557.52	257.95	0.00	257.95	VER/015/25 03-07-25	100%	100%	26/06/2024	17/11/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	19/12/2023	16/10/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22401	5710322401E00101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	19/12/2023	16/10/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22801	1820122801E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	19/12/2023	16/10/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22801	5710322801E00101	317,056.11	0.00	317,056.11	138,665.84	0.00	138,665.84	138,665.84	0.00	138,665.84	178,390.27	0.00	178,390.27	VER/017/25 03-07-25	100%	44%	19/12/2023	16/10/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22906	5710322906E00101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	19/12/2023	16/10/2024
242001	Construcción 2a etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	1010	6226001	21406	5710321406I00801	1,929,310.60	0.00	1,929,310.60	1,929,307.50	0.00	1,929,307.50	1,929,307.50	0.00	1,929,307.50	3.10	0.00	3.10	VER/001/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025
242001	Construcción 2a etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	1010	6226001	21406	5728521406I00801	44,520.69	0.00	44,520.69	44,520.69	0.00	44,520.69	44,520.69	0.00	44,520.69	0.00	0.00	0.00	VER/001/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025
242007	Construcción de comedor Universitario en el Campus Mocambo, región Veracruz.	826	6226001	22901	4940122901U00641	2,797,239.63	0.00	2,797,239.63	2,797,225.40	0.00	2,797,225.40	2,797,225.40	0.00	2,797,225.40	14.23	0.00	14.23	VER/007/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
242011	Construcción de comedor Universitario en la Facultad de Educación Física, región Veracruz.	826	6226001	22402	4940122402U00642	3,373,238.56	0.00	3,373,238.56	3,373,238.56	0.00	3,373,238.56	3,373,238.56	0.00	3,373,238.56	0.00	0.00	0.00	VER/011/25 31-03-25	100%	100%	28/10/2024	18/03/2025
242011	Construcción de comedor universitario en la Facultad de Educación Física, región Veracruz.	826	6226001	22402	4940122402U00642	17,762.27	0.00	17,762.27	17,762.27	0.00	17,762.27	17,762.27	0.00	17,762.27	0.00	0.00	0.00	VER/011/25 31-03-25	100%	100%	28/10/2024	18/03/2025
242016	Construcción primera etapa de edificio para el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Región Veracruz.	912	6226001	22501	5711222501E00101	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	23,243,033.69	23,243,033.69	0.00	22,393,583.56	22,393,583.56	0.00	0.00	0.00		65%	80%	25/02/2025	11/12/2025
252001	Construcción 3er. Etapa del edificio "P" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Veracruz.	1009	6226001	22105	5728622105I00801	0.00	1,074,867.00	1,074,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
252010	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	912	6226001	22402	5711222402E00101	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
252011	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en el Rancho Torredón del Molino, región Veracruz.	912	6226001	21501	5711221501E00101	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
252012	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22107	5711222107E00101	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
252013	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Administración, región Veracruz.	912	6226001	21301	5711221301E00101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL VERACRUZ						\$61,187,699.17	\$5,874,867.00	\$67,062,566.17	\$18,489,177.62	\$24,076,947.73	\$42,566,125.35	\$10,849,811.45	\$22,393,583.56	\$33,243,395.01	\$178,665.55	\$51,794.23	\$230,459.78		61.79%	49.57%		

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
ORIZABA - CÓRDOBA																						
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424031701E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424131701E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422631701E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	546,045.00	0.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,045.00	0.00	546,045.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	892,119.75	0.00	892,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,119.75	0.00	892,119.75	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	151,751.08	0.00	151,751.08	0.00	993.90	993.90	0.00	993.90	993.90	150,757.18	0.00	150,757.18	COR/014/25 04-06-25	100%	1%	28/04/2023	26/06/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	1,290,500.01	0.00	1,290,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,500.01	0.00	1,290,500.01	COR/014/25 04-06-25	100%	0%	28/04/2023	26/06/2024
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	32101	1410732101E00105	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/11/2024	28/03/2025
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	32101	5710332101E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,668.93	0.00	1,999,668.93	1,501,699.27	0.00	1,501,699.27	0.00	0.00	0.00		100%	75%	19/11/2024	28/03/2025
243001	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, Región Orizaba- Córdoba.	1010	6226001	36401	5710336401I00803	2,494,737.11	0.00	2,494,737.11	2,494,737.01	0.00	2,494,737.01	2,494,737.01	0.00	2,494,737.01	0.10	0.00	0.10	COR/001/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025
243001	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, Región Orizaba- Córdoba.	1010	6226001	36401	5728536401I00802	76,930.74	0.00	76,930.74	76,930.74	0.00	76,930.74	76,930.74	0.00	76,930.74	0.00	0.00	0.00	COR/001/25 31-03-25	100%	100%	09/12/2024	18/03/2025
243008	Construcción de cubierta para cancha deportiva en el Campus Itzac, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00107	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	COR/012/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
243008	Construcción de cubierta para cancha deportiva en el Campus Itzac, región Orizaba-Córdoba.	826	6226001	31901	4940331901U00641	1,597,230.89	0.00	1,597,230.89	1,597,230.79	0.00	1,597,230.79	1,597,230.79	0.00	1,597,230.79	0.10	0.00	0.10	COR/012/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
243009	Construcción de comedor Universitario en el Campus Itzac, región Orizaba- Córdoba.	826	6226001	31901	4940131901U00641	2,851,649.33	0.00	2,851,649.33	2,851,649.33	0.00	2,851,649.33	2,851,649.33	0.00	2,851,649.33	0.00	0.00	0.00	COR/007/25 31-03-25	100%	100%	27/11/2024	26/03/2025
243010	Construcción de campo de futbol en Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba.	826	6226001	31901	4940231901U00641	2,397,530.20	0.00	2,397,530.20	2,397,530.10	0.00	2,397,530.10	0.00	2,397,530.10	2,397,530.10	0.10	0.00	0.10	COR/008/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025
243011	Construcción de puente de interconexión en la Facultad de Medicina, Región Orizaba-córdoba.	826	6226001	33401	4940233401U00641	1,089,667.02	0.00	1,089,667.02	1,089,667.02	0.00	1,089,667.02	0.00	1,089,667.02	1,089,667.02	0.00	0.00	0.00	COR/009/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/02/2025
243012	Construcción de cubierta para cancha deportiva en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba.	133	6226001	31101	1420131101E00104	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	COR/013/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
243012	Construcción de cubierta para cancha deportiva en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba.	826	6226001	31101	4940331101U00641	1,996,304.61	0.00	1,996,304.61	1,996,304.51	0.00	1,996,304.51	1,996,304.51	0.00	1,996,304.51	0.10	0.00	0.10	COR/013/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
243014	Construcción 2da. Etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba.	1015	6226001	34301	5728634301I00801	3,775,591.34	0.00	3,775,591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243014	Construcción 2a etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba- Córdoba.	1015	6226001	34301	5728634301I00801	0.00	1,283,860.95	1,283,860.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243014	Construcción 2a etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba- Córdoba.	1015	6226001	34301	5728634301I00801	0.00	1,286,405.47	1,286,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243014	Construcción 2da. Etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba-Córdoba.	1015	6226001	34301	5728834301I00801	17,821.20	0.00	17,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243014	Construcción 2a etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba- Córdoba.	1015	6226001	34301	5728834301I00801	0.00	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243014	Construcción 2a etapa, de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, Campus Itzaczoquitlán, Región Orizaba- Córdoba.	1015	6226001	34301	5728834301I00801	0.00	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
243015	Construcción de barda perimetral para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para reforzamiento de seguridad, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	35501	1418035501E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	699,724.13	0.00	699,724.13	0.00	622,245.69	622,245.69	0.00	0.00	0.00		100%	89%	10/02/2025	20/08/2025
253002	Complemento sistema de captación de agua pluvial e invernadero en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00101	0.00	828,581.75	828,581.75	0.00	828,497.02	828,497.02	0.00	690,259.41	690,259.41	0.00	0.00	0.00		100%	83%	10/07/2025	08/08/2025
253003	Construcción 2da etapa, de módulo de espacios educativos para la Facultad de Negocios y Tecnologías Campus Itzaczoquitlán, región Orizaba- Córdoba.	1018	6226001	34301	5710334301I00802	0.00	9,404,653.31	9,404,653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
253006	Complemento Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00107	0.00	546,045.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	Por licitar	Por licitar
253006	Complemento Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00108	0.00	892,119.75	892,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	Por licitar	Por licitar
253006	Complemento Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, Región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00107	0.00	150,757.18	150,757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	Por licitar	Por licitar
253006	Complemento Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00103	0.00	1,290,500.01	1,290,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	Por licitar	Por licitar
253006	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba.	912	6226001	31101	5711231101E00101	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
253009	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Ixtac, Región Orizaba- Córdoba	912	6226001	31901	5711231901E00101	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
253010	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Arquitectura, Región Orizaba- Córdoba.	912	6226001	32101	5711232101E00101	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
TOTAL ORIZABA - CÓRDOBA						\$26,427,878.28	\$19,034,205.03	\$45,462,083.31	\$19,753,442.56	\$829,490.92	\$20,582,933.48	\$15,068,551.65	\$4,800,696.12	\$19,869,247.77	\$2,879,422.34	\$0.00	\$2,879,422.34		62.50%	43.71%		
POZA RICA - TUXPAN																						
224016	Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	42301	5710342301E00104	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,099,319.22	0.00	2,099,319.22	2,081,770.26	0.00	2,081,770.26	0.00	0.00	0.00		100%	99%	13/11/2024	20/02/2025
224024	Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00103	29,140.85	0.00	29,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.85	0.00	29,140.85	POZA/010/25 08-09-25	100%	0%	14/04/2023	09/11/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41101	5710341101E00101	21,059.44	0.00	21,059.44	20,574.44	0.00	20,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41401	5710341401E00101	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41402	1416041402E00105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41403	1416141403E00104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41404	1416541404E00105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan.	133	6226001	41405	1416441405E00105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica- Tuxpan.	1009	6226001	41101	5728641101U00801	8,233,861.08	0.00	8,233,861.08	5,936,401.43	0.00	5,936,401.43	1,757,151.55	0.00	1,757,151.55	0.00	0.00	0.00		65%	21%	18/12/2024	13/07/2025
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica- Tuxpan.	1009	6226001	41101	5728841101U00801	62,878.97	0.00	62,878.97	62,878.97	0.00	62,878.97	62,878.97	0.00	62,878.97	0.00	0.00	0.00		65%	100%	18/12/2024	13/07/2025
244008	Construcción de Gimnasio Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	826	6226001	41901	4940341901U00641	3,596,035.67	0.00	3,596,035.67	3,596,035.57	0.00	3,596,035.57	3,596,035.57	0.00	3,596,035.57	0.10	0.00	0.10	POZA/009/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	25/03/2025
244008	Construcción de Gimnasio Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41901	5310641901E00103	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	POZA/009/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	25/03/2025
244011	Construcción primera etapa de edificio para la Facultad de Enfermería, Región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41405	5711241405E00101	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	24,261,391.20	24,261,391.20	0.00	11,127,594.31	11,127,594.31	0.00	0.00	0.00		60%	35%	14/03/2025	08/11/2025
254004	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	42301	5711242301E00101	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
254005	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	42501	5711242501E00101	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
254006	Sistema de captación de agua pluvial en los Talleres Libres de Arte Poza Rica y Papantla, Región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41801	5711241801E00101	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,854.37	799,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15%	0%	10/09/2025	28/11/2025
254007	Sistema de captación de agua pluvial en el Centro Regional Universitario, Región Poza Rica- Tuxpan.	912	6226001	41901	5711241901E00101	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,492.08	399,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10%	0%	10/09/2025	29/10/2025
TOTAL POZA RICA - TUXPAN						\$52,043,461.01	\$3,300,000.00	\$55,343,461.01	\$18,215,209.63	\$25,460,737.65	\$43,675,947.28	\$13,997,836.35	\$11,127,594.31	\$25,125,430.66	\$29,140.95	\$0.00	\$29,140.95		55%	45.40%		
COATZACOALCOS - MINATITLÁN																						
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1001	6226001	52401	5728652401U00801	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,853,135.01	0.00	1,853,135.01	0.00	1,084,064.52	1,084,064.52	0.00	0.00	0.00		100%	54%	07/02/2025	17/04/2025
235005	Segunda etapa Construcción de clínica de admisión y sala de espera para la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	52402	4940052402U00641	999,605.93	0.00	999,605.93	999,461.98	0.00	999,461.98	999,461.98	0.00	999,461.98	143.95	0.00	143.95	COAT/006/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	07/03/2025
235011	Segunda etapa Construcción de edificio R y O en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	51401	4940051401U00641	4,266,445.17	0.00	4,266,445.17	4,264,831.61	0.00	4,264,831.61	4,264,831.61	0.00	4,264,831.61	1,613.56	0.00	1,613.56	COAT/007/25 31-03-25	100%	100%	20/12/2024	22/03/2025
245002	Construcción de cubierta para cancha deportiva en la región Coatzacoalcos-Minatitlán.	826	6226001	51901	4940351901U00641	3,596,825.63	0.00	3,596,825.63	3,596,335.34	0.00	3,596,335.34	3,596,335.34	0.00	3,596,335.34	490.29	0.00	490.29	COAT/002/25 31-03-25	100%	100%	16/12/2024	15/03/2025
245005	Segunda etapa Construcción en edificio "P" del Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	51703	4940251703U00641	3,495,576.93	0.00	3,495,576.93	3,494,336.47	0.00	3,494,336.47	0.00	3,494,336.47	3,494,336.47	1,240.46	0.00	1,240.46	COAT/005/25 31-03-25	100%	100%	23/12/2024	22/03/2025

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FOND O	COG	DEPEN DENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2025			MONTOS CONTRATADOS EN 2025			DEVENGADO EN 2025			CANCELADO EN 2025			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2025	TOTAL CANCELADO					
245006	Construcción primera etapa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información en el Campus Minatitlán, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	912	6226001	52901	5711252901E00101	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	18,048,307.36	18,048,307.36	0.00	1,827,391.36	1,827,391.36	0.00	0.00	0.00		25%	9%	14/07/2025	09/01/2026
245006	Construcción primera etapa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información en el Campus Minatitlán, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1018	6226001	52901	5710352901I00801	0.00	12,022,510.48	12,022,510.48	0.00	12,022,510.48	12,022,510.48	0.00	3,022,510.48	3,022,510.48	0.00	0.00	0.00		25%	25%	14/07/2025	09/01/2026
255001	Construcción 1a. Etapa del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias de la Salud del Itsmo de Tehuantepec, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	51901	5710351901E00102	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,186,523.35	3,186,523.35	0.00	774,535.87	774,535.87	0.00	0.00	0.00		60%	22%	14/07/2025	21/10/2025
255005	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	912	6226001	51102	5711251102E00101	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
TOTAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN						\$34,358,453.66	\$16,922,510.48	\$51,280,964.14	\$14,208,100.41	\$33,257,341.19	\$47,465,441.60	\$8,860,628.93	\$10,202,838.70	\$19,063,467.63	\$3,488.26	\$0.00	\$3,488.26		73.13%	37.17%		
TOTAL OBRA						\$187,370,952.50	\$49,977,582.51	\$237,348,535.01	\$83,610,238.49	\$83,624,517.49	\$167,234,755.98	\$60,812,705.86	\$48,902,465.89	\$109,715,171.75	\$4,668,356.20	\$51,794.23	\$4,720,150.43		63.82%	46.23%		
TOTAL REFRENDO						\$291,772,037.90	\$88,273,605.62	\$380,045,643.52	\$177,459,512.54	\$96,226,116.91	\$273,685,629.45	\$131,027,413.58	\$74,809,336.58	\$205,836,750.16	\$4,910,416.29	\$51,794.23	\$4,962,210.52					