

## UNIVERSIDAD VERACRUZANA

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

## INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2019

CORTE: 31 DE JULIO 2019

REGION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	OBRAS CANCELADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	150,420,171.78	88.80%	12	10	150	5	177
VERACRUZ	104,303,067.45	87.53%	5	5	56	1	67
ORIZABA-CÓRDOBA	20,917,626.07	88.51%	2	1	32	2	37
POZA RICA-TUXPAN	41,865,235.22	89.21%	1	1	45	4	51
COATZACOALCOS-MINATITLÁN	20,483,829.61	94.39%	1	1	52	2	56
<b>TOTAL</b>	<b>337,989,930.13</b>	<b>89.68%</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>335</b>	<b>14</b>	<b>388</b>

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFERENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>REGIÓN XALAPA</b>														
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	112	11912	7361	63102	2,298,499.80	0.00	2,298,499.80	0.00	0.00			96%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63227	1,016,183.54	0.00	1,016,183.54	212,967.68	0.00			100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63228	1,065,669.94	0.00	1,065,669.94	126,855.33	0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63102	738,954.99	0.00	738,954.99	469,621.24	0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63226	18,033.52	0.00	18,033.52	1.17	0.00			100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63232	602,843.57	0.00	602,843.57	200,127.16	155,707.50			100%	9%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	294	11912	7361	63102	3,379,255.98	0.00	3,379,255.98	2,958,657.34	0.00			100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63226	151,763.38	0.00	151,763.38	0.00	0.00			89%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63228	2,046,153.58	0.00	2,046,153.58	0.00	698,271.38			58%	46%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	24,350.64	1,933.49	0.00			100%	0%
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	37,685.92	0.00	37,685.92	0.00	0.00			100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	112,453.74	0.00	112,453.74	0.00	0.00			60%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	95,582.70	0.00	95,582.70	0.00	0.00			60%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	243,498.01	0.00	243,498.01	0.00	0.00			100%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	243,498.10	0.00	243,498.10	0.00	0.00			100%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	12,228,169.22	0.00	12,228,169.22	12,226,471.75	0.00			45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	12,226,471.80	0.00	12,226,471.80	12,226,471.78	0.00			45%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	788	11106	7361	63102	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00			0%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	788	11107	7361	63102	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00			0%	0%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	705,058.97	0.00	705,058.97	0.00	0.00			100%	0%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	140,000.00	0.00	140,000.00	139,810.00	0.00			100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	130,000.00	0.00	130,000.00	129,760.00	0.00			100%	0%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	34,747.30	0.00	34,747.30	33,139.38	0.00			100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	75,389.73	0.00	75,389.73	19,816.74	0.00			100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	286.43	0.00	286.43	286.43	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	1,268.79	0.00	1,268.79	1,268.79	0.00			100%	0%
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	585,568.30	0.00	585,568.30	485,568.30	0.00			100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	284,049.78	0.00	284,049.78	122,512.44	0.00			100%	0%
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	1,857.20	0.00	1,857.20	0.00	0.00			100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	86,074.78	0.00	86,074.78	0.00	0.00			100%	0%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	85,259.18	0.00	85,259.18	38,604.47	19,425.35			100%	0%
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	48,426.18	0.00	48,426.18	0.00	0.00			100%	0%
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	96,918.38	0.00	96,918.38	0.00	0.00			100%	0%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	903,943.94	0.00	903,943.94	0.00	57,523.22			93%	6%
121000	Conectividad (voz y datos) de construcción del Edificio para el Laboratorio de Investigación y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	912	11927	7361	63102	48,908.30	0.00	48,908.30	0.00	0.00			100%	0%
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	430,326.47	0.00	430,326.47	430,322.81	0.00			100%	0%
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	75,281.82	0.00	75,281.82	0.00	0.00			100%	0%
121015	Construcción del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Región Xalapa	812	11711	7361	63102	695,425.93	0.00	695,425.93	286,603.46	280,004.18			60%	20%
121015	Construcción de Edificio para posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano (CEICAH)	912	11711	7361	63102	3,394.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00			100%	0%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	93,887.68	0.00	93,887.68	0.00	0.00			90%	0%
121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliación del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA)	912	11113	7361	63103	5,976.31	0.00	5,976.31	0.00	0.00			100%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	913,303.88	0.00	913,303.88	913,286.93	0.00			100%	0%
131008	2a Y 3a Etapa (Cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	812	11508	7361	63102	21,221.78	0.00	21,221.78	0.00	0.00			100%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	513,573.72	0.00	513,573.72	0.00	0.00			10%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	117,333.17	0.00	117,333.17	116,991.31	58,748.88	58,584.29	XAL/029/2019 09/07/19	100%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	148,426.64	0.00	148,426.64	116,991.30	58,748.88	89,677.76	XAL/029/2019 09/07/19	100%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			15%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			15%	0%
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	474,003.28	0.00	474,003.28	473,406.44	471,332.75	2,670.53	XALM/059/2019 09/07/19	100%	62%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	107,047.28	0.00	107,047.28	107,017.28	0.00			100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	2,074.64	0.00	2,074.64	0.00	0.00			100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	315,580.58	0.00	315,580.58	0.00	0.00			50%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	855,273.63	0.00	855,273.63	855,273.63	0.00			100%	0%
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelación y ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	912	11410	7361	63103	11,482.08	0.00	11,482.08	8,687.12	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7141	63103	715.38	0.00	715.38	0.00	0.00	715.38	XALM/048/19 26/06/2019	100%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	131	11102	7361	15102	160,650.00	0.00	160,650.00	160,650.00	160,650.00			100%	70%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	131	11102	7361	16208	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00			100%	70%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	131	11104	7361	16217	181,250.00	0.00	181,250.00	181,250.00	125,215.87			100%	48%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	131	11105	7361	41204	55,268.32	0.00	55,268.32	53,268.37	0.00			100%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	133	11103	7361	14204	181,250.00	0.00	181,250.00	180,849.71	0.00			100%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2012	277	11101	7361	63103	106,802.91	0.00	106,802.91	106,802.91	106,802.91			100%	70%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Xalapa	912	11101	7361	63103	125,981.68	0.00	125,981.68	125,981.68	125,981.68			100%	70%
131516	Adecuación de espacio en la Dirección de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	96,265.35	0.00	96,265.35	0.00	0.00			100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	33,543.62	0.00	33,543.62	0.00	0.00			100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición Región Xalapa	912	11405	7361	63103	65,546.02	0.00	65,546.02	0.00	0.00			0%	0%
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	59,783.35	0.00	59,783.35	0.00	0.00			100%	0%
141004	Ampliación 2a. Etapa de la construcción de Tercer Nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7361	14349	62,834.99	0.00	62,834.99	16,976.29	0.00			100%	0%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14349	198.65	0.00	198.65	0.00	0.00			100%	0%
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	36,504.25	0.00	36,504.25	0.00	0.00			100%	0%
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	218.86	0.00	218.86	0.00	0.00	218.86	XALM/053/19 27/06/19	100%	0%
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	37,831.94	0.00	37,831.94	0.00	0.00			100%	0%
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	37,831.25	0.00	37,831.25	0.00	0.00			100%	0%
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	27,688.33	0.00	27,688.33	0.00	0.00			100%	0%
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	17,023.71	0.00	17,023.71	0.00	0.00			100%	0%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	9,281.11	0.00	9,281.11	0.00	0.00	9,281.11	XALM/054/19 26/06/19	100%	0%
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	388,063.13	0.00	388,063.13	263.32	0.00	388,063.13	XALM/052/19 26/06/19	100%	0%
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	18,899.41	0.00	18,899.41	0.00	0.00	18,899.41	XALM/049/19 24/06/2019	100%	0%
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	27,150.93	0.00	27,150.93	27,001.36	12,169.13			100%	45%
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	187,987.11	0.00	187,987.11	111,576.68	0.00			100%	0%
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	XALM/043/19 03/05/19	0%	0%
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	66,483.27	0.00	66,483.27	0.00	63,419.62	3,063.65	XALM/055/19 27/06/19	100%	95%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	811	11701	7141	61101	213.15	0.00	213.15	0.00	0.00	213.15	XALM/056/19 27/06/19	100%	0%
141556	Ampliación de la red eléctrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agrícolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	36,352.56	0.00	36,352.56	120.65	0.00			100%	0%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	550,257.17	0.00	550,257.17	498,603.00	489,699.83			100%	44%
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	811	11919	7141	34309	172,962.13	0.00	172,962.13	167,155.00	0.00			100%	0%
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sótano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	265,000.00	0.00	265,000.00	260,173.42	0.00			100%	0%
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	5.86	COR/001/19 29/01/19	100%	0%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	403,662.17	0.00	403,662.17	0.00	0.00			100%	0%
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	POZA/023/19 03/05/19	0%	0%
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coahuila	811	11911	7361	45102	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00			100%	0%
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coahuila.	912	11927	7141	29122	21,344.94	0.00	21,344.94	0.00	0.00			100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	71,728.63	0.00	71,728.63	0.00	0.00			100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	19,957.71	0.00	19,957.71	0.00	0.00			100%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	0.00			100%	0%
151001	Construcción de aulas, para la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa	725	11304	7361	63286	606,047.75	0.00	606,047.75	604,662.83	585,051.10	20,996.65	XAL/008/19 03/04/19	100%	47%
151001	Construcción de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	912	11304	7361	63102	128,464.71	0.00	128,464.71	0.00	0.00	128,464.71	XAL/008/19 03/04/19	100%	0%
151007	Suministro y Colocación del Sistema Automatizado Contra Incendios en Área de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00			100%	0%
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	922	11922	7141	34496	6,446.94	0.00	6,446.94	0.00	0.00			100%	0%
151010	Remodelación de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	66,699.35	0.00	66,699.35	0.00	0.00			100%	0%
151500	Rehabilitación e incremento de luminaria en área exterior, construcción de drenaje y conectar a red principal en área de venta de alimentos y rehabilitación de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	286,930.39	0.00	286,930.39	0.00	0.00			100%	0%
151501	Remodelación y Adecuación de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agrícolas	922	11503	7141	34471	12,503.80	0.00	12,503.80	0.00	0.00			100%	0%
161002	Remodelación y Sustitución de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	912	11902	7141	63103	758.25	0.00	758.25	0.00	0.00			100%	0%
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	131	11215	7141	16129	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00			100%	0%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14147	3,824.78	0.00	3,824.78	3,824.61	0.00			100%	0%
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	813	11911	7141	51103	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	81.15	XALM/057/19 28/06/19	100%	0%
161011	Adecuación de espacio para el laboratorio de Unidad quirúrgica animal	813	11408	7141	24299	373.42	0.00	373.42	0.00	0.00	373.42	XALM/058/19 28/06/19	100%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacios de las Facultades Teatro y Danza	276	11603	7141	46117	98.31	0.00	98.31	0.00	0.00	98.31	XAL/001/19 29/01/19	100%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacios de las Facultades Teatro y Danza	276	11605	7141	46117	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	98.34	XAL/001/19 29/01/19	100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18401	42,510.01	0.00	42,510.01	42,510.01	0.00			100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	36,037.12	0.00	36,037.12	36,037.12	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18404	364.74	0.00	364.74	0.00	0.00			100%	0%
161016	Adecuación e Instalación eléctrica del laboratorio de docencia de mecánica (saña de usos múltiples) y laboratorio de investigación de óptica en la Facultad de Física.	813	11106	7141	14105	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	XALM/045/19 03/05/19	0%	0%
161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	812	11920	7141	61101	45,310.59	0.00	45,310.59	45,239.68	0.00			100%	0%
165001	Construcción de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neuroetología	131	11505	7141	17162	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14141	790.23	0.00	790.23	0.00	0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14140	2,603.84	0.00	2,603.84	0.00	0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	132	11701	7141	14240	4,609.99	0.00	4,609.99	2,850.63	0.00			100%	0%
171001	Remodelación y adecuación de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	132	11701	7141	14241	4,610.04	0.00	4,610.04	2,850.66	0.00			100%	0%
171003	Mantenimiento General Edificio E (aulas) Facultad de Medicina	813	11402	7141	14160	1,951.95	0.00	1,951.95	0.00	0.00			100%	0%
171005	Mantenimiento general a biblioteca, centro de computo, baño de hombres y aplicación de pintura vinílica en fachada de Centro de Investigación en inteligencia Artificial	813	11112	7141	61101	37,029.03	0.00	37,029.03	0.00	0.00			100%	0%
171006	Mantenimiento a foro, centro de computo y cambio de duela en la Sala I y Sala e la Facultad de Teatro	813	11605	7141	14193	25,221.11	0.00	25,221.11	23,532.14	0.00			100%	0%
171007	Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)	912	11927	7361	63102	196,633.01	0.00	196,633.01	0.00	0.00			25%	0%
171010	Mantenimiento general y Rehabilitación de la cubierta del Edificio "D Región Xalapa"	133	11108	7141	14107	1,365.06	0.00	1,365.06	0.00	0.00			100%	0%
171021	Mantenimiento a servicios sanitarios del Centro de Idiomas	131	11802	7141	18401	19,029.90	0.00	19,029.90	0.00	0.00			100%	0%
171022	Ampliación y remodelación de las Oficinas Centrales de la dirección General de Vinculación	725	11919	7361	63286	683,760.77	0.00	683,760.77	0.00	566,810.72			100%	91%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	814	11919	7141	34309	109,341.19	0.00	109,341.19	0.00	109,341.19			100%	100%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	922	11919	7361	34485	129,272.76	0.00	129,272.76	0.00	129,272.76			100%	100%
171022	Ampliación y remodelación de las oficinas centrales de la dirección General de Vinculación.	953	11919	7361	34437	58,459.92	0.00	58,459.92	0.00	58,457.36			100%	100%
171023	Ampliación y Remodelación del laboratorio de Materiales	131	11102	7141	16208	13,505.03	0.00	13,505.03	0.00	0.00			100%	0%
171024	Mantenimiento General en las oficinas de la dirección General de recursos Humanos	814	11957	7141	55107	39,833.90	0.00	39,833.90	0.00	0.00			100%	0%
171026	Mantenimiento baños, pintura escalera y fosa séptica	814	11976	7141	41101	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00			100%	0%
171032	Rehabilitación de cubierta de domos arco cañón del Museo de Antropología	814	11212	7141	42101	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00			100%	0%
171033	Remodelación y Adecuación de espacios en la Fac.de contaduría y Administración, Región Xalapa	758	11301	7141	63103	2,841,825.33	0.00	2,841,825.33	1,933,754.29	707,983.02			100%	17%
171034	Sustitución de piso y trabajos de carpintería en el Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	XALM/044/19 03/05/19	0%	0%
174004	Mantenimiento a UVI Ixhuatlan en la Región Poza Rica	813	11704	7141	61101	120,831.28	0.00	120,831.28	120,107.07	50,453.24			100%	12%
174005	Mantenimiento a UI Espinal en la región Poza Rica	813	11704	7141	61101	67,215.04	0.00	67,215.04	65,327.80	0.00			100%	0%
181001	Análisis estructural del Edificio D de la Facultad de de Arquitectura	133	11108	7141	14107	2,926.65	0.00	2,926.65	0.00	0.00			100%	0%
181002	Mantenimiento de Impermeabilización del Techo del Edificio de la Usbi	818	11976	7141	41101	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	7.78	XAL/027/19 09/04/19	100%	0%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14103	82,703.80	0.00	82,703.80	82,703.80	82,703.80			100%	50%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14116	55,296.87	0.00	55,296.87	55,296.87	55,296.87			100%	50%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	132	11104	7361	14201	36,335.68	0.00	36,335.68	36,335.68	36,335.68			100%	50%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14103	937,318.97	0.00	937,318.97	701,865.24	701,865.24			100%	37%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14201	555,032.01	0.00	555,032.01	555,032.01	555,032.01			100%	50%
181003	Construcción de Cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Xalapa	133	11104	7361	14116	633,312.67	0.00	633,312.67	633,312.67	593,079.22			100%	44%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
181004	Construcción de cisterna para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones. Región Xalapa	725	11927	7361	63102	1,200,983.54	0.00	1,200,983.54	1,200,983.54	1,137,644.31	63,339.23	XAL/007/19 03/04/19	100%	45%
181005	Rehabilitación Integral del Centro Cultural "Casa del Lago 1ra. Etapa. Región Xalapa	725	11977	7141	63103	4,038,233.44	0.00	4,038,233.44	4,038,233.44	4,038,233.44			100%	50%
181005	Rehabilitación Integral del Centro Cultural Casa del Lago 1ra. etapa Region Xalapa	818	11977	7141	33124	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,999.99	0.01	XALM/042/19 24/04/19	100%	100%
181006	Trabajos de Remodelación en el área de simuladores de Ciencias de la Salud, región Xalapa	133	11402	7141	14160	23,932.01	0.00	23,932.01	23,932.01	0.00			100%	0%
181007	Mantenimiento a servicios sanitarios de la Facultad de Derecho	818	11701	7141	14220	157,539.76	0.00	157,539.76	157,043.64	130,753.16	26,786.60	XALM/033/19 24/04/19	100%	53%
181008	Trabajos e albañilería ,pintura y desmantelamiento de lámpara existente y sustitución por LED en la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	818	11928	7141	47102	670.30	0.00	670.30	0.00	0.00	670.30	XALM/005/19 05/04/19	100%	0%
181009	Mantenimiento en aulas del edificio B de la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14240	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	XALM/006/19 08/04/19	100%	70%
181009	Mantenimiento en aulas del edificio B de la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14241	195,000.00	0.00	195,000.00	191,955.44	190,397.56	4,602.44	XALM/006/19 08/04/19	100%	68%
181010	Construcción de dos murales en alto relieve sobre fachada del edificio B y G en la Facultad de Derecho	133	11201	7361	14120	751.94	0.00	751.94	0.00	0.00			100%	0%
181011	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11101	7141	61101	99,343.80	0.00	99,343.80	99,343.80	91,980.25	7,363.55	XALM/001/19 05/04/19	100%	58%
181012	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11109	7141	61101	39,509.42	0.00	39,509.42	39,509.42	39,508.82	0.60	XALM/002/19 05/04/19	100%	70%
181014	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11309	7141	61101	348,085.60	0.00	348,085.60	348,085.60	294,868.27	53,217.33	XALM/003/19 02/05/19	100%	55%
181015	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11927	7141	61101	115,941.99	0.00	115,941.99	115,941.99	115,912.86	29.13	XAL/004/19 03/04/19	100%	70%
181017	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11204	7141	61101	164,203.48	0.00	164,203.48	164,203.48	164,169.22	34.26	XAL/005/19 03/04/19	100%	70%
181018	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	11902	7141	61101	690,520.74	0.00	690,520.74	690,520.74	688,112.48	2,408.26	XALM/003/19 05/04/19	100%	50%
181019	Mantenimiento a modulo de servicios sanitarios (Hombres) y area Administrativa en el Centro de Idiomas	131	11802	7141	18404	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			100%	100%
181019	Mantenimiento a modulo de servicios sanitarios (Hombres) y area Administrativa en el Centro de Idiomas	131	11802	7141	18401	314,575.66	0.00	314,575.66	310,532.46	128,998.86			100%	41%
181020	Construcción 1A Etapa de muros de contención y escaleras en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	725	11927	7361	63286	215,369.20	0.00	215,369.20	215,353.76	215,337.29	31.91	XAL/006/19 03/04/19	100%	70%
181021	Rehabilitación de escaleras de acceso a sala de Juicios Orales y cubierta ligera en la Facultad de Derechi	133	11201	7141	14120	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			0%	0%
181022	Reposicion de laminas de cubierta en areas de Posgrado en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Region Xalapa	131	11103	7141	17104	300,000.00	0.00	300,000.00	297,532.46	275,757.65			100%	42%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14140	45,022.95	0.00	45,022.95	45,022.95	22,650.00	22,372.95	XALM/013/19 08/04/19	100%	0%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14148	27,013.77	0.00	27,013.77	27,013.77	14,000.00	13,013.77	XALM/013/19 08/04/19	100%	2%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14146	27,013.77	0.00	27,013.77	27,013.77	14,000.00	13,013.77	XALM/013/19 08/04/19	100%	2%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14141	34,846.21	0.00	34,846.21	33,052.88	16,600.00	18,246.21	XALM/013/19 08/04/19	100%	0%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14240	72,036.68	0.00	72,036.68	72,036.68	72,036.68	0.00	XALM/013/19 08/04/19	100%	50%
181023	Trabajos de canalización (obra civil)para red de voz y datos en aulas del Edificio A y B y colocacion de tinacos en la Facultad de Contaduría y Administración	818	11701	7141	14241	72,036.71	0.00	72,036.71	72,036.71	71,831.25	205.46	XALM/013/19 08/04/19	100%	50%
181024	Estudio y diagnostico electrico, iluminacion y energia en la Region Xalapa	818	11912	7141	61101	293,091.70	0.00	293,091.70	94,052.05	94,052.04	199,039.66	XALM/014/19 08/04/19	100%	22%
181025	Rehabilitación de Bardas, Plazoletas y andadores en el Cnetro de Institutos de Investigacion	818	11927	7141	62102	461,454.85	0.00	461,454.85	461,085.14	461,084.67	370.18	XAL/009/19 05/04/19	100%	50%
181026	Renivelación y Reparación de Drenaje en Estacionamiento de la Unidad de Humanidades.	818	11202	7141	62102	400,000.00	0.00	400,000.00	399,622.69	399,614.13	385.87	XAL/010/19 05/04/19	100%	50%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
181027	Mantenimiento a Subestacion Electrica en el Centro de Institutos de Investigacion	818	11927	7141	62102	134,536.88	0.00	134,536.88	134,536.38	134,492.09	44.79	XAL/011/19 05/04/19	100%	50%
181028	Mantenimiento electrico y sustitucion de transformador en el Instituto de Investigaciones historico Sociales	818	11214	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	498,928.34	475,274.45	24,725.55	XAL/012/19 05/04/19	100%	45%
181029	Mantenimiento Subestacion Electrica, sustitucion de Transformador Electrico en Instituto de Psicologia y Educacion	818	11413	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,864.75	492,351.06	7,648.94	XAL/013/19 05/04/19	100%	48%
181030	Mantenimiento Subestacion Electrica (cableado) y Tableros en baja y media tension en INBIOTECA	818	11508	7141	62102	400,000.00	0.00	400,000.00	399,940.80	390,695.61	9,304.39	XAL/014/19 05/04/19	100%	48%
181031	Rehabilitacion de la Cancha de Hand Ball en zona anexa a alberca universitaria	818	11980	7141	62102	200,000.00	0.00	200,000.00	197,014.40	197,014.40	2,985.60	XALM/012/19 05/04/19	100%	49%
181032	Mantenimiento a cancha de usos multiples en la Unidad de Ciencias de la Salud	818	11401	7141	62102	150,000.00	0.00	150,000.00	149,849.08	149,849.05	150.95	XALM/015/19 08/04/19	100%	70%
181033	Mantenimiento a cancha de usos multiples en la Facultad de Contaduria y Administracion	818	11301	7141	62102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,214.13	99,213.95	786.05	XALM/016/19 08/04/19	100%	69%
181034	Repavimentacion de acceso a la Rectoria, banquetas, barandales, guarniciones y plazoleta	818	11902	7141	62102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	632,615.62	2,963,514.85	36,485.15	XALM/017/19 08/04/19	100%	88%
181035	Mantenimiento a cubiertas, Losas y lucernarios del Misedo de Antropologia Xalapa	818	11212	7141	62102	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	936,408.09	4,689,448.13	10,551.87	XAL/016/19 05/04/19	100%	90%
181036	2da Etapa de la Rehabilitacion de cubierta (domos) en el edificio "D" en la Facultad de Arquitectura	818	11108	7141	62102	5,168.75	0.00	5,168.75	0.00	0.00	5,168.75	XALM/011/19 05/04/19	100%	0%
181038	Impermeabilizacion y Mantenimiento General del Instituto de Antropologia	818	11211	7141	62102	900,000.00	0.00	900,000.00	574,751.70	890,830.72	9,169.28	XAL/015/19 05/04/19	100%	67%
181039	Ampliacion de cubierta ligera para la proteccion de Humedad en la Clinica de Salud Reproductiva y Sexual, SAISUV, CenDHIU	818	11410	7141	34109	100,000.00	0.00	100,000.00	99,504.22	99,504.22			100%	70%
181039	Ampliacion de cubierta ligera para la proteccion de Humedad en la Clinica de Salud Reproductiva y Sexual, SAISUV, CenDHIU	818	11723	7141	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			100%	70%
181039	Ampliacion de cubierta ligera para la proteccion de Humedad en la Clinica de Salud Reproductiva y Sexual, SAISUV, CenDHIU	912	11410	7361	63103	140,968.72	0.00	140,968.72	140,968.72	12,275.07			100%	6%
181040	Rehabilitacion de edificio para reubicar a la Galeria "Ramon Alva de la Canal"	818	11813	7141	62102	6,998,887.72	0.00	6,998,887.72	4,912,047.09	6,769,473.23	229,414.49	XALM/035/19 08/04/19	100%	62%
181041	Elaboracion y colocacion de herreria del Laboratorio de Investigacion Genomica y Fsiologica en la Facultad de Nutricion	818	11405	7141	14163	125,000.00	0.00	125,000.00	124,854.21	124,850.78	149.22	XAL/026/19 09/04/19	100%	70%
181042	Impermeabilizacion en area de Cubiculos del Instituto de Investigaciones Historico Sociales	131	11214	7141	16222	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	3,103.91	263.09	XAL/025/19 09/04/19	100%	92%
181042	Impermeabilizacion en area de Cubiculos del Instituto de Investigaciones Historico Sociales	131	11214	7141	17121	3,367.01	0.00	3,367.01	0.00	3,367.01	0.00	XAL/025/19 09/04/19	100%	100%
181042	Impermeabilizacion en area de Cubiculos del Instituto de Investigaciones Historico Sociales	818	11214	7141	34247	105,766.00	0.00	105,766.00	0.00	105,766.00	0.00	XAL/025/19 09/04/19	100%	100%
181044	Impermeabilizacion de fachazada lateral y posterior en la Direccion General de Desarrollo e Innovacion Educativa	818	11928	7141	47102	15,296.33	0.00	15,296.33	0.00	0.00	15,296.33	XALM/041/19 08/04/19	100%	0%
181045	Acondicionamiento con plafon acustico a aulas de audiovisual y auritorio en el Cenro de Estudios Jazz (JAZZUV)	131	11608	7141	18506	19,186.57	0.00	19,186.57	18,882.20	0.00			100%	0%
181046	Remodelacion del Laboratorio 2 y Bioterio e en el Edificio "C" y del anfiteatro "F" de la Facultad de Medicina	818	11402	7141	14160	975,000.00	0.00	975,000.00	956,516.26	956,487.32	18,512.68	XAL/028/19 09/04/19	100%	49%
181047	Rehabilitacion de diferentes areas en el edificio "D" de la Facultad de Odontologia	818	11403	7141	18505	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	XALM/018/19 08/04/19	100%	100%
181047	Rehabilitacion de diferentes areas en el edificio "D" de la Facultad de Odontologia	818	11403	7141	14161	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,509.33	490.67	XALM/018/19 08/04/19	100%	100%
181048	Salida de emergencia en Laboratorio 3 Edif. "C" y colocacion de canceleria y persinas en aulas Edif "E" de la Facultad de Bionalisis	818	11404	7141	14162	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	214,405.63	594.37	XALM/019/19 08/04/19	100%	100%
181049	Sustitucion de muebles sanitarios para la reduccion de consumo de agua en los 5 Campus de la Universidad Veracruzana	818	11912	7141	61101	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,620,715.34	7,620,715.34	379,284.66	XALM/020/19 08/04/19	100%	48%
181050	Acondicionamiento del andador exterior para rampa de acceso a oficinas de la Oficina Mayor	818	11929	7141	48207	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	237,653.85	32,346.15	XALM/021/19 08/04/19	100%	88%
181051	Rehabilitacion del Sistema Electrico en la Facultad de Arquitectura	818	11108	7141	62102	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	953,988.08	1,491,019.02	8,980.98	XAL/017/19 08/04/19	100%	68%
181052	Rehabilitacion del sistema electrico en la Facultad de Contaduria y Administracion.	818	11301	7141	62102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	956,803.55	1,197,514.05	2,485.95	XAL/018/19 08/04/19	100%	60%
181053	Rehabilitacion de la instalacion electrica del edificio de la Direccion de Desarrollo Academico e Innovacion Educativa en Juarez No55	818	11928	7141	62102	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	951,111.41	1,274,695.05	25,304.95	XALM/008/19 05/04/19	100%	61%
181054	Rehabilitacion de la instalacion electrica del edificio de la Difusion Cultural Juarez 81	818	11977	7141	62102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	957,243.96	956,800.56	43,199.44	XALM/036/19 08/04/19	100%	48%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
181055	Mantenimiento Integral a cubierta USBI Xalapa	818	11976	7141	62102	740,000.00	0.00	740,000.00	733,317.20	733,246.52	6,753.48	XALM/022/19 08/04/19	100%	50%
181057	Mantenimiento integral a Gimnasio Miguel Angel Rios	818	11980	7141	62102	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	1,545,398.07	1,638,335.20	77,664.80	XALM/034/19 08/04/19	100%	50%
181058	Rehabilitacion a estacionamiento en los Institutos de Investigaciones	818	11927	7141	62102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	950,755.15	1,316,899.65	33,100.35	XAL/020/19 08/04/19	100%	62%
181059	Mantenimiento a cancha de usos multiples y sustitucion de la canceleria en el edificio "A" de la Facultad de Arquitectura.	818	11108	7141	62102	800,000.00	0.00	800,000.00	798,864.03	798,861.05	1,138.95	XALM/009/19 05/04/19	100%	50%
181060	Mantenimiento integral al Taller de Escultura en la Facultad de Artes Plasticas	818	11604	7141	62102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	950,544.28	1,092,589.71	7,410.29	XALM/010/19 05/04/19	100%	56%
181061	Trabajos de mantenimiento en el Edificio Administrativo de INBIOTECA	818	11508	7141	62102	300,000.00	0.00	300,000.00	296,136.01	252,077.02	47,922.98	XAL/021/19 08/04/19	100%	35%
181062	Rehabilitacion y reodelacion del edificio en la A. Murrillo Vidal No.151 (antes SEA) para reubicar el TLX en niveles 2, 3 y 4"	818	12801	7141	62102	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,388,944.87	11,055.13	XALM/037/19 08/04/19	100%	100%
181063	Rehabilitacion y remodelacion del edificio en la AV. Murrillo Vidal No151 (Antes SEA) para reubicar la Defensoria de D.U. en niveles P. Baja y I	818	11910	7141	62102	900,000.00	0.00	900,000.00	898,619.69	895,146.43	4,853.57	XALM/038/19 08/04/19	100%	50%
181064	Mantenimiento a la Iluminacion exterior en la Unidad Central (Rectoria)	818	11902	7141	62102	350,000.00	0.00	350,000.00	349,361.72	349,361.18	638.82	XALM/023/19 08/04/19	100%	50%
181065	Trabajos de Mantenimiento en general en la Unidad de Ingenieria y Ciencias Quimica	818	11101	7141	62102	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	1,124,741.37	1,374,495.39	504.61	XAL/022/19 08/04/19	100%	59%
181067	Mantenimiento integral a cancha de futbol rápido, campo de futbol No. 1 y área de gradas (alberca)	131	11980	7141	41204	0.00	93,007.21	93,007.21	93,007.21	93,007.21	0.00	XALM/047/19 18/06/19	100%	100%
181067	Mantenimiento integral a cancha de futbol rapido, campo de futbol No.1 y area de gradas (alberca)	818	11980	7141	62102	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1,406,534.76	1,530,073.85	194,926.15	XALM/046/19 31/05/19	100%	48%
181068	Mantenimiento a Cubierta del edificio C en la Unidad Academica de Humanidades	818	11202	7141	62102	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	2,762,000.51	87,999.49	XAL/023/19 08/04/19	100%	97%
181069	Rehabilitacion de Instalaciones, albañileria y acabados en el Centro de Investigaciones Biomedicas	818	11414	7141	62102	700,000.00	0.00	700,000.00	698,504.76	698,462.51	1,537.49	XAL/019/19 08/04/19	100%	50%
181070	Rehabilitacion de plaza gastronomica, acceso, mesas solares y equipo de ejercicios, en Fondo de Empresas	818	11902	7141	62102	440,000.00	0.00	440,000.00	429,449.10	428,509.00	11,491.00	XALM/025/19 08/04/19	100%	49%
181071	Impermeabilizacion en losas de azotea y pintura en interiores de aulas 1, 2, 3 Facultad de Fisica e Inteligencia artificial	818	11106	7141	62102	85,000.00	0.00	85,000.00	84,968.04	84,968.04	31.96	XALM/026/19 08/04/19	100%	50%
181072	Mantenimiento integral e impermeabilizacion de losa de azotea y pintura interior y exterior en la Facultad de Instrumentacion electronica. Region Xalapa	818	11109	7141	62102	450,000.00	0.00	450,000.00	439,586.42	420,398.21	29,601.79	XALM/024/19 08/04/19	100%	45%
181073	Suministro y Aplicación de pintura vinilica en interiores y exteriores, en la Facultad de Matematicas Region Xalapa	818	11107	7141	62102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,907.87	1,092.13	XALM/027/19 08/04/19	100%	100%
181074	Impermeabilizacion y mantenimiento general en los Edificios "A, B, C y E" en la Facultad de Contaduria y Administracion en la region Xalapa	818	11301	7141	62102	850,000.00	0.00	850,000.00	847,380.31	847,183.57	2,816.43	XALM/028/19 08/04/19	100%	50%
181075	Titulos de Entidades y/o Dependencias en inmuebles Institucionales	818	11912	7141	62102	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,256,718.86	243,281.14	XALM/029/19 08/04/19	100%	95%
181076	Rehabilitacion de la instalacion electrica del edificio antiguo "A" de la Facultad de Economia	818	11303	7141	62102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	951,116.42	826,083.93	173,916.07	XALM/030/19 09/04/19	100%	35%
181078	Sustitucion de focos y/o lamparas LED en inmuebles institucionales de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana	818	11912	7141	61101	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,484,780.69	15,219.31	XALM/031/19 09/04/19	100%	100%
181079	Reforzamiento de iluminacion exterior en las 5 regiones de la universidad Veracruzana	818	11912	7141	61101	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	649,999.27	4,869,741.08	130,258.92	XALM/032/19 09/04/19	100%	91%
181080	Mantenimiento de mamparas acusticas en el auditorio de la Facultad de Musica Region Xalapa	818	11602	7141	14190	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,601.69	4,398.31	XALM/040/19 08/04/19	100%	92%
181081	Mantenimiento y Rehabilitacion de la zona Universitaria	818	11975	7141	62102	650,000.00	0.00	650,000.00	649,730.40	648,450.88	1,549.12	XAL/024/19 09/04/19	100%	50%
183017	Mantenimiento a cubiertas y areas de exteriores a la UVI Sede Tequila	818	11704	7141	62102	870,000.00	0.00	870,000.00	869,439.24	869,420.04	579.96	COR/012/19 10/04/19	100%	50%
184017	Mantenimiento general a edificios y Exteriores de la UVI Sede Espinal	818	11704	7141	62102	640,000.00	0.00	640,000.00	630,345.67	626,197.87	13,802.13	POZA/017/19 09/04/19	100%	49%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11102	7141	16201	0.00	65,135.58	65,135.58	65,135.58	0.00			0%	0%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11103	7141	14202	0.00	25,008.41	25,008.41	25,008.41	0.00			0%	0%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11104	7141	14103	0.00	101,056.89	101,056.89	101,056.89	0.00			0%	0%
191000	Mantenimiento de losas de azotea del área de posgrado Edificio "C" de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Región Xalapa	819	11105	7141	14104	0.00	7,095.89	7,095.89	7,095.89	0.00			0%	0%



NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
191001	Trabajos Complementarios en el Edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas Región Xalapa	725	11414	7361	63286	0.00	215,556.00	215,556.00	215,556.00	0.00			100%	30%
191002	Mantenimiento a la Facultad de Biología, en la Region Xalapa	819	11502	7141	14180	0.00	386,705.17	386,705.17	386,705.17	0.00			100%	30%
191003	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en la Región Xalapa	788	11309	7361	63102	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00			0%	0%
191004	Rehabilitación de escaleras de acceso principal a la Unidad Central en la Región Xalapa	725	11902	7141	63286	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			0%	0%
191005	Sustitución de elevador del edificio "A" de la Unidad Central en la Región Xalapa	725	11902	7141	63286	0.00	1,388,846.58	1,388,846.58	1,388,846.58	0.00			0%	0%
191007	Mantenimiento General de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, Región Xalapa.	725	11702	7141	63286	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			0%	0%
191008	Mantenimiento General de la Dirección General de Difusión Cultural Región Xalapa	725	11977	7141	63286	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00			0%	0%
191009	Mantenimiento General del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, en la Región Xalapa	788	11214	7141	61101	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00			0%	0%
191010	Suministro e Instalación de elevador montacargas en la Facultad de Derecho	133	11201	7361	14120	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00			0%	0%
191011	Mantenimiento General y Luminarias en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	788	11501	7141	61101	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00			0%	0%
191013	Sustitución de cancelería en edificio "B" de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa	133	11301	7141	14141	0.00	205,228.21	205,228.21	205,228.21	0.00			0%	0%
191013	Sustitución de cancelería en edificio "B" de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa	133	11301	7141	14140	0.00	205,228.20	205,228.20	205,228.20	0.00			0%	0%
191014	Mantenimiento en la Facultad de Idiomas. Región Xalapa	131	11203	7141	18506	0.00	234,899.17	234,899.17	234,899.17	0.00			0%	0%
191014	Mantenimiento en la Facultad de Idiomas. Región Xalapa	132	11203	7141	14129	0.00	166,445.02	166,445.02	166,445.02	0.00			0%	0%
191014	Mantenimiento en la Facultad de Idiomas. Región Xalapa	133	11203	7141	14129	0.00	68,451.98	68,451.98	68,451.98	0.00			0%	0%
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>						<b>136,007,507.47</b>	<b>14,412,664.31</b>	<b>150,420,171.78</b>	<b>100,651,292.24</b>	<b>82,612,813.83</b>	<b>3,317,453.66</b>		<b>88.80%</b>	<b>39%</b>
<b>REGIÓN VERACRUZ</b>														
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	218,907.72	0.00	218,907.72	193,301.86	0.00			100%	0%
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	483,595.29	0.00	483,595.29	181,630.23	0.00			100%	0%
112007	Remodelación de Edificios en la Unidad de Ingeniería	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	85,086.52	21,524.26	0.00			100%	0%
112017	Conclusión de la construcción del aula en la Facultad de Pedagogía, Veracruz	812	22202	7361	14121	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	VER/024/19 09/05/19	0%	0%
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	132	22302	7361	14140	6,223.53	0.00	6,223.53	0.00	0.00			100%	0%
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz	133	22302	7361	14140	89,923.56	0.00	89,923.56	89,923.56	0.00			100%	0%
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	175,166.81	0.00	175,166.81	0.00	0.00	175,166.81	VER/025/19 17/06/19	100%	0%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	54,501.77	0.00	54,501.77	0.00	0.00	54,501.77	VER/026/19 17/06/19	100%	0%
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	37,370.86	0.00	37,370.86	0.00	0.00			100%	0%
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	96,922.31	0.00	96,922.31	29,760.80	0.00			100%	0%
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	109,134.09	0.00	109,134.09	104,209.96	0.00			100%	0%
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	27,904.61	0.00	27,904.61	24,949.25	0.00			100%	0%
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	92,699.86	0.00	92,699.86	0.00	0.00	92,699.86	VER/027/19 17/06/19	100%	0%
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	550,000.00	0.00	550,000.00	491,322.72	0.00			100%	0%
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	124,435.42	0.00	124,435.42	20,283.05	20,208.77			100%	16%
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	145,328.36	0.00	145,328.36	136,803.41	82,826.09	62,502.27	VER/028/19 17/06/19	100%	29%
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	78,933.15	0.00	78,933.15	39,640.27	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	185,348.83	0.00			100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	97,940.87	0.00	97,940.87	95,146.17	0.00			100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	133	22401	7141	14161	28,755.11	202,872.59	231,627.70	202,872.59	0.00			100%	0%
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			100%	0%
152001	Conclusión de la construcción de aulas y escaleras en la Facultad de Administración de la Región Veracruz	131	22901	7361	16144	236,455.27	0.00	236,455.27	236,455.27	168,852.03			100%	50%
152001	Conclusión de la construcción de aulas y escaleras en la Facultad de Administración de la Región Veracruz	133	21301	7361	14144	347,097.47	0.00	347,097.47	107,866.78	107,866.78			100%	22%
152017	Construcción de Clínica dental y aula	132	22401	7361	14161	6,523.96	0.00	6,523.96	0.00	0.00			100%	0%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00			0%	0%
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00			100%	0%
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00			100%	0%
152021	Remodelación de laboratorio de la Facultad de Medicina	133	21402	7141	14160	322,764.43	0.00	322,764.43	239,294.30	181,398.26			100%	34%
152021	Remodelación de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	241,702.06	0.00	241,702.06	241,702.06	241,702.06			100%	70%
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreón del Molino	912	21501	7141	45113	680,000.00	0.00	680,000.00	481,120.46	0.00			20%	0%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	115	22101	7361	46112	774,797.38	0.00	774,797.38	654,554.48	618,408.98	156,388.40	VER/029/19 24/06/19	100%	40%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14101	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100%	50%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14109	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			100%	50%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14204	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			100%	50%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14202	59,361.00	0.00	59,361.00	59,361.00	59,361.00			100%	50%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22101	7361	14119	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			100%	50%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22104	7361	14115	170,000.00	0.00	170,000.00	162,138.44	115,599.96			100%	20%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	133	22106	7361	14119	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	99,697.38			100%	9%
162003	Mantenimiento de Impermeabilización en la Clínica de Diagnostico y sala de espera de la Facultad de Odontología.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00			100%	0%
162004	Adecuación de espacio para el suministro e instalación de elevador en la Facultad de Medicina	132	21402	7141	14160	4,170.73	0.00	4,170.73	4,170.73	0.00			100%	0%
162004	Adecuación de espacios para el suministro e instalación de elevador en la Facultad de Medicina	133	21402	7141	14160	932.37	0.00	932.37	0.00	0.00			100%	0%
162005	Mantenimiento de redes eléctricas e baja y media tensión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	133	21501	7141	14182	31,217.97	0.00	31,217.97	0.00	0.00			100%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice-Rectoría Veracruz	814	22901	7141	51103	12,773.19	0.00	12,773.19	12,091.12	0.00			100%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoría Veracruz	912	22901	7141	49132	179,750.84	0.00	179,750.84	0.00	0.00			100%	0%
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	912	21501	7141	45113	139,600.18	0.00	139,600.18	0.00	0.00			100%	0%
162012	Remodelación y rehabilitación de laboratorio de análisis clínicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	131	22907	7141	34202	308.01	0.00	308.01	134.81	0.00			100%	0%
172002	Mantenimiento de instalaciones en el Instituto de Medicina Forense	921	22403	7141	13126	90,250.84	0.00	90,250.84	0.00	0.00			100%	0%
172003	Rehabilitación de auditorio y azotea en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Veracruz	814	21801	7141	13124	19,272.02	0.00	19,272.02	13,601.90	0.00			100%	0%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14111	70,361.95	0.00	70,361.95	0.00	70,361.95	0.00		100%	100%
172020	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Veracruz	133	22101	7141	14107	49,197.00	0.00	49,197.00	0.00	49,197.00	0.00		100%	100%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14240	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,894.71	84,105.29		100%	58%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de ingeniería, Veracruz	133	22701	7141	14220	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,042.36	141,957.64		100%	29%
172020	Mantenimiento General en la Facultad de Ingeniería Veracruz	818	22105	7141	14103	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00		100%	100%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
172020	Mantenimiento General en la Facultad de Ingeniería Veracruz	818	22107	7141	14101	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00		100%	100%
172022	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Campus Mocambo, región Veracruz.	758	22906	7141	61101	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,087,226.50	2,044,860.74			100%	57%
182000	Mantenimiento a edificios en la Facultad de Contaduría	133	22302	7141	14140	162,231.47	0.00	162,231.47	39,417.43	11,432.12			100%	7%
182002	Construcción de laboratorio aula y centro de computo y cuartos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz	725	22402	7361	63102	3,105,875.57	0.00	3,105,875.57	2,305,000.63	3,021,304.46	84,571.11	VER/001/19 05/04/19 DEFINICIÓN	100%	60%
182003	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de contaduría, Región Veracruz incluye sustitución de elementos necesarios	818	22302	7141	61101	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,796.31	2,203.69	VER/023/19 08/04/19	100%	100%
182004	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	22302	7141	61101	118,906.97	0.00	118,906.97	118,906.97	118,176.82	730.15	VER/002/19 05/04/19	100%	69%
182005	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	22403	7141	61101	149,274.68	0.00	149,274.68	149,274.68	136,642.49	12,632.19	VER/003/19 05/04/19	100%	42%
182006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	21501	7141	61101	205,223.79	0.00	205,223.79	205,223.79	205,223.77	0.02	VER/004/19 05/04/19	100%	70%
182007	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	22906	7141	61101	307,567.65	0.00	307,567.65	307,567.65	307,566.70	0.95	VER/005/19 05/04/19	100%	50%
182008	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	22901	7141	61101	12,958.27	0.00	12,958.27	12,958.27	11,692.80	1,265.47	VER/006/19 05/04/19 DEFINICIÓN	100%	40%
182009	Estudio y diagnostico electrico, iluminacion y energia en la Region Veracruz	818	22901	7141	61101	209.67	0.00	209.67	0.00	0.00	209.67	VER/008/19 08/04/19	100%	0%
182010	Rehabilitacion de barda y accesos en el Campus Mocambo	818	22901	7141	62102	800,000.00	0.00	800,000.00	798,087.99	798,026.47	1,973.53	VER/009/19 08/04/19	100%	50%
182011	Rehabilitacion y Adecuacion a las Areas de Oficinas, Centrp de computo y Baños del Edificio de la Coordinacion Academica Regional de Enseñanza Abierta Veracruz	133	22701	7141	14241	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00			100%	100%
182011	Rehabilitacion y Adecuacion a las Areas de Oficinas, Centrp de computo y Baños del Edificio de la Coordinacion Academica Regional de Enseñanza Abierta Veracruz	133	22701	7141	14220	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	200,018.43			100%	62%
182012	Mantenimiento de barda en la vicerrectoria veracruz	725	22901	7141	63285	99,596.96	0.00	99,596.96	99,596.96	99,596.96			100%	50%
182012	Mantenimiento de barda en la Vicerrectoria Veracruz	725	22901	7141	63286	160,915.03	0.00	160,915.03	160,915.03	160,892.06	22.97	VER/007/19 05/04/19 DEFINICIÓN	100%	50%
182013	Mantenimiento Integral de los edificios "D I y M " de la Facultad de Ingeniería de la Construcion y el Habitat	818	22107	7141	62102	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,371,534.20	128,465.80	VER/010/19 08/04/19	100%	98%
182014	Mantenimiento Integral de los edificios "k y J " de la Facultad de Ingeniería Mecanica y Ciencias Navales	818	22106	7141	62102	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	3,946,486.87	153,513.13	VER/011/19 08/04/19	100%	96%
182015	Mantenimiento integral del edificio "L" de la facultad de Ciencias Quimicas	818	22105	7141	62102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,395,331.60	104,668.40	VER/012/19 08/04/19	100%	96%
182016	Mantenimiento Integral de las areas exteriores de la Unidad de Ingeniería , Campus Mocambo	818	22101	7141	62102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,995,618.92	4,381.08	VER/013/19 08/04/19	100%	100%
182017	Mantenimiento integral del edificio "N" del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología	818	22103	7141	62102	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	745,074.52	4,925.48	VER/014/19 08/04/19	100%	99%
182018	Rehabilitacion del Centro de Estudios y Servicios en Salud.	818	22907	7141	62102	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,448,041.08	51,958.92	VER/015/19 08/04/19	100%	99%
182019	Mantenimiento de instalaciones en la Facultad de Enfermería.	818	21406	7141	62102	180,000.00	0.00	180,000.00	177,607.39	177,604.66	2,395.34	VER/016/19 08/04/19	100%	49%
182020	Mantenimiento integral de la Facultad de Psicología	818	21405	7141	62102	180,000.00	0.00	180,000.00	177,861.15	177,861.14	2,138.86	VER/017/19 08/04/19	100%	49%
182021	Mantenimiento Integral de los edificios de la Facultad de Ciencias y Tecnicas de la Comunicación	818	22201	7141	62102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	957,705.04	957,702.50	42,297.50	VER/018/19 08/04/19	100%	48%
182022	Mantenimiento integral del Instituto de Ingeniería	818	22102	7141	62102	220,000.00	0.00	220,000.00	217,516.22	209,393.87	10,606.13	VER/019/19 08/04/19	100%	46%
182023	Mantenimiento a canchas de la Facultad de Educacion Fisica Deopрте y Recreacion	818	22402	7141	62102	510,000.00	0.00	510,000.00	509,816.58	506,293.70	3,706.30	VER/020/19 08/04/19	100%	49%
182024	Mantenimiento Integral de los edificios de la Facultad de Pedagogia	818	22202	7141	62102	480,000.00	0.00	480,000.00	479,996.96	479,995.59	4.41	VER/021/19 08/04/19	100%	50%
192000	Rehabilitacion de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción	759	22107	7141	61101	0.00	2,249,535.75	2,249,535.75	2,249,535.75	0.00			75%	0%
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	22106	7361	63102	0.00	36,258,149.01	36,258,149.01	36,258,149.01	0.00			0%	0%
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	22906	7361	63102	0.00	21,547,315.24	21,547,315.24	21,547,315.24	0.00			0%	0%
192003	2a. Etapa de rehabilitación de barda y estacionamiento en el Campus Mocambo	819	22901	7141	51103	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00			70%	100%
192003	2a. Etapa de rehabilitación de barda y estacionamiento en el Campus Mocambo	912	22901	7141	61101	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	161,744.86			70%	44%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
192004	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Región Veracruz	788	22907	7141	61101	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00			0%	0%
192005	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz	788	22402	7361	63102	0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00			50%	25%
192006	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio "O" de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz	725	22105	7361	63286	0.00	190,192.00	190,192.00	190,192.00	0.00			0%	0%
192007	Mantenimiento de impermeabilización y remodelación del Bioterio en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	133	21402	7141	14160	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00			0%	0%
<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>						<b>41,671,002.86</b>	<b>62,632,064.59</b>	<b>104,303,067.45</b>	<b>75,640,079.55</b>	<b>35,733,330.97</b>	<b>1,419,993.14</b>		<b>87.53%</b>	<b>30%</b>
<b>REGIÓN CÓRDOBA</b>														
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	3,479.13	0.00	3,479.13	3,455.94	0.00			100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	3,354.07	0.00	3,354.07	3,187.54	0.00			100%	0%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	801,554.08	0.00	801,554.08	325,111.79	101,794.49			100%	0%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	90,442.31	0.00	90,442.31	0.00	0.00	90,442.31	COR/020/19 18/06/19	100%	0%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	928.28	0.00	928.28	0.00	0.00			100%	0%
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	2,682.06	0.00	2,682.06	0.00	0.00			100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	11,306.91	0.00	11,306.91	0.00	0.00			100%	0%
143005	Construcción de Núcleos de sanitarios en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba Córdoba	133	31101	7361	14207	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00			100%	0%
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	16,224.29	0.00	16,224.29	0.00	0.00	16,224.29	COR/021/19 19/06/19	100%	0%
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	COR/017/19 07/05/19	0%	0%
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	87,811.70	0.00	87,811.70	78,950.01	31,781.68			100%	9%
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	742.25	0.00	742.25	0.00	0.00	742.25	COR/022/19 19/06/19	100%	0%
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	271,872.66	0.00	271,872.66	0.00	247,548.69			100%	91%
153002	Mantenimiento Región Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14240	89,502.05	0.00	89,502.05	0.00	0.00	89,502.05	COR/019/19 28/05/19	100%	0%
153002	Mantenimiento Región Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14220	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COR/019/19 28/05/19	100%	0%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14240	2,184.76	0.00	2,184.76	0.00	0.00	2,184.76	COR/023/19 19/06/19	100%	0%
173008	Remodelación del centro de Idiomas Córdoba	131	32801	7141	18401	4,414.42	0.00	4,414.42	0.00	0.00			100%	0%
173009	Mantenimiento de estructura en la USBI Ixtaczoquitlan	814	37906	7141	41101	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	COR/016/19 03/05/19	0%	0%
173010	Construcción de centro de computo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	758	36401	7361	63102	1,101,225.51	0.00	1,101,225.51	964,293.38	0.00			75%	0%
173011	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	758	31101	7141	63103	1,176,159.44	0.00	1,176,159.44	1,073,084.75	185,290.04			100%	11%
183000	Mantenimiento a lucernario y plafón en el edificio de aulas de la Facultad de Contaduría, campus Ixtac	818	34301	7141	14140	2,655.72	0.00	2,655.72	0.00	0.00	2,655.72	COR/013/19 23/04/19	100%	0%
183001	Reposición de transformador en la Vicerrectoría Orizaba	912	31901	7141	51103	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	107.73	COR/024/19 19/06/19	100%	0%
183002	Conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan Región Orizaba-Córdoba	725	33101	7361	63286	134,689.65	0.00	134,689.65	32,805.37	120,654.24			100%	90%
183003	Trabajos para poner en operación el edificio de talleres de la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlan	133	33101	7361	14101	93,821.66	0.00	93,821.66	0.00	93,341.14			100%	99%
183003	Trabajos para poner en operacio el Edificio de Talleres de la Facultad de Ingeniería en el campus Ixtaczoquitlan	912	33101	7361	63102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,591.60			100%	4%
183004	Rehabilitacion del sistema de subestacion electrica de la Facultad de Enfermería. Region Orizaba-Cordoba	131	32801	7141	18401	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,819.07			100%	89%
183004	Rehabilitacion del sistema de subestacion electrica de la Facultad de Enfermería. Region Orizaba-Cordoba	132	31401	7141	14164	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,688.88			100%	82%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	132	32101	7141	14107	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00			100%	50%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	132	33101	7141	14202	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			100%	100%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	132	33401	7141	14160	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00			100%	50%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	132	34301	7141	14148	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,907.51			100%	10%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	133	31101	7141	14207	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			100%	100%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	133	35501	7141	14181	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			100%	100%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	133	36401	7141	14161	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			100%	100%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	818	31401	7141	14164	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00			100%	100%
183004	Rehabilitación del sistema de subestación eléctrica de la Facultad de Enfermería. Región Orizaba-Córdoba	818	37906	7141	41101	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			100%	100%
183005	Programa anula de manteamiento Institucional	725	34301	7141	61101	829,756.92	0.00	829,756.92	829,756.92	829,746.85	10.07	COR/002/19 05/04/19	100%	50%
183006	Programa anula de manteamiento Institucional	725	32101	7141	61101	249,306.65	0.00	249,306.65	249,306.65	249,306.21	0.44	COR/003/19 05/04/19	100%	50%
183007	Programa anula de manteamiento Institucional	725	37906	7141	61101	399,686.73	0.00	399,686.73	399,686.73	399,685.56	1.17	COR/004/19 05/04/19	100%	50%
183008	Estudio y Diagnostico Electrico, Iluminacion y Energia en la Region Orizaba-Cordoba	818	31901	7141	61101	12,700.09	0.00	12,700.09	12,698.35	12,698.35	1.74	COR/005/19 10/04/19	100%	100%
183009	Mantenimiento a subestacion Electrica y Sustitucion de Transformador de 150 KVA, en la Facultad de Ciencias Quimicas	818	31101	7141	62101	408,467.37	0.00	408,467.37	92,567.63	407,072.17	1,395.20	COR/006/19 10/04/19	100%	88%
183010	Rehabilitación de la Cancha de Basketball en la Facultad de Ciencias Biologicas Agropecuarias Peñuela	818	35501	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	487,538.62	381,964.08	118,035.92	COR/007/19 10/04/19	100%	28%
183011	Mantenimiento y ampliación de la Cancha de usos multiples en el Campus Xtacczoquillan	818	31901	7141	62102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	443,235.93	6,764.07	COR/008/19 09/04/19	100%	98%
183012	Mantenimiento a laboratorios, cubiculos y edificios de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Peñuelas	818	31901	7141	16191	141,548.60	0.00	141,548.60	0.00	141,548.00	0.60	COR/014/19 29/04/19	100%	100%
183012	Mantenimiento a laboratorios, cubiculos y edificios de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Peñuelas	818	31901	7141	17185	125,649.00	0.00	125,649.00	0.00	118,519.73	7,129.27	COR/014/19 29/04/19	100%	94%
183012	Mantenimiento a laboratorios, cubiculos y edificios de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Peñuela	818	35501	7141	14181	187,415.00	0.00	187,415.00	0.00	187,415.00	0.00	COR/014/19 29/04/19	100%	235%
183012	Mantenimiento a laboratorios, cubiculos y edificios de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Peñuelas	818	35501	7141	41204	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	52,902.81	12,617.19	COR/014/19 29/04/19	100%	81%
183012	Mantenimiento a laboratorios, cubiculos y edificios de la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Peñuelas	818	35501	7141	14180	187,415.00	0.00	187,415.00	0.00	187,415.00	0.00	COR/014/19 29/04/19	100%	150%
183013	Mantenimiento Integral a edificios en la Facultad de Ciencias Quimicas en la Region de Orizaba	818	31101	7141	62102	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	1,387,401.95	4,072,586.86	317,413.14	COR/009/19 10/04/19	100%	77%
183014	Mantenimiento Integral a edificios en la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias en el Campus Peñuelas	818	35501	7141	62102	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	1,661,968.93	5,589,762.81	460,237.19	COR/010/19 10/04/19	100%	79%
183015	Mantenimiento general a la cancha de usos multiples en la Facultad de Arquitectura, en la region de Cordoba	818	32101	7141	62102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,960.01	79,957.67	42.33	COR/011/19 10/04/19	100%	50%
183016	Mantenimiento General a edificios de la Facultad de Ciencias Quimicas Region Orizaba.	818	31101	7141	14104	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,999.99	0.01	COR/015/19 29/04/19	100%	150%
183016	Mantenimiento General a edificios de la Facultad de Ciencias Quimicas Region Orizaba.	818	31101	7141	14103	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,255.43	744.57	COR/015/19 29/04/19	100%	50%
193000	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Instituto de Psicologia y Educacion Especial Orizaba	788	31413	7141	61101	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00			0%	0%
193001	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Instituto de Psicologia y Educacion Especial Orizaba	788	32413	7141	61101	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00			0%	30%
<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>						<b>19,757,626.07</b>	<b>1,160,000.00</b>	<b>20,917,626.07</b>	<b>8,841,774.57</b>	<b>14,718,989.79</b>	<b>1,521,252.02</b>		<b>88.51%</b>	<b>60%</b>
<b>REGIÓN POZA RICA-TUXPAN</b>														
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	53,259.20	34,906.20	0.00			100%	0%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	59,304.33	4,381.85	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	4,707.43	0.00			100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	9,798.54	0.00			100%	0%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	325,941.23	38,395.06	0.00			100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	18,377.61	0.00	0.00			100%	0%
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	689,121.39	0.00	689,121.39	0.00	0.00	689,121.39	POZA/001/19 29/01/19	0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	POZA/003/19 29/01/19	0%	0%
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	2,323,861.04	0.00	2,323,861.04	0.00	0.00	2,323,861.04	POZA/004/19 29/01/19	0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	597,798.26	0.00	597,798.26	0.00	0.00	597,798.26	POZA/002/19 29/01/19	0%	0%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	190,979.87	0.00	190,979.87	0.00	0.00	190,979.87	POZA/024/19 17/06/19	100%	0%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	206.93	0.00	206.93	0.00	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	13,700.81	0.00	13,700.81	4,605.22	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	79,180.36	0.00	79,180.36	0.00	0.00			100%	0%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	12,542.20	0.00	12,542.20	12,542.20	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	47,400.53	0.00	47,400.53	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	47,400.53	0.00	47,400.53	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	47,400.55	0.00	47,400.55	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	47,400.57	0.00	47,400.57	0.00	0.00			100%	0%
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			100%	0%
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	61,885.35	0.00	61,885.35	7,003.38	6,986.91			100%	11%
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	164,229.42	0.00	164,229.42	0.00	0.00			100%	0%
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	169,435.19	0.00	169,435.19	0.00	0.00			100%	0%
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	173,449.45	0.00	173,449.45	106,954.07	18,710.52			100%	8%
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	88,188.31	0.00	88,188.31	59,086.48	40,903.54			100%	46%
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	44,353.65	0.00	44,353.65	0.00	0.00			100%	0%
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	135,008.67	0.00	135,008.67	84,072.43	0.00			100%	0%
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	483,566.81	230,608.73			100%	17%
154007	Construcción 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Región Poza Rica	738	41103	7361	63102	2,373,409.00	0.00	2,373,409.00	2,298,948.00	2,372,680.01	728.99	POZA/027/19 25/06/19	100%	52%
154007	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas, en la Facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	788	41103	7361	63102	0.00	14,710,000.00	14,710,000.00	14,710,000.00	0.00			0%	0%
154010	Reubicación de Clínica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	63,963.28	0.00	63,963.28	0.00	0.00			100%	0%
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalación eléctrica, en la Facultad de Enfermería, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	75,922.58	0.00	75,922.58	0.00	0.00			100%	0%
154013	Adecuación de espacios para la sala de dirección virtual y sala de disección de cadáveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	217,515.51	0.00	217,515.51	0.00	0.00			100%	0%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la Facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica	812	41103	7141	14107	4,587.62	0.00	4,587.62	0.00	0.00			100%	0%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14118	450,000.00	0.00	450,000.00	326,492.80	0.00			100%	0%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14116	188,135.31	0.00	188,135.31	139,061.74	0.00			100%	0%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14103	188,135.32	0.00	188,135.32	139,061.75	0.00			100%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41104	7141	14102	59,043.24	0.00	59,043.24	0.00	0.00			100%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14206	51,190.83	0.00	51,190.83	0.00	0.00			100%	0%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41105	7141	14115	44,786.65	0.00	44,786.65	0.00	0.00			100%	0%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	132	41104	7141	14102	162,500.00	0.00	162,500.00	136,806.32	100,856.45			100%	37%
174003	Mantenimiento a la red eléctrica de los edificios B,E,F y G en la Unidad de Ingeniería, región Poza Rica	133	41105	7141	14115	29,881.11	0.00	29,881.11	29,881.11	29,881.11			100%	70%
174013	Construcción de aula y cubículos en la Facultad de trabajo social, Región Poza Rica- Tuxpan	758	41202	7361	63102	900,000.00	0.00	900,000.00	865,380.56	384,048.42			100%	30%
174014	Remodelación y adecuación de espacios en la Unidad de Ingeniería Región Poza Rica-Tuxpan	758	41101	7141	63103	830,647.68	0.00	830,647.68	749,095.36	720,274.56			100%	61%
184000	Rehabilitación de baños en el edificio "C" de la Facultad de Medicina, Región Poza Rica	133	41402	7141	14160	6,813.92	0.00	6,813.92	0.00	0.00			100%	0%
184001	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	42501	7141	61101	107,842.28	0.00	107,842.28	107,842.28	104,849.81	2,992.47	POZA/005/19 05/04/19	100%	47%
184002	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	42301	7141	61101	141,643.11	0.00	141,643.11	141,643.11	138,436.20	3,206.91	POZA/005/19 05/04/19	100%	48%
184003	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41201	7141	61101	348,491.97	0.00	348,491.97	348,491.97	339,370.20	9,121.77	POZA/007/19 05/04/19	100%	47%
184004	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41105	7141	61101	9,509.29	0.00	9,509.29	9,509.29	6,757.75	2,751.54	POZA/005/19 05/04/19	100%	41%
184005	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41103	7141	61101	148,654.77	0.00	148,654.77	148,654.77	148,651.14	3.63	POZA/005/19 05/04/19	100%	50%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41402	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	237,500.00	300,000.00			100%	60%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41403	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	237,500.00	300,000.00			100%	60%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41404	7141	61101	299,403.56	0.00	299,403.56	237,500.00	299,402.43	1.13	POZA/005/19 05/04/19	100%	60%
184006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	41405	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	237,500.00	300,000.00			100%	60%
184008	Estudio y Diagnostico Electrico, Iluminacion y Energia en la Region Poza Rica-Tuxpan	818	41901	7141	61101	13,131.85	0.00	13,131.85	12,697.13	12,697.13	434.72	POZA/019/19 09/04/19	100%	68%
184009	Mantenimiento a cancha de usos multiples en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica-Tuxpan	818	41103	7141	62102	250,000.00	0.00	250,000.00	248,033.90	237,384.84	12,615.16	POZA/021/19 09/04/19	100%	45%
184010	Mantenimiento a Subestacion Electrica: Sustitucion de transformador de 150 KVA en la Unidad de Humanidades, Region Poza Rica	818	41901	7141	62102	850,000.00	0.00	850,000.00	849,570.65	826,567.67	23,432.33	POZA/022/19 09/04/19	100%	47%
184011	Mantenimiento a Subestacion Electrica: Sustitucion de transformador de 300 KVA en la Facultad de ciencias Biologicas Campus tuxpan	818	42501	7141	62102	700,000.00	0.00	700,000.00	692,967.06	658,005.59	41,994.41	POZA/020/19 09/04/19	100%	45%
184012	Rehabilitacion al Sisitema Integral de Aire acondicionado para independizar la USBI del Centro de Idiomas, en la Region de Poza Rica	818	41906	7141	62102	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00	6,654,144.53	795,855.47	POZA/011/19 05/04/19	100%	89%
184013	Mantenimiento integral al CEEPOR en la Region Pza Rica	818	41404	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	498,135.97	498,135.97	1,864.03	POZA/012/19 05/04/19	100%	50%
184014	Mantenimiento Integral a edificios y exteriores de la Facultad de Ciencias Biologico y Agropecuarias en el Campus Tuxpan	818	42501	7141	62102	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,398,003.90	1,397,424.94	2,575.06	POZA/014/19 08/04/19	100%	50%
184015	Manteimiento de impermeabilizacion a losas de la Facultad de Pedagogia de la Region Poza Rica	818	41201	7141	62102	95,000.00	0.00	95,000.00	94,992.55	94,992.47	7.53	POZA/015/19 09/04/19	100%	50%
184016	Mantenimiento General al Taller Libre de Artes en la Region Poza Rica	818	41801	7141	62102	180,000.00	0.00	180,000.00	179,647.25	178,170.50	1,829.50	POZA/016/19 09/04/19	100%	49%
184018	Mantenimiento Integral a la Unidad de Ciencias de la Salud en la Region de Poza Rica	818	41401	7141	62102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,932.34	1,067.66	POZA/018/19 09/04/19	100%	100%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
184019	Mantenimiento a exteriores en la Facultad de Contaduría	818	42301	7141	62102	190,000.00	0.00	190,000.00	187,255.32	187,255.32	2,744.68	POZA/013/19 09/04/19	100%	49%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14146	0.00	74,658.69	74,658.69	74,658.69	0.00			0%	0%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14140	0.00	519,410.94	519,410.94	519,410.94	0.00			0%	0%
194000	Construcción de gradas y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Facultad de Contaduría Región Poza Rica	133	42301	7361	14148	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00			0%	0%
194001	Remodelación y ampliación de pasillos de circulación (segunda etapa) en Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	133	41403	7141	14161	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	174,508.64			100%	87%
194001	Remodelación y ampliación de pasillos de circulación (segunda etapa) en Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	133	41405	7141	14164	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			100%	100%
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA</b>						<b>26,082,165.59</b>	<b>15,783,069.63</b>	<b>41,865,235.22</b>	<b>27,197,804.29</b>	<b>17,210,637.72</b>	<b>5,304,987.55</b>		<b>89.21%</b>	<b>30%</b>
<b>REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN</b>														
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00			100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	91,507.37	0.00	91,507.37	0.00	0.00			100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00			100%	0%
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa	277	51301	7361	63103	6,639.30	0.00	6,639.30	0.00	0.00			100%	0%
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlán	132	52403	7141	14160	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00			100%	0%
145008	Impermeabilización en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Campus Coatzacoalcos	131	51801	7141	18401	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	COATZA/032/19 29/05/19	0%	0%
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	COATZA/032/19 29/05/19	0%	0%
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	274,345.76	0.00	274,345.76	0.00	0.00			100%	0%
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00			100%	0%
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	9,075.80	0.00	9,075.80	0.00	0.00			100%	0%
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	25,471.94	0.00	25,471.94	0.00	0.00			100%	0%
145015	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de cubierta en edificio de la Facultad de Medicina. Campus Minatitlán	133	52403	7141	14160	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00			100%	0%
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	2,249.72	0.00	2,249.72	0.00	0.00			100%	0%
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	54704	7361	49316	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COATZA/031/19 06/05/19	0%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	16150	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00			100%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	3,247.34	0.00	3,247.34	0.00	0.00			100%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	725	51901	7361	63286	95,682.49	0.00	95,682.49	95,526.78	95,526.56	155.93		100%	70%
165000	Construcción de aulas, sanitarios y escaleras en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos y Minatitlán	725	51102	7361	63286	182,092.86	0.00	182,092.86	175,223.62	174,170.83	7,922.03		100%	48%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14116	527.56	0.00	527.56	0.00	0.00			100%	0%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14118	111,212.68	0.00	111,212.68	0.00	0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14141	1,667.18	0.00	1,667.18	0.00	0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14148	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			100%	0%
175001	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio D del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	144,804.57	0.00	144,804.57	0.00	0.00			100%	0%
175002	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio C del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	43,411.50	0.00	43,411.50	27,340.50	18,251.93			100%	11%
175003	Mantenimiento de pintura a edificios de la Facultad de Odontología, campus Minatitlán	133	52402	7141	14161	11,918.66	0.00	11,918.66	0.00	0.00			100%	0%
175004	Mantenimiento de drenaje sanitario y pluvial, remodelación del CEYE y pintura interior y exterior de la Facultad de Enfermería Campus Minatitlán.	132	52404	7141	14164	10,809.65	0.00	10,809.65	10,809.65	0.00			100%	0%



NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
175005	Reparación e cubierta en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00			100%	0%
175006	Mantenimiento al sistema integral de A/A de la USBI e el Campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	110,534.43	0.00	110,534.43	96,159.32	12,115.67			100%	5%
175020	Mantenimiento de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Campus Coatzacoalcos- Minatitlán	758	51906	7141	61101	672,441.01	0.00	672,441.01	553,394.05	385,154.07			100%	40%
175021	Remodelación del Campus Minatitlán, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	758	52401	7141	63103	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	691,573.36	106,113.69			100%	7%
185002	Mantenimiento de impermeabilizante en losa del edificio de Informática y baños de la USBI	132	51701	7141	14240	155,334.52	0.00	155,334.52	154,730.63	154,728.90			100%	70%
185003	Mantenimiento de pintura en la USBI Campus Coatzacoalcos	132	51102	7141	14103	8,753.92	0.00	8,753.92	8,201.00	0.00			100%	0%
185004	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	51301	7141	61101	499,979.51	0.00	499,979.51	499,979.51	499,612.72	366.79	COAT/001/19 05/04/19	100%	50%
185005	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	51102	7141	61101	621,668.51	0.00	621,668.51	621,668.51	621,483.74	184.77	COAT/002/19 05/04/19	100%	50%
185006	Programa anual de Mantenimiento Institucional	725	54704	7141	61101	498,120.89	0.00	498,120.89	498,120.89	497,551.64	569.25	COAT/003/19 05/04/19	100%	70%
185007	Mantenimiento a caseta de vigilancia y áreas exteriores de estacionamiento en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. Región Acayucan	133	53501	7141	14183	5,031.94	0.00	5,031.94	5,030.45	0.00			100%	0%
185009	Rehabilitación de sanitarios en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Región Coatzacoalcos	818	51701	7141	14220	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	484,873.87	126.13	COAT/008/19 09/04/19	100%	100%
185010	Estudio y Diagnóstico Eléctrico, Iluminación y Energía en la Región Coatzacoalcos-Minatitlán	818	51901	7141	61101	36,668.84	0.00	36,668.84	36,427.88	36,427.87	240.97	COAT/009/19 09/04/19	100%	70%
185011	Mantenimiento y Ampliación a Campo de Baseball en el Campus Coatzacoalcos	818	51901	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	499,974.67	389,160.21	110,839.79	COAT/010/19 09/04/19	100%	28%
185012	Mantenimiento a Cancha de Fútbol rápido en el Campus Coatzacoalcos	818	51091	7141	62102	650,000.00	0.00	650,000.00	649,574.43	329,188.41	320,811.59	COAT/011/19 09/04/19	100%	1%
185013	Mantenimiento a Gradas de Cancha de usos múltiples en el Campus Minatitlán	818	52401	7141	62102	400,000.00	0.00	400,000.00	396,910.83	396,910.81	3,089.19	COAT/012/19 09/04/19	100%	50%
185014	Rehabilitación de Plazolas y Anadadores en el Campus Coatzacoalcos	818	51901	7141	62102	400,000.00	0.00	400,000.00	399,934.29	399,793.89	206.11	COAT/013/19 09/04/19	100%	50%
185016	Mantenimiento a Subestación Eléctrica: Sustitución de Transformador de 300 KVA y demolición de caseta en Campus Coatzacoalcos	818	51901	7141	62102	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	952,674.48	952,602.98	247,397.02	COAT/014/19 09/04/19	100%	40%
185017	Mantenimiento integral del Edificio "I" de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos	818	51102	7141	62102	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	935,843.12	1,249,987.47	12.53	COAT/015/19 09/04/19	100%	63%
185018	Mantenimiento integral del Edificio "H" de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	818	51301	77141	62102	480,000.00	0.00	480,000.00	479,998.06	479,995.00	5.00	COAT/016/19 09/04/19	100%	50%
185019	Mantenimiento integral del Edificio "G" de la Facultad de la Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Campus Coatzacoalcos	818	51701	7141	62102	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	517,789.57	2,210.43	COAT/017/19 09/04/19	100%	100%
185020	Mantenimiento Integral del edificio "D y J" de la Facultad de Enfermería, Campus Minatitlán	818	52404	7141	62102	230,000.00	0.00	230,000.00	229,805.12	229,804.82	195.18	COAT/018/19 09/04/19	100%	50%
185021	Remodelación de área de consulta y quirófano en el edificio "B" de la Facultad de Enfermería Campus Minatitlán	818	52404	7141	62102	350,000.00	0.00	350,000.00	349,933.70	349,875.47	124.53	COAT/019/19 10/04/19	100%	50%
185022	Mantenimiento de Impermeabilización en los Edificios "A y G" de la Facultad de Odontología, Campus Minatitlán	818	52402	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	478,307.30	478,306.37	21,693.63	COAT/020/19 11/04/19	100%	48%
185023	Mantenimiento integral del edificio "A" de la Facultad de Odontología, Campus Minatitlán	818	52402	7141	62102	500,000.00	0.00	500,000.00	498,125.34	498,125.20	1,874.80	COAT/021/19 11/04/19	100%	50%
185024	Mantenimiento de pintura en el edificio "F" de la Facultad de Medicina Campus Minatitlán	818	52403	7141	62102	145,000.00	0.00	145,000.00	144,519.18	144,518.45	481.55	COAT/022/19 11/04/19	100%	50%
185025	Remodelación de laboratorio y accesos de la Facultad de Medicina, Campus Minatitlán	818	52403	7141	62102	819,000.00	0.00	819,000.00	817,402.54	817,402.20	1,597.80	COAT/023/19 11/04/19	100%	50%
185026	Remodelación de espacios exteriores en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajos Sociales, Campus Minatitlán	818	52401	7141	62102	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	957,713.21	1,349,995.91	4.09	COAT/024/19 11/04/19	100%	65%
185027	Mantenimiento integral en el Centro de Idiomas Campus Minatitlán	818	51801	7141	62102	43,983.36	0.00	43,983.36	43,904.26	43,824.81	158.55	COAT/025/19 11/04/19	100%	100%
185028	Mantenimiento de impermeabilización en los edificios "D y I" de la Facultad de Trabajo Social Campus Minatitlán	818	52201	7141	62102	760,000.00	0.00	760,000.00	758,625.19	758,623.94	1,376.06	COAT/026/19 12/04/19	100%	50%
185029	Mantenimiento integral en la Facultad de Trabajo Social	818	52201	7141	62102	630,000.00	0.00	630,000.00	619,102.32	324,664.91	305,335.09	COAT/027/19 12/04/19	100%	2%
185030	Rehabilitación de bardas y canchas en la Facultad de Trabajo Social, Campus Minatitlán	818	52201	7141	62102	870,000.00	0.00	870,000.00	869,960.62	869,931.94	68.06	COAT/028/19 12/04/19	100%	50%
185031	Mantenimiento a cancha de usos múltiples en la UVI Huazuntlan	818	54704	7141	62102	300,000.00	0.00	300,000.00	289,758.84	289,758.83	10,241.17	COAT/029/19 12/04/19	100%	48%

NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	REFRENDO 2019	AUTORIZADO 2019 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	N° OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
185032	Mantenimiento de Impermeabilización de los edificios "B, G y H" de la Facultad de Medicina, Campus Minatitlán	818	52403	7141	62102	645,000.00	0.00	645,000.00	624,466.83	623,034.99	21,965.01	COAT/030/19 12/04/19	100%	48%
185033	Mantenimiento General en el edificio "E" Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos	725	51301	7141	63286	73,823.58	0.00	73,823.58	73,823.58	73,823.58		COAT/006/19 05/04/19	100%	50%
185033	Mantenimiento General en el edificio "E" Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos	725	51301	7141	63285	83,799.16	0.00	83,799.16	83,799.16	83,797.50	1.66	COAT/006/19 05/04/19	100%	50%
185034	Construcción de anclador de acceso al Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos	725	51901	7361	63286	38,469.25	0.00	38,469.25	0.00	38,469.25	0.00	COAT/007/19 05/04/19	100%	100%
185034	Construcción de anclador de acceso al Centro Centinela en el Campus Coatzacoalcos	725	51901	7361	63285	47,187.01	0.00	47,187.01	0.00	47,186.11	0.90	COAT/007/19 05/04/19	100%	100%
195000	2a Etapa de la Remodelación de área de consulta y quirófano en el Edificio "B" de la Facultad de Enfermería, Campus Minatitlán	133	52403	7141	14160	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	391,130.15			86%	48%
195001	Programa anual de Mantenimiento Institucional: Región Coatzacoalcos-Minatitlán	788	53501	7141	61101	0.00	553,094.00	553,094.00	553,094.00	0.00			0%	0%
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>						<b>18,830,735.61</b>	<b>1,653,094.00</b>	<b>20,483,829.61</b>	<b>16,281,437.22</b>	<b>15,213,714.26</b>	<b>1,695,255.61</b>		<b>94.39%</b>	<b>43%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>242,349,037.60</b>	<b>95,640,892.53</b>	<b>337,989,930.13</b>	<b>228,612,387.87</b>	<b>165,489,486.57</b>	<b>13,258,941.98</b>			