

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2017

CORTE 30 DE JUNIO 2017

REGION	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS SIN INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	104,204,266.43	76%	28	20	78	126
VERACRUZ	29,036,386.90	68%	18	11	47	76
ORIZABA - CÓRDOBA	9,429,857.69	89%	3	2	30	35
POZA RICA - TUXPAN	19,293,589.47	75%	10	6	28	44
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	13,035,093.55	54%	6	4	17	27
TOTAL	174,999,194.04	72%	65	43	200	308

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO AÑOS ANTERIORES	AUTORIZADO 2017 (SAF)	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
REGIÓN XALAPA														
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	112	11912	7361	63102	2,298,499.80	0.00	2,298,499.80	0.00	0.00			96%	0%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	24,350.64	0.00	0.00			100%	0%
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	357,918.53	0.00	357,918.53	0.00	0.00			100%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	242,204.67	0.00	242,204.67	72,800.94	72,800.94			65%	30%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	225,333.63	0.00	225,333.63	72,800.93	72,800.93			65%	32%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	705,058.97	0.00	705,058.97	0.00	0.00			100%	0%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	70,095.00	0.00	70,095.00	0.00	0.00			100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	65,120.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00			100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	28,360.96	-28,074.53	286.43	0.00	0.00			100%	0%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	1,016,243.38	0.00	1,016,243.38	847,660.75	141,017.87			90%	14%
TOTAL DE FONDO 112						\$5,033,185.58	-\$28,074.53	\$5,005,111.05	\$993,262.62	\$286,619.74	\$0.00		95%	6%
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	37,685.92	0.00	37,685.92	0.00	0.00			100%	0%
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	1,268.79	0.00	1,268.79	0.00	0.00	0.00		100%	0%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	65,956.95	0.00	65,956.95	0.00	0.00			100%	0%
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	50,470.08	0.00	50,470.08	0.00	0.00			100%	0%

115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	152,054.33	0.00	152,054.33	0.00	0.00			100%	0%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	1,409,146.42	0.00	1,409,146.42	1,306,413.29	108,695.06			93%	8%
TOTAL DE FONDO 115						\$1,716,582.49	\$0.00	\$1,716,582.49	\$1,306,413.29	\$108,695.06	\$0.00		99%	6%
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	59,783.35	0.00	59,783.35	0.00	0.00			100%	0%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	25,333.36	0.00	25,333.36	0.00	0.00			100%	0%
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	107,415.00	0.00	107,415.00	0.00	0.00			0%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	72,546.67	0.00	72,546.67	0.00	0.00			50%	0%
161001	Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sustitución de lámparas en el edificio de la Facultad de Odontología	131	11403	7141	18505	128,975.55	0.00	128,975.55	119,057.06	119,057.06			100%	92%
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias	131	11215	7141	16129	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00			100%	0%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18401	307,409.30	0.00	307,409.30	307,409.30	195,000.00			15%	63%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	255,153.95	0.00	255,153.95	255,153.95	157,161.76			15%	62%
161015	Trabajos eléctricos, rehabilitación de cancelería y albañilería, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18404	142,125.00	0.00	142,125.00		0.00			15%	0%
165001	Construcción de jaulas para monos para investigaciones del Instituto de Neuroetología	131	11505	7141	16166	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00			100%	100%
165001	Construcción de jaulas para monos para investigaciones del Instituto de Neuroetología	131	11505	7141	17162	248,000.00	0.00	248,000.00	247,964.50	247,964.50			100%	100%
TOTAL DE FONDO 131						\$1,522,092.18	\$0.00	\$1,522,092.18	\$1,081,584.81	\$871,183.32	\$0.00		71%	57%
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	239,543.46	0.00	239,543.46	217,329.96	217,329.96			100%	91%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	34,747.30	0.00	34,747.30	0.00	0.00			100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	75,389.73	0.00	75,389.73	0.00	0.00			100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	257,914.46	0.00	257,914.46	0.00	0.00			100%	0%
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	1,857.20	0.00	1,857.20	0.00	0.00			100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	86,074.78	0.00	86,074.78	0.00	0.00			100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	369,173.78	0.00	369,173.78	11,398.44	11,398.44			100%	3%
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	450,000.00	0.00	450,000.00	447,540.47	357,428.50			100%	79%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	132	11304	7361	14145	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00			0%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11406	7141	14164	149,970.69	0.00	149,970.69	0.00	0.00			100%	0%

161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14147	3,824.78	0.00	3,824.78	0.00	0.00			100%	0%
161008	Instalacion de Ducteria y canalizacion para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14347	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	7,780.27			100%	43%
161008	Instalacion de Ducteria y canalizacion para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14348	10,625.84	0.00	10,625.84	10,625.84	3,335.92			100%	31%
171000	Trabajos de albañilería, instalacion y equipamiento del laboratorio No,2 de la Facultad de Biología	132	11502	7141	14180	0.00	300,000.00	300,000.00	295,068.69	295,068.69			100%	98%
TOTAL DE FONDO 132						\$1,863,322.02	\$300,000.00	\$2,163,322.02	\$1,000,163.40	\$892,341.78	\$0.00		92%	41%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11402	7141	14160	42,810.66	0.00	42,810.66	0.00	0.00			100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11403	7141	13104	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00			100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11404	7141	14162	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11405	7141	14163	55,340.61	0.00	55,340.61	0.00	0.00			100%	0%
161008	Instalacion de Ducteria y canalizacion para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14347	20,898.50	0.00	20,898.50	0.00	0.00			100%	0%
161008	Instalacion de Ducteria y canalizacion para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14348	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00			100%	0%
161008	Instalacion de Ducteria y canalizacion para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14349	43,010.10	0.00	43,010.10	0.00	0.00			100%	0%
171001	Remodelacion y adecuacion de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14141	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00			0%	0%
171001	Remodelacion y adecuacion de servicios sanitarios de la Facultad de Contaduría y Administración	133	11301	7141	14140	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 133						\$533,459.87	\$350,000.00	\$883,459.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00		67%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63227	1,016,183.54	0.00	1,016,183.54	0.00	0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63228	1,823,180.22	0.00	1,823,180.22	766,984.66	338,130.71			99%	19%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63102	738,954.99	0.00	738,954.99	0.00	0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63226	18,033.52	0.00	18,033.52	0.00	0.00			99%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	11912	7361	63232	2,102,787.71	0.00	2,102,787.71	0.00	0.00	800,000.00		99%	0%
TOTAL DE FONDO 273						\$5,699,139.98	\$0.00	\$5,699,139.98	\$766,984.66	\$338,130.71	\$800,000.00		99%	6%
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	493,356.64	0.00	493,356.64	0.00	0.00			100%	0%
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	1,912,335.79	0.00	1,912,335.79	0.00	0.00			0%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	276	11603	7141	46117	310,793.46	52,414.43	363,207.89	0.00	0.00			10%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	276	11605	7141	46117	310,793.45	52,414.43	363,207.88	0.00	0.00			10%	0%
TOTAL DE FONDO 276						\$3,027,279.34	\$104,828.86	\$3,132,108.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		67%	0%
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	165.17	0.00	165.17	0.00	0.00			100%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	559,704.15	0.00	559,704.15	0.00	0.00			100%	0%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	559,704.16	0.00	559,704.16	0.00	0.00			100%	0%
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	1,442,750.00	0.00	1,442,750.00	0.00	0.00			0%	0%

131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7141	63103	32,369.00	0.00	32,369.00	0.00	0.00			0%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	1,010,250.00	0.00	1,010,250.00	0.00	0.00			0%	0%
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	203,857.00	0.00	203,857.00	0.00	0.00			0%	0%
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	95,532.67	0.00	95,532.67	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 277						\$3,904,332.15	\$0.00	\$3,904,332.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		43%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11204	7361	63102	295.32	0.00	295.32	0.00	0.00			100%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00			100%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	295.39	0.00	295.39	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 293						\$886.05	\$0.00	\$886.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	294	11912	7361	63102	3,368,797.61	0.00	3,368,797.61	0.00	0.00			100%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	272,422.74	0.00	272,422.74	\$24,082.10	4,082.10			100%	1%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	272,422.93	0.00	272,422.93	\$24,082.22	4,082.22			100%	1%
TOTAL DE FONDO 294						\$3,913,643.28	\$0.00	\$3,913,643.28	\$48,164.32	\$8,164.32	\$0.00		100%	0%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	3,439.05	0.00	3,439.05	3,428.08	1,566.53			100%	46%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	3,439.00	0.00	3,439.00	3,428.11	1,566.54			100%	46%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	18,146.87	0.00	18,146.87	3,793.64	1,932.06			100%	11%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	6,266,722.11	0.00	6,266,722.11	71,696.77	37,870.92			45%	1%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	6,266,722.11	0.00	6,266,722.11	73,342.45	37,870.91			45%	1%
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	119,461.26	0.00	119,461.26	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 295						\$12,677,930.40	\$0.00	\$12,677,930.40	\$155,689.05	\$80,806.96	\$0.00		82%	1%
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	2,284,519.01	0.00	2,284,519.01	2,284,515.35	1,173,040.66			95%	51%
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	687,728.21	0.00	687,728.21	0.00	0.00			100%	0%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	298	11108	7141	61101	88,906.11	0.00	88,906.11	86,594.85	39,713.44			100%	45%
151518	Mantenimiento a espacios y en el patio central del Instituto de Historicos Sociales	298	11214	7141	61101	300,678.30	0.00	300,678.30	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 298						\$3,361,831.63	\$0.00	\$3,361,831.63	\$2,371,110.20	\$1,212,754.10	\$0.00		74%	36%
131008	3a Etapa (cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	1,351,352.04	0.00	1,351,352.04	1,216,822.75	280,287.83			70%	21%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	107,047.28	0.00	107,047.28	0.00	0.00			100%	0%
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			0%	0%

141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	1,129,076.34	0.00	1,129,076.34	0.00	0.00			100%	0%
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11301	7141	63103	181,138.44	0.00	181,138.44	31,487.17	31,487.17			100%	17%
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	35,313.19	0.00	35,313.19	0.00	0.00			100%	0%
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	83,133.56	0.00	83,133.56	82,983.99	55,982.63			100%	67%
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	61101	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00			0%	0%
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	128,153.12	0.00	128,153.12	19.05	19.05			100%	0%
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	61101	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	187,987.11	0.00	187,987.11	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 732						\$8,546,101.08	\$0.00	\$8,546,101.08	\$1,331,312.96	\$367,776.68	\$0.00		41%	4%
161012	Rehabilitación del Museo de Antropología Xalapa	735	11212	7141	63241	3,955,643.01	0.00	3,955,643.01	2,436,832.96	2,405,157.39			70%	61%
TOTAL DE FONDO 735						\$3,955,643.01	\$0.00	\$3,955,643.01	\$2,436,832.96	\$2,405,157.39	\$0.00		70%	61%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63226	151,763.38	0.00	151,763.38	0.00	0.00			88%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	736	11912	7361	63228	2,046,153.58	0.00	2,046,153.58		0.00			0%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural.	736	11912	7361	63242	0.00	5,024,871.88	5,024,871.88	4,729,776.01	1,684,249.64			22%	34%
TOTAL DE FONDO 736						\$2,197,916.96	\$5,024,871.88	\$7,222,788.84	\$4,729,776.01	\$1,684,249.64	\$0.00		37%	23%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición ubicado en Región Xalapa	738	11405	7361	63103	362,020.98	0.00	362,020.98	219,600.07	184,012.77			99%	51%
151002	Construcción de Módulo de Aulas, Centros de Computo, Cubículos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud.	738	11401	7361	63102	2,451,158.21	0.00	2,451,158.21	0.00	0.00			0%	0%
151507	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Facultad de Instrumentación Electrónica	738	11109	7141	61101	27,098.67	0.00	27,098.67	0.00	0.00			100%	0%
151508	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas	738	11101	7141	61101	1,105,438.43	0.00	1,105,438.43	996,477.01	753,452.40			100%	68%
151509	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	738	11501	7141	61101	2,455,054.90	0.00	2,455,054.90	2,430,969.58	1,424,180.38			100%	58%
151510	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias de la Salud	738	11401	7141	61101	1,955,379.22	0.00	1,955,379.22	1,718,188.15	1,536,994.85			100%	79%

151511	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Artes	738	11601	7141	61101	302,604.23	0.00	302,604.23	301,008.93	279,946.12			100%	93%
151512	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Facultad de Musica	738	11602	7141	61101	85,599.03	0.00	85,599.03	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 738						\$8,744,353.67	\$0.00	\$8,744,353.67	\$5,666,243.74	\$4,178,586.52	\$0.00	\$0.00	87%	48%
151001	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	763	11304	7361	46118	3,749.55	-3,749.55	0.00	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 763						\$3,749.55	-\$3,749.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
151001	Construccion de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	770	11304	7361	63102	1.47	-1.47	0.00	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 770						\$1.47	-\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
151001	Construccion de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	775	11304	7361	46119	6,593,541.00	0.00	6,593,541.00	6,243,239.56	5,034,350.29			80%	76%
TOTAL DE FONDO 775						\$6,593,541.00	\$0.00	\$6,593,541.00	\$6,243,239.56	\$5,034,350.29	\$0.00	\$0.00	80%	76%
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	75,281.82	0.00	75,281.82	0.00	0.00			100%	0%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	2,074.64	0.00	2,074.64	0.00	0.00			100%	0%
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00			0%	0%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	51103	112,338.64	0.00	112,338.64	54,913.46	54,913.46			100%	49%
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	37,831.94	0.00	37,831.94	0.00	0.00			100%	0%
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	37,831.25	0.00	37,831.25	0.00	0.00			100%	0%
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	27,688.33	0.00	27,688.33	0.00	0.00			100%	0%
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	17,023.71	0.00	17,023.71	0.00	0.00			100%	0%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	9,281.11	0.00	9,281.11	0.00	0.00			100%	0%
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00			0%	0%
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	66,483.27	0.00	66,483.27	0.00	0.00			100%	0%
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	811	11701	7141	61101	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00			100%	0%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	368,852.01	0.00	368,852.01	0.00	0.00			100%	0%
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	811	11919	7141	34309	89,384.64	0.00	89,384.64	0.00	0.00			60%	0%
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sotano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	134,913.29	0.00	134,913.29	0.00	0.00			100%	0%

145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	44,200.86	0.00	44,200.86	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 811						\$2,368,105.51	\$0.00	\$2,368,105.51	\$54,913.46	\$54,913.46	\$0.00		88%	2%
121015	Construcción del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Region Xalapa	812	11711	7361	63102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00			0%	0%
131008	2a Y 3a Etapa (Cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	812	11508	7361	63102	366,596.00	0.00	366,596.00					0%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	315,580.58	0.00	315,580.58	0.00	0.00			50%	0%
131510	Remodelación y Ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	427,636.82	0.00	427,636.82	0.00	0.00			100%	0%
131516	Adecuación de espacio en la Dirección de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	96,265.35	0.00	96,265.35	0.00	0.00			90%	0%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14347	129,500.00	0.00	129,500.00	129,500.00	24,785.53			98%	19%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14348	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	24,115.64			98%	19%
141004	Ampliación 2a Etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14349	129,557.38	0.00	129,557.38	129,366.12	24,759.90			98%	19%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cideo Conferencia de la USBI Region Xalapa	812	11911	7141	45106	1,592.89	0.00	1,592.89	0.00	0.00			100%	0%
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	216,381.17	0.00	216,381.17	216,375.38	31,253.75			100%	14%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	453,741.70	0.00	453,741.70	0.00	0.00			100%	0%
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			0%	0%
151003	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	812	11976	7141	41101	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00			100%	0%
151007	Suministro y Colocación del Sistema Automatizado Contra Incendios en Área de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	0.00			100%	0%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14347	11,862.73	0.00	11,862.73	0.00	0.00			100%	0%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14348	11,862.73	0.00	11,862.73	0.00	0.00			100%	0%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14349	11,862.73	0.00	11,862.73	0.00	0.00			100%	0%
151010	Remodelación de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	183,601.65	0.00	183,601.65	0.00	0.00			100%	0%
151500	Rehabilitación e invremento de lunimaria en area exterior, construcción de drenaje y conectar a red principal en area de venta de alimentos y rehabilitación de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	469,570.11	0.00	469,570.11	204,989.43	174,482.85			100%	37%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	812	11108	7141	14107	98,008.08	0.00	98,008.08	98,008.08	98,008.08			100%	100%
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11404	7141	14162	16,285.46	0.00	16,285.46	0.00	0.00			100%	0%
151517	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11406	7141	14164	3,728.88	0.00	3,728.88	0.00	0.00			100%	0%
151519	Construcción de bodega para el Departamento de Medios Audiovisuales	812	11918	7361	33101	149,270.42	0.00	149,270.42	141,702.37	102,093.39			100%	68%
161000	Adecuación de techos de lamina, corrección de ventilación y funcionamiento de equipo de aire acondicionado en el edificio "E" de la Facultad de Medicina	812	11402	7141	14160	500,500.00	-500,500.00	0.00	0.00	0.00		SAF 785/04/17 cancelada	0%	0%

161018	Instalaciones de voz y carpintería en la Secretaría Académica del edificio "A" en Rectoría	812	11920	7141	61101	170,535.45	0.00	170,535.45	170,464.54	83,295.54			100%	49%
TOTAL DE FONDO 812						\$7,003,124.13	-\$500,500.00	\$6,502,624.13	\$1,216,405.92	\$562,794.68	\$0.00		77%	9%
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	813	11204	7141	14121	40,293.99	0.00	40,293.99	0.00	0.00			95%	0%
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	813	11911	7141	51102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			100%	0%
161005	Trabajos para la climatización del área central de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos y en la Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	813	11911	7141	51103	3,001.70	0.00	3,001.70	0.00	0.00			100%	0%
161006	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	813	11976	7141	41101	58,464.00	0.00	58,464.00	0.00	0.00			90%	0%
161007	2a. Etapa de Remodelación de comedor comunitario de la Unidad de Humanidades	813	11202	7141	63103	312.21	0.00	312.21	0.00	0.00			100%	0%
161010	Restauración del mural de Teodoro Cano en la Dirección General de Difusión Cultural	813	11977	7141	61101	150,800.00	0.00	150,800.00	150,799.19	150,799.19			100%	100%
161011	Adecuación de espacio para el laboratorio de Unidad quirúrgica animal	813	11408	7141	24299	123,287.14	0.00	123,287.14	123,212.85	118,078.02			100%	96%
161016	Adecuación e instalación eléctrica del laboratorio de docencia de mecánica (saña de usos múltiples) y laboratorio de investigación de óptica en la Facultad de Física.	813	11106	7141	14105	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			0%	0%
161017	Trabajos de impermeabilización y albañilería en la Dirección del Área de Formación Básica General	813	11979	7141	41203	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			100%	100%
161019	Suministro y colocación de control para elevador montacargas	813	11976	7141	41101	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00			100%	0%
171003	Mantenimiento General Edificio E (aulas) Facultad de Medicina	813	11402	7141	14160	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 813						\$515,863.04	\$500,500.00	\$1,016,363.04	\$330,012.04	\$324,877.21	\$0.00		79%	32%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videconferencias de la USBI región Xalapa	814	11911	7141	56109	0.00	38,557.00	38,557.00	0.00	0.00			100%	0%
141005	Diversos Trabajos de Mantenimiento en la Sala de Videconferencias de la USBI región Xalapa	814	11911	7141	45106	0.00	20,123.43	20,123.43	0.00	0.00			100%	0%
161017	Trabajos de Impermeabilización y albañilería en la Dirección del Área de Formación Básica General	814	11979	7141	41203	0.00	8,500.00	8,500.00	8,058.51	8,058.51			100%	95%
171002	Trabajos de reposición en Instalaciones sanitarias y pluviales en los Institutos de Investigaciones	814	11927	7141	51102	0.00	642,564.00	642,564.00	620,857.78	186,257.33			30%	29%
171004	Mantenimiento a los murales de la Facultad de Derecho	814	11201	7141	14120	0.00	232,557.00	232,557.00	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 814						\$0.00	\$942,301.43	\$942,301.43	\$628,916.29	\$194,315.84	\$0.00		83%	21%
121000	Conectividad (voz y datos) de construcción del Edificio para el Laboratorio de Investigación y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	912	11927	7361	63102	675,752.42	0.00	675,752.42	0.00	0.00			100%	0%
121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliación del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA)	912	11113	7361	63103	610,790.04	0.00	610,790.04	0.00	0.00			100%	0%
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00			10%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			15%	0%
131505	Construcción de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			15%	0%
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelación y ampliación de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	912	11410	7361	63103	251,089.98	0.00	251,089.98	248,295.02	239,607.90			10%	95%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	912	11704	7361	49316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		SAF 649/04/16 reclasificada	0%	0%
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	21,344.94	0.00	21,344.94	0.00	0.00			100%	0%

151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		50%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	29,471.11	0.00	0.00		50%	0%
151001	Construcción de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	912	11304	7361	63102	265,425.49	0.00	265,425.49	0.00	0.00		40%	0%
151004	Mantenimiento General del Museo de antropología	912	11212	7141	61101	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00		0%	0%
151005	Remodelación y Mantenimiento del Instituto de Antropología	912	11211	7141	61101	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00		0%	0%
161002	Remodelación y Sustitución de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	912	11902	7141	63103	379,048.08	0.00	379,048.08	378,290.03	355,992.43		100%	94%
TOTAL DE FONDO 912						\$9,122,922.06	\$0.00	\$9,122,922.06	\$626,585.05	\$595,600.33	\$0.00	44%	7%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural.	913	11912	7361	63240	120,227.00	0.00	120,227.00	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 913						\$120,227.00	\$0.00	\$120,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
141556	Ampliación de la red eléctrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agrícolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	36,352.56	0.00	36,352.56	0.00	0.00		100%	0%
151008	Elaboración de base para desplante de instalación provisional de la Cafetería en la Facultad de Pedagogía Campus Sur	922	11922	7141	34496	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		100%	0%
151501	Remodelación y Adecuación de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agrícolas	922	11503	7141	34471	12,503.80	0.00	12,503.80	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 922						\$88,856.36	\$0.00	\$88,856.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	926	11912	7361	63242	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 926						\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL REGIÓN XALAPA						\$92,514,089.81	\$11,690,176.62	\$104,204,266.43	\$30,987,610.34	\$19,201,318.03	\$800,000.00	76%	18%

REGIÓN VERACRUZ BOCA DEL RÍO

080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	479,046.67	0.00	479,046.67	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 112						\$479,046.67	\$0.00	\$479,046.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto, y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	188,907.72	0.00	188,907.72	0.00	0.00		100%	0%
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	116,987.72	0.00	116,987.72	44,507.22	44,507.22		100%	38%
162001	Conclusión de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	115	22101	7361	46112	1,870,270.65	0.00	1,870,270.65	1,638,890.50	130,739.05		25%	7%
162002	Conclusión de la construcción de aula y escalera en la Facultad de Pedagogía Veracruz	115	22202	7361	46112	171,186.78	0.00	171,186.78	171,186.78	111,739.52		80%	65%
TOTAL DE FONDO 115						\$2,347,352.87	\$0.00	\$2,347,352.87	\$1,854,584.50	\$286,985.79	\$0.00	76%	12%
152000	Construcción de jaula de bateo en la Facultad de Educación física en la Región Veracruz	131	22402	7361	41204	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 131						\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
152001	Conclusión de la construcción de aulas y escaleras en la Facultad de Administración de la Región Veracruz	131	22901	7141	16144	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00		0%	0%
162006	Mantenimiento general al Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería	131	22901	7141	16232	300,000.00	0.00	300,000.00	297,086.24	194,780.86		100%	65%
162012	Remodelación y rehabilitación de laboratorio de análisis clínicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	131	22907	7141	34202	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 131						\$822,000.00	\$0.00	\$822,000.00	\$297,086.24	\$194,780.86	\$0.00	33%	24%

112007	Remodelacion de Edificios en la Unidad de Ingenieria	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	85,086.52	0.00	0.00			100%	0%
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduria Veracruz	132	22302	7361	14140	118,426.29	0.00	118,426.29	0.00	0.00			50%	0%
122034	Remodelacion de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	302,621.72	0.00	302,621.72	0.00	0.00			0%	0%
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	42,783.03	0.00	42,783.03	0.00	0.00			100%	0%
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	46,684.42	0.00	46,684.42	0.00	0.00			100%	0%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	1,002,726.98	0.00	1,002,726.98	868,407.78	773,261.61			80%	77%
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00			100%	0%
152004	Mantenimiento de pintura de la Facultad de Enfermeria	132	21406	7141	14164	150,000.00	0.00	150,000.00	95,830.16	95,830.16			100%	64%
152017	Construccion de Clinica dental y aula	132	22401	7361	14161	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00			100%	0%
162004	Adecuacion de espacio para el suministro e instalacion de elevador en la Facultad de Medicina	132	21402	7141	14160	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 132						\$3,083,328.96	\$140,000.00	\$3,223,328.96	\$964,237.94	\$869,091.77	\$0.00		73%	27%
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	133	21402	7361	14160	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			100%	0%
162005	Mantenimiento de redes electricas e baja y media tension en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	133	21501	7141	14182	478,268.53	0.00	478,268.53	0.00	0.00			100%	0%
162009	Mantenimiento general en el Rancho Torreon del Molino	133	21501	7141	14182	100,000.00	0.00	100,000.00	98,887.33	98,887.33			100%	99%
162010	Mantenimiento general em la Facultad de Educacion Fisica, Deporte y Recreacion.	133	22402	7141	14166	300,000.00	0.00	300,000.00	296,360.51	296,360.51			100%	99%
TOTAL DE FONDO 133						\$878,268.53	\$100,000.00	\$978,268.53	\$395,247.84	\$395,247.84	\$0.00		100%	40%
162002	Conclusion de la construccion de aula y escalera en la Facultad de Pedagogia Veracruz	276	22202	7361	46112	465,814.27	0.00	465,814.27	0.00	0.00			80%	0%
TOTAL DE FONDO 276						\$465,814.27	\$0.00	\$465,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00		80%	0%
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	179,629.65	0.00	179,629.65	0.00	0.00			100%	0%
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	311,756.02	0.00	311,756.02	0.00	0.00			100%	0%
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	25,663.23	0.00	25,663.23	2,470.45	2,470.45			100%	10%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	77,039.40	0.00	77,039.40	0.00	0.00			100%	0%
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	116,006.31	0.00	116,006.31	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 277						\$710,094.61	\$0.00	\$710,094.61	\$2,470.45	\$2,470.45	\$0.00		100%	0%
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	96,922.31	0.00	96,922.31	0.00	0.00			100%	0%
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	14,786.51	0.00	14,786.51	11,165.54	11,165.54			100%	76%
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	57,029.12	0.00	57,029.12	0.00	0.00			100%	0%
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00			100%	0%
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	97,666.66	0.00	97,666.66	64,297.99	64,297.99			100%	66%
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	105,865.71	0.00	105,865.71	0.00	0.00			100%	0%
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	21,510.79	0.00	21,510.79	20,263.61	20,263.61			100%	94%

142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	105,919.64	0.00	105,919.64	0.00	0.00			100%	0%
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	92,848.24	0.00	92,848.24	0.00	0.00			100%	0%
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			0%	0%
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0%	0%
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	304,338.64	0.00	304,338.64	0.00	0.00			92%	0%
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	125,918.29	0.00	125,918.29	21,765.92	1,482.87			100%	1%
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	227,020.35	0.00	227,020.35	221,871.90	128,024.20			100%	56%
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	199,963.93	0.00	199,963.93	13,652.43	13,652.43			100%	7%
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			0%	0%
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	104,287.33	0.00	104,287.33	0.00	0.00			100%	0%
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			0%	0%
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	78,933.15	0.00	78,933.15	0.00	0.00			100%	0%
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103	17,866.76	0.00	17,866.76	0.00	0.00			100%	0%
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103	130,831.19	0.00	130,831.19	0.00	0.00			100%	0%
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	144,395.35	0.00	144,395.35	0.00	0.00			0%	0%
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 732						\$3,591,533.97	\$0.00	\$3,591,533.97	\$353,017.39	\$238,886.64	\$0.00		74%	7%
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	738	22101	7141	61101	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			0%	0%
152003	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología)	738	22103	7141	61101	250,000.00	0.00	250,000.00	247,952.46	74,385.74			0%	30%
152004	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Enfermería)	738	21406	7141	61101	380,000.00	0.00	380,000.00	265,190.30	265,190.30			100%	70%
152005	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Educ. Física Deporte y Recreación)	738	22402	7141	61101	157,740.04	0.00	157,740.04	152,089.10	152,089.10			100%	96%
152006	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Psicología)	738	21405	7141	61101	183,584.84	0.00	183,584.84	175,729.58	175,729.58			100%	96%
152007	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de nutrición)	738	21404	7141	61101	81,684.17	0.00	81,684.17	0.00	0.00			100%	0%
152008	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Instituto de Medicina forense)	738	22403	7141	61101	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			0%	0%
152009	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Contaduría)	738	22302	7141	61101	266,913.00	0.00	266,913.00	263,869.69	197,669.98			90%	74%
152010	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Administración)	738	21301	7141	61101	19,687.22	0.00	19,687.22	16,675.98	16,675.98			100%	85%
152011	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia)	738	21501	7141	61101	119,998.54	0.00	119,998.54	111,998.53	111,998.53			100%	93%
152012	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Rancho Torreon el molino)	738	21502	7141	61101	25,951.47	0.00	25,951.47	23,373.78	23,373.78			100%	90%
152013	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Vicerrectoría)	738	22901	7141	61101	213,818.31	0.00	213,818.31	5,433.56	5,433.56			100%	3%

152014	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (facultad de Pedagogía)	738	22202	7141	61101	49,623.18	0.00	49,623.18	47,545.90	3,396.89		100%	7%
152015	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Facultad de Ciencias y Técnicas de la comunicación)	738	22201	7141	61101	238,961.38	0.00	238,961.38	235,756.79	116,473.20		100%	49%
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	738	22402	7361	63103	3,250,087.08	0.00	3,250,087.08	2,916,463.48	1,516,379.70		70%	47%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	738	22401	7361	63103	133,494.90	0.00	133,494.90	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 738						\$6,061,544.13	\$0.00	\$6,061,544.13	\$4,462,079.15	\$2,658,796.34	\$0.00	79%	44%
112017	Conclusión de la construcción del aula en la Facultad de Pedagogía, Veracruz	812	22202	7361	14121	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0%	0%
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7361	14140	140,082.34	0.00	140,082.34	0.00	0.00		20%	0%
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00		100%	0%
152021	Remodelación de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	695,811.94	0.00	695,811.94	376,105.49	300,942.09		90%	43%
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7141	14140	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	135,631.84		0%	94%
162003	Mantenimiento de Impermeabilización en la Clínica de Diagnóstico y sala de espera de la Facultad de Odontología.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 812						\$1,089,980.57	\$0.00	\$1,089,980.57	\$521,105.49	\$436,573.93	\$0.00	35%	40%
162011	Mantenimiento de la USBI Veracruz	813	22906	7141	41101	170,007.55	0.00	170,007.55	164,421.12	164,421.12		100%	97%
TOTAL DE FONDO 813						\$170,007.55	\$0.00	\$170,007.55	\$164,421.12	\$164,421.12	\$0.00	100%	97%
172001	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado en la USBI Veracruz	814	22906	7141	41101	0.00	50,000.00	50,000.00	49,971.39	49,791.39		100%	100%
TOTAL DE FONDO 814						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$49,971.39	\$49,791.39	\$0.00	100%	100%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00		0%	0%
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00		100%	0%
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreon del Molino	912	21501	7141	45113	439,439.77	0.00	439,439.77	0.00	0.00		20%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoría Veracruz	912	22901	7141	49132	216,185.00	0.00	216,185.00	215,999.90	34,116.79		100%	16%
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	912	21501	7141	45113	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00		100%	0%
172000	Reposición del sistema integral del aire acondicionado del edificio USBI Veracruz	912	22906	7141	61101	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	6,450,600.66	5,410,788.25		75%	69%
TOTAL DE FONDO 912						\$1,079,414.77	\$7,800,000.00	\$8,879,414.77	\$6,666,600.56	\$5,444,905.04	\$0.00	66%	61%
172002	Mantenimiento de instalaciones en el Instituto de Medicina Forense	921	22403	7141	13126		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 921						\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL REGIÓN VERACRUZ BOCA DEL RÍO						\$20,806,386.90	\$8,230,000.00	\$29,036,386.90	\$15,730,822.07	\$10,741,951.17	\$0.00	68%	37%

REGIÓN ORIZABA CÓRDOBA

080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	3,479.13	0.00	3,479.13	0.00	0.00		100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	3,354.07	0.00	3,354.07	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 112						\$6,833.20	\$0.00	\$6,833.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		0%	0%
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Región Orizaba	131	31101	7361	41204	15,320.59	0.00	15,320.59	15,318.88	11,096.19		100%	72%
TOTAL DE FONDO 9131						\$49,320.59	\$0.00	\$49,320.59	\$15,318.88	\$11,096.19	\$0.00	50%	22%
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		100%	0%

143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	189,973.69	0.00	189,973.69	189,973.69	171,161.26		100%	90%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	13,594.02	0.00	13,594.02	0.00	0.00		100%	0%
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	361,561.80	0.00	361,561.80	89,689.14	89,689.14		100%	25%
153002	Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14240	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		100%	0%
153002	Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Ciencias Químicas)	132	31701	7141	14220	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 132						\$925,129.51	\$0.00	\$925,129.51	\$279,662.83	\$260,850.40	\$0.00	100%	28%
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	40,156.74	0.00	40,156.74	0.00	0.00		100%	0%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	701,355.80	0.00	701,355.80	224,913.51	543.57		100%	0%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	118,508.83	0.00	118,508.83	0.00	0.00		100%	0%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	3,470,568.38	0.00	3,470,568.38	1,953,930.92	1,025,566.34		100%	30%
TOTAL DE FONDO 277						\$4,330,589.75	\$0.00	\$4,330,589.75	\$2,178,844.43	\$1,026,109.91	\$0.00	100%	24%
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	294	33101	7361	63102	177,415.43	0.00	177,415.43	177,415.43	177,415.43		100%	100%
TOTAL DE FONDO 294						\$177,415.43	\$0.00	\$177,415.43	\$177,415.43	\$177,415.43	\$0.00	100%	100%
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	298	33101	7361	63102	40,277.70	0.00	40,277.70	20,515.48	20,515.48		100%	51%
TOTAL DE FONDO 298						\$40,277.70	\$0.00	\$40,277.70	\$20,515.48	\$20,515.48	\$0.00	100%	51%
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	31401	7141	61101	156,681.82	0.00	156,681.82	141,122.88	86,616.87		100%	55%
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	37906	7141	61101	23,390.48	0.00	23,390.48	0.00	0.00		100%	0%
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	57,546.36	0.00	57,546.36	57,444.49	34,719.59		100%	60%
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0%	0%
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	441,080.21	0.00	441,080.21	0.00	0.00		100%	0%
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	19,191.05	0.00	19,191.05	0.00	0.00		100%	0%
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	304,868.94	0.00	304,868.94	129,303.99	129,303.99		100%	42%
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	101,424.97	0.00	101,424.97	0.00	0.00		100%	0%
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	13,316.97	0.00	13,316.97	6,187.37	6,187.37		100%	46%
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 732						\$1,847,500.80	\$0.00	\$1,847,500.80	\$334,058.73	\$256,827.82	\$0.00	80%	14%
153002	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad Ciencias Químicas)	738	31101	7141	61101	484,546.79	0.00	484,546.79	333,468.10	245,887.83		100%	51%
153003	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Ixtaczoq)	738	37906	7141	61101	126,857.89	0.00	126,857.89	123,900.93	123,900.93		100%	0%
153004	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de contaduría)	738	34301	7141	61101	26,354.77	0.00	26,354.77	24,567.76	24,567.76		100%	0%
153005	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Cordoba)	738	32906	7141	61101	56,414.97	0.00	56,414.97	55,031.73	2,516.29		100%	4%
153006	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Instituto de Psicología y Educación CEECOR	738	32413	7141	61101	131,333.65	0.00	131,333.65	128,424.80	94,797.71		100%	72%
153007	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Arquitectura)	738	32101	7141	61101	16,295.18	0.00	16,295.18	12,981.44	12,981.44		100%	80%
153008	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Cordoba)	738	32801	7141	61101	63,342.11	0.00	63,342.11	59,912.89	59,912.89		100%	95%

153009	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Vicerrectoria)	738	31901	7141	61101	180,000.00	0.00	180,000.00	179,658.71	178,886.69			100%	99%
153010	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	738	31801	7141	61101	125,099.68	0.00	125,099.68	114,924.56	52,203.70			100%	42%
153011	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Medicina)	738	33401	7141	61101	71,508.85	0.00	71,508.85	66,397.31	66,397.31			100%	93%
153012	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Odontologia)	738	36401	7141	61101	168,511.75	0.00	168,511.75	166,805.91	62,805.12			95%	0%
153013	Construccion de modulo de aulas Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica en el Campus Ixtaczoquitlan de la Region Orizaba -Cordoba	738	33101	7361	63102	339,173.53	0.00	339,173.53	332,379.04	332,379.04			100%	98%
TOTAL DE FONDO 738						\$1,789,439.17	\$0.00	\$1,789,439.17	\$1,598,453.18	\$1,257,236.71	\$0.00		99%	70%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14220	141,179.40	0.00	141,179.40	141,179.40	42,353.82			70%	30%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14240	122,172.14	0.00	122,172.14	119,987.84	35,996.35			70%	29%
TOTAL DE FONDO 812						\$263,351.54	\$0.00	\$263,351.54	\$261,167.24	\$78,350.17	\$0.00		70%	30%
TOTAL REGIÓN ORIZABA CÓRDOBA						\$9,429,857.69	\$0.00	\$9,429,857.69	\$4,865,436.20	\$3,088,402.11	\$0.00		89%	33%
REGIÓN POZA RICA TUXPAN														
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	53,259.20	0.00	0.00			100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	9,813.61	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 112						\$63,072.81	\$0.00	\$63,072.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	59,304.33	0.00	0.00			100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	19,175.45	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 115						\$78,479.78	\$0.00	\$78,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	325,941.23	0.00	0.00			100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	18,377.61	0.00	0.00			100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	86,290.32	0.00	86,290.32	0.00	0.00			100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	22,186.36	0.00	22,186.36	0.00	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	13,700.81	0.00	13,700.81	0.00	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	79,180.36	0.00	79,180.36	0.00	0.00			100%	0%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	12,542.20	0.00	12,542.20	0.00	0.00			100%	0%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	12,542.20	0.00	12,542.20	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	69,336.81	0.00	69,336.81	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	69,336.80	0.00	69,336.80	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	69,336.80	0.00	69,336.80	0.00	0.00			100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	69,336.82	0.00	69,336.82	0.00	0.00			100%	0%
164000	Mantenimiento de pintura, en los edificios de la Facultad de Medicina Campus Poza Rica	132	41402	7141	14160	265,750.84	0.00	265,750.84	0.00	0.00			100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41701	7361	14220	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00			0%	0%

164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41801	7361	18303	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,781.02		0%	74%
174000	Mantenimiento de pintura y alumbrado a edificios compartidos por las Facultades de Mecánica Eléctrica y Electrónica y Comunicaciones en el Campus de las Ingenierías. Región Poza Rica	132	41104	7141	14102	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 132						\$1,163,859.16	\$399,000.00	\$1,562,859.16	\$20,000.00	\$14,781.02	\$0.00	71%	1%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14118	450,000.00	0.00	450,000.00	326,492.80	163,246.41		100%	36%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14116	188,135.31	0.00	188,135.31	139,061.74	69,530.87		100%	37%
164003	Adecuación de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14103	188,135.32	0.00	188,135.32	139,061.75	69,530.87		100%	37%
TOTAL DE FONDO 133						\$826,270.63	\$0.00	\$826,270.63	\$604,616.29	\$302,308.15	\$0.00	100%	37%
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	689,121.39	0.00	689,121.39	0.00	0.00		0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0%	0%
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	2,323,861.04	0.00	2,323,861.04	0.00	0.00		0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	597,798.26	0.00	597,798.26	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 276						\$4,210,780.69	\$0.00	\$4,210,780.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	7,493.23	0.00	7,493.23	0.00	0.00		100%	0%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	197,022.17	0.00	197,022.17	0.00	0.00		100%	0%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	623,183.27	0.00	623,183.27	0.00	0.00		50%	0%
TOTAL DE FONDO 277						\$827,698.67	\$0.00	\$827,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	83%	0%
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	109,200.00	0.00	109,200.00	8,764.09	8,764.09		100%	8%
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	208,929.00	0.00	208,929.00	519.53	519.53		100%	0%
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00		100%	0%
TOTAL DE FONDO 298						\$425,229.00	\$0.00	\$425,229.00	\$9,283.62	\$9,283.62	\$0.00	100%	2%
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		100%	0%
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	170,464.59	0.00	170,464.59	0.00	0.00		0%	0%
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	169,341.88	0.00	169,341.88	0.00	0.00		100%	0%
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	178,977.77	0.00	178,977.77	0.00	0.00		100%	0%
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	141,363.23	0.00	141,363.23	0.00	0.00		100%	0%
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	147,330.55	0.00	147,330.55	0.00	0.00		100%	0%
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	134,937.98	0.00	134,937.98	0.00	0.00		100%	0%
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	126,356.14	0.00	126,356.14	0.00	0.00		100%	0%
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	354,929.96	0.00	354,929.96	0.00	0.00		100%	0%
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0%	0%
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	732	41801	7361	63103	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 732						\$2,343,702.10	\$0.00	\$2,343,702.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	67%	0%
154000	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Químicas	738	41102	7141	61101	365,230.48	0.00	365,230.48	214,594.94	214,594.94		80%	59%

154003	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicologia	738	41404	7141	61101	227,500.00	0.00	227,500.00	227,369.15	204,481.90		85%	90%
154004	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduria	738	42301	7141	61101	178,010.64	0.00	178,010.64	178,008.52	178,008.52		100%	100%
154005	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	738	42501	7141	61101	552,000.00	0.00	552,000.00	479,399.49	388,707.64		100%	70%
154006	Construccion de aula, cubiculos y area administrativa en la Facultad de Pedagogia, Region Poza Rica	738	41201	7361	63103	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0%	0%
154007	Construccion 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica	738	41103	7361	63102	3,158,839.54	0.00	3,158,839.54	3,158,839.54	1,126,738.96		83%	36%
154008	Construccion de Laboratorio de Hidraulica en Facultad de Ingenieria Civil Region Poza Rica	738	41101	7361	63102	1,692,739.58	0.00	1,692,739.58	1,396,235.62	482,888.13		83%	29%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41201	7141	61101	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00		0%	100%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41202	7141	61101	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		0%	100%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41404	7141	61101	131,800.00	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00		0%	100%
TOTAL DE FONDO 738						\$7,783,320.24	\$0.00	\$7,783,320.24	\$6,063,447.26	\$3,004,420.09	\$0.00	66%	39%
154010	Reubicacion de Clinica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	294,884.41	0.00	294,884.41	0.00	0.00		100%	0%
154013	Adecuacion de espacios para la sala de direccion virtual y sala de diseccion de cadaveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	285,883.39	0.00	285,883.39	150,674.31	67,178.76		100%	23%
154014	Instalacion de cableado electrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica	812	41104	7141	14202	37,443.32	0.00	37,443.32	28,360.22	5,839.89		100%	16%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tension de la Facultad de Arquitectura, Sampus Poza Rica	812	41103	7141	14107	185,022.42	0.00	185,022.42	0.00	0.00		30%	0%
TOTAL DE FONDO 812						\$803,233.54	\$0.00	\$803,233.54	\$179,034.53	\$73,018.65	\$0.00	83%	9%
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalacion electrica, en la Facultad de Enfermeria, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	227,942.85	0.00	227,942.85	0.00	0.00		100%	0%
164002	Rehabilitacion y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	912	41201	7361	63103	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 912						\$368,942.85	\$0.00	\$368,942.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50%	0%
REGIÓN POZA RICA TUXPAN						\$18,894,589.47	\$399,000.00	\$19,293,589.47	\$6,876,381.70	\$3,403,811.53	\$0.00	75%	18%
REGIÓN COATZACOALCOS MINATITLÁN													
145008	Impermeabilizacion en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion, Campus Coatzacoalcos	131	51801	7141	18401	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00		0%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos (Centro Centinela)	131	51801	7361	18403	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		100%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	42,681.23	0.00	42,681.23	0.00	0.00		100%	0%
165000	Construccion de aulas, sanitarios y escaleras en 1er. Nivel	131	51901	7361	16214	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		0%	0%
TOTAL DE FONDO 812						\$758,681.23	\$0.00	\$758,681.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	33%	0%
125004	Remodelacion del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00		100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	91,507.37	0.00	91,507.37	0.00	0.00		100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00		100%	0%
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campun Minatitlan	132	52403	7141	14160	60,583.03	0.00	60,583.03	0.00	0.00		100%	0%
145018	Remodelacion de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	66,848.07	0.00	66,848.07	0.00	0.00		100%	0%
165003	Mantenimiento a canceleria de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de areas verdes, en la Facultad de contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		100%	0%

165003	Mantenimiento a canceleria de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de areas verdes, en la Facultad de contaduria y Administracion, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14146	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduria y Administracion, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14141	57,248.88	0.00	57,248.88	0.00	0.00			100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduria y Administracion, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14148	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 132						\$748,433.36	\$0.00	\$748,433.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
145015	Trabajos complementarios a la Rehabilitacion de cubierta en edificio de la Facultad de Medicina. Campus minatitlan	133	52403	7141	14160	0.00	397,000.00	397,000.00	396,998.12	383,271.76			100%	97%
TOTAL DE FONDO 133						\$0.00	\$397,000.00	\$397,000.00	\$396,998.12	\$383,271.76	\$0.00	\$0.00	100%	97%
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	23,000.40	0.00	23,000.40	0.00	0.00			100%	0%
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	12,842.11	0.00	12,842.11	0.00	0.00			100%	0%
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	47,216.85	0.00	47,216.85	0.00	0.00			100%	0%
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	76,797.78	0.00	76,797.78	74,181.70	74,181.70			100%	97%
TOTAL DE FONDO 277						\$159,857.14	\$0.00	\$159,857.14	\$74,181.70	\$74,181.70	\$0.00	\$0.00	100%	46%
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	51906	7141	61101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0%	0%
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	52403	7141	61101	510,099.82	0.00	510,099.82	456,179.90	184,504.47			70%	36%
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	52404	7141	61101	98,000.05	0.00	98,000.05	0.00	0.00			100%	0%
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	52401	7141	61101	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			0%	0%
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	51101	7361	63103	237,960.36	0.00	237,960.36	0.00	0.00			100%	0%
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	52201	7361	63103	45,530.51	0.00	45,530.51	0.00	0.00			100%	0%
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	52402	7361	63103	307,844.95	0.00	307,844.95	0.00	0.00			100%	0%
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	53501	7361	63103	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00			80%	0%
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlan.	732	51901	7361	63103	66,793.93	0.00	66,793.93	0.00	0.00			100%	0%
TOTAL DE FONDO 732						\$2,186,229.62	\$0.00	\$2,186,229.62	\$456,179.90	\$184,504.47	\$0.00	\$0.00	72%	8%
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	738	51102	7141	61101	534,639.55	0.00	534,639.55	534,098.72	41,898.83			80%	8%
155001	Construccion 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electronica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingenieria en Sistemas de Produccion Agropecuaria, Region Coatzacoalcos	738	53501	7361	63102	3,574,358.13	0.00	3,574,358.13	2,460,047.71	1,427,744.19			90%	40%
TOTAL DE FONDO 738						\$4,108,997.68	\$0.00	\$4,108,997.68	\$2,994,146.43	\$1,469,643.02	\$0.00	\$0.00	85%	36%
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlan, Ixhuatlan y Espinal	812	54704	7361	49316	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			0%	0%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14103	1,626,816.65	0.00	1,626,816.65	0.00	0.00			0%	0%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14116	191,593.18	0.00	191,593.18	0.00	0.00			0%	0%
165000	Construccion de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14118	181,590.17	0.00	181,590.17	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 812						\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
175001	Mantenimiento al Sistema Integral de Aire Acondicionado para independizar el edificio D del Centro de Idiomas de la USBI en el campus Coatzacoalcos	912	51801	7141	61101	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00			0%	0%
TOTAL DE FONDO 912						\$0.00	\$2,350,000.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
175000	Mantenimiento a la Cafeteria, Campus Coatzacoalcos	921	51901	7141	70411	0.00	175,894.52	175,894.52	175,804.91	52,741.47			0%	30%

TOTAL DE FONDO 921	\$0.00	\$175,894.52	\$175,894.52	\$175,804.91	\$52,741.47	\$0.00	0%	30%
REGIÓN COATZACOALCOS MINATITLÁN	\$10,112,199.03	\$2,922,894.52	\$13,035,093.55	\$4,097,311.06	\$2,164,342.42	\$0.00	54%	17%
TOTAL REFRENDO	\$151,757,122.90	\$23,242,071.14	\$174,999,194.04	\$62,557,561.37	\$38,599,825.26	\$800,000.00	72%	22%