



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento



Of. N° D0097/21

Xalapa, Ver., a 28 enero del 2021

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Presente



29 ENE. 2021



Estimado L.E. Solórzano:

En relación a su oficio circular No. DGIP/0003/2021 de fecha 15 de enero del año en curso dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas de esta Casa de Estudios y por instrucciones de la Secretaría de Desarrollo Institucional, adjunto envío a usted el formato denominado **Reporte AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS"** correspondiente al **Cuarto Trimestre del ejercicio 2020**, debidamente revisado y validado, respecto de las obras financiadas con recursos federales del Capítulo de Inversión Pública que fueron registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0).

Sin otro particular, quedo de Usted.

Edificio "A" de
Rectoría, Sótano
C.P. 91090
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México
Teléfonos
(228) 842 17 00
Ext.
11701, 11702

(228) 141 10 19
Correo electrónico
erodiles@uv.mx



Atentamente
"Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz"


M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Directora



SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



0190



- C.c.p. Mtro. José María Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Presente.-
- C.c.p. Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González.- Rectora de la Universidad Veracruzana.- Presente.-
- C.c.p. Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Presente.-
- C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros.- Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN.- Presente.-
- C.c.p. Dr. Salvador F. Tapia Spinoso.- Secretario de Admón y Finanzas de la Universidad Veracruzana.- Presente.-
- C.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras.- Secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana.- Presente
- C.c.p. C. P. José Guadalupe E. Romero Pérez.- Contralor General de la U.V.- Presente.-
- C.c.p. Archivo.-

INVERSIÓN PÚBLICA 2020
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros
(pesos)

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al
CUARTO TRIMESTRE / CIERRE DE EJERCICIO
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA																
FAM 2020																
0192202060001	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0		15/02/2020 - 31/12/2020	33,584,997.00	33,584,997.00		33,584,997.00	33,584,997.00		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							33,584,997.00	33,584,997.00		33,584,997.00	33,584,997.00					
FAM R 2020																
0192202060010	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	100.0		25/11/2020 - 31/12/2020	180,517.74	180,517.74		180,517.74	180,517.74		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							67,955.91	67,955.91							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							248,473.65	248,473.65		180,517.74	180,517.74					
FAM REMANENTE 2018																
0192201860006	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) REMANENTE 2018 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0		11/03/2019 - 31/12/2020	8,896,814.19	8,896,814.19		8,896,814.19	8,896,814.19		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							8,896,814.19	8,896,814.19		8,896,814.19	8,896,814.19					
FAM REMANENTE 2019																
0192201960008	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) REMANENTE 2019 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0		01/08/2019 - 31/12/2020	13,187,458.72	13,187,458.72		13,187,458.72	13,187,458.72		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							13,187,458.72	13,187,458.72		13,187,458.72	13,187,458.72					
FAM REMANENTE 2020																
0192202060003	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) REMANENTE 2020 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	100.0		01/08/2020 - 31/12/2020	9,603,959.46	9,603,959.46		9,603,959.46	9,603,959.46		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							7,967,863.34	7,967,863.34							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							17,571,822.80	17,571,822.80		9,603,959.46	9,603,959.46					
FAM REMANENTE R 2019																
0192201960014	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2019 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0		01/09/2019 - 31/12/2020	6,548.24	6,548.24		6,548.24	6,548.24		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							6,548.24	6,548.24		6,548.24	6,548.24					
FAM REMANENTE R 2020																
0192202060011	APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2020 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR PRESUPUESTO DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	100.0		15/12/2020 - 31/12/2020	4,510.48	4,510.48		4,510.48	4,510.48		APORTACIÓN	1.00	1.00	
TOTAL FONDO:							773.05	773.05							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							5,283.53	5,283.53		4,510.48	4,510.48					
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:							73,501,398.13	73,501,398.13		65,464,805.83	65,464,805.83					

MTRO. SALVADOR F. TAPLA SPINOSO

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. ARQ. EMILIA PATRICIA RODILES JUSTO

DIRECTORA DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DRA. SARA DEIFILIA LADRÓN DE GUEYARA GONZÁLEZ

RECTORA