



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0460/04/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 14 de abril de 2021

Mtra. Milagros Rivera Juárez
Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En atención al correo de fecha 17 de marzo de 2021, enviado por el C.P. Ángel González Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Primer Trimestre del ejercicio 2021 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de acuerdo a lo siguiente:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Programa Presupuestario	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,742,193,808.00	385,593.38	2,742,579,401.38	514,857,593.38	514,857,593.38	2021	VER210101887116	Es preciso comentar que el monto Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado es por la cantidad de \$707,453,502.53, sin embargo, las ministraciones de los tres primeros meses son menores a los compromisos de servicios personales, por lo que el excedente con relación al monto enviado por la DGESUI, será cubierto con las economías de los trimestres siguientes.
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,723,196,288.00	9,649,205.55	2,731,461,189.85	2,731,461,189.85	2,731,461,189.85	2020	VER210101887778	Anteriores folios: Primer trimestre- VER200301701820 Segundo trimestre- VER200301711575 Tercer trimestre- VER200301791499 Cuarto trimestre- VER200401876228 Nota 1 Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$1,384,309.80
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) (S300)	17,752,579.00	243,586.98	13,664,698.43	13,664,698.43	13,664,698.43		VER210101887219	Anteriores folios: Tercer trimestre- VER200301788380 Cuarto trimestre- VER200401875707 Nota 1 Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$4,331,467.55
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	9,771,385.00	742,098.34	10,513,483.34	10,513,483.34	350,144.68		VER210101888133	
Carrera Docente en UPES 2020 (U040)	16,593,271.00	6,946.24	16,484,438.50	16,484,438.50	16,484,438.50		VER210101887227	Anteriores folios: Cuarto trimestre- VER200401875529 Nota 1 Se termina proyecto en virtud de que su ejercicio ya concluyó. Se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por la cantidad de \$115,278.74
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	494,920.70	10,798,261.67	10,798,261.67	6,663,875.88	2019	VER190301574232	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	8,879,013.91	25,876,793.91	25,876,793.91	20,307,010.36	2018	VER180301886591	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	2,577,783.64	28,204,732.64	28,204,732.64	19,420,197.93	2017	VER17170300966204	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	7,567.53	685,567.53	685,567.53	640,646.12	2017	VER17170401045841	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	6,099.46	418,099.46	418,099.46	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Nota 1.- Se abre un nuevo folio debido a que en los anteriores trimestres del ejercicio 2020 desde nivel central se ha incorporado la observación "No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en este módulo" y al ser folios de nueva creación el sistema los elimina de manera automática. Cabe señalar que el proceso que hemos seguido para capturar información ha sido el mismo que en los anteriores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCION DE PRESUPUESTOS

15 ABR 2021

RECIBIDO

HORA: _____ RECIBE: _____



Dr. Erié Jesús Galindo Mejía
Director General

C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

Creando sinergia,
generamos resultados.
Eficientamos el presupuesto con transparencia y honestidad.

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

Limpiar


Cargar archivo

Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
194180	14/04/2021 12:27:40 PM	U006 ORDINARIO 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
192287	13/04/2021 02:26:03 PM	U040 CARRERA DOCENTE 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
192208	13/04/2021 02:08:09 PM	S300 PROFEXCE 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
191636	13/04/2021 12:20:54 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
191521	13/04/2021 11:56:16 AM	U006 ORDINARIO 2021.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
190872	12/04/2021 07:47:21 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
189768	12/04/2021 01:25:04 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
189659	12/04/2021 12:58:53 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
189640	12/04/2021 12:51:29 PM	S244 INCLUSION 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
189231	12/04/2021 11:14:08 AM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar




Acceso



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0437/04/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de abril de 2021

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



14 ABR 2021



PRESENTE

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del primer trimestre de 2021 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2011-2013		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$19,947,171.00	\$1,711,769.19	Existe 1 obra suspendida y 1 en ejecución. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda \$51,162,529.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$8,896,814.19	\$6,296,619.18	Se encuentran 3 obras en ejecución.


0877



[Handwritten mark]



Efficientamos el presupuesto con transparencia y honestidad



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0437/04/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de abril de 2021

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México


Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2019 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$17,140,276.55	\$16,670,472.55	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2020		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$33,582,504.44	\$33,582,504.44	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2020 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$17,459,669.98	\$5,037,847.18	Se encuentran 14 obras en ejecución.
FAM 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$180,517.74	\$180,517.74	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2020 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$5,283.53	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2021		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$31,282,100.66	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución.



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 0437/04/2021

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de abril de 2021

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.

c.c.p. Dra. Rosa Isabel Islas Arredondo. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.

c.c.p. Dr. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.

c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.

c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo

ERI/cabm



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011-2013
PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER200101699552	401C4100150027	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PONER EN OPERACIÓN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE) INCLUYE ELEVADOR, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,850,000.00	1,850,000.00	1,711,769.19	1,711,769.19	1,711,769.19	1,711,769.19		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	92.53	EN EJECUCIÓN
TOTAL					19,947,171.00	19,947,171.00	19,808,940.19	19,808,940.19	1,711,769.19	1,711,769.19							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016


PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
VERACRUZ																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
CÓRDOBA																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
POZA RICA																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
BOCA DEL RÍO																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
MINATITLÁN																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
TOTAL						370,874	21,261,081	0	0	0	0							



M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía


Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				ESTATUS	
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
XALAPA																	
200101699569	01922019600025	Aportación para obras exteriores varias (cercado perimetral, muro de contención y estacionamiento) en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018 REMANENTE	2,976,020.06	2,976,020.06	2,908,894.78	2,908,894.78	2,548,764.71	2,548,764.71		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	85.64	EN EJECUCIÓN
COATZACOALCOS																	
200101699567	01922019600023	Aportación para la ampliación del estacionamiento, rehabilitación de barda perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2018 REMANENTE	2,800,000.00	2,800,000.00	2,799,869.27	2,799,869.27	1,912,723.37	1,912,723.37		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	68.31	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
200101699568	01922019600024	Aportación para la construcción de andadores y reposición de barda perimetral en la Unidad de Ingeniería, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018 REMANENTE	3,120,794.13	3,120,794.13	3,120,063.15	3,120,063.15	1,835,131.10	1,835,131.10		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	58.80	EN EJECUCIÓN
TOTAL					8,896,814.19	8,896,814.19	8,828,827.20	8,828,827.20	6,296,619.18	6,296,619.18							


M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
190401685651	01922019600020	Aportación para la construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2019 REMANENTE	3,797,504.52	3,797,504.52	3,794,967.89	3,794,967.89	3,426,876.62	3,426,876.62		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	90.24	EN EJECUCIÓN
200101699563	01922019600026	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71	3,788,121.71		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200101699566	01922019600027	Aportación para la continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	9,399,335.66	9,399,335.66	9,399,335.66	9,399,335.66	9,399,335.66	9,399,335.66		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200401872190	01922020600010	Aportación para los trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos 2)	Xalapa	FAM 2019 REMANENTE	155,314.66	155,314.66	56,138.56	56,138.56	56,138.56	56,138.56		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	36.15	EN EJECUCIÓN
		TOTAL			17,140,276.55	17,140,276.55	17,038,563.82	17,038,563.82	16,670,472.55	16,670,472.55							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020

PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
200201706376	01922020600001	Aportación para la conclusión del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200101699562	01922020600002	Aportación para el Programa de Mantenimiento Institucional	Xalapa	FAM 2020	7,582,504.44	7,582,504.44	7,582,504.44	7,582,504.44	7,582,504.44	7,582,504.44		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					33,582,504.44	33,582,504.44	33,582,504.44	33,582,504.44	33,582,504.44	33,582,504.44							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 REMANENTES PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
200301714357	01922020600003	Aportación para la conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	344,236.39	344,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872619	01922020600004	Aportación para el laboratorio de innovación tecnológica Convenio Microsoft- UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200301714280	01922020600005	Aportación para la continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vélez" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200301714609	01922020600006	Aportación para la cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714281	01922020600007	Aportación para el reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,399,999.92	1,399,999.92	1,399,999.92	1,399,999.92	1,399,999.92	1,399,999.92		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200301714359	01922020600008	Aportación para la adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	380,000.00	380,000.00	314,781.47	314,781.47	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200301714282	01922020600009	Aportación para el adopasto en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
200401872194	01922020600012	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Orizaba	Orizaba	FAM 2020 Remanente	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872195	01922020600013	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Poza Rica	Poza Rica	FAM 2020 Remanente	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872197	01922020600014	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
200401872193	01922020600015	Aportación para la adaptación de espacios de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2020 Remanente	629,723.07	629,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884660	01922020600016	Aportación para la sustitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884661	01922020600017	Aportación para la sustitución del edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	1,725,715.74	1,725,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884662	01922020600018	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	3,992,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					17,459,669.98	13,467,522.38	5,352,628.65	5,352,628.65	5,037,847.18	5,037,847.18							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
POZA RICA																	
200401872191	01922020600010	Aportación para los trabajos complementarios para poner en operación el edificio para el Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2020 Rend. Financieros	180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74	180,517.74							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
POZA RICA																	
200401872192	01922020600011	Aportación para la adaptación de espacios de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)	Córdoba	FAM 2020 Remanente Rend. Financieros	4,510.48	4,510.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884655	01922020600019	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2020 Remanente Rend. Financieros	773.05	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					5,283.53	4,903.74	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021
PERIODO DEL 01/01/21 AL 31/03/21**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
210101884663	01922021600001	Aportación para la construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	COATZACO ALCOS	FAM 2021	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884664	01922021600002	Aportación para la construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	POZA RICA	FAM 2021	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210101884666	01922021600003	Aportación para la construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	XALAPA	FAM 2021	7,282,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					31,282,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros