



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0043/01/2023

Xalapa, Equez., Ver., a 13 de enero de 2023



Mtra. Milagros Rivera Juárez
Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En atención a la Circular DGIP/01/2023 de fecha 05 de enero de 2023, enviado por el L.E. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Cuarto Trimestre del ejercicio 2022 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n,
Edificio "A", 4.º piso,
C.P. 91090
Xalapa, Veracruz,
México.

Teléfono
(228) 842 17 20

Conmutador
(228) 842 17 00,
(228) 842 27 00

Conm. Ext.
11201,
11205


Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Devengado	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,855,107,577.09	17,131,322.27	2,942,097,997.87	2,942,097,997.87	2,932,079,877.48	2022		Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$118,328.4
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	9,771,385.00	1,058,627.90	8,564,177.65	8,564,177.65	8,317,350.43	2020	VER210101888133	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$2,265,835.25
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	10,303,340.97	662,015.57	10,884,127.92	10,884,127.92	6,771,028.79	2019	VER190301574232	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$81,228.62
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	16,997,780.00	8,977,217.01	24,489,481.85	24,489,481.85	20,307,010.36	2018	VER180301386591	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$1,485,515.16
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (5247)	25,626,949.00	3,286,347.83	28,420,436.32	28,420,436.32	19,456,737.93	2017	VER17170300966204	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$492,860.51
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (5244)	412,000.00	7,388.89	419,388.89	419,388.89	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General
Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
17 ENE 2023
RECEBIDO
13.4 ME



C.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

○ Tiempo restante: 3 días 24:57 Hrs

Historial de cargas

Limpiar

Cargar archivo

Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
312408	13/01/2023 12:04:10 PM	U006 ORDINARIO 2022.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
311571	12/01/2023 06:31:52 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
308738	11/01/2023 10:43:30 AM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
308461	10/01/2023 06:37:22 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
308451	10/01/2023 06:15:57 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
307796	10/01/2023 10:48:42 AM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar




SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

12 ENE 2023 RECIBIDO



Universidad Veracruzana
 Secretaría de Administración y Finanzas
 Dirección General de Recursos Financieros
 DGRF 0020/01/2023
 Xalapa, Equez., Ver., a 09 de enero de 2023



Lomas del Estadio s/n
 Edificio "A", 4to piso,
 C.P. 91000
 Xalapa-Enríquez,
 Veracruz, México

Teléfono
 228 842 1720

Commutador
 228 842 1700
 228 842 2700

Extensiones
 11720, 11201,
 11205

Correo electrónico
 ergalindo@uv.mx

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
 Director General de Inversión Pública
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave


PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2022 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2020 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$17,571,822.80	\$17,571,822.80	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$11,574,633.50	\$7,030,381.28	Se encuentran 5 obras en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$60,408.47	\$50,502.62	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$11,940,471.00	\$6,846,916.39	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$10,695,677.00	\$513,415.61	Se encuentran 8 obras en ejecución.





Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0020/01/2023
Xalapa, Equez., Ver., a 09 de enero de 2023

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$71,809.70	\$36,044.43	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$31,381.79	\$5,855.28	Se encuentran 3 obras en ejecución.

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.

c.c.p. Lic. Jaime Adrián Zambrano Matar. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino. Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.

c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV.

Mismo fin.

c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo

ERI/cabm



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
200301714357	01922020600003	Aportación para la conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	344,236.39	344,236.39	344,236.39	344,236.39	344,236.39	344,236.39		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200401672619	01922020600004	Aportación para el laboratorio de innovación tecnológica Convenio Microsoft- UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30	1,129,665.30		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200301714280	01922020600006	Aportación para la continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vélez" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28	235,652.28		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200301714609	01922020600006	Aportación para la cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,280,051.35	1,280,051.35	1,280,051.35	1,280,051.35	1,280,051.35	1,280,051.35		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200301714281	01922020600007	Aportación para el reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia	Xalapa	FAM 2020 Remanente	1,309,099.92	1,309,099.92	1,309,099.92	1,309,099.92	1,309,099.92	1,309,099.92		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200301714359	01922020600008	Aportación para la adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24	283,028.24		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200301714282	01922020600009	Aportación para el adosado en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus	Xalapa	FAM 2020 Remanente	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68	2,272,529.68		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200401672194	01922020600012	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Orizaba	Orizaba	FAM 2020 Remanente	698,674.12	698,674.12	698,674.12	698,674.12	698,674.12	698,674.12		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200401672198	01922020600013	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Poza Rica	Poza Rica	FAM 2020 Remanente	698,240.47	698,240.47	698,240.47	698,240.47	698,240.47	698,240.47		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200401672197	01922020600014	Aportación para la adaptación de espacios en el SAISUV Coatzacoalcos	Coatzacoalcos	FAM 2020 Remanente	364,669.83	364,669.83	364,669.83	364,669.83	364,669.83	364,669.83		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
200401672195	01922020600015	Aportación para la adaptación de espacios de Autos en el CUACC, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2020 Remanente	629,722.00	629,722.00	629,722.00	629,722.00	629,722.00	629,722.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210101884660	01922020600016	Aportación para la sustitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	2,091,567.27	2,091,567.27	2,091,567.27	2,091,567.27	2,091,567.27	2,091,567.27		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210101884661	01922020600017	Aportación para la sustitución del edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	1,000,828.33	1,000,828.33	1,000,828.33	1,000,828.33	1,000,828.33	1,000,828.33		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402052420	01922020600017	Aportación para voz y datos de la sustitución del edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 Remanente	723,898.74	723,898.74	723,898.74	723,898.74	723,898.74	723,898.74		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210101884662	01922020600018	Aportación para los trabajos complementarios en el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Campus Sur, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente	3,977,830.10	3,977,830.10	3,977,830.10	3,977,830.10	3,977,830.10	3,977,830.10		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220302135770	1922020600019	Aportación para la ampliación de red de media tensión en la Fac. de Ing. Mec. Y C. Navales para los edif. "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 REMANENTE	441,228.78	441,228.78	441,228.78	441,228.78	441,228.78	441,228.78		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					17,571,822.80	17,571,822.80	17,571,822.80	17,571,822.80	17,571,822.80	17,571,822.80							


Arq. Miguel Angel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros




REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	RESTRADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL YRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
210301869828	01922021600007	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301869827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301869829	01022021600011	Aportación para la construcción 1er. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	600,000.00	600,000.00	699,988.89	329,629.12	329,629.12	329,629.12		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	54.92	EN EJECUCIÓN
210301869831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	600,000.00	600,000.00	436,623.09	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210301999032	01022021800013	Aportación para la construcción de banda perimetral noroeste y grade en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minallán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,200.71	1,032,005.64	1,032,005.64	1,032,005.64		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.92	EN EJECUCIÓN
210402053314	01922021800018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,647,499.91	2,647,499.91	2,645,423.38	2,016,283.35	2,016,283.35	2,016,283.35		1.00	0.00	APORTACIÓN	88.00	78.16	EN EJECUCIÓN
220102060403	01922022600019	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	3,019,871.45	3,019,871.45	2,678,739.13	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	75.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			45,896.89	45,896.89	-9,100.00	-9,100.00	-9,100.00	-9,100.00							LA CANT. \$9,100.00 CORRESPONDE A UN AJUSTE A LA OBRA 01922021600007
TOTAL					11,674,833.50	11,674,833.50	11,112,599.28	7,030,361.26	7,030,361.26	7,030,361.26							



Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros
PERÍODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
210301000833	01022021600006	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión) complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	245.33	245.33	245.33	245.33	245.33	245.33			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301000834	01022021600010	Aportación para la construcción del Edificio de la Fao. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidro-sanitaria y acabados) complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	267.08	267.08	267.08	267.08	267.08	267.08			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402006674	01022021600015	Aportación para la construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402006075	01022021600017	Aportación para la construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coscahuiccos-Minatitlán	Minatitlán	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	941.27	941.27	941.27	941.27	941.27	941.27			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402053322	01022021600019	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz (complemento de recursos)	Buca del Río	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	6,181.86	6,181.86	6,181.86	6,181.86	6,181.86	6,181.86			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
220202006479	01022022000017	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 1)	Veracruz	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	25,381.80	25,381.80	25,381.80	25,381.80	25,381.80	25,381.80			1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			0,905.85	0,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00								
		TOTAL			60,408.47	60,408.47	60,502.62	60,502.62	60,502.62	60,502.62								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022
 PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES						ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
220102093102	0102202260001	Aportación para la construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	ORIZABA	FAM 2022	7,500,000.00	7,500,000.00	7,497,155.39	3,410,097.05	3,410,697.05	3,410,697.05		1.00	0.00	APORTACIÓN	60.00	45.48	EN EJECUCIÓN
220102093104	0102202260002	Aportación para la conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa	XALAPA	FAM 2022	4,440,471.00	4,440,471.00	4,439,893.65	3,436,219.34	3,436,219.34	3,436,219.34		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	77.38	EN EJECUCIÓN
TOTAL					11,940,471.00	11,940,471.00	11,937,139.05	6,846,916.39	6,846,916.39	6,846,916.39							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS				
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA							
220202088480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USDI, región Veracruz.	Boan del Río	FAM 2022 REMANENTE	150,000.00	150,000.00	140,765.95	145,539.00	145,839.00	145,839.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220202088481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	757,487.32	757,487.32	755,194.19	367,678.55	367,576.65	367,576.65					1.00	0.00	APORTACIÓN	60.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220202088483	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,814,087.69	1,814,087.69	654,844.26	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	25.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220202088487	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,096,813.22	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220302136947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	921,327.86	921,327.86	920,600.00	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	1.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220302136961	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de tuber y sistema de captación pluvial con bombas solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220402198423	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,952,774.14	1,952,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220402198426	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coahuila de Zaragoza - Minatitlán	Minatitlán	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					10,895,877.00	10,895,877.00	3,777,117.63	\$13,415.61	513,415.61	513,415.61											

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202108212	01922022800020	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 3)	Veracruz	FAM 2022 Rend. Financieros	36,044.43	36,044.43	36,044.43	36,044.43	36,044.43	36,044.43		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
220402108105	01022022800020	Aportación para los trab. compl. de la obra conclusión de áreas técnico-académicas y administrativa de Tlaque Caliente Cultural, región Xalapa (voz y datos)	Xalapa	FAM 2022 Rend. Financieros	35,765.27	35,765.27	35,765.27	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					71,809.70	71,809.70	71,809.70	36,044.43	36,044.43	36,044.43							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros




UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/22 AL 31/12/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											DE BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202066463	01022022800019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCION
220402198168	01022022800019	Aportación para los trab. compl. de la obra conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaque Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) complemento de rec. 2	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	19,992.70	19,992.70	19,858.43	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	0.00	EN EJECUCION
220402198430	01022022800019	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica -Tuxpan (complemento de recursos)	Poza Rica	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	6,633.81	6,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCION
TOTAL					31,381.79	31,381.79	25,693.71	5,855.28	5,855.28	5,855.28							



Arq. Miguel Ángel Cano Asseleñ
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros