

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

- 1 AGO 2022

RECIBIDO

HORA: 9:40 NOMBRE: M.E.

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación
RECIBIDO
13 JUL 2022
OFICINA DEL SECRETARIO
14:16



SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

01 AGO 2022

RECIBIDO



ARUSE

Universidad Veracruzana

HORA: 9:54 NOMBRE: 7777777777
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 1067/07/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de julio de 2022

L.E. Osvaldo Solórzano Romero

Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

1697

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
13 JUL 2022
HORA: 14:25
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Comutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del segundo trimestre de 2022 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2011		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$18,097,171.00	\$0.00	Existe 1 obra suspendida, la SEFIPLAN nos adeuda \$21,513,607.00.
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$21,261,081.00	\$0.00	Las Obras se reportan 6 suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por \$21,261,081.00.
FAM 2018 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$266,128.54	\$266,128.54	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2019 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$37,941.16	\$37,941.16	Se encuentra 1 obra en ejecución.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
- 1 AGO 2022
HORA: 9:51 FOLIO: 1

DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
01 AGO 2022
RECIBIDO
POR Maitha AREA 9:45

GOBIERNO DE MÉXICO
HACIENDA
26 SEP. 2022 R.U.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 1067/07/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de julio de 2022

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

FAM 2020 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$102,236.19	\$102,236.19	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$11,541,585.12	\$2,977,256.60	Se encuentran 7 obras en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$49,316.02	\$17,752.37	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2022		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$11,940,471.00	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$3,821,575.01	\$0.00	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$36,044.43	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$5,308.95	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 1067/07/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 08 de julio de 2022

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.

c.c.p. Lic. Alejandra Cañizares Tello. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino. Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.

c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.

c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo

ERI/cabm



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2011
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22**


FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
XALAPA																		
VER1130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA (EN PROCESO DE DEMANDA A AFIANZADORA POR FIANZA DE ANTICIPO)	XALAPA	FAM 2011			18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0	0	1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
TOTAL							18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	18,097,171.00	0.00	0.00						

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
												BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.				U. MEDIDA
XALAPA																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
VERACRUZ																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
CÓRDOBA																		
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBICULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
POZA RICA																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
BOCA DEL RÍO																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
MINATITLÁN																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
TOTAL																		
					370,874	21,261,081	0	0	0	0	0							



M. Arq. Emilia Rodilés Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento




Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2019 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
XALAPA																	
210402052416	01922021600010	Aportación para la construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa	Xalapa	FAM 2019 Remanente Rend. Financieros	37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCION
TOTAL					37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16	37,941.16							



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric-Jesus Galindo Mejia
Director General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
210402008671	01922020600011	Aportación para la construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa	Xalapa	FAM 2020 Remanente Rend. Financieros	102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCION
TOTAL					102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19	102,236.19							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric-Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente
 PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
210301999826	01922021600007	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
210301999827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	812,477.98	812,477.98	812,194.94	115,220.80	115,220.80	115,220.80		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	14.18	EN EJECUCIÓN
210301999829	01922021600011	Aportación para la construcción 1er. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210301999831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220102060483	01922022800016	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	3,019,571.45	3,019,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
COATZACOALCOS																	
210301999832	01922021600013	Aportación para la construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	916,895.28	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	7.00	0.00	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
210402053314	01922021600018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,647,499.91	2,647,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					11,541,685.12	11,541,585.12	4,590,826.02	2,977,256.00	2,977,256.00	2,977,256.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros
 PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
210301990834	01922021600010	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	267.08	267.08	267.08	267.08	267.08	267.08		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
210402006674	01922021600015	Aportación para la construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29	17,485.29		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
210402053322	01922021600019	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz (complemento de recursos)	Boca del Río	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	6,181.85	6,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
VERACRUZ																	
220202088479	01922022600017	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 3er. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 1)	Veracruz	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	25,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					49,316.02	23,934.22	17,752.37	17,752.37	17,752.37	17,752.37							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022
 PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220102063102	01822022600001	Aportación para la construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	ORIZABA	FAM 2022	7,600,000.00	3,539,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220102063104	01822022600002	Aportación para la conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa	XALAPA	FAM 2022	4,440,471.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL						11,940,471.00	4,899,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjetas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	757,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,814,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					3,821,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCÉS FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.				IL MEDIDA
220202088212	01022022600020	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 3)	Veracruz	FAM 2022 Rend. Financieros	36,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					36,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/06/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220202086483	01922022800019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric-Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros