



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 1553/10/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 11 de octubre de 2022



Mtra. Milagros Rivera Juárez

Directora General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz

Presente

En atención a los oficios Núm. 511/2022-4646-29 enviado por la Dirección de Subsidio a Universidades de la Subsecretaría de Educación Superior y el No. SSE/ 1594/2022 enviado por la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la captura de información del Tercer Trimestre del ejercicio 2022 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n,
Edificio "A", 4º piso,
C.P. 91090
Xalapa, Veracruz,
México.

Teléfono
(228) 842 17 20

Conmutador
(228) 842 17 00,
(228) 842 27 00

Conm. Ext.
11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Devengado	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	2,855,107,577.09	8,832,212.09	2,863,939,789.09	2,167,921,890.09	2,046,194,377.90	2022		
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEF) (5247)	9,771,385.00	1,054,213.35	10,733,598.35	10,733,598.35	8,317,350.43	2020	VER210101888133	Se reintegró a la TESOFE la cantidad de \$92,000.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEF) (5247)	10,303,340.97	642,826.29	10,879,308.96	10,879,308.96	6,771,028.79	2019	VER190301574232	Se reintegró a la TESOFE la cantidad de \$66,858.30
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEF) (5247)	16,997,780.00	8,960,275.27	25,563,861.83	25,563,861.83	20,307,010.36	2018	VER180301386591	Se reintegró a la TESOFE la cantidad de \$394,193.44
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEF) (5247)	25,626,949.00	3,125,346.00	28,540,295.00	28,540,295.00	19,451,517.93	2017	VER17170300966204	Se reintegró a la TESOFE la cantidad de \$212,000.00
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (5244)	412,000.00	7,182.26	419,182.26	419,182.26	259,583.07	2015	VER15150400611018	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General
Universidad Veracruzana



C.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

[Instrucciones y Catálogos](#)
[Paso 1: Carga de plantillas](#)
[Paso 2: Consulta información](#)

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas
[Limpiar](#)
[Cargar archivo](#)
[Actualizar](#)

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
296879	11/10/2022 10:49:11 AM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
296780	11/10/2022 10:10:39 AM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
296551	10/10/2022 06:51:47 PM	S247 PRODEP 19.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
296526	10/10/2022 06:12:39 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
296514	10/10/2022 05:55:41 PM	U006 ORDINARIO 2022.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
296198	10/10/2022 02:50:59 PM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

ARUSE



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 1549/10/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 10 de octubre de 2022




2615 100



L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PRESENTE



Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del tercer trimestre de 2022 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2020 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$441,228.78	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$8,666,698.81	\$1,350,701.96	Se encuentran 6 obras en ejecución.
FAM 2021 REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$31,563.65	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$7,960,314.00	\$1,471,370.39	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$3,821,575.01	\$0.00	Se encuentran 6 obras en ejecución.



Handwritten mark

Handwritten mark

17 OCT 2022
RECIBIDO

HOJA: 1303 NOMBRE: *Mace*



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 1549/10/2022

Xalapa, Equez., Ver., a 10 de octubre de 2022

FAM 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$36,044.43	\$0.00	Se encuentra l obra en ejecución.
FAM 2022 REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
\$5,308.95	\$0.00	Se encuentra l obra en ejecución.

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Comutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
ergalindo@uv.mx

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.

c.c.p. Jaime Adrián Zambrano Mátar. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino. Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.

c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.

c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo

ERI/cabm





REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
BOCA DEL RÍO																	
220302135770	1922020600019	Aportación para la ampliación de red de media tensión en la Fac. de Ing. Mec. Y C. Navales para los edif. "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2020 REMANENTE	441,228.78	441,228.78	441,228.78	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					441,228.78	441,228.78	441,228.78	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																	
210301999827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45	799,627.45		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
210301999829	01922021600011	Aportación para la construcción 1er. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	600,000.00	600,000.00	599,968.89	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN
210301999831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	500,000.00	500,000.00	436,623.99	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220102060483	01922022600016	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	3,019,571.45	3,019,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
COATZACOALCOS																	
210301999832	01922021600013	Aportación para la construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,280.71	551,074.51	551,074.51	551,074.51		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	50.10	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
210402053314	01922021600018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,647,499.91	2,647,499.91	2,025,423.30	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					8,666,698.81	8,666,698.81	4,960,924.34	1,350,701.96	1,350,701.96	1,350,701.96							


M. Arq. Emilia Rodiles Justo
 Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
 Director General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
BOCA DEL RÍO																	
210402053322	01922021600019	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz (complemento de recursos)	Boca del Río	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	6,181.85	6,181.85	6,181.85	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	0.00	EN EJECUCIÓN
VERACRUZ																	
220202086479	01922022600017	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 3er. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 1)	Veracruz	FAM 2021 Remanente Rend. Financieros	25,381.80	25,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					31,563.65	31,563.65	6,181.85	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022

PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220102063102	01922022600001	Aportación para la construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	ORIZABA	FAM 2022	7,500,000.00	5,740,079.00	6,477,174.95	628,505.36	628,505.36	628,505.36		1.00	0.00	APORTACIÓN	28.00	8.38	EN EJECUCIÓN
220102063104	01922022600002	Aportación para la conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa	XALAPA	FAM 2022	4,440,471.00	2,220,235.00	4,381,622.10	842,865.03	842,865.03	842,865.03		1.00	0.00	APORTACIÓN	99.00	18.98	EN EJECUCIÓN
TOTAL					11,940,471.00	7,960,314.00	10,858,797.05	1,471,370.39	1,471,370.39	1,471,370.39							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	757,487.32	757,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,814,087.69	1,814,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220302135947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los Talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	921,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220302135881	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					6,742,902.86	3,821,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220202088212	01922022600020	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 3)	Veracruz	FAM 2022 Rend. Financieros	36,044.43	36,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					36,044.43	36,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00							



M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/22 AL 30/09/22

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220202086483	01922022600019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					5,855.28	5,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director General de Recursos Financieros