

Acuse



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 0045/01/2024
Xalapa, Equez., Ver., a 17 de enero de 2024

Lic. Omar Hernández Viveros
Director General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En seguimiento a la información que se entrega trimestralmente, hago de su conocimiento que, con fecha 15 de enero del presente ejercicio, se llevó a cabo la captura de información del Cuarto Trimestre del ejercicio 2023, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n,
Edificio "A", 4.º piso,
C.P. 91090
Xalapa, Veracruz,
México.

Teléfono
(228) 842 17 20

Conmutador
(228) 842 17 00,
(228) 842 27 00

Conn. Ext.
11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Retribución Financiera	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Comprometido	Recurso Devengado	Recurso Ejercido	Recurso Pagado	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Subsídios para Organismos Descentralizados Estatales (1006)	2,991,615,433.00	32,413,408.77	3,088,876,383.16	3,088,876,383.16	3,088,876,383.16	3,088,876,383.16	3,042,567,327.05	3,017,930,822.70	2023		
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	3,096,560.00	133,572.94	3,094,457.94	3,094,457.94	2,141,676.08	2,030,922.54	2,013,703.45	699,446.74	2023	VER230202334101	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$235,675.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	9,771,385.00	1,063,333.28	8,568,883.03	8,568,883.03	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	2020	VER210101888143	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$2,265,835.25
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	10,303,340.97	757,881.29	9,030,396.85	9,030,396.85	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	2019	VER190301574232	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$2,040,825.11
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	16,997,780.00	9,058,378.57	22,932,346.22	22,932,346.22	20,307,010.36	20,307,010.36	20,307,010.36	20,307,010.36	2018	VER180301486591	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$3,123,812.15
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	25,626,949.00	4,161,110.13	29,208,595.34	29,208,595.34	19,479,357.93	19,479,357.93	19,479,357.93	19,479,357.93	2017	VER17170100966204	Se reintegraron a la TESOFE la cantidad de \$579,463.79
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	8,724.40	420,724.40	420,724.40	259,583.07	259,583.07	259,583.07	259,583.07	2015	VER15150100611018	

Se anexa evidencia de la pantalla del sistema en la que se observa la carga de información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
Directora General
Universidad Veracruzana



C.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV). Para su conocimiento.
C.c.p. L.C. Monica Victoria Landeros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño, Director de Presupuestos de la UV. - Mismo fin.
C.c.p. Archivo.



Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 3 días 24:60 Hrs

Historial de cargas

🧹 Limpiar 📄 Cargar archivo 🔄 Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
377351	15/01/2024 01:58:13 PM	U006 ORDINARIO 2023.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
377098	15/01/2024 01:24:12 PM	S247 PRODEP 2023.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
373903	12/01/2024 06:05:21 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
373007	12/01/2024 02:13:35 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
372334	12/01/2024 11:12:11 AM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
372196	12/01/2024 10:08:38 AM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar
371917	11/01/2024 08:34:13 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	> ->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑️ Eliminar



0119



Universidad Veracruzana
 Secretaría de Administración y Finanzas
 Dirección General de Recursos Financieros
 DGRF 0044/01/2024
 Xalapa, Equez., Ver., a 17 de enero de 2024
 Página 1 de 2



L.E. Osvaldo Solórzano Romero
 Director General de Inversión Pública
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PRESENTE



Lomas del Estadio s/n
 Edificio "A", 4to piso,
 C.P. 91000
 Xalapa-Enríquez,
 Veracruz, México

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2023 con las cifras que capturamos el pasado 15 de enero del presente en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Teléfono
 228 842 1720

Conmutador
 228 842 1700
 228 842 2700

Extensiones
 11720, 11201,
 11205

Correo electrónico
 bermartinez@uv.mx

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Fondo	Modificado/Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
FAM 2021 Remanente	\$11,574,633.50	\$11,353,034.98	Se encuentra 1 obra en ejecución y 7 terminadas.
FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros	\$9,905.85	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2022 Remanente	\$13,623,667.59	\$4,686,934.92	Se encuentran 5 obras en ejecución y 4 terminadas.
FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros	\$317,067.17	\$25,693.71	Se encuentran 3 obras en ejecución y 2 terminadas.
FAM 2023	\$17,267,668.00	\$4,975,760.76	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2023 Remanente	\$8,269,917.82	\$0.00	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2023 Rendimientos Financieros	\$440,023.50	\$0.00	Se encuentran 2 obras en ejecución.
FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros	\$5,292.97	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución.

18 ENE 2024
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO





Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$ 130,145,850.00 y se integran como sigue:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

Fondo	Monto
FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
Directora General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. SEFIPLAN del Gob. del Edo. de Ver. de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.
c.c.p. L.C. Monica Victoria Landeros. Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
c.c.p. Lic. Jaime Adrián Zambrano Matar. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Lizbeth M. Viveros Cancino. SAF de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.
c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.
c.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño. Director de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

c.c.p. Archivo
DCLA/grja



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente
PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
210301999826	01922021600007	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72	2,852,935.72		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999829	01922021600011	Aportación para la construcción 1er. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999832	01922021600013	Aportación para la construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402053314	01922021600018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220102060483	01922022600016	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230202230937	01922022600016	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE	221,598.52	221,598.52	221,598.52	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					11,574,633.50	11,574,633.50	11,574,633.50	11,353,034.98	11,353,034.98	11,353,034.98							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230938	01922022600017	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 1	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE REND. FINANC.	9,905.85	9,905.85	9,905.85	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					9,905.85	9,905.85	9,905.85	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjetas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA	
220302135947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los Talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN	
220302135881	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	2.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220402198423	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,952,774.14	1,952,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
220402198426	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos - Minatitlán	Minatitlán	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230102208700	01922023600006	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,927,990.59	2,927,990.59	2,000,749.71	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	2.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
Remanente disponible					55,967.94	55,967.94	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL					13,623,667.59	13,623,667.59	8,687,684.63	4,686,934.92	4,686,934.92	4,686,934.92								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220202086483	01922022600019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198166	01922022600019	Aportación para los trab.compl. de la obra conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) complemento de rec. 2	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198430	01922022600019	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica -Tuxpan (complemento de recursos)	Poza Rica	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208702	01922023600007	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	2,813.04	2,813.04	2,813.04	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	2.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230202230819	01922023600007	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 2	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	282,872.34	282,872.34	282,872.34	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	15.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00							
		TOTAL			317,067.17	317,067.17	311,379.09	25,693.71	25,693.71	25,693.71							


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023
 PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230102208706	01922023600001	Aportación para la construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	MINATITLÁN	FAM 2023	3,000,000.00	3,000,000.00	2,997,799.65	290,396.88	290,396.88	290,396.88		1.00	0.00	APORTACIÓN	40.00	9.68	EN EJECUCIÓN
230102208707	01922023600002	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.	ESPINAL	FAM 2023	1,459,240.00	1,459,240.00	1,459,240.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	1.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208708	01922023600003	Aportación para la construcción 3a. etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz	VERACRUZ	FAM 2023	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,415.51	2,980,628.40	2,980,628.40	2,980,628.40		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	74.52	EN EJECUCIÓN
230102208709	01922023600004	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	RÍO BLANCO	FAM 2023	8,808,428.00	8,808,428.00	8,808,428.00	1,704,735.48	1,704,735.48	1,704,735.48		1.00	0.00	APORTACIÓN	25.00	19.35	EN EJECUCIÓN
TOTAL					17,267,668.00	17,267,668.00	17,259,883.16	4,975,760.76	4,975,760.76	4,975,760.76							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230825	01922023600008	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver., complemento de recursos	Espinal	FAM 2023 Rend. Financieros	72,349.35	72,349.35	67,948.73	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	1.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230402332519	01922023600008	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. elevador) en la Fac. Odontología, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Río Blanco	FAM 2023 Rend. Financieros	367,674.15	367,674.15	366,351.26	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	25.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					440,023.50	440,023.50	434,299.99	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente
 PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230822	01922023600009	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	Boca del Rio	FAM 2023 REMANENTE	1,484,428.86	1,484,428.86	1,189,389.71	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230202230824	01922023600009	Aportación para la conclusión de bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	Orizaba	FAM 2023 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,049,755.32	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266368	01922023600009	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz	Boca del Rio	FAM 2023 REMANENTE	2,843,189.76	2,843,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266372	01922023600009	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2023 REMANENTE	2,842,299.20	2,842,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					8,269,917.82	8,269,917.82	2,239,145.03	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/23 AL 31/12/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
230202230827	01922023600010	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz (complemento de recursos)	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,700.73	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	30.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266389	01922023600010	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266392	01922023600010	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Córdoba	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,241.04	2,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					5,292.97	5,292.97	2,700.73	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros 8