

Acuse



Universidad Veracruzana
 Secretaría de Administración y Finanzas
 Dirección General de Recursos Financieros
 DGRF 1373/10/2023
 Xalapa, Equez., Ver., a 13 de octubre de 2023

Lic. Alejandro Huerta Martínez
 Director General de Programación y Presupuesto de la
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
Presente

En seguimiento a la información que se entrega trimestralmente, hago de su conocimiento que, con fecha 13 de octubre del presente ejercicio, se llevó a cabo la captura de información del Tercer Trimestre del ejercicio 2023, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n,
 Edificio "A", 4.º piso,
 C.P. 91090
 Xalapa, Veracruz,
 México.

Teléfono
 (228) 842 17 20

Commutador
 (228) 842 17 00,
 (228) 842 27 00

Conn. Ext.
 11201,
 11205

Correo electrónico
 barmartinez@uv.mx

Tercer Trimestre del Ejercicio 2023											
Cuentas	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Programado Modificado	Recurso Recibido	De cargo Comprometido	Recurso Devengado	Recurso Ejecutado	Recurso Pagado	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (1009)	2,991,615,433.00	21,703,708.69	3,014,319,141.69	2,351,667,708.69	2,928,718,979.16	2,128,541,405.00	2,098,938,445.89	2,097,372,241.87	2023		
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	3,086,560.00	81,732.28	2,952,622.28	2,952,622.28					2023	VER230202238104	Se reintegraron a la TSOFE la cantidad de \$225,675.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	9,771,385.00	1,062,502.04	8,568,451.79	8,568,451.79	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	2020	VER20101080133	Se reintegraron a la TSOFE la cantidad de \$2,265,805.25
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	10,305,340.97	733,891.27	10,765,092.27	10,765,092.27	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	2019	VER190301574232	Se reintegraron a la TSOFE la cantidad de \$2,791,427.34
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	16,097,780.00	9,037,505.61	23,243,838.27	23,243,838.27	20,307,010.36	20,307,010.36	20,307,010.36	20,307,010.36	2018	VER180301386591	Se reintegraron a la TSOFE la cantidad de \$336,176.15
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S217)	25,626,349.00	3,881,743.80	28,972,516.65	28,972,516.65	19,472,397.93	19,472,397.93	19,472,397.93	19,472,397.93	2017	VER1710103096204	
Pagos para la Inclusión y la Equidad Educativa (S241)	412,000.00	8,382.25	420,382.25	420,382.25	259,583.07	259,583.07	259,583.07	259,583.07	2015	VER1515040601048	

Se anexa evidencia de la pantalla del sistema en la que se observa la carga de información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
 "Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"



Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
 Directora General
 Universidad Veracruzana



16 OCT 2023

17-20 [Signature]

C.c.p. Mtra. Lizabeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV).- Para su conocimiento.

C.c.p. Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.

C.c.p. LC. Luis Alejandro Durán Coutiño, Director de Presupuestos de la UV. - Mismo fin.

C.c.p. Archivo.

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

⌚ Tiempo restante: 0 días 6:34 Hrs

Historial de cargas

🗑 Limpiar 📄 Cargar archivo 🔄 Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
364206	13/10/2023 02:38:04 PM	U006 ORDINARIO 2023.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
363449	13/10/2023 12:17:08 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
363369	13/10/2023 12:03:48 PM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
363103	13/10/2023 10:56:02 AM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
362513	12/10/2023 07:21:04 PM	S247 PRODEP 2023.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
362474	12/10/2023 06:47:13 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar
362365	12/10/2023 05:29:57 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	>-> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. >->Total de registros validados 1.	📄 Descargar folios	🗑 Eliminar

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
13 OCT 2023
RECIBIDO
POR Martha ÁREA 18:16

SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
16 OCT 2023
RECIBIDO
HORA 18:14 NOMBRE Marcel

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación
RECIBIDO
16 OCT 2023
OFICINA DEL SECRETARIO
FIRMA DE RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
16 OCT 2023
HORA 12:29h
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

2637

Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 1380/10/2023
Xalapa, Equez., Ver., a 13 de octubre de 2023
Página 1 de 2

L.E. Osvaldo Solórzano Romero
Director General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

PRESENTE

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del tercer trimestre de 2023 con las cifras capturadas con fecha 13 de octubre del presente ejercicio en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Fondo	Modificado/Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
FAM 2021 Remanente	\$11,574,633.50	\$11,353,034.98	Se encuentran 7 obras en terminadas y 1 Obra en ejecución.
FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros	\$9,905.85	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2022 Remanente	\$13,623,667.59	\$4,638,010.13	Se encuentran 3 obras terminadas y 6 en ejecución.
FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros	\$317,067.17	\$25,693.71	Se encuentran 2 obras terminadas y 3 en ejecución.
FAM 2023	\$17,267,668.00	\$645,463.43	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2023 Rendimientos Financieros	\$72,349.35	\$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución.
FAM 2023 Remanente	\$8,269,917.82	\$0.00	Se encuentran 4 obras en ejecución.
FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros	\$5,292.97	\$0.00	Se encuentran 3 obras en ejecución.

16 OCT 2023
17:20

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
16 OCT 2023
HORA: 18:12



Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
DGRF 1380/10/2023
Xalapa, Equez., Ver., a 13 de octubre de 2023
Página 2 de 2

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

Lomas del Estadio s/n
Edificio "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enriquez,
Veracruz, México

Teléfono
228 842 1720

Conmutador
228 842 1700
228 842 2700

Extensiones
11720, 11201,
11205

Correo electrónico
bermartinez@uv.mx

Fondo	Monto
FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00


Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


Mtra. Bertha D. Martínez Hernández
Directora General

c.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. SEFIPLAN del Gob. del Edo. de Ver. de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Jaime Adrián Zambrano Matar. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Lizbeth M. Viveros Cancino. SAF de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.
c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.
c.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño. Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.

 c.c.p. Archivo
DCLA/cabm



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES					
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
210301999826	01922021600007	Aportación para la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80	2,862,035.80		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999827	01922021600009	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 1, complemento de recursos 1	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46	799,627.46		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999829	01922021600011	Aportación para la construcción Ter. nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08	599,954.08		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999831	01922021600012	Aportación para la instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal", región Xalapa	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84	436,623.84		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210301999832	01922021600013	Aportación para la construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de básquetbol en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos-Minatitlán	Coatzacoalcos	FAM 2021 REMANENTE	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79	1,047,401.79		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
210402053314	01922021600018	Aportación para la ampliación de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	Boca del Río	FAM 2021 REMANENTE	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10	2,633,423.10		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220102060483	01922022600016	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) Etapa 2	Xalapa	FAM 2021 REMANENTE	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99	2,983,068.99		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230202230937	01922022600016	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE	212,498.44	212,498.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
							-9,100.08	-9,100.08	-9,100.08	-9,100.08							LA CANT. \$9,100.08 CORRESPONDE A UN AJUSTE A LA OBRA 01922021600007
TOTAL					11,574,633.50	11,574,633.50	11,353,034.08	11,353,034.08	11,353,034.08	11,353,034.08							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.				
230202230938	01922022000017	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 1	Veracruz	FAM 2021 REMANENTE REND. FINANC.	9,905.85	9,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					9,905.85	9,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente
 PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220302135947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los Talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	921,327.85	921,327.85	920,500.00	871,575.13	871,575.13	871,575.13		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	94.60	EN EJECUCIÓN
220302135891	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220402108423	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,952,774.14	1,952,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
220402108426	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos - Minatitlán	Minatitlán	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208700	01922023600006	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,927,990.59	2,927,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
Remanente disponible					55,140.01	55,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL					13,623,667.59	13,623,667.59	4,686,935.00	4,638,010.13	4,638,010.13	4,638,010.13							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202086483	01922022600019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198166	01922022600019	Aportación para los trab.compl. de la obra conclusion de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) complemento de rec. 2	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198430	01022022600019	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica -Tuxpan (complemento de recursos)	Poza Rica	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208702	01922023600007	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	2,813.04	2,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230202230810	01022023600007	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 2	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	282,872.34	282,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00							
		TOTAL			317,087.17	317,087.17	25,693.71	25,693.71	25,693.71	25,693.71							


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023

PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230102208706	01922023600001	Aportación para la construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	MINATITLÁN	FAM 2023	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208707	01922023600002	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.	ESPINAL	FAM 2023	1,459,240.00	1,459,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208708	01922023600003	Aportación para la construcción 3a. etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz	VERACRUZ	FAM 2023	4,000,000.00	4,000,000.00	2,996,993.77	645,463.43	645,463.43	645,463.43		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	16.14	EN EJECUCIÓN
230102208709	01922023600004	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	RIO BLANCO	FAM 2023	8,808,428.00	3,052,538.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					17,267,668.00	11,511,778.66	2,996,993.77	645,463.43	645,463.43	645,463.43							


Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Rendimientos Financieros
PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230825	01922023600008	Aportación para la construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver., complemento de recursos	Espinal	FAM 2023 Rend. Financieros	72,349.35	72,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACION	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					72,349.35	72,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00							



Arq. Miguel Angel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente
 PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		U. MEDIDA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.				
230202230822	01922023600000	Aportación para la construcción de Infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	1,484,428.86	1,484,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230202230824	01922023600009	Aportación para la conclusión de bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	Orizaba	FAM 2023 REMANENTE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302260968	01922023600009	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	2,843,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230302266372	01922023600009	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2023 REMANENTE	2,842,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					8,269,917.82	2,584,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros
 PERIODO DEL 01/01/23 AL 30/09/23

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA				
230202230827	01922023600010	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz (complemento de recursos)	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230302266389	01922023600010	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
230302266392	01922023600010	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Córdoba	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					5,292.97	2,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00								

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández
 Directora General de Recursos Financieros