

Seguimiento de Infraestructura Física

Información General					Trimestre que se reporta										Fecha de elaboración del informe										
Entidad federativa:					Veracruz										15/01/2013										
Nombre de la institución:					Universidad Veracruzana																				
												Ubicación			Número de Alumnos Beneficiados						No. Total de alumnos beneficiados Impact.1	No. Total de escuelas beneficiados Impact.2			
Cue Obra Propuesta	Cue Edo	Cue IES	Id. Obra Principal	Id. Obra Especifica	Nombre de la Obra	Obra Detallada	Año en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Fondo en que fue apoyado el proyecto que contempla la obra.	Responsable de obra y mantenimiento		Obra destinada a: 1) Nueva IES 2) Nuevo Campus 3)Nuevo Campus 3)Continuación 4) Extensiones, planteles o unidades foráneas	Tipo de Obra 2) Remodelación y/o adecuación 3) Mantenimiento 4) Conclusión de obra	Localización		Sede Obra			Pregrado					Posgrado		
									Nombre y cargo	Dirección, teléfono y correo electrónico			Localidad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Mujeres	Hombres	Total			Mujeres	Hombres	Total
	30	32	1		1.2.1.1 Seis Cubiculos para profesores de Ingeniería Petrolera	Construcción Ampliación	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Prolongación Av. Venustiano Carranza s/n, Col. Revolución Poza Rica, Veracruz, tel. (782) 823-81-05	4	1	Poza Rica	Poza Rica	UVER 98-17	Área Académica Técnica Poza Rica Tuxpam	Unidad Acadéémica Ingeneiría Poza Rica	54.00	158.00	212.00				212	1
	30	32	2		1.2.1.2 Construcción de 6 cubículos para profesores de tiempo completo que participan en los programas educativos de Ing. Industrial, Ing Mecanica e Ing. Eléctrica	Construcción Ampliación	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Prolongación Av. Venustiano Carranza s/n, Col. Revolución Poza Rica, Veracruz, tel. (782) 823-81-05	4	1	Poza Rica	Poza Rica	UVER 98-17	Área Académica Técnica Poza Rica Tuxpam	Unidad Acadéémica Ingeneiría Poza Rica	40.00	123.00	163.00				163	3
	30	32	10		2.2.1.1 Construcción de Aula	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Carretera Tuxpam a Tampico km. 7.5 Tuxpan, Veracruz, Teléfono: y Fax: (783) 834-43-50	4	1	Tuxpam	Tuxpam	UVER 98-04	Área Académica Biológico Agropecuraia Poza Rica Tuxpam	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpam.	20.00	20.00	40.00				40	1
	30	32	11		2.2.1.2 Construcción de Centro de Agronegocios de 60 metros cuadrados	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Circunvalación Esq. Yáñez s/n Col. Unidad Veracruzana, CP 91710, +52 (229) 934 2075	4	1	Veracruz	Veracruz	UVER 98-03	Área Académica Biológico Agropecuraia Veracruz	Facultad de Medicina Verterinaria y Zootecnia Veracruz.	34.00	39.00	73.00				73	1
	30	32	12		2.2.1.3 Construcción de Laboratorio de Biotecnología Marina	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Carretera Tuxpam a Tampico km. 7.5 Tuxpan, Veracruz, Teléfono: y Fax: (783) 834-43-50	4	1	Tuxpam	Tuxpam	UVER 98-04	Área Académica Biológico Agropecuraia Poza Rica Tuxpam	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpam.	88.00	79.00	167.00				167	1
	30	32	13		2.2.1.4 Construcción de dos Aulas	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Carretera Tuxpam a Tampico km. 7.5 Tuxpan, Veracruz, Teléfono: y Fax: (783) 834-43-50	4	1	Tuxpam	Tuxpam	UVER 98-04	Área Académica Biológico Agropecuraia Poza Rica Tuxpam	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpam.	88.00	79.00	167.00				167	1
	30	32	16		2.2.1.7 Construcción de edificio de dos plantas con cuatro aulas cada planta , cubo de escalas y servicio de sanitarios	Construcción Obra nueva	2012	FADOEES	Mtro. Guillermo Fox Rivera	Carretera Estatal Sumidero Dos Rios, Km 1,Ixtaczoquitlan, Veracruz, México, Teléfono: (272) 728-08-15	4	1	Ixtaczoquitlan	Ixtaczoquitlan	UVER 98-10	Área Académica Económico Administrativa Córdoba Orizaba	Campus Ixtaczoquitlan.	36.00	55.00	91.00				91	2

- Formato 5.1 -
Dirección de Planeación y Evaluación
Seguimiento de Infraestructura Física

Proyectos Apoyados en el marco de los Fondos para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario y para la Ampliación de la Oferta Educativa de

Entidad federativa:	Veracruz
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana

[illegible]

[illegible][illegible]

Centro de residuo y composta			Otras obras			Total	
M ² programados	% de avance	Número	M ² programados	% de avance	Número	M ² programados	

					6	60
					6	60
					1	81
					1	60
					1	81
					2	162
					5	515

Matrícula esperada 2012	Matrícula esperada 2013	Número de académicos beneficiados	Derrama económica									Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento (En en pesos)			Monto Total Ejercido en OBRA -Incluye Monto Federal y Estatal- (En pesos)													
			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	Metros cuadrados			Capacidad Instalada en Espacios Educativos	% de Avance Físico Real de la Obra	Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento (En pesos)				Monto Ejercido en					Monto Ejercido en 2012 Trimestres								
			Número	Monto		Programados	Construidos	Por construir			Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	2007	2008	2009	2010	2011	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013			
262	289	14	3	\$ 360,000	\$ 540,000	60	0	60	9	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00												
265	395	35	3	\$ 360,000	\$ 540,000	60	0	60	9	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00												
50	55	6	4	\$ 480,000	\$ 720,000	81	0	81	18	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00												
110	115	13	4	\$ 480,000	\$ 720,000	60	0	60	12	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00												
271	329	9	4	\$ 480,000	\$ 720,000	81	0	81	15	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00												
271	329	9	8	\$ 960,000	\$ 1,440,000	162	0	162	18	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00												
469	483	21	24	\$ 2,912,000	\$ 4,368,000	700	0	700	32	0%	\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$3,640,000.00	\$3,640,000.00	\$7,280,000.00												
												\$ 18,129,489.00	\$ 18,129,489.00	\$ 36,258,978.00	\$7,540,000.00	\$7,540,000.00	\$15,080,000.00											

	Monto correspondiente a OBRA (En pesos)						% de Avance Financiero de la Obra	Breve descripción general del avance de la obra	Monto destinado para Equipamiento de la Obra (En pesos) Equip.	Status actual de la obra Indique el status correspondiente: (D) Detenida y/o Demorada (EL) Expediente de licitación (PL) Proceso de licitación (CT) Contratada									Comentarios sobre algún imprevisto en la conclusión de la OBRA (gestión administrativa, jurídica, etc.)			
	Monto Ejercido por fuente de financiamiento			Monto por Ejercer por fuente de financiamiento							Quién realiza ó realizó la OBRA			Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Inauguración de la obra				
Total Ejercido en 2012	Federal	Estatad	Total	Federal	Estatad	Total					Institución	INIFED	Otro	Programada	Real (Primera piedra)	Programada	Real	Fecha de inauguración		Nombre del Funcionario que inaugura		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Estos cubículos son para los profesores de Ingeniería Petrolera para dar asesorías en las diferentes áreas del conocimiento y tutorías		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$900,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para el mejor desempeño de los PTC en poyo de los alumnos de programas recientes		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar pequeñas empresas		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$1,200,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad		
\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$3,640,000.00	\$3,640,000.00	\$7,280,000.00	0%	Obra por iniciar		D	X			Marzo 2013		Diciembre 2013			Dr. Raul Árias Lovillo	Para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad en el PE de Contaduría y Sistemas Computacionales Administrativos del Campus Itzaczoquitlan.		
\$0.00							\$7,540,000.00	\$7,540,000.00	\$15,080,000.00	0%												